



เลขที่เอกสารในระบบ E.กมจ 0.6/๒๒/๒๕๖๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖

พ.ง. ๗๔๔๕

ที่ กผง ๐๖/๕๒๒/๒๕๖๕

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำเนา-๑๔๙๖/๔๗.๐.๕

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

๑๒.๔๔๒๖

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๓๐,๗๒๓.๑๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๕,๖๙๙.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๕ ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น ๒,๘๕๔ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๐๓๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๑ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๑,๕๐๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๖ ทำข้อผูกพัน ๒๔๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๑ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๕๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๙ และยกเลิก ๑๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๓ เนื่องจากสถานที่ดำเนินการมีความคลาดเคลื่อน และมีรายการซ้ำซ้อนกับรายการอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อธช. พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

(นางสลิทธิพย์ วีระวงศ์)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผวน.ผง. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

- ๕ พ.ย. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.ส่วน ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

เพื่อทราบ

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ. ๕๓๖๕

ภาพรวมงบกลาง 2568

มติ คร.ร.ม./ส.ง.ป. อนุมัติ รวม 5 โครงการ

จำนวนรายการทั้งสิ้น	2,867	รายการ
ยกเลิกรายการ	8	รายการ
รายการงบดำเนินงาน	5	รายการ
สงป./กรม.อนุมัติ	31,264.67	ล้านบาท

โอนจัดสรร 8 ครั้ง

จำนวน	2,854	รายการ
วงเงินโอน	30,723.14	ล้านบาท
เบิกจ่าย	5,699.46	ล้านบาท (18.55 %)

งบรายจ่ายงบกลางฉุกเฉิน

งบประมาณโอนจัดสรร	29,751.06	ล้านบาท
เบิกจ่าย	5,449.76	ล้านบาท (18.32 %)

งบพระราชดำริ (กปร.)

งบประมาณโอนจัดสรร	972.08	ล้านบาท
เบิกจ่าย	249.70	ล้านบาท (25.69 %)

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 [Click](#)

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ	1,039	รายการ (36.41%)
ก่อสร้าง	1,500	รายการ (52.56%)
ทำข้อผูกพัน	243	รายการ (8.51%)
จัดซื้อ-จัดจ้าง	57	รายการ (1.99%)
ยกเลิก	15	รายการ (0.53%)

มติ ครม. 29 พ.ย. 67

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ เตรียมความพร้อมโครงการและฟื้นฟูโครงการ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

จำนวนรายการทั้งสิ้น	523	รายการ
ยกเลิกรายการ	3	รายการ
กรม. อนุมัติ	2,787.01	ล้านบาท

โอนจัดสรร 3 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร	520	รายการ
วงเงินโอนจัดสรร	2,757.80	ล้านบาท
- ครั้งที่ 1 วงเงิน 1,300.84 ล้านบาท (176 รายการ) (โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 68)		
- ครั้งที่ 2 วงเงิน 926.98 ล้านบาท (232 รายการ) (โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 68)		
- ครั้งที่ 3 วงเงิน 529.98 ล้านบาท (112 รายการ) (โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 68)		
เบิกจ่าย	2,033.49	ล้านบาท (73.74 %)

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ	387	รายการ
ก่อสร้าง	132	รายการ
ทำข้อผูกพัน	1	รายการ

มติ ครม. 11 มี.ค. 68

โครงการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างพื้นฐาน (แม่น้ำปิง และแม่น้ำกก) ระยะเร่งด่วน

จำนวนรายการทั้งสิ้น	2	รายการ
กรม. อนุมัติ	22.00	ล้านบาท

โอนจัดสรร 1 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร	2	รายการ
วงเงินโอนจัดสรร	22.00	ล้านบาท
- ครั้งที่ 1 วงเงิน 22.00 ล้านบาท (2 รายการ) (โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 68)		
เบิกจ่าย	0.29	ล้านบาท (1.32 %)

ผลการดำเนินงาน

ก่อสร้าง	1	รายการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง	1	รายการ

มติ ครม. 8 เม.ย. 68

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และฟื้นฟูโครงการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ภาคใต้)

จำนวนรายการทั้งสิ้น	554	รายการ
กรม. อนุมัติ	1,182.40	ล้านบาท

โอนจัดสรร 3 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร	554	รายการ
วงเงินโอนจัดสรร	1,176.64	ล้านบาท
- ครั้งที่ 1 วงเงิน 539.79 ล้านบาท (157 รายการ) (โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 68)		
- ครั้งที่ 2 วงเงิน 272.71 ล้านบาท (166 รายการ) (โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 68)		
- ครั้งที่ 3 วงเงิน 364.14 ล้านบาท (231 รายการ) (โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 68)		
เบิกจ่าย	613.76	ล้านบาท (52.16 %)

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ	420	รายการ
ก่อสร้าง	113	รายการ
ทำข้อผูกพัน	20	รายการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง	1	รายการ

มติ ครม. 24 มิ.ย. 68

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เป็นกรณีเร่งด่วน และเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ

จำนวนรายการทั้งสิ้น	1,731	รายการ
ยกเลิกรายการ	5	รายการ
กรม. อนุมัติ	26,055.44	ล้านบาท

โอนจัดสรร 1 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร	1,726	รายการ
วงเงินโอนจัดสรร	25,794.62	ล้านบาท
- ครั้งที่ 1 วงเงิน 25,794.62 ล้านบาท (1,726 รายการ) (โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 68)		
เบิกจ่าย	2,802.22	ล้านบาท (10.86 %)

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ	223	รายการ
ก่อสร้าง	1,217	รายการ
ทำข้อผูกพัน	216	รายการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง	55	รายการ
ยกเลิก	15	รายการ

กปร. ปี 2568

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2568

จำนวนรายการทั้งสิ้น	57	รายการ
รายการงบลงทุน	52	รายการ
รายการงบดำเนินงาน	5	รายการ
กปร. อนุมัติ	1,217.82	ล้านบาท

รายการโอนจัดสรร	52	รายการ
วงเงินโอนจัดสรร	972.08	ล้านบาท

อนุมัติแล้ว จำนวน 7 ครั้ง คือ
วันที่ 11 พ.ย. 67 / วันที่ 9 ม.ค. 68 /
วันที่ 3 มี.ค. 68 / วันที่ 22 เม.ย. 68 /
วันที่ 20 มิ.ย. 68 / วันที่ 17 ก.ค. 68
วันที่ 15 ส.ค. 68

เบิกจ่าย	249.70	ล้านบาท (25.69 %)
----------	--------	-------------------

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ	9	รายการ
ก่อสร้าง	37	รายการ
ทำข้อผูกพัน	6	รายการ

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2568

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2568 รวมทั้งสิ้น 30,723.14 ล้านบาท (เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 1,129,457 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 10.25 ล้าน ลบ.ม. และคร่าวเรือนรับประโยชน์ 94,958 คร่าวเรือน) ผลการเบิกจ่าย 5,699.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.55 ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 2,854 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,039 รายการ คิดเป็นร้อยละ 36.41 (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 1,900 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.17 และปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 0.30 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 2.93) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1,500 รายการ คิดเป็นร้อยละ 52.56 ทำข้อผูกพัน 243 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.51 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 57 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.99 และยกเลิก 15 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.53 เนื่องจากสถานที่ดำเนินการมีความคลาดเคลื่อน และมีรายการซ้ำซ้อนกับรายการอื่น

ทั้งนี้ รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำแนกตามโครงการ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ เตรียมความพร้อมโครงการและฟื้นฟูโครงการ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

มติคณะรัฐมนตรี : 29 พฤศจิกายน 2567

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 2,787.01 ล้านบาท จำนวน 523 รายการ (ยกเลิก 3 รายการ) ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,757.80 ล้านบาท จำนวน 520 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 วันที่ 28 มกราคม 2568 และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ ในความรับผิดชอบของชลประทานให้สามารถดำเนินการกิจของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำ และป้องกันบรรเทาภัยจากน้ำ ซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารและระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และการใช้งานให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มีสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำให้ดีขึ้นสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ ป้องกันปัญหาอุทกภัยจากน้ำท่วมและน้ำขังในพื้นที่ที่อยู่อาศัย พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำ ด้านอุทกภัยและภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อเกษตรกร เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อกิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพเครื่องจักรเครื่องมือ สนับสนุนการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ตลอดจนสามารถช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานจะมีอาคารชลประทาน ที่มีสภาพพร้อมใช้งานสำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ เตรียมความพร้อมโครงการ และฟื้นฟูอาคารชลประทาน และป้องกันบรรเทาภัยจากน้ำ กิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 ปี

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 2,757.80 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 2,033.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.74

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 520 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 387 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 132 รายการ และทำข้อผูกพัน 1 รายการ

2. โครงการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างพื้นฐาน (แม่น้ำปิง และแม่น้ำกก) ระยะเร่งด่วน

มติคณะรัฐมนตรี : 11 มีนาคม 2568

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 22.00 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 22.00 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2568

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างพื้นฐานระยะเร่งด่วน โดยการขุดลอกลำน้ำที่มีตะกอนทับถม และขยายหน้าตัดร่องถนนสิ่งปลูกสร้างหรือกีดขวางที่ขวางการไหลของน้ำ

ผลสัมฤทธิ์ : บรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่มในพื้นที่แม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ และแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย ให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด

ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 ปี

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 22.00 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 0.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.32

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1 รายการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ

3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และฟื้นฟูโครงการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ภาคใต้)

มติคณะรัฐมนตรี : 8 เมษายน 2568

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 1,182.40 ล้านบาท จำนวน 554 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,176.64 ล้านบาท จำนวน 554 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 และวันที่ 30 พฤษภาคม 2568

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ ในความรับผิดชอบของชลประทานให้สามารถดำเนินการกิจกรรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันบรรเทาภัยจากน้ำ ตลอดจนซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารและระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและการทำงานให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มีสภาพพร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำให้ดีขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ รวมทั้งป้องกันปัญหาอุทกภัยจากน้ำท่วมและน้ำขังในพื้นที่ที่อยู่อาศัย พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม สามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อกิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานจะมีอาคารชลประทาน ที่มีสภาพพร้อมใช้งานสำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และฟื้นฟูอาคารชลประทาน และป้องกันบรรเทาภัยจากน้ำ กิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 ปี

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 1,176.64 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 613.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.16

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 554 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 420 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 113 รายการ ทำข้อผูกพัน 20 รายการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เป็นกรณีเร่งด่วนและเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ

มติคณะรัฐมนตรี : 24 มิถุนายน 2568

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 26,055.44 ล้านบาท จำนวน 1,731 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 25,794.62 ล้านบาท จำนวน 1,726 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เป็นกรณีเร่งด่วนและเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยดำเนินการซ่อมแซม ขุดลอก กำจัดวัชพืช ก่อสร้างฝายและอาคารบังคับน้ำ เป็นต้น

ผลสัมฤทธิ์ : ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย โดยการเพิ่มจำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างทั่วถึง และเพิ่มการจ้างงานในแต่ละจังหวัด โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 1,129,457 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกัก 10.25 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 94,958 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 ปี

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 25,794.62 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 2,802.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.86

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1,726 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 223 รายการ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 1,900 ไร่ และปริมาณน้ำเก็บกัก 0.30 ล้าน ลบ.ม.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1,217 รายการ ทำข้อผูกพัน 216 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 55 รายการ และยกเลิก 15 รายการ เนื่องจากสถานที่ดำเนินการมีความคลาดเคลื่อน และมีรายการซ้ำซ้อนกับรายการอื่น

5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูลโครงการ : กปร. อนุมัติงบประมาณ 1,217.82 ล้านบาท จำนวน 57 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการงบลงทุน 972.08 ล้านบาท จำนวน 52 รายการ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานและงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 7 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 มกราคม 2568 ครั้งที่ 3 วันที่ 3 มีนาคม 2568 ครั้งที่ 4 วันที่ 22 เมษายน 2568 ครั้งที่ 5 วันที่ 20 มิถุนายน 2568 ครั้งที่ 6 วันที่ 17 กรกฎาคม 2568 และครั้งที่ 7 วันที่ 15 สิงหาคม 2568

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2568

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 972.08 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 249.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.69

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 52 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 9 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 37 รายการ และทำข้อผูกพัน 6 รายการ
