



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ ศสท(ปค) ๐๔/๗/๒๕๖๔

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๔ เงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)

ปค.บอ.

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)
ผปบ.บอ.

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 6 มกราคม 2564

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 385 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง		รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	0	0	0		0	0	0	0.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	10,442,000	7,942,000	0	7,942,000		2,145,826	0	2,145,826	27.02
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	65	263,859,615	166,402,460	132,147,150	34,255,310		25,285,914	13,290,585	11,995,329	15.20
ส่วนอุทกวิทยา	38	77,285,409	68,927,409	24,581,409	44,346,000		21,556,126	20,570,323	985,803	31.27
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	6,600,000	0	6,600,000		1,140,219	0	1,140,219	17.28
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	17	129,746,801	54,272,401	52,299,401	1,973,000		12,295,215	12,014,021	281,194	22.65
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	45	19,216,252	15,814,840	0	15,814,840		3,830,269	0	3,830,269	24.22
ศูนย์อุทกวิทยาสืบสวนภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	16,455,800	0	16,455,800		4,262,774	0	4,262,774	25.90
ศูนย์อุทกวิทยาสืบสวนภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	14,956,200	0	14,956,200		3,794,534	0	3,794,534	25.37
ศูนย์อุทกวิทยาสืบสวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,980,600	13,487,200	0	13,487,200		3,846,144	0	3,846,144	28.52
ศูนย์อุทกวิทยาสืบสวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	14,294,000	0	14,294,000		1,996,285	0	1,996,285	13.97
ศูนย์อุทกวิทยาสืบสวนภาคกลาง	10	13,132,900	13,132,900	0	13,132,900		3,193,417	0	3,193,417	24.32
ศูนย์อุทกวิทยาสืบสวนภาคตะวันออก	9	11,968,000	11,788,000	0	11,788,000		1,322,133	0	1,322,133	11.22
ศูนย์อุทกวิทยาสืบสวนภาคตะวันตก	8	10,166,300	10,166,300	0	10,166,300		549,176	0	549,176	5.40
ศูนย์อุทกวิทยาสืบสวนภาคใต้	8	17,451,200	17,451,200	0	17,451,200		1,745,182	0	1,745,182	10.00
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000		107,464	0	107,464	11.94
รวมทั้งสิ้น	385	707,484,942	432,590,710	209,027,960	223,562,750		87,070,677	45,874,929	41,195,748	20.13

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

- งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564
- เงินกันเหลือปี 2563
- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564

โครงการ / หน่วยงาน		พ.ร.บ. ปี 2564		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)		เบิกจ่าย ร้อยละ
		จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	
ส่วนยุทธศาสตร์		1	900,000	1	900,000	0	0	0	0	0	0	1	107,464	11.94
ส่วนบริหารจัดการน้ำ		11	9,944,000	10	7,444,000	0	0	1	2,500,000	2,500,000	0	10	1,647,826	22.14
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ		35	153,354,200	27	56,097,045	35,955,045	0	8	85,668,700	85,458,300	210,400	12	1,786,829	3.19
ส่วนอุทกวิทยา		32	52,544,000	31	44,186,000	0	0	1	4,608,000	4,608,000	0	9	825,803	1.87
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา		5	8,600,000	4	6,600,000	0	0	1	2,000,000	2,000,000	0	4	1,140,219	17.28
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน		14	77,447,400	11	1,973,000	0	0	3	65,000,000	65,000,000	0	4	281,194	14.25
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน		44	19,038,300	43	15,558,840	0	0	1	2,600,000	2,531,000	69,000	38	3,830,269	24.62
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคเหนือตอนบน		9	16,455,800	9	16,455,800	0	0	0	0	0	0	7	4,262,774	25.90
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคเหนือตอนล่าง		8	14,956,200	8	14,956,200	0	0	0	0	0	0	8	3,794,534	25.37
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน		8	15,980,600	7	13,487,200	0	0	1	1,493,400	1,260,700	232,700	6	3,846,144	28.52
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง		9	14,294,000	9	14,294,000	0	0	0	0	0	0	8	1,996,285	13.97
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคกลาง		10	13,132,900	10	13,132,900	0	0	0	0	0	0	10	3,193,417	24.32
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันออก		9	11,968,000	8	11,788,000	0	0	1	180,000	0	180,000	6	1,322,133	11.22
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันตก		8	10,166,300	8	10,166,300	0	0	0	0	0	0	7	549,176	5.40
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคใต้		8	17,451,200	8	17,451,200	0	0	0	0	0	0	6	1,745,182	10.00
รวมทั้งสิ้น		211	436,432,900	194	244,490,485	35,955,045	0	17	164,050,100	163,358,000	692,100	136	30,329,248	12.41

หมายเหตุ
1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานวางแผนด้านนิคมชลประทาน ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบ้านฝ้ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรลุ่มน้ำบ้านฝ้ายอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญา ที่ กส.1/2560(สพด.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อุบลราชธานี จากความเสียหายของเครื่องวัดน้ำ
วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากชำรุดกับแผนดำเนินงานแล้ว

3. ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

1. ค่าบำรุงรักษาเครื่องวัดการไหลในอุโมงค์น้ำชาติ (ICOLD) วงเงิน 195,500 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 6 มกราคม 2564
 รายการงบประมาณ : เงินที่เหลือปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 41 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ส่วนประวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	30	110,305,415	110,305,415	96,192,105	14,113,310	23,499,085	13,290,585	10,208,500	21.30
ส่วนอุทกวิทยา	6	24,741,409	24,741,409	24,581,409	160,000	20,730,323	20,570,323	160,000	83.79
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	52,299,401	52,299,401	52,299,401	0	12,014,021	12,014,021	0	22.97
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	498,000	498,000	0	498,000	498,000	0	498,000	100.00
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	177,952	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	41	188,022,177	187,844,225	173,072,915	14,771,310	56,741,429	45,874,929	10,866,500	30.21

หมายเหตุ

1. ส่วนการใช้น้ำชลประทาน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

- ซ่อมแซมโรงสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อใช้ในการวิจัยและอาคารบ้านพัก สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 วงเงิน 177,952 บาท ยกเลิกรายการกันเหลือปี ซึ่งมีการปรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ดำเนินการสลายในระบบ PO ข้อมูลกันแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 6 มกราคม 2564

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 133 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	133	83,029,865	0	0	0	0	0	0	0.00

รายงานการงานตาม พ.ร.บ. ปี 64 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับที่	หน่วยงาน / งบประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			สถานะปัจจุบัน
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
	รวมทั้งสิ้น 1 รายการ	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	
	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	
1	(1.75) โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการ ปรับปรุงและอนุรักษ์พันธุ์มะลิและดอกขมนาด ภายใต้ ศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย จังหวัดกาญจนบุรี - [2523]	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	แก้ไขหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ ไปยัง คป. กาญจนบุรี เรียบร้อยแล้ว

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร


ลำดับที่	ชื่องาน / ประมวลการ	งบประมาณตามประมวลการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 15 รายการ	162,560,700	162,272,600	288,100
	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	2,500,000	2,500,000	0
1	(1.50) โครงการปรับปรุงโปรแกรมการคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Simulation Program) ส่วนบริหารจัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2498]	2,500,000	2,500,000	0
	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	84,383,300	84,372,900	10,400
2	(1.52) โครงการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2500]	5,000,000	5,000,000	0
3	(1.51) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) พ.ศ.2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2499]	3,000,000	3,000,000	0
4	(24) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7802]	16,585,300	16,585,300	0
5	(23) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ พ.ศ.2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำแขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7801]	12,000,000	12,000,000	0
6	(137) ปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8460]	10,000,000	10,000,000	0
7	(138) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรมาตร ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8461]	25,398,000	25,387,600	10,400
8	(136) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม พ.ศ. 2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8459]	12,400,000	12,400,000	0
	ส่วนอุทกวิทยา	4,608,000	4,608,000	0
9	(1.4608) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปี 2564 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7105]	4,608,000	4,608,000	0
	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	2,000,000	2,000,000	0
10	(1.36) การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับรับตรวจสอบสภาพและประเมินอาคารพื้นฐานชลประทาน : ฝ่าย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2484]	2,000,000	2,000,000	0

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

ลำดับที่	ชื่องาน / ประมวลการ	งบประมาณตามประมวลการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	65,000,000	65,000,000	0
11	(22) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนคลองหลวงรัชชโลทร จ.ชลบุรี พ.ศ.2564 - [2573]	20,000,000	20,000,000	0
12	(23) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ พ.ศ.2564 - [2574]	25,000,000	25,000,000	0
13	(24) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนหนองปลาไหล จ.ระยอง พ.ศ.2564 - [2575]	20,000,000	20,000,000	0
	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	2,576,000	2,531,000	45,000
14	(1.191) งานซ่อมแซมถนนลาดยางภายในสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี - [1558]	2,576,000	2,531,000	45,000
	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1,493,400	1,260,700	232,700
15	(1.147) โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [8301]	1,493,400	1,260,700	232,700

หมายเหตุ : ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างเหมา+ดำเนินการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2564) สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 6 มกราคม 2564



ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 6 มกราคม 2564

