



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขที่เอกสารในระบบ E.กผง06/24/2569

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๔๒๘

ที่ กผง ๐๖/๒๔/๒๕๖๙

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ สบอ406/13 ม.ค. 2569

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และ
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบ115

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบหมายให้หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและชี้แจงเหตุผลของรายการ
ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันหรือรายการที่ดำเนินการล่าช้า ทั้งในส่วนของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๙ และงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยส่งข้อมูลให้
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รวบรวมประมวลผลเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบต่อไป นั้น

กองแผนงาน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์ม
ที่กำหนด (รายละเอียดตาม QR Code ท้ายหนังสือ) ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องและ
ยืนยันขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด พร้อมทั้งคาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน และระบุปัญหาอุปสรรคที่ทำให้
ยังไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันทุกรายการ

๒. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขอให้จัดทำ
แผนการเบิกจ่ายแต่ละรายการแบบไม่สะสม โดยวางแผนจากยอดงบประมาณคงเหลือที่ต้องดำเนินการต่อ
ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๙ ซึ่งต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคที่ทำให้
การดำเนินการล่าช้า

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ Excel มายังกองแผนงาน
ภายในวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ ก่อนเวลา ๑๐.๐๐ น. ทาง E-mail : monitoring01.plan@gmail.com
พร้อมบันทึกข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสรุปรวบรวมส่งให้ สศก. ประมวลผลเสนอปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายชุติมันต์ สุกตพรหมณ์)

ผอ.ผง.

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๙

เรียน ผอ.ส่วน ผอช.ภาค และ ทน.๑ - ๙ บอ.

เพื่อดำเนินการ และจัดส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.



แบบฟอร์มตรวจสอบและจัดทำข้อมูลงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และงบประมาณรายจ่าย
งบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสุพิทยา วัฒนการ)

ผอท.บอ. รักษาการแทน ผส.บอ.

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๙

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
			จำนวน 1513 รายการ			33,781,600,700	19,895,420,600								
1	สำนักงานชลประทานที่ 1	งานรักษาสาบริเวณ สขป.1	(1.19) ซ่อมแซมบ้านพักชั้นเอก เลขที่ 27/24 สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ - [24]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	950,000	950,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
2	สำนักงานชลประทานที่ 1	งานรักษาสาบริเวณ สขป.1	(1.20) ซ่อมแซมบ้านพักชั้นจัดวา (ห้องแถว) เลขที่ 27/21 สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [25]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,900,000	2,900,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
3	สำนักงานชลประทานที่ 1	งานรักษาสาบริเวณ สขป.1	(1.21) ซ่อมแซมบ้านพักชั้นจัดวา (ห้องแถว) เลขที่ 27/22 สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [26]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,900,000	2,900,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
4	สำนักงานชลประทานที่ 1	งานรักษาสาบริเวณ สขป.1	(1.1) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารที่ประทับ แห่งที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [660]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
5	สำนักงานชลประทานที่ 1	งานรักษาสาบริเวณ สขป.1	(1.2) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารที่ประทับ แห่งที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [661]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	1,200,000	1,200,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
6	สำนักงานชลประทานที่ 1	งานรักษาสาบริเวณ สขป.1	(1.3) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสรีพฒนากร สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ - [662]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	650,000	650,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
7	สำนักงานชลประทานที่ 1	งานรักษาสาบริเวณ สขป.1	(1.4) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารรับรองข้าราชการบริพาร 3 ชั้นสำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [663]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	1,600,000	1,600,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
8	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	(1.213) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน - [870]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
9	สำนักงานชลประทานที่ 1	ส่วนเครื่องจักรกล สขป.1	(1.3) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 4 คัน - [1500]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,900,000	1,900,000	งานดำเนินการเอง	3.ประกาศ TOR						
10	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	(1.14) ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณห้วยงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลบ้านกาต อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน - [1810]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
11	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	(1.362) ซ่อมแซม ประตูปลายคลองเหมืองร้อง กม.6+210 พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ - [2390]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,900,000	2,900,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
12	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จืด	(1.424) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จืด ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ - [2452]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
13	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	(1.427) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ - [2455]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
14	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการชลประทานลำพูน	(1.506) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าช้า โครงการชลประทานลำพูน ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน - [2534]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,000,000	2,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
15	สำนักงานชลประทานที่ 1	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาสขป.1	(1.894) ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบเขื่อนห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน - [2917]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,500,000	5,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
16	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	(1.895) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาป่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน - [2918]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
17	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	(40) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายขุนยวมพร้อมอาคารประกอบ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน - [9235]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	30,000,000	30,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
18	สำนักงานชลประทานที่ 1	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาสขป.1	(369) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมพลศาสตร์เขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อน เขื่อนแม่สะลมะ จังหวัดเชียงใหม่ - [9563]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000	20,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
19	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการก่อสร้างชลประทานที่1	(257) ฝายจิตสีห์พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน - [10101]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	45,000,000	45,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
20	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการก่อสร้างชลประทานที่1	(258) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยทราย ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน - [10102]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
21	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(1.165) งานซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเชียงบาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา - [822]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	840,000	840,000	งานดำเนินการเอง	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
22	สำนักงานชลประทานที่ 2	ส่วนเครื่องจักรกลสขป.2	(1.3) ซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำจำนวน 12 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - [1474]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	895,000	895,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
23	สำนักงานชลประทานที่ 2	ส่วนเครื่องจักรกลสขป.2	(1.10) ค่ายซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 จำนวน 2 คัน จังหวัดลำปาง - [1507]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	870,000	870,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตามพ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
24	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว	(1.13) ปรับปรุงคันคลองซอย 11L-RMC ระยะทาง 2.350 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย - [1809]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000	8,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
25	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว	(2) ปรับปรุงคันคลอง RMC ระยะที่ 7 ระยะทาง 5.300 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา - [1975]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	24,000,000	24,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
26	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กว๊าม-ก๊วกอหมา	(1.604) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ก๊วกม-ก๊วกอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - [2632]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
27	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	(1.777) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยต้นตอง (พรต.) โครงการชลประทานน่าน ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน - [2801]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
28	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(1.791) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำเปือย โครงการชลประทานพะเยา ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา - [2814]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	6,000,000	6,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
29	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(1.792) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยนา โครงการชลประทานพะเยา ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา - [2815]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
30	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(1.817) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา - [2840]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
31	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานเชียงราย	(1.829) ก่อจัดวัชพืช (โดยแรงคน) คลองส่งน้ำสาย RMC.1, RMC.2 และ RMC.3 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย ปริมาณ 300 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย - [2852]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	972,000	972,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
32	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานเชียงราย	(1.835) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยสัก(ระยะ4) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานเชียงราย ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 10,000 ลบ.ม. ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย - [2858]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
33	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว	(1.872) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย - [2895]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
34	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(34) โครงการปรับปรุงอาคารชลประทานและติดตั้งระบบควบคุมทางไกล อ่างเก็บน้ำแม่ปืม 1 แห่ง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา - [9229]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	16,200,000	16,200,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
35	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(35) ปรับปรุงเสริมประสิทธิภาพอาคารระบายน้ำชลประทาน อ่างเก็บน้ำแม่ปืม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา - [9230]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	26,620,000	26,620,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
36	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(376) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ปืมและซ่อมแซมคลอง 1R-RMC อ่างเก็บน้ำแม่ปืม ระยะ 2 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา - [9570]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	35,000,000	35,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
37	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(378) ซ่อมแซมคอนกรีตคาคคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา - [9572]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	18,620,000	18,620,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
38	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการก่อสร้างชลประทานที่3	(1.83) ซ่อมแซมบ้านพัก จ สำนักงานชลประทานที่ 3 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [87]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,400,000	2,400,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
39	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการก่อสร้างชลประทานที่3	(1.84) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 สำนักงานชลประทานที่ 3 จำนวน 3 หลัง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [88]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
40	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการก่อสร้างชลประทานที่3	(1.85) ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 3 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [89]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,500,000	2,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
41	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุ	(1.10) ปรับปรุงสาธารณูปโภคไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุ ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ - [566]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,500,000	3,500,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
42	สำนักงานชลประทานที่ 3	ส่วนเครื่องจักรกลสขป.3	(1.13) ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานชลประทานที่ 3 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 7 คัน - [1449]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
43	สำนักงานชลประทานที่ 3	ส่วนเครื่องจักรกลสขป.3	(1.4) ค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ สำนักงานชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก 12 เครื่อง - [1475]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,060,000	2,060,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
44	สำนักงานชลประทานที่ 3	ส่วนเครื่องจักรกลสขป.3	(1.11) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 3 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 4 คัน - [1508]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
45	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล	(5) ปรับปรุงคันกันน้ำ DK.2 กม.7+800 - 12+800 ระยะทาง 5.00 กม. ด้วยพาราแอสฟัลติกคอกกรีต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก - [1978]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
46	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานอุดรดิตถ์	(1.630) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการชลประทานอุดรดิตถ์ ตำบลจี่งวาม อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ - [2658]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	7,670,000	7,670,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
47	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานนครสวรรค์	(1.934) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ - [2956]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
48	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน	(1.1210) กำจัดวัชพืชโดยแรงคนคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำปริมาณ 400 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - [3232]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,300,000	1,300,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
49	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล	(1.1271) ซ่อมแซมคันกันน้ำ DK.1 กม.38+600-39+430 ระยะทาง 0.830 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [3293]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	499,000	499,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
50	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล	(1.1280) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ P.R.- 40.1R.-2.8R. (C-18) ฝั่งซ้าย กม.3+000-3+660 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [3302]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
51	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล	(1.1281) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ P.R.-10.6R. (C-9) ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - [3303]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	498,000	498,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
52	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล	(1.1282) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ P.R.-23.7R. (C-14) ฝั่งขวา กม. 4+030-8+120 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [3304]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,527,000	4,527,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
53	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล	(1.1283) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ P.R.-36.9R. (C-16) ฝั่งขวา กม. 0+020-0+735 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [3305]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
54	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล	(1.1284) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ P.R.-40.5R.-2.6L. (C-20) ฝั่งซ้าย กม.0+700-1+435 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [3306]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
55	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล	(1.1285) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ P.R.-40.5R.-2.6L.-2.6R. (C-21) ฝั่งขวา กม.0+500-1+240 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [3307]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
56	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล	(1.1286) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ P.R.-5.3R. (C-2) ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - [3308]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	471,000	471,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
57	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล	(1.1287) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ P.R.-58.7R. (C-28) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลจ้วม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [3309]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	497,000	497,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
58	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล	(1.1288) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ P.R.-61.6R. (C-31) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก - [3310]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	495,000	495,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
59	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล	(1.1289) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ P.R.-8.7R. (C-6) ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - [3311]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	484,000	484,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
60	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล	(1.1291) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ P.R. (C-1) ฝั่งซ้าย กม. 61+400-61+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก - [3313]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	496,000	496,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
61	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล	(1.1292) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ P.R. (C-1) ฝั่งซ้าย กม. 64+030-64+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก - [3314]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	498,000	498,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
62	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล	(1.1293) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ P.R. (C-1) ฝั่งซ้าย กม. 68+500-69+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลโคกสลด อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก - [3315]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	497,000	497,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
63	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล	(1.1294) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ P.R. (C-1) ฝั่งซ้าย กม. 70+900-71+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลโคกสลด อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก - [3316]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	498,000	498,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
64	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล	(1.1308) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [3330]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
65	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน	(1.1339) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 30.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลหนองแขม อำเภพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - [3361]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	226,800	226,800	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
66	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล	(1.1342) บำรุงรักษาทางลัดเสียใหญ่ ระยะทาง 11.433 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [3364]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,120,000	1,120,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
67	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทำบัว	(1.1366) ซ่อมแซมชุดลอกคลองส่งน้ำ PR.-96.7L (C.76) ความยาว 6.758 กม. ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทำบัว ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร - [3388]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,452,200	1,452,200	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
68	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทำบัว	(1.1393) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ PR.-96.7L-11.4R-2.8R (C.79) (ซ่อมเป็นช่วงๆ) ความยาว1.250 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทำบัว ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร - [3415]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	461,000	461,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
69	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล	(1.1397) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ P.R.-70.5R. (C-34) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร - [3419]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	498,000	498,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
70	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล	(1.1399) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ P.R.-72.5R.-3.3L. (C-37) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร - [3421]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	499,000	499,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
71	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล	(1.1400) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ P.R.-72.5R-3.7R. (C-38) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร - [3422]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	496,000	496,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
72	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว	(1.1401) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ PR.CANAL (C.1) ฝั่งขวา ในเขตฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร - [3423]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
73	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานนครสวรรค์	(1.3858) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ฝิว จราจร Cape Seal โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลหนองมะค่า อำเภอกอเจริญ จังหวัดลพบุรี - [5869]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	8,060,000	8,060,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
74	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานนครสวรรค์	(41) โครงการระบบติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ - [9236]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	30,000,000	30,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
75	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานนครสวรรค์	(445) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานนครสวรรค์ ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1,215,890 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองมะค่า อำเภอกอเจริญ จังหวัดลพบุรี - [9639]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	74,045,000	74,045,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
76	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	(1.238) ซ่อมแซมหินทิ้ง อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก - [895]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	850,000	850,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
77	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานสุโขทัย	(1.242) ซ่อมแซมถนนทางเข้าห้วยงาน (SINGLE SURFACE TREATMENT) โครงการประตุระบายน้ำบ้านยางซ้าย โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย - [899]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	716,000	716,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
78	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานกำแพงเพชร	(1.16) ก่อสร้างสะพานข้ามคลองหนองวัวดำ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร - [1812]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,500,000	2,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
79	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานกำแพงเพชร	(1.17) ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร - [1813]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	7,500,000	7,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
80	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานกำแพงเพชร	(4) ปรับปรุงถนนคันคลอง MC หินชะงัก (Para Asphalt Concrete) ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร ระยะที่ 2 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังหามแห อำเภอชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร - [1977]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
81	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	(1.82) ปรับปรุงป้องกันตลิ่งโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 8 โครงการชลประทานตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - [2111]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
82	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย	(1.90) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ำ บ่อสูบน้ำใต้ดินที่ E6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย - [2119]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,500,000	9,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตามพ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
83	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย	(1.91) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ำ บ่อสูบน้ำใต้ดินที่ A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลปากมูเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย - [2120]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,500,000	9,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
84	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานสุโขทัย	(1.554) ซ่อมแซมเครื่องก้วานบานระบายประตูระบายน้ำ โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง - [2582]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	800,000	800,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
85	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะยม	(1.729) ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่าคลอง RMC กม.1+761 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะยม ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ - [2753]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	700,000	700,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
86	สำนักงานชลประทานที่ 4	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาสขป.4	(1.949) เพิ่มสมรรถนะในการบริหารงานส่งน้ำ ของคลองส่งน้ำ 1L-MCและ2L-MCโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร - [2971]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
87	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานกำแพงเพชร	(1.961) ขุดลอกแก้มลิงวังล้อม ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร - [2983]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	450,000	450,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
88	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานกำแพงเพชร	(1.963) ขุดลอกคลอง MC กม.5+313 ถึง 7+000 โครงการหินชะโรง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร - [2985]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	465,000	465,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
89	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง	(1.969) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำสาย 1R-2L-MC กิโลเมตร 12+180 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร - [2991]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	499,000	499,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
90	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานกำแพงเพชร	(1.972) ขุดลอกคลองส่งน้ำสาย 3L-MC กม.0+000 - กม.5+600 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร - [2994]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,500,000	2,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
91	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานกำแพงเพชร	(1.974) ขุดลอกตะกอนดินหน้า ประตูหินชะโรง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร - [2996]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	7,000,000	7,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
92	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานกำแพงเพชร	(1.975) ขุดลอกตะกอนทรายหน้า ประตูวังไทร โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังไทร อำเภอลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร - [2997]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	497,000	497,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
93	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานกำแพงเพชร	(1.976) ขุดลอกตะกอนทรายหน้า-ท้าย ประตูคลองขลุง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลปางตาไ้อ อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร - [2998]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
94	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง	(1.1004) ซ่อมแซมคันคลอง 1L-MC กม.1+410 ถึง กม.2+410 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร - [3026]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	600,000	600,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
95	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ	(1.1006) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1L-MC วังยาง กิโลเมตร 14+050 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร - [3028]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
96	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง	(1.1024) ซ่อมแซมคันดินหินเรียงท่อลอดกลางคลอง 1L-MC กม. 3+820 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร - [3046]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	350,000	350,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
97	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง	(1.1025) ซ่อมแซมคันดินหินเรียงท่อลอดกลางคลอง 1L-MC กม. 6+020 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร - [3047]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	350,000	350,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
98	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง	(1.1026) ซ่อมแซมคันดินหินเรียงท่อลอดกลางคลอง 1L-MC กม. 7+240 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร - [3048]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	350,000	350,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
99	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว	(1.1039) ซ่อมแซมตลิ่งคันคลองฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC วังบัว กิโลเมตร 20+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร - [3061]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,820,000	1,820,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
100	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว	(1.1040) ซ่อมแซมตลิ่งคันคลองฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC วังบัว กิโลเมตร 22+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร - [3062]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	900,000	900,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
101	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานกำแพงเพชร	(1.1041) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำ สาย MC กม.2+900 - กม. 4+209 โครงการฝายพับได้คลองวังไทร ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร - [3063]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,700,000	1,700,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
102	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว	(1.1047) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลอง 3R-MC กม.28+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร - [3069]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,200,000	1,200,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
103	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว	(1.1048) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลอง 3R-MC กม.30+393 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร - [3070]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,250,000	1,250,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
104	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	(1.1084) ขุดลอกตะกอนทรายหน้าโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 10 โครงการชลประทานตาก ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก - [3106]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
105	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	(1.1085) ขุดลอกตะกอนทรายหน้าโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 2 โครงการชลประทานตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก - [3107]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
106	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	(1.1086) ขุดลอกตะกอนทรายหน้าโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก - [3108]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
107	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	(1.1092) ขุดลอกตะกอนทรายหน้าโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 9 โครงการชลประทานตาก ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก - [3114]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
108	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานสุโขทัย	(1.1142) ขุดลอกคลองวังยายมาก โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสำดาลัย จังหวัดสุโขทัย - [3164]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
109	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง	(1.1153) ซ่อมแซมเสริมคันคลองสามพวง กม.41+290 ถึง กม.41+400 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย - [3175]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	250,000	250,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
110	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานสุโขทัย	(1.1159) ซ่อมแซมคันคลอง กม.3+035 ถึง กม.3+835 ฝั่งขวา ท้ายท่อระบายน้ำคลองต้นซ้อ โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย - [3181]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,385,000	1,385,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
111	สำนักงานชลประทานที่ 4	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.4	(1.1208) พัฒนาและติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ จังหวัดสุโขทัย - [3230]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
112	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา วังยาง-หนองขวัญ	(1.1356) ขุดลอกคลองหนองคล้า-ยางหลวง ความยาว 3.3 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา วังยาง - หนองขวัญ ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร - [3378]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
113	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานกำแพงเพชร	(49) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย MC โครงการฝายพับได้คลองวังไทร โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร - [9244]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	28,000,000	28,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
114	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานกำแพงเพชร	(51) ก่อสร้างดาดคอนกรีตคลอง MC ปตร.วังไทร พร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังไทร อำเภอดคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร - [9246]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	45,000,000	45,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
115	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง	(52) ปรับปรุงฝายท่อทองแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร - [9247]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	98,000,000	98,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
116	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานสุโขทัย	(65) ปรับปรุงประตูระบายน้ำ พร้อมระบบบริหารจัดการน้ำ คู่มือน้ำยม (ระยะที่ 1)โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย - [9260]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	13,545,000	13,545,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
117	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานกำแพงเพชร	(381) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าंग ปริมาณดิน 250,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร - [9575]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
118	สำนักงานชลประทานที่ 4	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.4	(382) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอดคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร - [9576]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	12,000,000	12,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
119	สำนักงานชลประทานที่ 4	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.4	(383) ติดตั้งระบบควบคุมการบริหารจัดการน้ำศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร - [9577]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	26,000,000	26,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
120	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานกำแพงเพชร	(1.62) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงหนองวัวต่า พร้อมอาคารประกอบ - [9845]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	268,400	268,400	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
121	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานกำแพงเพชร	(5) ก่อสร้าง ทรบ.ปลายคลอง 1R-MC ขนาด 3-2.40x2.40 คลองหนองวัวต่า กม. 7+350 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร - [10387]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	10,000,000	10,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
122	สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโม่ง	(1.188) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 7-8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโม่ง จำนวน 1 หลัง ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย - [192]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,720,400	2,720,400	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
123	สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานอุดรธานี	(1.69) ปรับปรุงถนนคันคลอง 1R - LMC อ่างเก็บน้ำกุดลิงจ้อยระยะทาง 2.550 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี - [1865]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	6,900,000	6,900,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
124	สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานเลย	(1.72) ปรับปรุงสะพานข้ามลำห้วยน้ำหามานตอนบน บ้านห้วยกระทิง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานเลย ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย - [1868]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	ยกเลิก						
125	สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	(1.80) ถนนบนสันเขื่อนน้ำอูน ผิวทาง Para Asphaltic Concrete ระยะทาง 510 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร - [1876]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
126	สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	(1.2291) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู - [4305]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
127	สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	(1.2292) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดดุก ตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู - [4306]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	งานดำเนินการเอง	ยกเลิก						
128	สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานอุดรธานี	(1.2356) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำ ร.ร.ตชด. บ้านเทพภูเงิน โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี - [4369]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	900,000	900,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
129	สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	(1.2402) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการฯ ห้วยหลวง ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี - [4415]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
130	สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโม่ง	(1.2478) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดหนองคาย - [4489]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,290,600	1,290,600	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตามพ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
131	สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	(1.2773) ขุดลอกคลองระบายน้ำหนองโคก กม.0+000 - 3+495 ฝายส่งน้ำฯ ที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร - [4784]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	450,000	450,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
132	สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานสกลนคร	(1.2782) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดสกลนคร - [4793]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,338,600	3,338,600	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
133	สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	(1.2835) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร - [4846]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
134	สำนักงานชลประทานที่ 5	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	(1.2836) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร - [4847]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
135	สำนักงานชลประทานที่ 5	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	(1.2867) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ Control house RMC อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร - [4878]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	300,000	300,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
136	สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	(164) ปรับปรุงระบบควบคุมและติดตามการส่งและจ่ายน้ำ สถานีสูบน้ำที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย - [9359]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	25,093,900	25,093,900	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
137	สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานบึงกาฬ	(185) ปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมระบบบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำโขง (ระยะที่1) โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลหนองเติน อำเภอปอง คล้า จังหวัดบึงกาฬ - [9380]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	12,165,000	12,165,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
138	สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานสกลนคร	(431) ขุดลอกหนองหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร - [9625]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	47,669,600	47,669,600	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
139	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	(1.327) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - [982]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
140	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานมหาสารคาม	(22) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สนับสนุนฟาร์มตัวอย่าง บ้านก่ำพิ์ ตำบลก่ำพิ์ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม - [1386]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
141	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน	(1.1469) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝิ่งขัว อ่างเก็บน้ำโสภณเหลื่อม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา - [3491]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	400,000	400,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
142	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน	(1.2124) ขุดลอกด้านท้ายฝายดอนหม้อแกง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ - [4139]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	700,000	700,000	งานดำเนินการเอง	5.เปิดซอง						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
143	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคูพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน	(1.2125) ขุดลอกด้านท้ายฝายตะกอกแยก 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาศีบน ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ - [4140]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	600,000	600,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
144	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคูพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน	(1.2130) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ RMC ปากจาบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาศีบน ตำบลโคกเจริญรัมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ - [4145]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	800,000	800,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
145	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคูพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน	(1.2131) ขุดลอกลำห้วยน้ำพุ ตำบลดงกลาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ - [4146]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,600,000	2,600,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
146	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคูพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน	(1.2145) ซ่อมแซมเครื่องกั้นบานระบายฝายโคกตาเมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาศีบน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ - [4160]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	260,000	260,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
147	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคูพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน	(1.2157) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายโสภณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาศีบน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ - [4172]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	750,000	750,000	งานดำเนินการเอง	5.เปิดซอง						
148	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคูพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน	(1.2170) ซ่อมแซมคันคลอง LMC ฝายประดาหัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาศีบน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ - [4185]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานดำเนินการเอง	5.เปิดซอง						
149	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคูพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน	(1.2175) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำห้วยห้วย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาศีบน ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ - [4190]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	480,000	480,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
150	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคูพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน	(1.2182) ซ่อมแซมถนนทางเข้าห้วยงาน ปตร.พระอาจารย์จื่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาศีบน ตำบลโคกสะอาด อำเภอนหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ - [4196]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
151	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคูพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน	(1.2183) ซ่อมแซมทรบ.ปากคลองหักทาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาศีบน ตำบลโคกเจริญรัมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ - [4197]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	150,000	150,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
152	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคูพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน	(1.2202) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาศีบน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ - [4216]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						
153	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคูพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน	(1.2315) ขุดลอกลำน้ำชีตอนบน ตำบลนาเพียง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดขอนแก่น - [4329]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
154	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคูพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน	(1.2316) ขุดลอกลำห้วยยาง ตำบลวังหินลาด อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดขอนแก่น - [4330]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,200,000	2,200,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
155	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานขอนแก่น	(1.2332) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น - [4346]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
156	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานมหาสารคาม	(1.2532) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย1R-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยจอกขวาง โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลหนองแสง อำเภอกวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม - [4543]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	700,000	700,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
157	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานมหาสารคาม	(1.2540) ซ่อมแซม ทรบ. ปากคลองและคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลแกดำ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดมหาสารคาม - [4551]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	950,000	950,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
158	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานมหาสารคาม	(1.2550) ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC กม.0+000-5+100 ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม - [4561]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	800,000	800,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
159	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานมหาสารคาม	(1.2551) ซ่อมแซมทำนบกั้นน้ำประตูละบายน้ำห้วยสามสัตย์ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลเขว้าใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม - [4562]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	950,000	950,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
160	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานมหาสารคาม	(1.2558) ซ่อมแซมทำนบกั้นน้ำอ่างเก็บน้ำของของแมว โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลจัวบา อำเภอกวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม - [4569]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	800,000	800,000	งานดำเนินการเอง	5.เปิดซอง						
161	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานมหาสารคาม	(1.2566) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม - [4577]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	5.เปิดซอง						
162	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	(1.2567) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลบริบือ อำเภอบริบือ จังหวัดมหาสารคาม - [4578]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
163	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานมหาสารคาม	(1.2578) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการชลประทานมหาสารคาม พื้นที่ชลประทาน 88,120 ไร่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม - [4589]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
164	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน	(91) ปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแห่งที่ 2 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครราชสีมา - [9286]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	50,000,000	50,000,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
165	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน	(92) ปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแห่งที่ 1 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครราชสีมา - [9287]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
166	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน	(93) ปรับปรุงฝายยางแก้งสนามนาง ตำบลโนนสำราญ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครราชสีมา - [9288]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	62,000,000	62,000,000	งานดำเนินการเอง	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
167	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนากลุ่มน้ำชีตอนบน	(134) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำบึงละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ - [9329]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	135,000,000	135,000,000	งานดำเนินการเอง	5.เปิดซอง						
168	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	(404) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำและควบคุมอาคารชลประทานจากระยะไกลในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ช่วงที่ 2 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ - [9598]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	24,461,600	24,461,600	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
169	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	(405) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ - [9599]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	12,000,000	12,000,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
170	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	(413) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำและควบคุมอาคารชลประทานจากระยะไกลในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ช่วงที่ 1 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น - [9607]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	24,870,300	24,870,300	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
171	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหาว	(414) โครงการติดตั้งระบบช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหาว (แม่น้ำชี) ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - [9608]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	24,900,000	24,900,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
172	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานมหาสารคาม	(423) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลำห้วยเชียงคำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลโนนราษี อำเภอบริบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม - [9617]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	49,500,000	49,500,000	งานดำเนินการเอง	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
173	สำนักงานชลประทานที่ 6	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาสขป.6	(425) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติ อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม - [9619]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						
174	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	(100) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกกลาง ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - [9944]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	50,000,000	50,000,000	งานดำเนินการเอง	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
175	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	(101) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำน้ำใส ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - [9945]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	52,000,000	52,000,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
176	สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการชลประทานยโสธร	(1.143) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำรวจ ภายในโครงการชลประทานยโสธร จำนวน 1 หลัง ตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร - [147]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	700,000	700,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
177	สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนากลุ่มน้ำชีตอนล่างและระบายตอนล่าง	(1.28) ปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเขื่อนเขายอบลราชธานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเขายอบลำ ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี - [584]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,200,000	1,200,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
178	สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนากลุ่มน้ำชีตอนล่างและระบายตอนล่าง	(1.29) ปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเขื่อนธาตุน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเขายอบลำ ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - [585]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,200,000	1,200,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
179	สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง	(1.34) ปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเขื่อนยโสธร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลเชียงคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร - [590]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,200,000	1,200,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
180	สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการชลประทานอุบลราชธานี	(1.2003) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบระบายเขื่อนลำโดมใหญ่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี - [4022]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	6,605,200	6,605,200	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
181	สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง	(1.2047) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี - [4066]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
182	สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการชลประทานยโสธร	(1.2098) ซ่อมแซมถนนท้ายเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน ความยาว 0.800 กิโลเมตร โครงการชลประทานยโสธร ตำบลห้องแขง อำเภอละหานา จังหวัดยโสธร - [4113]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,400,000	3,400,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
183	สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	(1.2250) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลปุง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ - [4264]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
184	สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก้ำ	(1.2912) ซ่อมแซมพนังกันน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ปตร. ธรณิศนฤมิต บ.หนองหอยใหญ่ ระยะทาง 1.845 กิโลเมตร ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม - [4923]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	980,000	980,000	งานดำเนินการเอง	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
185	สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก้ำ	(1.2919) ซ่อมแซมพนังกันน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ปตร. ธรณิศนฤมิต บ.ดอนแดง ระยะทาง 2.30 กิโลเมตร ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม - [4930]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	970,000	970,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
186	สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก้ำ	(1.2920) ซ่อมแซมพนังกันน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ปตร. ธรณิศนฤมิต บ.ดอนขาว ระยะทาง 2.80 กิโลเมตร ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม - [4931]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	950,000	950,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
187	สำนักงานชลประทานที่ 7	สำนักงานชลประทานที่ 7	(1.2922) ซ่อมแซมพนังกันน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ปตร. ธรณิศนฤมิต บ.หนองหอยใหญ่ ระยะทาง 1.845 กิโลเมตร ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม - [4933]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	980,000	980,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
188	สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก้ำ	(1.2923) ซ่อมแซมพนังกันน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ปตร. ธรณิศนฤมิต บ.เหล่ากตาล ระยะทาง 2.70 กิโลเมตร ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม - [4934]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
189	สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการชลประทานอุบลราชธานี	(124) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแซ่ (ระยะที่ 3) โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลบ้านแดง อำเภอดุสิตการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี - [9319]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	16,000,000	16,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
190	สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการชลประทานยโสธร	(130) ปรับปรุงถนนทางเข้าห้วยงานอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน โครงการชลประทานยโสธร ความยาว 2.500 กิโลเมตร ตำบลหื่องแขง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร - [9325]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000	10,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
191	สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนากลุ่มน้ำชีตอนล่างและระบายตอนล่าง	(76) คันพังกันน้ำชีบ้านเหมือดขาว พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเขายาล่าง ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร - [10458]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	40,000,000	40,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
192	สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนากลุ่มน้ำชีตอนล่างและระบายตอนล่าง	(79) คันพังกันน้ำชีบ้านท่าสมอ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเขายาล่าง ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร - [10461]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	45,000,000	45,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
193	สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนากลุ่มน้ำชีตอนล่างและระบายตอนล่าง	(80) คันพังกันน้ำชีบ้านบัวขาว พร้อมอาคารประกอบ ระยะ2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเขายาล่าง ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร - [10462]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	35,000,000	35,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
194	สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนากลุ่มน้ำชีตอนล่างและระบายตอนล่าง	(81) คันพังกันน้ำชีบ้านทรายงาม พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเขายาล่าง ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร - [10463]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	49,000,000	49,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
195	สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนากลุ่มน้ำชีตอนล่างและระบายตอนล่าง	(82) คันพังกันน้ำชีบ้านหนองยาง พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเขายาล่าง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร - [10464]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	29,000,000	29,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
196	สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนากลุ่มน้ำชีตอนล่างและระบายตอนล่าง	(83) คันพังกันน้ำชีบ้านแจ้งน้อย ระยะ3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเขายาล่าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร - [10465]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	45,000,000	45,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
197	สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนากลุ่มน้ำชีตอนล่างและระบายตอนล่าง	(84) คันพังกันน้ำชีบ้านดอนกลอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเขายาล่าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร - [10466]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	35,000,000	35,000,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						
198	สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนากลุ่มน้ำชีตอนล่างและระบายตอนล่าง	(162) คันพังกันน้ำชีบ้านธาตุลุ่ม พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเขายาล่าง ตำบลสหธาตุ อำเภอเชื้องโน จังหวัดอุบลราชธานี - [10544]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	35,000,000	35,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
199	สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนากลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง	(163) คั้นพื้งกันน้ำชีบ้านนาคำใหญ่ พร้อมอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขิ่องโน จังหวัดอุบลราชธานี - [10545]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	40,000,000	40,000,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
200	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(1.129) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ขนาด 5x8 เมตร จำนวน 8 หลังโครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอมือ่องศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ - [133]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,500,000	3,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
201	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(1.130) ปรับปรุงบ้านพัก ฝ่ายบ้านขยุง โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ - [134]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
202	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา	(1.503) อาคารโรงซ่อมบำรุงขนาดกลาง เชื้ออนห้วยนา 1 แห่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ - [507]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,540,000	1,540,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
203	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา	(1.504) อาคารที่ทำการฝ่ายช่างกล เชื้ออนห้วยนา 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ - [508]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,500,000	2,500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
204	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา	(1.505) อาคารคลังพัสดุเชื้ออนห้วยนา 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ - [509]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,400,000	1,400,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
205	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา	(1.507) อาคารคลังน้ำมัน เชื้ออนห้วยนา 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ - [511]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
206	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	(2) ปรับปรุงถนนภายในห้วงงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลบ้านบัว อำเภอมือ่องบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ - [657]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
207	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(1.269) ซุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยพรวาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ - [926]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	7,000,000	7,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
208	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(1.274) ซ่อมแซมหินเรียงยาแนว หองอบัวดง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลหนองบัวดง อำเภอคิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ - [931]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	1,100,000	1,100,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
209	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(16) แก้มลิงทุ่งหนองเสนง-สีไคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 7 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ - [1380]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	45,000,000	45,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
210	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(17) ปรับปรุงถนนห้วงงานหนองบัวไยหวาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 1 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ - [1381]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	10,000,000	10,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
211	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	(1.25) ซ่อมแซมถนนบริเวณห้วงงาน อ่างเก็บน้ำห้วยเตย ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเลิ่งสาง จังหวัดนครราชสีมา - [1821]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	6,000,000	6,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
212	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำรอง	(1.39) ปรับปรุงฝิวजारคลอง LMC อ่างเก็บน้ำลำจังหัน ระยะทาง 1.110 กิโลเมตร (ช่วงที่2) ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ - [1835]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,250,000	5,250,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
213	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง	(6) ซ่อมแซมคันคลอง 1R-RMC ปตร.โพธิ์เตี้ย ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา - [1979]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	12,000,000	12,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
214	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานสุรินทร์	(10) ถนนคันคลองฝั่งซ้ายและฝั่งขวา คลอง RMC ระยะทาง 3.462 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ - [1983]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	12,160,000	12,160,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
215	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำรอง	(1.109) ปรับปรุงถนนคันคลอง 2L-RMC ความยาว 2.58 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำรอง ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ - [2138]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	6,900,000	6,900,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
216	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	(1.110) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำ 7R-LMC ฝายปะคำ กม. 2+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ - [2139]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000	4,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
217	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแซะ	(1.1598) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC เชื้อนลำแซะ กม. 24+000 - 25+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแซะ ตำบลชะอำเภอรบุรี จังหวัดนครราชสีมา - [3620]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	460,000	460,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
218	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแซะ	(1.1599) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC เชื้อนลำแซะ กม. 37+000 - 38+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแซะ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา - [3621]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	410,000	410,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
219	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแซะ	(1.1600) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC เชื้อนลำแซะ กม. 8+600 - 10+000 ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแซะ ตำบลเฉลียง อำเภอบุรี จังหวัดนครราชสีมา - [3622]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	410,000	410,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
220	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	(1.1637) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา - [3659]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
221	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	(1.1729) คำนบริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 81,795 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ - [3751]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	590,000	590,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
222	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำรอง	(1.1785) ซ่อมแซมถนนทางเข้าเชื้อนลำน้ำรอง กม. 0+000 - 1+500 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ - [3804]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	6,000,000	6,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
223	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำรอง	(1.1795) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ - [3814]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
224	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	(1.1796) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ - [3815]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
225	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานสุรินทร์	(1.1884) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ - [3903]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
226	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(1.1920) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยคล้า ปริมาณ 16,600 ตัน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ - [3939]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,200,000	1,200,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
227	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(1.1923) ขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านท่าสว่าง โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ - [3942]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,100,000	1,100,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
228	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(1.1927) ขุดลอกหนองตะเคียน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ - [3946]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000	4,000,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						
229	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(1.1928) ขุดลอกห้วยเจ็กบ้านหนองสำราญ พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ - [3947]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	7,000,000	7,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
230	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(1.1929) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยดำนไธ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ - [3948]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,500,000	2,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
231	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	(1.1950) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรามย์ จังหวัดศรีสะเกษ - [3969]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
232	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(1.1951) ซ่อมแซมป้ายโครงการ ฝ่ายบ้านสะพุง โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ - [3970]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
233	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	(95) ปรับปรุงระบบควบคุมบานและอาคารเขื่อนชุมพวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา - [9290]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
234	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	(105) ปรับปรุงฝายปอแดง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ - [9300]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	80,000,000	80,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
235	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	(110) ปรับปรุงคลองชักน้ำระบบกระจายน้ำฝายยางบ้านตะลุง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลปะอำเภอกำตูม จังหวัดสุรินทร์ - [9305]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
236	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	(114) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย RMC ระบบกระจายน้ำฝายยางบ้านตะลุง ระยะที่2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ - [9309]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
237	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(119) ปรับปรุงถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม ระยะ 1 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอรามาศ์โตล จังหวัดศรีสะเกษ - [9314]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000	10,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
238	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	(391) ซ่อมแซมถนนรอบหนองก้างปลา ระยะทาง 5.450 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา - [9585]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000	10,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
239	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(400) ขุดลอกห้วยแอ๊ด ระยะ 1 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ - [9594]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
240	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(1.58) อาคารบังคับน้ำบ้านโพธิ์เก่า พร้อมขุดลอกลำห้วยแอ๊ด โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ - [9841]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
241	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	(159) อาคารบังคับน้ำบ้านดอนโบสถ์พัฒนา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเลิงสา จังหวัดนครราชสีมา - [10003]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	18,000,000	18,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
242	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	(194) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองโพธิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ - [10038]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	30,000,000	30,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
243	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	(197) อาคารบังคับน้ำบ้านบัวตาช้าง ตำบลเมืองยาง อำเภอขาม จังหวัดบุรีรัมย์ - [10041]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	35,000,000	35,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
244	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	(198) อาคารบังคับน้ำบ้านโคกตะแบก ตำบลหนองปล่อง อำเภอขาม จังหวัดบุรีรัมย์ - [10042]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	40,000,000	40,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
245	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	(201) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแสง โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ - [10045]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	48,000,000	48,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
246	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	(202) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกุดใหญ่ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - [10046]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	48,000,000	48,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
247	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(313) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านผึ้ง หมู่ที่ 2 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ - [10157]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	75,000,000	75,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
248	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	(349) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งมน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ - [10193]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	40,000,000	40,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
249	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	(350) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเรือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ - [10194]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	42,000,000	42,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
250	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(1.2) แก้มลิงร่องคำ พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ - [10294]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	7,500,000	7,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
251	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(1.8) เพิ่มประสิทธิภาพลำห้วยตึกชู หมู่ 4,7,9 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ - [10300]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
252	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(16) แก้มลิงคลองตะวันเชื่อมต่อนองกระมัล หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ - [10315]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000	10,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
253	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(17) แก้มลิงหนองโสกกระแต้ง พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลอิเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ - [10316]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000	10,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
254	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(18) แก้มลิงกุดนาแซง พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ - [10317]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	35,000,000	35,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
255	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(27) แก้มลิงห้วยตึกชู พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยตึกชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ - [10326]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	45,000,000	45,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
256	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(28) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักหนองผือ บ้านห้วยน่วม พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลลำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู๋ จังหวัดศรีสะเกษ - [10327]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000	10,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
257	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(30) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยสำราญ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ - [10329]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	45,000,000	45,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
258	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(31) ก่อสร้างคันกันน้ำแนวตลิ่งห้วยสำราญหมู่ 7 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ - [10330]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	26,000,000	26,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
259	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(32) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยชันพัฒนา พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ - [10331]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000	10,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
260	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(1.30) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองสิ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลลิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ - [10366]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
261	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	(28) ประดูระบายน้ำบ้านใหม่โพธิ์งาม ขนาดบาน 6.00x3.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลดอนอำเภอปึกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา - [10410]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	20,000,000	20,000,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
262	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา	(104) พนังกันน้ำบ้านโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 5.520 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ - [10486]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	19,100,000	19,100,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
263	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานชลบุรี	(1.299) ซ่อมแซมถนนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - [303]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	8,525,000	8,525,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
264	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานชลบุรี	(1.300) ซ่อมแซมถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองกลางดง โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - [304]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	9,695,000	9,695,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
265	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานชลบุรี	(1.301) ซ่อมแซมถนนท้ายอ่างเก็บน้ำน้าบประชัน โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี - [305]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	8,870,000	8,870,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
266	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานชลบุรี	(1.310) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 สำนักงานชลประทานที่ 9 จำนวน 2 หลัง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - [314]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	800,000	800,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
267	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานชลบุรี	(1.311) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 สำนักงานชลประทานที่ 9 จำนวน 2 หลัง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - [315]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	800,000	800,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
268	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานชลบุรี	(1.312) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว สำนักงานชลประทานที่ 9 จำนวน 2 หลัง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - [316]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	900,000	900,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
269	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานชลบุรี	(1.313) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สำนักงานชลประทานที่ 9 จำนวน 1 แห่ง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - [317]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,500,000	2,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
270	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานชลบุรี	(1.314) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการรักษาบริเวณ สำนักงานชลประทานที่ 9 จำนวน 1 แห่ง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - [318]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	850,000	850,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
271	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานชลบุรี	(1.316) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สำนักงานชลประทานที่ 9 จำนวน 1 หลัง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - [320]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	4,700,000	4,700,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
272	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการก่อสร้างชลประทานที่9	(1.317) ปรับปรุงคลังน้ำมัน โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - [321]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,500,000	2,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
273	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานตราด	(1.337) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 จำนวน 6 หลัง โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด - [341]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	7,200,000	7,200,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
274	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานตราด	(1.338) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จำนวน 3 หลัง โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด - [342]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	4,500,000	4,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
275	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่อัด	(1.355) ซ่อมแซมรางระบายถนนที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่อัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา - [359]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	400,000	400,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
276	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง	(1.356) บำรุงรักษาประจําปีหม้อแปลงไฟฟ้าอาคารสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา - [360]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	150,400	150,400	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
277	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง	(1.357) บำรุงรักษาประจําปีหม้อแปลงไฟฟ้าอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา - [361]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	64,800	64,800	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
278	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	(1.380) ซ่อมแซมบ้านพักรับรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [384]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,725,000	1,725,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
279	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	(1.381) ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [385]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,380,000	1,380,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
280	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	(1.386) ซ่อมแซมคลังพัสดุโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [390]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	977,000	977,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
281	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	(1.387) ซ่อมแซมโรงฆ่าไก่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [391]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	977,000	977,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
282	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	(1.388) ซ่อมแซมโรงฆ่าไก่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [392]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	977,000	977,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
283	สำนักงานชลประทานที่ 9	ส่วนเครื่องจักรกล สขป.9	(1.70) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อาคารที่ทำการและอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - [626]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	790,000	790,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
284	สำนักงานชลประทานที่ 9	ส่วนเครื่องจักรกล สขป.9	(1.71) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างแนวถนนท้ายสันเขื่อนบางพระและป้อมยาม 3 แห่ง สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - [627]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	670,000	670,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
285	สำนักงานชลประทานที่ 9	ส่วนเครื่องจักรกล สขป.9	(1.72) ซ่อมแซมระบบสายส่งกำลังไฟฟ้า และแสงสว่างบริเวณบ้านพักชลประทานพื้นที่ที่ห้วงงานฝั่งซ้าย 62 ครีวเรือน สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - [628]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	720,000	720,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
286	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง	(1.75) ซ่อมแซมปรับปรุงระบบควบคุมลิฟต์โดยสารอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา - [631]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	479,400	479,400	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
287	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทาน จันทบุรี	(1.451) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ ฝั่งซ้าย กม.5+470 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี - [1106]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	300,000	300,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
288	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่าน	(1.466) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอยจำนวน 8 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [1121]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	5,400,000	5,400,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
289	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่าน	(1.467) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ คูส่งน้ำ 046 ทั้งระบบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [1122]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	3,500,000	3,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
290	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่าน	(1.468) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ท่อลอดถนนข้าง คลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [1123]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	7,400,000	7,400,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
291	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่าน	(1.475) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จำนวน 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [1130]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	4,920,000	4,920,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
292	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่าน	(1.477) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย จำนวน 6 แห่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [1132]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	4,680,000	4,680,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
293	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่าน	(1.478) ซ่อมแซมท่อเชื่อมถนน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [1133]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	3,850,000	3,850,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
294	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่าน	(1.479) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลอง คลองส่งน้ำสายแยกชอย คลอง คล้า กม.1+500 ถึง กม.1+780 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก - [1134]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	4,600,000	4,600,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
295	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทาน จันทบุรี	(33) ซ่อมแซมควบคุมการเปิด-ปิด บานระบายน้ำ คลองภักดีรำไพ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี - [1397]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	20,000,000	20,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
296	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานตราด	(34) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองมะนาวและอาคารประกอบ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด - [1398]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	10,000,000	10,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
297	สำนักงานชลประทานที่ 9	ส่วนเครื่องจักรกล สขป.9	(12) ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน - [1460]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,650,000	1,650,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
298	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	(1.112) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ หัวงานโครงการประจันตคาม ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี - [1908]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,400,000	4,400,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
299	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	(1.113) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ อ่างเก็บน้ำห้วยลาน ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี - [1909]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,800,000	3,800,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
300	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสิยัด	(31) ถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ผิวทาง Para Asphaltic Concrete ระยะทาง 2.150 กิโลเมตร ตำบลท่าตะเกียบ อำเภотаตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา - [2004]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	12,000,000	12,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
301	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	(32) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ อ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [2005]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	12,700,000	12,700,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
302	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง	(1.202) ปรับปรุงผิวทางจราจรถนนคันคลองส่งน้ำสาย MC ฝั่งขวา กม.22+000 - กม.23+950 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี - [2230]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,130,000	9,130,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
303	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานจันทบุรี	(1.205) ท่อระบายน้ำบ้านวังสาริกา ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี - [2233]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	7,500,000	7,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
304	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานจันทบุรี	(1.210) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 2L-RMC อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี - [2238]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตามพ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
305	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่าน	(1.212) ปรับปรุงคอนกรีตตาดคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย LMC, คลองพข.ฝั่งซ้าย,พข.ฝั่งขวา 1L-LMC,1R1-L-LMC, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [2240]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
306	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานชลบุรี	(1.4321) ก่อจัดวัชพืชในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี - [6332]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	400,000	400,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
307	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานชลบุรี	(1.4329) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - [6340]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,500,000	2,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
308	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร	(1.4341) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำคลองหลวง กม.17+500 - กม.17+600 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี - [6352]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,950,000	1,950,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
309	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร	(1.4342) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำคลองหลวง กม.23+450 - กม.23+600 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี - [6353]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,600,000	2,600,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
310	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานชลบุรี	(1.4360) ซ่อมแซมรางระบายน้ำพื้นที่แปลงเกษตรสระเก็บน้ำบ้านเขาสก 1 โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี - [6371]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
311	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานชลบุรี	(1.4361) ซ่อมแซมรางระบายน้ำพื้นที่แปลงเกษตรสระเก็บน้ำบ้านเขาสก 2 โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี - [6372]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
312	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง	(1.4368) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลองส่งน้ำสาย MC กม.20+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลเกาะลอย อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี - [6379]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	600,000	600,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
313	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.4379) ก่อจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ (ด้วยแรงคน) โครงการชลประทานระยอง ตำบลละหาร อำเภอบลวกแดง จังหวัดระยอง - [6390]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	220,000	220,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
314	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.4389) ซ่อมแซม ประตูฝายทดน้ำคลองใหญ่ โครงการชลประทานระยอง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - [6400]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
315	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.4391) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 2R-9R-LMC คลองส่งน้ำคลองใหญ่ โครงการชลประทานระยอง ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - [6402]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
316	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.4392) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 6R-LMC คลองส่งน้ำคลองใหญ่ โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - [6403]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	970,000	970,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตามพ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
317	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.4394) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดและคันคลองคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝ่ายบ้านค่าย โครงการชลประทานระยอง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - [6405]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
318	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.4395) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดและคันคลองคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝ่ายบ้านค่าย โครงการชลประทานระยอง ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - [6406]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
319	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.4397) ซ่อมแซมคันคลอง 3R-LMC โครงการชลประทานระยอง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - [6408]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
320	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.4398) ซ่อมแซมคันคลองชักน้ำ ปตร.หนองปลาไหล กม.3+000 โครงการชลประทานระยอง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - [6409]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
321	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.4399) ซ่อมแซมคันคลองผันน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่-อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล โครงการชลประทานระยอง ตำบลละหาร อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง - [6410]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
322	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.4400) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวา กม.13+000 คลองส่งน้ำคลองใหญ่ โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - [6411]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	487,000	487,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
323	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.4410) ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำคลองระลอก ตำบลกองดิน อำเภอกงเลียง จังหวัดระยอง - [6421]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	368,000	368,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
324	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์	(1.4412) ซ่อมแซมท่อรับน้ำ ถนนทดแทนสาย 1 กม.1+644 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชำฝ่อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง - [6423]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	490,000	490,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
325	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์	(1.4413) ซ่อมแซมท่อรับน้ำ ถนนทดแทนสาย 1 กม.2+410 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชำฝ่อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง - [6424]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	490,000	490,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
326	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์	(1.4414) ซ่อมแซมท่อรับน้ำ ถนนทดแทนสาย 1 กม.5+190 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชำฝ่อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง - [6425]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	490,000	490,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
327	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์	(1.4415) ซ่อมแซมท่อรับน้ำ ถนนทดแทนสาย 1 กม.8+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชำฝ่อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง - [6426]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	480,000	480,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
328	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.4419) ซ่อมแซมปตร.เนินทราย โครงการชลประทานระยอง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอกงเลียง จังหวัดระยอง - [6430]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	988,000	988,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
329	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.4420) ซ่อมแซมฝายพิบได้ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล โครงการชลประทานระยอง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง - [6431]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,500,000	5,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
330	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์	(1.4421) ซ่อมแซมฝายพิบอาคารระบายน้ำล้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง - [6432]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
331	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.4430) ซ่อมแซมอาคาร river Outlet อ่างเก็บน้ำคลองระโงก โครงการชลประทานระยอง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง - [6441]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000	8,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
332	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.4440) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานระยอง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง - [6451]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	417,000	417,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
333	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทาน จันทบุรี	(1.4453) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายประตูระบายน้ำคลองพลั่ว ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี - [6464]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,000,000	2,000,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
334	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทาน จันทบุรี	(1.4454) ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องอัดจารบี จำนวน 9 ชุด โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง - [6465]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,100,000	4,100,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
335	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทาน จันทบุรี	(1.4456) ซ่อมแซมคลอง LMC กม.5+000 ถึง 7+000 อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ตำบลหนองตากง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี - [6467]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	600,000	600,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
336	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทาน จันทบุรี	(1.4460) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี - [6471]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
337	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทาน จันทบุรี	(1.4462) ซ่อมแซมระบบควบคุมอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี - [6473]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,900,000	9,900,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
338	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทาน จันทบุรี	(1.4475) บำรุงรักษาระบบสูบน้ำโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง - [6486]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
339	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทาน จันทบุรี	(1.4479) บำรุงรักษาหัวงานและท่อส่งน้ำโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง - [6490]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	370,000	370,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
340	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง	(1.4567) กำจัดวัชพืชคลองหนองดาน้อย ปริมาณ 2,200 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6578]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	180,000	180,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
341	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง	(1.4571) ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา คลองขวดทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ปริมาณดิน 12,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6582]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	480,000	480,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
342	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง	(1.4572) ขุดลอกข้างคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย ฝั่งซ้าย กม. 0+000-2+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6583]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	162,300	162,300	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
343	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง	(1.4573) ขุดลอกข้างคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย ฝั่งซ้าย กม. 2+500-4+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6584]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	163,500	163,500	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
344	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง	(1.4574) ขุดลอกข้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.6+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6585]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	110,300	110,300	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
345	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง	(1.4575) ขุดลอกข้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.7+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6586]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	118,900	118,900	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
346	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง	(1.4576) ขุดลอกข้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.6+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6587]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	118,900	118,900	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
347	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง	(1.4578) ขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.9+000 - กม. 14+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6589]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	277,000	277,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
348	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด	(1.4579) ขุดลอกคูส่งน้ำคลองแยกซอย 1 ขวา 4 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคูยายหมี่ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6590]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	450,000	450,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
349	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด	(1.4582) ขุดลอกคูส่งน้ำคลองซอย 5 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคูยายหมี่ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6593]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	460,000	460,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
350	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด	(1.4586) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำคลองสียัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6597]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000	8,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
351	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด	(1.4587) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำคลองสียัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเียบ อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6598]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000	4,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
352	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง	(1.4603) ซ่อมแซม ปตร.ปลายคลองส่งน้ำสาย 1L กม.4+429 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6614]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,600,000	1,600,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
353	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ยัด	(1.4624) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายแยกซอย 1 ขวา 4 ขวา กม. 0+000 ถึง กม.2+640 ระยะทาง 2.64 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ยัด ตำบลคูยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6635]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
354	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ยัด	(1.4626) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายแยกซอย 1 ซ้าย 3 ขวา กม. 0+000 ถึง กม.2+480 ระยะทาง 2.48 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ยัด ตำบลคูยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6637]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	900,000	900,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
355	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ยัด	(1.4632) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 4 ขวา กม.0+000 ถึง กม. 3+500 ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ยัด ตำบลคูยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6643]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,200,000	1,200,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
356	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ยัด	(1.4633) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 5 ขวา กม.0+000 ถึง กม. 1+920 ระยะทาง 1.9 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ยัด ตำบลคูยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6644]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	900,000	900,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
357	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง	(1.4634) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสาย MC กม.9+900 - กม.11+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6645]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	850,000	850,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
358	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง	(1.4660) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย MC กม.3+500 - กม. 6+200 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลคลองจุกกระเมือ อำเภอมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6671]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	8,560,000	8,560,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
359	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ยัด	(1.4667) ซ่อมแซมท่อปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.52+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ยัด ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6678]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	850,000	850,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
360	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ยัด	(1.4670) ซ่อมแซมท่อปลายคลองส่งน้ำสายซอย 4 ขวา กม.6+720 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ยัด ตำบลคูยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6681]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	750,000	750,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
361	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ยัด	(1.4682) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.43+614 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ยัด ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6693]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	750,000	750,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
362	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ยัด	(1.4683) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.44+260 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ยัด ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6694]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	700,000	700,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
363	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ยัด	(1.4684) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำสายซอย 3 ขวา กม. 1+465 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ยัด ตำบลคูยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6695]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	700,000	700,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
364	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ยัด	(1.4689) ซ่อมแซมท่อลอดถนนอัดน้ำคลองส่งน้ำสายซอย 6 ขวา จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ยัด ตำบลคูยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6700]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	850,000	850,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
365	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง	(1.4805) บำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้าสถานีสูบน้ำสาวชะโงก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6814]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	483,700	483,700	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
366	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง	(1.4811) บำรุงรักษาประจำปีตู้ควบคุมเครื่องกว้านบานประตูเขื่อนทด่น้ำบางปะกง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6820]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	101,700	101,700	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
367	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง	(1.4812) บำรุงรักษาประจำปีหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีสูบน้ำสาวชะโงก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา - [6821]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	125,200	125,200	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
368	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง	(1.4824) กำจัดวัชพืชคลองหอยทอง ปริมาณ 5,800 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี - [6833]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	490,000	490,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
369	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง	(1.4825) กำจัดวัชพืชคลองหวักรด ตำบลบางเดชะ อำเภอมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง - [6834]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	380,000	380,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
370	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา	(1.4827) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองห้วยโสมง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [6836]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,880,000	3,880,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
371	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา	(1.4828) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองห้วยโสมง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [6837]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,900,000	2,900,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
372	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	(1.4829) ขุดลอกคลองสารภี ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [6838]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	480,000	480,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
373	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	(1.4830) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [6839]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,576,000	5,576,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
374	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	(1.4842) ซ่อมแซม ทรบ.คลองท่าช้าง ตำบลลัมพันธ์ อำเภอสรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี - [6851]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	150,000	150,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
375	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	(1.4844) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองห้วยไคร้ ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [6853]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
376	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	(1.4845) ซ่อมแซม ทรบ.ป่าช้าข้าวรีด ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [6854]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	450,000	450,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
377	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	(1.4852) ซ่อมแซม ปตร.บางไข ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี - [6861]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,500,000	3,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
378	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	(1.4853) ซ่อมแซม ปตร.ระบายน้ำ D01 โครงการประจันตคาม ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี - [6862]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,100,000	2,100,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
379	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	(1.4854) ซ่อมแซม ปตร.ระบายน้ำ D02 โครงการประจันตคาม ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี - [6863]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,430,000	1,430,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
380	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	(1.4863) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่แยก 1 ขวา LMC กม.6+300 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [6872]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	800,000	800,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
381	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	(1.4870) ซ่อมแซมตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย LMC ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี - [6879]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	900,000	900,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
382	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	(1.4872) ซ่อมแซมตาดคอนกรีตท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำสายขอย 2L - RMC กม. 0+000 - 1+400 ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี - [6881]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	800,000	800,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
383	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	(1.4873) ซ่อมแซมตาดคอนกรีตท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำสายขอย 3L - RMC กม.0+000 - 1+800 ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี - [6882]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	800,000	800,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
384	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	(1.4874) ซ่อมแซมด้านท้ายน้ำ ปตร.ประจันตคาม โครงการประจันตคาม ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี - [6883]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,100,000	2,100,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
385	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลอง	(1.4885) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลอง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [6894]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
386	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	(1.4893) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ ทับลาน ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี - [6902]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	800,000	800,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
387	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	(1.4901) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไผ่ส (ย่านรี1) ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [6910]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
388	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	(1.4902) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านข่ง (ย่านรี2) ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [6911]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
389	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	(1.4903) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านย่านรี (ย่านรี 3) ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [6912]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	600,000	600,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
390	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	(1.4904) ซ่อมแซมสปริงเวย์อ่างเก็บน้ำทับลานด้านท้ายอ่าง ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี - [6913]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
391	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	(1.4925) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย LMC ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี - [6934]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	450,000	450,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
392	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	(1.4931) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 132,000 ไร่ โครงการชลประทานปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [6940]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	551,400	551,400	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
393	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	(1.4933) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 260 กิโลเมตร โครงการชลประทานปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [6942]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	327,100	327,100	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
394	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	(1.4935) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 26 สาย ระยะทาง 95 กิโลเมตร โครงการชลประทานปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [6944]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	635,000	635,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
395	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่าน	(1.4955) ขุดลอกคลองระบาย ฝั่งขวา 1L LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [6964]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	490,000	490,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
396	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่าน	(1.4956) ขุดลอกคลองระบาย ฝั่งขวา 1R 1L LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก - [6965]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	490,000	490,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
397	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่าน	(1.4957) ขุดลอกคลองระบาย ฝั่งขวา LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [6966]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,000,000	2,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
398	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่าน	(1.4958) ขุดลอกคลองระบาย ฝั่งขวา คลอง พช.ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [6967]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	490,000	490,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
399	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่าน	(1.4959) ขุดลอกคลองระบาย ฝั่งขวา คลอง พช.ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [6968]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	490,000	490,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
400	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่าน	(1.4960) ขุดลอกคลองระบาย ฝั่งซ้าย คลอง พช.ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [6969]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	480,000	480,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
401	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่าน	(1.4961) ขุดลอกคลองระบาย ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา 1R LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [6970]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	469,000	469,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
402	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่าน	(1.4962) ขุดลอกคลองระบายน้ำ ปลายคลองส่งน้ำสายแยกซอย 1 ขวา 1 ซ้าย ระยะทาง 500 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [6971]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	354,000	354,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
403	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	(1.4965) จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลอง 1 (ทรายมูล) ปริมาณ 12,875 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [6974]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,080,000	1,080,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
404	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	(1.4967) จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลอง 1 ขวาของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ปริมาณ 5,250 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [6976]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	440,000	440,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
405	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	(1.4972) จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลอง 2 ซ้ายของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ปริมาณ 5,040 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [6981]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	425,000	425,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
406	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	(1.4973) จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลอง 2 ปริมาณ 9,150 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก - [6982]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	770,000	770,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
407	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	(1.4975) จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลอง 3 ซ้ายของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ปริมาณ 3,300 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก - [6984]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	278,000	278,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
408	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	(1.4976) จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลอง 3 ปริมาณ 14,250 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [6985]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,200,000	1,200,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
409	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	(1.4978) จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองเหมือง ปริมาณวัชพืช 22,200 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลวังกระโจม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก - [6987]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,907,000	1,907,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
410	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	(1.4979) จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองขนานคลองซอย 1 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ปริมาณ 5,900 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [6988]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	497,000	497,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
411	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	(1.4980) จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองขนานคันกันน้ำองครักษ์-เกาะกา (คลอง 2 เดิม) ปริมาณวัชพืช 19,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก - [6989]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,633,000	1,633,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
412	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	(1.4984) จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองซอย 2 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ปริมาณ 5,250 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก - [6993]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	442,000	442,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
413	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	(1.4985) จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย สาย 1 ปริมาณ วัชพืช 11,770 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลวังกระโจม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก - [6994]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,011,000	1,011,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
414	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	(1.4986) จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ปริมาณ 5,900 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [6995]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	498,000	498,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
415	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่าน	(1.5123) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำและเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะ 5 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [7132]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,165,000	4,165,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
416	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานสระแก้ว	(1.5145) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานสระแก้ว พื้นที่ชลประทาน 86,000 ไร่ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว - [7154]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	318,000	318,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
417	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานจันทบุรี	(244) เพิ่มประสิทธิภาพระบบโทรมาตรการบริหารจัดการน้ำคลองกักตึร้ำไฟ (บรรเทาอุทกภัย) ระยะที่ 2 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี - [9439]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	50,000,000	50,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
418	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง	(248) ปรับปรุงผิวทางจราจรถนนคันคลองส่งน้ำสาย MC ฝั่งขวา กม. 8+900 - กม.11+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา - [9443]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	12,430,000	12,430,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
419	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา	(254) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลองท่าลาด ตำบลปากน้ำ อำเภอ บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา - [9449]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	99,930,000	99,930,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
420	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด	(255) ถนนทดแทนน้ำท่วมอ่างเก็บน้ำคลองสียัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา - [9450]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	50,000,000	50,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
421	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	(256) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 1 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [9451]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000	20,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
422	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	(257) ปรับปรุงระบบโทรมาตร จำนวน 1 โครงการ(ระยะ 3) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [9452]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	24,500,000	24,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
423	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	(258) ปรับปรุงถนนคันคลองซอย 1.1 ขวา (ฝั่งซ้าย) ของคลองส่งน้ำ ฝั่งซ้ายสาย 1 ระยะทาง 12.380 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก - [9453]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	41,900,000	41,900,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
424	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	(259) ปรับปรุงถนนคันคลองซอย 1.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) ของคลองส่งน้ำ ฝั่งซ้ายสาย 1 ระยะทาง 10.820 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก - [9454]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	36,770,000	36,770,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตามพ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
425	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร	(452) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี - [9646]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000	10,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
426	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานชลบุรี	(453) ซ่อมแซมถนนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำหนองกลางตง โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - [9647]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000	10,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
427	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่าน	(460) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝั่งขวา ช่วงแนวท่อ 2R-RMP โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [9654]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	24,671,000	24,671,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
428	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการก่อสร้างชลประทานที่9	(288) ฝายบ้านเขาน้อย ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง - [10132]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000	20,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
429	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการก่อสร้างชลประทานที่9	(339) ฝายบ้านซับทรายทอง ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว - [10183]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	42,000,000	42,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
430	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการก่อสร้างชลประทานที่9	(340) อาคารบังคับน้ำบ้านพรนิมิตร ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว - [10184]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	22,000,000	22,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
431	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษบางบาล	(6) ปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [539]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	17,100,000	17,100,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
432	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง	(7) ปรับปรุงอาคารบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [540]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	12,332,000	12,332,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
433	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช	(29) ซ่อมแซมระบบจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านบางเสด็จ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง - [1393]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	10,000,000	10,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
434	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม	(30) ปรับปรุงถนนทางเข้าหนองสมอไผ่และคันรอบหนองสมอไผ่ ความยาว 3.386 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบางคู อำเภอบางบาล จังหวัดลพบุรี - [1394]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	12,160,000	12,160,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
435	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานสระบุรี	(32) ปรับปรุงระบบภูเขายี่เป๊ก อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี - [1396]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	10,465,000	10,465,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
436	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้	(1.90) ปรับปรุงสะพาน คสล. คลองระบายที่ 26 กม.15+000 ความยาว 30.00 ม. กว้าง 8.00 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [1886]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	7,000,000	7,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
437	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช	(1.103) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองชัยนาท-อยุธยา กม.17+800 ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโพนางคำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท - [1899]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	6,500,000	6,500,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
438	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์	(3) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 7 ขวา ฝั่งขวา ระยะทาง 3.500 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลตาคีลี อำเภอดาคีลี จังหวัดนครสวรรค์ - [1976]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	24,000,000	24,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
439	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค	(26) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองขัยนาท-ป่าสัก กม.64+735 ขนาด 6.00x88.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามคลองระบายเลียบบคลองขัยนาท-ป่าสัก ขนาด 6.00x12.00 เมตร ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี - [1999]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	30,000,000	30,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
440	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม	(1.182) ดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1ซ้าย-1ซ้าย-19ขวา พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ความยาว 0.947 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลพรหมมาستر อำเภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี - [2210]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	8,340,000	8,340,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
441	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม	(1.183) ปรับปรุงถนนทางเข้าโครงการ ความยาว 0.650 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกกะเทียม อำเภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี - [2211]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	6,200,000	6,200,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
442	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานลพบุรี	(1.184) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลอง 2 ซ้าย-วัดนาจาน (แก้ไขผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งฝั่งซ้ายคลองขัยนาท-ป่าสัก) โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี - [2212]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
443	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานลพบุรี	(1.185) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลอง 2 ซ้าย-บ้านห้วยกรวด (แก้ไขผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งฝั่งซ้ายคลองขัยนาท-ป่าสัก) โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี - [2213]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,800,000	5,800,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
444	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์	(1.903) ก่อจัดวัชพืชคลองระบายน้ำในเขตฝายส่งน้ำที่ 2 ปริมาณ 15,000 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลสร้อยทองอำเภอดาคีลี จังหวัดนครสวรรค์ - [2926]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,180,000	1,180,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
445	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานเพชรบูรณ์	(1.1432) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ - [3454]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
446	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานเพชรบูรณ์	(1.1435) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ พื้นที่ชลประทาน 110,332 ไร่ ตำบลป่าเลา อำเภอมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ - [3457]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	840,000	840,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
447	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา	(1.3314) แคมท่อระบายน้ำ กลางคลองเปิด กม. 4+100 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลโพแดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5325]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	490,000	490,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
448	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเรียงราง	(1.3337) ก่อจัดวัชพืชคลองระบาย 3 ซ้าย ลพบุรี ปริมาณ 5,900 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเรียงราง ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5348]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	191,000	191,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
449	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเรียงราง	(1.3340) ก่อจัดวัชพืชคลองระบาย 8 ซ้าย ปริมาณ 8,967 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเรียงราง ตำบลบ้านร่อม อำเภอกาฬโง่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5351]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	290,000	290,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
450	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล	(1.3341) ก่อจัดวัชพืชคลองระบาย ร.1ข.บางบาล 2 ปริมาณ 2,709 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5352]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	90,000	90,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
451	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล	(1.3342) ก่อจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่บางบาล 1 ปริมาณ 15,525 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5353]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	516,000	516,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
452	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล	(1.3385) ก่อจัดวัชพืชข่อยยืมคลอง ส.11 ปริมาณ 6,150 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแปง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5396]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	204,000	204,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
453	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล	(1.3386) ก่อจัดวัชพืชข่อยยืมคลอง ส.12 ปริมาณ 7,965 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5397]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	264,000	264,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
454	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้	(1.3387) ก่อจัดวัชพืชหน้าเขื่อนพระราม 6 ปริมาณ 30,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5398]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	980,000	980,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
455	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา	(1.3390) ขุดลอกตะกอนดินโดยรถขุดจ้างเหมา ท้ายโรงสูบลuongร่มไทร โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลโพแดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5401]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	490,000	490,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
456	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา	(1.3468) ซ่อมแซมโรงสูบน้ำพระนเรศวร โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลภูเขาทอง อำเภพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5479]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	485,000	485,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
457	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล	(1.3483) ซ่อมแซมคันกันน้ำชุมชนบ้านโรง - บ้านขวาง ระยะทาง 3.220 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5494]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	8,580,000	8,580,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
458	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา	(1.3531) ซ่อมแซมตามคอกนรีตคูส่งน้ำฝักไห้ เจ้าเจ็ด (แปลงใหญ่) โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5542]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,000,000	2,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
459	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา	(1.3546) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองร่มไทร กม.1+300 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลโพแดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5557]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	475,000	475,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
460	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา	(1.3547) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองร่มไทร กม.3+000 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลโพแดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5558]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	495,000	495,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
461	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา	(1.3548) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองร่มไทร กม.3+900 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลโพแดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5559]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	495,000	495,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
462	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง	(1.3612) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5623]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
463	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้	(1.3614) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5625]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
464	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา	(1.3619) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำปลายคลองสวนพลู โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5630]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	300,000	300,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
465	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา	(1.3620) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำปากคลองตะเคียน โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5631]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	350,000	350,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
466	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา	(1.3633) ติดตั้งระบบควบคุมเปิด-ปิดบานระยะไกล ท่อระบายน้ำปากคลองโรงช้าง โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5644]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,425,000	1,425,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
467	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา	(1.3634) ติดตั้งระบบควบคุมเปิด-ปิดบานระยะไกล ท่อระบายน้ำปากคลองคู โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5645]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,425,000	1,425,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
468	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา	(1.3635) ติดตั้งระบบควบคุมเปิด-ปิดบานระยะไกล ท่อระบายน้ำปากคลองบางเคียน โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5646]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,425,000	1,425,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
469	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา	(1.3636) ติดตั้งระบบควบคุมเปิด-ปิดบานระยะไกล ท่อระบายน้ำปากคลองวัดขวิด โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5647]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,425,000	1,425,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
470	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา	(1.3637) ติดตั้งระบบควบคุมเปิด-ปิดบานระยะไกล ประตูระบายน้ำบางเดื่อ โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5648]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,858,000	4,858,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
471	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา	(1.3638) ติดตั้งระบบควบคุมเปิด-ปิดบานระยะไกล ประตูระบายน้ำปลายคลองตะเคียน โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5649]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000	4,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
472	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา	(1.3639) ติดตั้งระบบควบคุมเปิด-ปิดบานระยะไกล ประตูระบายน้ำปลายคลองสวนพลู โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5650]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000	4,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
473	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช	(1.3694) กำจัดวัชพืชคลองขัยนาท-อยุธยา บ้านอิฐ ปริมาณ 23,395 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง - [5705]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	777,000	777,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
474	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานลพบุรี	(1.3806) ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมาหน้าฝายห้วยยาง โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี - [5817]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,500,000	2,500,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
475	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานลพบุรี	(1.3811) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี - [5822]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,860,000	9,860,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
476	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	(1.3820) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำเพิ่มแรงดันบ้านม่วงค่อม ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี - [5831]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,690,000	3,690,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
477	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	(1.3821) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำเพิ่มแรงดันบ้านมะกอกหวาน ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี - [5832]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	6,472,000	6,472,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
478	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานลพบุรี	(1.3873) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี - [5884]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
479	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	(1.3874) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี - [5885]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
480	สำนักงานชลประทานที่ 10	งานรักษาบริเวณสขป.10	(1.3876) ซ่อมแซมรางระบายข้างคลองระบายยิมเขต สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี - [5887]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,200,000	1,200,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
481	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานลพบุรี	(1.3878) ซ่อมแซมอาคาร RIVER OUTLET และตู้ควบคุม อ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี - [5889]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	800,000	800,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
482	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานลพบุรี	(1.3886) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทานลพบุรี พื้นที่ชลประทาน 85,947 ไร่ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี - [5897]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	419,000	419,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
483	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานลพบุรี	(1.3891) บำรุงรักษาคล่องส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 170 กิโลเมตร โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี - [5902]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,254,000	1,254,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
484	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช	(1.3921) กำจัดวัชพืชคลองชัยนาท-อยุธยา บ้านต้นโพธิ์ ปริมาณ 32,400 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [5932]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,077,000	1,077,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
485	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช	(1.4005) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลม่วงหมี่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [6016]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
486	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์	(1.4062) ก่อจัดวัชพืชคลองระบาย ชัยนาท-ป่าสัก 1 ปริมาณ 36,731 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท - [6073]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,200,000	1,200,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
487	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์	(1.4063) ก่อจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสายใหญ่เขาแก้ว ปริมาณ 15,000 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท - [6074]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	540,000	540,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
488	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง	(1.4223) ก่อจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา - 5 ซ้าย ปริมาณ 5,165 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลไผ่หลิว อำเภอดอนพุท จังหวัดสระบุรี - [6234]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	168,000	168,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
489	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง	(1.4224) ก่อจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ซ้าย - 4 ซ้าย ปริมาณ 5,292 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี - [6235]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	170,000	170,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
490	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง	(1.4227) ก่อจัดวัชพืชคลองระบาย 4 ซ้าย ปริมาณ 2,970 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลหนองโดน อำเภอนองโดน จังหวัดสระบุรี - [6238]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	97,000	97,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
491	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง	(1.4228) ก่อจัดวัชพืชคลองระบาย 5 ซ้าย ปริมาณ 3,495 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลไผ่หลิว อำเภอดอนพุท จังหวัดสระบุรี - [6239]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	114,000	114,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
492	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง	(1.4229) ก่อจัดวัชพืชคลองระบาย 7 ซ้าย ปริมาณ 3,375 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี - [6240]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	110,000	110,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
493	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง	(1.4230) ก่อจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่เริงราง ปริมาณ 31 ,000 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุท จังหวัดสระบุรี - [6241]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,012,000	1,012,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
494	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้	(1.4231) ก่อจัดวัชพืชคลองระบายน้ำหนองนาค ปริมาณ 12,320 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลหนองนาก อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี - [6242]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	380,000	380,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
495	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้	(1.4232) ก่อจัดวัชพืชคลองระบายน้ำหนองรู ปริมาณ 6,480 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลโพทอง อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี - [6243]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	200,000	200,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
496	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้	(1.4233) ก่อจัดวัชพืชคลองระบายน้ำห้วยป่า ปริมาณ 2,960 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลหนองกบ อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี - [6244]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	96,000	96,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
497	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเชิงราง	(1.4234) ก่อจัดวัชพืชคลองระบายริมเขตคลองชัยนาท-ป่าสัก ปริมาณ 15,000 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเชิงราง ตำบลสร้างโคก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี - [6245]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	490,000	490,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
498	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเชิงราง	(1.4235) ก่อจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 24 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก ปริมาณ 49,784 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเชิงราง ตำบลบางโคมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี - [6246]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,620,000	1,620,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
499	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้	(1.4236) ก่อจัดวัชพืชคลองส่งน้ำในเขตฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ปริมาณ 28,000 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี - [6247]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	930,000	930,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
500	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้	(1.4237) ก่อจัดวัชพืชคลองส่งน้ำในเขตฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ปริมาณ 40,000 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลหนองแค อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี - [6248]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,560,000	1,560,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
501	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้	(1.4243) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ในเขตฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ปริมาณดินขุด 50,000 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี - [6254]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,150,000	1,150,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
502	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้	(1.4276) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา คลองเพรียว ตำบลหนองควายโข ตำบลหนองควายโข อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี - [6287]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	480,000	480,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
503	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้	(1.4278) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2 ขวา เสาไห้ ตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี - [6289]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	480,000	480,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
504	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้	(1.4279) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี - [6290]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	480,000	480,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
505	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานสระบุรี	(1.4295) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี - [6306]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
506	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเชิงราง	(1.4296) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเชิงราง ตำบลสร้างโคก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี - [6307]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
507	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้	(1.4297) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี - [6308]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
508	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล	(210) ปรับปรุงคลองควายและถนนเลียบบคลองควาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [9405]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	13,000,000	13,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
509	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล	(212) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโรงสูบน้ำที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [9407]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	26,300,000	26,300,000	งานดำเนินการเอง	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
510	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล	(213) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโรงสูบน้ำที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [9408]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	19,800,000	19,800,000	งานดำเนินการเอง	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
511	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช	(214) ปรับปรุง ปตร.หนองแมว กม.37+100 คลองระบายใหญ่มหาราช 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [9409]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	30,000,000	30,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
512	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	(223) ปรับปรุงท่อส่งน้ำ 1R-MP ความยาว 2.000 กิโลเมตร โครงการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดลพบุรี ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี - [9418]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	10,415,000	10,415,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
513	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้	(240) ปรับปรุงอาคารพร้อมระบบควบคุมทางไกลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองเพรียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี - [9435]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	14,000,000	14,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
514	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานเพชรบูรณ์	(508) โครงการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ - [9702]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	73,000,000	73,000,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
515	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรปราการ	(1.221) ปรับปรุงที่ทำการโครงการชลประทานสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ - [225]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,500,000	3,500,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
516	สำนักงานชลประทานที่ 11	ส่วนเครื่องจักรกลสขป.11	(1.223) ซ่อมแซมอาคารสำนักงานชลประทานที่ 11 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - [227]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	9,950,000	9,950,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
517	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	(1.428) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลจี้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม - [432]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	820,000	820,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
518	สำนักงานชลประทานที่ 11	ส่วนเครื่องจักรกลสขป.11	(1.4) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 คัน - [1501]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	800,000	800,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
519	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ	(24) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองเชียงรากใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี - [1997]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	14,000,000	14,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
520	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ	(25) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองระพีพัฒน์แยกตก กม. 36+000 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี - [1998]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000	20,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
521	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ	(30) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองหกวาสายบน กม.6+000 (หน้าวัดหนองหมูใต้) ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี - [2003]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	18,000,000	18,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
522	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวพระยาบรรลือ	(1.228) ปรับปรุงบานระบายพร้อมอุปกรณ์ด้านเหนือน้ำ – ท้ายน้ำ พร้อม STOP LOGS สถานีสูบน้ำ ปตร.พระยาบรรลือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวพระยาบรรลือ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี - [2256]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,970,000	9,970,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
523	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร	(1.3065) จ้างเหมาบำรุงรักษาคล่องระบายน้ำสุวรรณภูมิ พื้นที่ 800,000 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ - [5076]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,000,000	2,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
524	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรปราการ	(1.3076) ซ่อมแซมกำแพงกันตลิ่งบริเวณ ปตร.คลองลัดหลวง และเสริมหินทิ้ง ตำบลตลาด อำเภอมะประแดง จังหวัดสมุทรปราการ - [5087]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
525	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรปราการ	(1.3084) ซ่อมแซมคันดินหินเรียงปตร.คลองสามแพรก ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอมะสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ - [5095]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	960,000	960,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
526	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรปราการ	(1.3085) ซ่อมแซมชิ้นส่วนวัสดุ - อุปกรณ์(Overhaul) เครื่องกว้าน - บานระบาย พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปตร.คลองกระอ้อม ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอมะสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ - [5096]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
527	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรปราการ	(1.3086) ซ่อมแซมชิ้นส่วนวัสดุ - อุปกรณ์(Overhaul) เครื่องกว้าน - บานระบาย พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปตร.คลองลัดหลวง ตำบลตลาด อำเภอมะประแดง จังหวัดสมุทรปราการ - [5097]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
528	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรปราการ	(1.3087) ซ่อมแซมชิ้นส่วนวัสดุ - อุปกรณ์(Overhaul) เครื่องกว้าน - บานระบาย พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปตร.คลองสวน ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอมะสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ - [5098]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	900,000	900,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
529	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรปราการ	(1.3088) ซ่อมแซมชิ้นส่วนวัสดุ - อุปกรณ์(Overhaul) เครื่องกว้าน - บานระบาย พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปตร.ศรีษะจรเข้ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอมะสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ - [5099]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	800,000	800,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
530	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรปราการ	(1.3097) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ - [5108]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
531	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร	(1.3098) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ - [5109]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
532	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรปราการ	(1.3107) ซ่อมแซมหินเรียงเขื่อนป้องกันตลิ่ง ปตร.คลองลัดโพธิ์ ด้านท้ายน้ำ ฝั่งขวา โครงการชลประทานสมุทรปราการ ตำบลทรงคนอง อำเภอมะประแดง จังหวัดสมุทรปราการ - [5118]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	980,000	980,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อ จัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา เฉพาะรายการที่ก่อ หนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่oหนีทุก รายการ
											วัน	เดือน	ปี		
533	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	(1.3132) ซ่อมแซม ทรบ.คลองทวีวัฒนา กม.16+030 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี - [5143]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	450,000	450,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
534	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	(1.3133) ซ่อมแซม ทรบ.คลองทวีวัฒนา กม.16+080 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี - [5144]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	450,000	450,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
535	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	(1.3134) ซ่อมแซม ทรบ.คลองทวีวัฒนา กม.16+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี - [5145]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	450,000	450,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
536	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	(1.3135) ซ่อมแซม ทרב.คลองทวีวัฒนา กม.5+440 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลทวิวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี - [5146]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	470,000	470,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
537	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	(1.3136) ซ่อมแซม ทรบ.คลองทวีวัฒนา กม.5+470 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลทวิวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี - [5147]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	470,000	470,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
538	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	(1.3137) ซ่อมแซม ทรบ.คลองมะสังค์-เสนียวังษ์ กม.8+930 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลหนองพราบาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี - [5148]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	580,000	580,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
539	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	(1.3138) ซ่อมแซม ทรบ.คลองลึกอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลทวิวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี - [5149]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	620,000	620,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
540	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	(1.3152) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองใต้ะใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี - [5163]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	880,000	880,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
541	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	(1.3153) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองสอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลทวิวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี - [5164]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	650,000	650,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
542	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	(1.3154) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองสาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลทวิวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี - [5165]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	600,000	600,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
543	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	(1.3162) ซ่อมแซมคันโอป ปตร.ปากคลองทวีวัฒนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี - [5173]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	620,000	620,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
544	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานปทุมธานี	(1.3223) ซ่อมแซม ทรบ.คลองไม้เลื้อน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี - [5234]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	900,000	900,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
545	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานปทุมธานี	(1.3224) ซ่อมแซม ทรบ.คลองบางพูน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี - [5235]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	397,000	397,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
546	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานปทุมธานี	(1.3244) ซ่อมแซมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี - [5255]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
547	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานปทุมธานี	(1.3262) ซ่อมแซมบานประตูระบายน้ำข้างอาคาร ปตร.สน.คลองเชียงรากใหม่ จำนวน 10 บาน โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสамโคก จังหวัดปทุมธานี - [5273]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
548	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานปทุมธานี	(1.3263) ซ่อมแซมบานประตูระบายน้ำข้างอาคาร ปตร.สน.คลองเชียงรากน้อย จำนวน 10 บาน โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสамโคก จังหวัดปทุมธานี - [5274]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
549	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานปทุมธานี	(1.3264) ซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ทรบ.เลียบคลองรังสิต กม.4+899 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี - [5275]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	290,000	290,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
550	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานปทุมธานี	(1.3266) ซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ทรบ.คลองบางชะแยงบน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลบางชะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี - [5277]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	320,000	320,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
551	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานปทุมธานี	(1.3267) ซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ทรบ.คลองบางชะแยงล่าง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลบางชะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี - [5278]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	320,000	320,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
552	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานปทุมธานี	(1.3268) ซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ทรบ.คลองบางอีสาน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลบางชะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี - [5279]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	320,000	320,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
553	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานปทุมธานี	(1.3269) ซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ทรบ.คลองวัดเจตวันซ์ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลบางชะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี - [5280]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	320,000	320,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
554	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานปทุมธานี	(1.3270) ซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ทรบ.คลองวัดโคก จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี - [5281]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	150,000	150,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
555	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานปทุมธานี	(1.3271) ซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ทรบ.คลองวัดปากกลางทุ่ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลบางชะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี - [5282]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	320,000	320,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
556	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	(1.3274) ซ่อมแซมบำรุงรักษากันฝาท่อ สถานีสูบน้ำปากคลองซอยที่ 1โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี - [5285]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	480,000	480,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
557	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	(1.3275) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลปะชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี - [5286]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
558	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำเจ็ดยักษ์	(1.3610) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำเจ็ดยักษ์-บางยี่หน ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5621]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
559	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	(1.5022) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องก้ว้น บานระบายและเกียร์มอเตอร์ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลทรายมูล อำเภองอกศรีชัย จังหวัดนครนายก - [7031]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	445,000	445,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
560	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	(1.6016) จ้างเหมากำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองชัยพันธ์ ปริมาณ 19,425 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม - [8025]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,216,000	1,216,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
561	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	(1.6055) ซ่อมแซมเครื่องก้ว้นบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ประตูระบายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม - [8064]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	830,000	830,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
562	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	(1.6089) ซ่อมแซมคันคลองบางภาษีด้านหน้า ประตู.สน.บางภาษี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม - [8098]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	860,000	860,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
563	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	(1.6117) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองบางภาษีฝั่งขวา กม.0+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม - [8126]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	580,000	580,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
564	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	(1.6118) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองบางภาษีฝั่งซ้าย กม.0+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม - [8127]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	580,000	580,000	งานดำเนินการเอง	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
565	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	(1.6134) ซ่อมแซมระบบส่งกำลังไฟฟ้า ประตู.รางทรงกระเทียม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม - [8143]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	750,000	750,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
566	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	(1.6193) ซ่อมแซม ทรบ.คลองตาอัว โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร - [8202]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	640,000	640,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
567	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	(1.6202) ซ่อมแซม ทรบ.นายพิทักษ์ โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร - [8211]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000	4,000,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
568	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	(1.6216) ซ่อมแซมเครื่องก้ว้นบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ประตู.คลองบางยางเก่า(ตอนล่าง) โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร - [8225]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	880,000	880,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
569	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	(1.6221) ซ่อมแซมเครื่องก้วานบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ปตร.คลองอ้อมโรงหีบ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร - [8230]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,500,000	4,500,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
570	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	(1.6223) ซ่อมแซมเครื่องก้วานบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ปตร.สน.คลองอำแพง โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร - [8232]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
571	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	(1.6226) ซ่อมแซมเครื่องยกพร้อมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ทรบ.คลองช้างโรงเหล็ก โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร - [8235]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	850,000	850,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
572	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	(1.6228) ซ่อมแซมเครื่องยกพร้อมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ทรบ.คลองนายสงวน โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร - [8237]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	700,000	700,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
573	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	(1.6229) ซ่อมแซมเครื่องยกพร้อมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ทรบ.คลองสามง่าม โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร - [8238]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	700,000	700,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
574	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	(1.6230) ซ่อมแซมเครื่องยกพร้อมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ทรบ.คลองสุขสำราญ โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร - [8239]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	700,000	700,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
575	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	(1.6233) ซ่อมแซมคันป้องกันน้ำเค็มบริเวณอาคารชลประทาน จำนวน 3 แห่ง ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร - [8242]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	820,000	820,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
576	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	(1.6235) ซ่อมแซมทุ่นเหล็กป้องกันวัชพืช ปตร.ปตน.สน.คลองมหาชัย-คลองสนามชัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร - [8244]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,500,000	3,500,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
577	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ	(1.6239) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกะทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร - [8248]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
578	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	(1.6243) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ Flap Valve ริมคลองมหาชัย จำนวน 3 แห่ง ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร - [8252]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,470,000	1,470,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
579	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการก่อสร้างชลประทานที่11	(187) งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณแก้มลิงคลองเปรมประชากร และระบบหมุนเวียนน้ำ พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) (เพิ่มเติม) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [9382]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	49,180,000	49,180,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
580	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรปราการ	(188) เชื้อนป้องกันตลิ่ง ปตร.คลองลัดโพธิ์ ฝั่งซ้าย ระยะที่ 2 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ - [9383]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	150,000,000	150,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
581	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร	(189) ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองกาหลง 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางป่อ อำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ - [9384]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	34,100,000	34,100,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
582	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร	(190) ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองชวดใหญ่ 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางป่อ อำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ - [9385]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	34,100,000	34,100,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
583	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานนนทบุรี	(195) ปรับปรุงพังกันน้ำคลองบางบัวทอง ความยาว 70 เมตร โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - [9390]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	11,000,000	11,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
584	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการก่อสร้างชลประทานที่11	(198) ปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำ ประตูเรือสัญจรและสถานีสูบน้ำคลองบางกรวย โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี - [9393]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000	10,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
585	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ	(202) ปรับปรุง เครื่องคราดขยะ ปตร. ปลายคลองระบายน้ำที่ 2 ตำบลคลองสอง อำเภอกองหลวง จังหวัดปทุมธานี - [9397]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000	10,000,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
586	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ	(203) ปรับปรุงเครื่องคราดขยะ ปตร. ปลายคลองระบายน้ำที่ 3 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี - [9398]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000	10,000,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
587	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานปทุมธานี	(204) ปรับปรุงติดตั้ง เครื่องสูบน้ำชนิด Pump Gate ปตร.สน.คลองบางโพธิ์ใต้จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี - [9399]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	35,900,000	35,900,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
588	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการก่อสร้างชลประทานที่11	(282) ปรับปรุงช่องลัดท่าคา ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม - [9477]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	100,000,000	100,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
589	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร	(509) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งพร้อมผิวจราจรคลองลำปลาทิว ฝั่งตะวันออก ความยาว 300 เมตร แขวงห้วยยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร - [9703]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	50,000,000	50,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
590	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยนาขิต	(11) ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปลายคลองบางห้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยนาขิต ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา - [10393]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	45,000,000	45,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
591	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	(124) อาคารป้องกันตลิ่งคลองลัดตะเคียน โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร - [10506]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	80,000,000	80,000,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
592	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	(127) ประตูระบายน้ำคลองนาขวาง โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร - [10509]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	55,000,000	55,000,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
593	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา	(1.272) ปรับปรุงที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท - [276]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	9,750,000	9,750,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						
594	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(1.391) ซ่อมแซมที่ทำการสื่อสาร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จำนวน 1 หลัง โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี - [395]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
595	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.412) ซ่อมแซมโรงจordanที่ทำการห้วงาน โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี - [416]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	700,000	700,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
596	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก	(1.422) ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี - [426]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	710,000	710,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
597	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(1.427) ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี - [431]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
598	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.531) ซ่อมแซมฝายขับปลาแก้งพร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี - [1186]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	900,000	900,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
599	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.532) ซ่อมแซมหินทิ้งอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี - [1187]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	480,000	480,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
600	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.533) ซ่อมแซมหินทิ้งท่านดิน อ่างเก็บน้ำบ้านท่าเตือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี - [1188]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	550,000	550,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
601	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.534) ซ่อมแซมป้องกันกีดเคาะอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี - [1189]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	470,000	470,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
602	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.535) ซ่อมแซมถนนบำรุงรักษาห้วงานโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเตือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี - [1190]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	570,000	570,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
603	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.536) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี - [1191]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	550,000	550,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
604	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่	(1.91) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.8+750 คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบางหัก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [1887]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,200,000	3,200,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
605	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(1.118) สะพานข้ามคลองส่งน้ำ 1 ขวา วังร่มเกล้า จำนวน 1 แห่ง กม.6+600 โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองเต่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี - [1914]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000	4,000,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
606	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก	(1.125) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำ 2 ขวา กม.16+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอคอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี - [1921]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,500,000	4,500,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
607	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์	(1.128) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองระบาย 5 ขวา สามชุก 1 กิโลเมตร 11+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอคอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี - [1924]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000	4,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
608	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์	(1.129) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำ 12 ซ้าย มะขามเฒ่า-อุททอง กิโลเมตร 1+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี - [1925]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,350,000	1,350,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
609	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(1.132) สะพานคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ขวา กม. 3+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี - [1928]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000	4,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
610	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร	(27) ปรับปรุงคันคลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 3 ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร ตำบลโพทะเล อำเภอดำรงวิทยารจัน จังหวัดสิงห์บุรี - [2000]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	22,000,000	22,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
611	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร	(28) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา ระยะทาง 3.345 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร ตำบลถนนสมอ อำเภอกำแพง จังหวัดสิงห์บุรี - [2001]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
612	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา	(33) ปรับปรุงถนนคันคลองระบบส่งน้ำบ้านเพชรน้ำผึ้ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี - [2006]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	14,000,000	14,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
613	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก	(34) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 2 ขวา (ฝั่งขวา) กม.37+735 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี - [2007]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	25,274,000	25,274,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
614	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอ่างทอง	(1.177) ปรับปรุงคันคลองบ้านห้วยโรง โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสางัก จังหวัดอ่างทอง - [2205]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	6,700,000	6,700,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
615	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.229) ปรับปรุงถนนเข้าห้วงงานอ่างเก็บน้ำพุลาก้าง 1 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี - [2257]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
616	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.230) ปรับปรุงถนนเข้าห้วงงานอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 1 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี - [2258]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,900,000	3,900,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
617	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.231) ปรับปรุงสันทำนบกั้นอ่างเก็บน้ำหนองคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี - [2259]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	900,000	900,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
618	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่	(1.234) ท่อระบายน้ำปากคลองลำรางไฉ้อยย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลไผ่ก่องดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี - [2262]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
619	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.235) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านท่าเตือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 4 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี - [2263]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	7,000,000	7,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
620	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์	(1.244) ปรับปรุงคันคลอง ร.1ช.-4ช. สามชุก 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลกระเสียว อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี - [2272]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	6,000,000	6,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
621	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(1.246) ปรับปรุงคันคลองระบาย 2ซ้าย สองพี่น้อง ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี - [2274]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,900,000	9,900,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
622	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(1.247) ปรับปรุงประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี - [2275]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,100,000	9,100,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
623	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(1.914) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ประตูระบายน้ำคลองบางหวาย โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ - [2937]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
624	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่	(1.3323) ก่อจัดวิซพีชโดยแรงคน ปริมาณ 54 ไร่ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5334]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	175,400	175,400	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
625	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่	(1.3430) ซ่อมแซม ทรบ.คันกันน้ำสายผักไห่-หัวเวียง กม.6+363 (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5441]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	800,000	800,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
626	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่	(1.3433) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านปลายนาเหนือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลจรจรเข้ อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5444]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	998,000	998,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
627	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่	(1.3482) ซ่อมแซมคันกันน้ำคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ช่วงกิโลเมตร กม. 9+600 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบางหัก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5493]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
628	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่	(1.3493) ซ่อมแซมคันคลองผักไห่-เจ้าเจ็ด ฝั่งขวา กม.2+600 - กม. 2+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลทาดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5504]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
629	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี	(1.3503) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5514]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,600,000	2,600,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						

[illegible]

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
642	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่	(1.3572) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคันเชื่อมปลายคลอง 2 ซ้าย - ปลายคลอง 1 ซ้าย กม.2+191 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลกุฎี อำเภอดักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5583]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	650,000	650,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
643	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่	(1.3573) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคันเชื่อมปลายคลอง 2 ซ้าย - ปลายคลอง 1 ซ้าย กม.3+233 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลกุฎี อำเภอดักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5584]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	650,000	650,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
644	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่	(1.3574) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคันกันน้ำคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) กม.10+535 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบางหลวงโตด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5585]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	600,000	600,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
645	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่	(1.3576) ซ่อมแซมท่อลอดทางฝัก คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย กม.0+330 (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบ้านแค อำเภอดักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5587]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	350,000	350,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
646	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่	(1.3577) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา กม.6+945 ฝั่งขวา คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบางหัก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5588]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	650,000	650,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
647	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่	(1.3590) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.4+719 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลกุฎี อำเภอดักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5601]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
648	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่	(1.3603) ซ่อมแซมท่ออัดน้ำกลางคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย กม.12+660 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบางหลวง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5614]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	800,000	800,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
649	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่	(1.3608) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอดักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5619]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
650	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่	(1.3621) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำห้วยทรง-วังชัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลเตาเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5632]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
651	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่	(1.3623) ซ่อมแซมระบบป้องกันกัดเซาะ ประตูระบายน้ำ ผักไห่-เจ้าเจ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอดักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5634]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	867,200	867,200	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
652	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่	(1.3624) ซ่อมแซมระบบป้องกันกัดเซาะ ประตูระบายน้ำกุฎี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลกุฎี อำเภอดักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5635]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
653	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่	(1.3625) ซ่อมแซมระบบป้องกันกัดเซาะประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลรางจรเข้ อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5636]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,400,000	3,400,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
654	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝักไถ่	(1.3643) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝักไถ่ พื้นที่ชลประทาน 206,000 ไร่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอฝักไถ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5654]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	691,600	691,600	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
655	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝักไถ่	(1.3652) บำรุงรักษาคล่องส่งน้ำสายซอย จำนวน 3 สาย ระยะทาง 23.260 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝักไถ่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอฝักไถ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5663]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	175,700	175,700	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
656	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี	(1.3696) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 1 ซ้ายแม่น้ำน้อย 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลป้าจั่ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง - [5707]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
657	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี	(1.3698) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง - [5709]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
658	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร	(1.3699) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำ 1 ขวา - 5 ซ้าย - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง - [5710]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	472,000	472,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
659	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี	(1.3700) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำ 1ซ้าย-2ขวา-3ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลป้าจั่ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง - [5711]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
660	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร	(1.3701) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง - [5712]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	480,000	480,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
661	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร	(1.3702) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำ 3 ขวา-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร ตำบลร่ามะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง - [5713]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	477,000	477,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
662	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี	(1.3709) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดอ่างทอง - [5720]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	200,000	200,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
663	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี	(1.3732) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ซ้าย แม่น้ำน้อย 6 เป็นช่วง ๆ (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง - [5743]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
664	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี	(1.3734) ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง - [5745]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,400,000	2,400,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
665	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี	(1.3735) ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 6 เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง - [5746]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,200,000	1,200,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
666	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอ่างทอง	(1.3736) ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลสาวร้องไห้ อำเภวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง - [5747]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,500,000	9,500,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						
667	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี	(1.3737) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ 3 ซ้าย แม่น้ำน้อย 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง - [5748]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,500,000	2,500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
668	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอ่างทอง	(1.3741) ซ่อมแซมคันคลองหนองบุญธรรม โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลลงครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง - [5752]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	7,100,000	7,100,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						
669	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอ่างทอง	(1.3742) ซ่อมแซมคันหนองเจ็ดเส้น-ทับน้ำ ฝั่งขวา โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง - [5753]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,950,000	9,950,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						
670	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี	(1.3753) ซ่อมแซมท่อลอดกลางคลองส่งน้ำ 2ขวา - 3ซ้าย กิโลเมตร 13+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลมหาตไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง - [5764]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	850,000	850,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
671	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี	(1.3755) ซ่อมแซมท่อลอดคันคลองระบายน้ำ 1ซ้าย แม่น้ำน้อย 6 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลหัวตะพาน อำเภวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง - [5766]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	950,000	950,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
672	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่	(1.3756) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคันกันน้ำคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) กม.5+860 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง - [5767]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	650,000	650,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
673	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี	(1.3771) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำกลางคลองส่งน้ำ 2ขวา - 3ซ้าย กิโลเมตร 18+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง - [5782]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	950,000	950,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
674	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี	(1.3772) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำกลางคลองส่งน้ำ 3ซ้าย - 3ซ้าย กิโลเมตร 9+670 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง - [5783]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	950,000	950,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
675	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี	(1.3773) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำกลางคลองส่งน้ำ 3ซ้าย กิโลเมตร 32+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง - [5784]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	950,000	950,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
676	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี	(1.3783) บำรุงรักษาทางล้าเสียใหญ่ ระยะทาง 6.250 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลลงครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง - [5794]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	950,000	950,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
677	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร	(1.3922) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองไฟไหม้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร ตำบลเมลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี - [5933]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	476,000	476,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
678	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร	(1.3923) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองธรรมชาติจรเข้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี - [5934]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	460,000	460,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
679	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสิงห์บุรี	(1.3924) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านห้วยกลาง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [5935]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	490,000	490,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
680	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร	(1.3925) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 5 ขวา แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [5936]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	468,000	468,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
681	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร	(1.3926) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 6 ขวา แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี - [5937]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	472,000	472,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
682	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร	(1.3928) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายใหญ่บ้านหนองลี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี - [5939]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	476,000	476,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
683	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมี	(1.3970) ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 2 เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมี ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [5981]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,200,000	1,200,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
684	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมี	(1.3975) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 3 ซ้าย เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมี ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [5986]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,200,000	1,200,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
685	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมี	(1.4003) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมี ตำบลพิบูลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี - [6014]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
686	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร	(1.4004) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี - [6015]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
687	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร	(1.4069) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 3 ขวา แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท - [6080]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	495,000	495,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
688	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร	(1.4070) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 4 ขวา แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท - [6081]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	492,000	492,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
689	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ	(1.4114) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 3 ซ้ายระหาน (ฝั่งขวา) กม.0+000 ถึง กม.4+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท - [6125]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	6,000,000	6,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
690	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ	(1.4115) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2 ซ้ายระหาน กม.2+820 ถึง กม.4+646 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลนางสือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท - [6126]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,500,000	5,500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
691	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์	(1.4142) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท - [6153]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
692	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ	(1.4144) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท - [6155]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
693	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(1.5155) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดอุทัยธานี - [7164]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,650,000	3,650,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
694	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(1.5156) ซ่อมแซม ท่อระบายน้ำแก้มลิงเขาน้อย โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี - [7165]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
695	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(1.5157) ซ่อมแซม ท่อระบายน้ำแก้มลิงเขาน้อย2 โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี - [7166]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
696	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(1.5158) ซ่อมแซมเครื่องเรือประตูระบายน้ำวังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี - [7167]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
697	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(1.5159) ซ่อมแซมเครื่องก้วันบานระบาย ท่อระบายน้ำแก้มลิงเขาชี้อยู่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี - [7168]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
698	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(1.5160) ซ่อมแซมเครื่องก้วันบานระบาย ท่อระบายน้ำโคกหม้อ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี - [7169]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
699	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(1.5161) ซ่อมแซมเครื่องก้วันบานระบาย ท่อระบายน้ำบึงชุมทรัพย์ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี - [7170]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
700	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา	(1.5164) ซ่อมแซมการกักเซาะลาดคันคลองระบายน้ำห้วยทับเสลา กม.47+300 ฝั่งขวา ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี - [7173]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,900,000	9,900,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
701	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา	(1.5165) ซ่อมแซมการกักเซาะลาดคันท้ายฝายทับเสลา ช่วงที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี - [7174]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,800,000	9,800,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						

[illegible]

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
714	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(1.5198) ซ่อมแซมคันอาคารระบายน้ำล้นน้ำเดิม ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี - [7207]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
715	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(1.5199) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ฝายโป่งข่อย กม. 3+680 โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี - [7208]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	800,000	800,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
716	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(1.5200) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยแหล่1 โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี - [7209]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
717	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(1.5201) ซ่อมแซมทางลำเลียง อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี - [7210]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
718	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(1.5202) ซ่อมแซมบำรุงรักษาโรงสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี - [7211]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,000,000	2,000,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
719	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(1.5203) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี - [7212]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
720	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา	(1.5204) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี - [7213]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
721	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(1.5207) ซ่อมแซมระบบควบคุมการจ่ายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแหล่ 1 ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี - [7216]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
722	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(1.5208) ซ่อมแซมระบบควบคุมมอเตอร์บานระบาย ประตูระบายน้ำประพาสตัน โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี - [7217]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
723	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(1.5209) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านจึกษา โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลโนนเหล็ก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี - [7218]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
724	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(1.5212) ซ่อมแซมหินทิ้งท้ายอาคารทั้งน้ำ คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ฝายโป่งข่อย กม.1+310 โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี - [7221]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
725	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(1.5213) ซ่อมแซมหินทิ้งอาคารระบายน้ำล้นน้ำเดิม อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี - [7222]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
726	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(1.5228) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานอุทัยธานี ระยะทาง 4.000 กม. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี - [7237]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
727	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัยสูตร	(1.5667) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองธรรมชาติบางแม่ (บ้านกร่างสามยอด) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัยสูตร ตำบลเขาหิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี - [7676]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	482,000	482,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
728	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัยสูตร	(1.5668) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองธรรมชาติบางนางแม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัยสูตร ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี - [7677]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	478,000	478,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
729	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัยสูตร	(1.5669) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 4 ซ้ายสุพรรณ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัยสูตร ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี - [7678]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	482,000	482,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
730	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัยสูตร	(1.5670) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายบ้านกร่างสามยอด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัยสูตร ตำบลเขาหิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี - [7679]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	478,000	478,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
731	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.5684) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี - [7693]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
732	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(1.5710) ซ่อมแซมเครื่องก้วนบานระบายคลอง 1ขวา-1ขวา-2ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี - [7719]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	800,000	800,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
733	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(1.5711) ซ่อมแซมเครื่องก้วนบานระบายคลอง 1ขวา-2ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี - [7720]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	850,000	850,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
734	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(1.5712) ซ่อมแซมเครื่องก้วนบานระบายคลอง 1ขวา-3ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี - [7721]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	850,000	850,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
735	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(1.5713) ซ่อมแซมเครื่องก้วนบานระบายคลอง 1ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี - [7722]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	800,000	800,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
736	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์	(1.5716) ซ่อมแซมคลองระบาย 1 ขวา 5 ขวา สามชุก 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี - [7725]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	490,000	490,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
737	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(1.5759) ซ่อมแซมคันกันน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี - [7768]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						

[illegible]

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
750	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(1.5794) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ขวา-2ซ้าย-1ขวา ช่วงกม. 8+000 (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี - [7803]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,200,000	1,200,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
751	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(1.5795) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ขวา-3ซ้าย-1ขวา ช่วงกม. 4+500 (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี - [7804]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,200,000	1,200,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
752	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(1.5796) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-3ซ้าย-1ขวา ฝั่งขวา ช่วงกม. 1+300 ถึงกม. 2+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี - [7805]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,400,000	1,400,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
753	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(1.5800) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2ซ้าย - 1ขวา ช่วงกม. 29+100 ถึงกม. 30+000 (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี - [7809]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,350,000	1,350,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
754	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(1.5801) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ขวา ช่วงกม. 1+500 (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี - [7810]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,200,000	1,200,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
755	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(1.5802) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ขวา ช่วงกม. 12+000 (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี - [7811]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,200,000	1,200,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
756	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(1.5803) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ขวา ช่วงกม.25+600 ถึงกม.26+500 (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี - [7812]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,400,000	1,400,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
757	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก	(1.5805) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3 ขวา - 1 ซ้าย (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลตอนปฐุ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี - [7814]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
758	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(1.5807) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3ซ้าย-1ขวา ช่วงกม. 17+220 (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี - [7816]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,200,000	1,200,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
759	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(1.5808) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3ซ้าย-1ขวา ช่วงกม.28+475 ถึงกม.29+350 (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี - [7817]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,400,000	1,400,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
760	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.5829) ซ่อมแซมถนนเข้าห้วงงานอ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี - [7838]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
761	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.5835) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองห้วยแยง 2 กม. 11+600 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี - [7844]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,500,000	3,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
762	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.5836) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองห้วยแขยง 2 กม. 12+800 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลทัพหลวง อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี - [7845]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,500,000	3,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
763	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.5837) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองห้วยแขยง 2 กม. 13+300 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลทัพหลวง อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี - [7846]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,500,000	3,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
764	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.5838) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองห้วยแขยง 2 กม. 14+300 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลหนองราชวัตร อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี - [7847]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,500,000	3,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
765	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.5839) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองห้วยแขยง 2 กม. 7+800 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลทัพหลวง อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี - [7848]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,500,000	3,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
766	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.5840) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองห้วยแขยง 2 กม. 8+200 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลทัพหลวง อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี - [7849]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,500,000	3,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
767	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.5841) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองห้วยแขยง 2 กม. 9+800 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลทัพหลวง อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี - [7850]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,500,000	3,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
768	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(1.5847) ซ่อมแซมท่อลอดคลองระบาย 2 ซ้ายสองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี - [7856]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,300,000	1,300,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
769	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.5853) ซ่อมแซมท่อลอดถนน ลำห้วยนเรศ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี - [7862]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
770	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.5854) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง บ้านจิกรากข้า โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลไร่ไร่ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี - [7863]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	980,000	980,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
771	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์	(1.5876) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี - [7885]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
772	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.5877) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี - [7886]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
773	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(1.5878) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี - [7887]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
774	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก	(1.5879) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี - [7888]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
775	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(1.5881) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำบางแม่หม้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี - [7890]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
776	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(1.5882) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำบ้านกุ่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี - [7891]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
777	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(1.5884) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำปากคลอง 1ขวา-2ซ้าย-1ขวา กม. 0+020 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี - [7893]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,400,000	1,400,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
778	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.5886) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะตลอดถนน คลองมะขามเฒ่า-อุ้มทอง กม. 78+234 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลตลิ่งชัน อำเภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี - [7895]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	550,000	550,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
779	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(1.5887) ซ่อมแซมผิวจราจรคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา (ฝั่งซ้าย) ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลพิหารแดง อำเภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี - [7896]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,500,000	4,500,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
780	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก	(1.5888) ซ่อมแซมผิวจราจรปตร.ปลายนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี - [7897]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	755,600	755,600	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
781	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก	(1.5889) ซ่อมแซมผิวจราจรปตร.ห้วยเจริญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลดอนปู้ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี - [7898]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	714,500	714,500	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
782	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.5890) ซ่อมแซมผิวทางจราจรทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี - [7899]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	750,000	750,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
783	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.5892) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี - [7901]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,500,000	2,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
784	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.5894) ซ่อมแซมหินเรียงท่อลอดบ่อยืมคลองมะขามเฒ่า-อุ้มทอง กม. 79+285 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลตลิ่งชัน อำเภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี - [7903]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	550,000	550,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
785	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.5895) ซ่อมแซมหินเรียงท่อลอดบ่อยืมคลองมะขามเฒ่า-อุ้มทอง กม. 80+079 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลสนมคส์ อำเภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี - [7904]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	550,000	550,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
786	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก	(1.5896) ซ่อมแซมหินทิ้งท้ายประตูระบายน้ำชลมารคพิจารณาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี - [7905]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	814,100	814,100	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
787	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(1.5897) ซ่อมแซมหินทิ้งประตูระบายน้ำเกาะหลาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี - [7906]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	850,000	850,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
788	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(1.5898) ซ่อมแซมหินทิ้งประตูระบายน้ำสองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี - [7907]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
789	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.5899) ซ่อมแซมอาคารท่อดูดถนนคลองหนองหลอด-ทะเลบก 15+600 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี - [7908]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,500,000	3,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
790	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.5905) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำกลางคลองป่อเยี่ยมมะขามเฒ่า-อุทอง บ้านหนองบัว โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลสนามคลี่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี - [7914]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	980,000	980,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
791	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.5907) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำป่อเยี่ยมมะขามเฒ่า-อุทอง กม. 86+650 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลพลับพลาไชย อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี - [7916]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	550,000	550,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
792	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.5908) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นและระบบควบคุมระบายน้ำอ่างเก็บน้ำชุมชนบ้านวังโหรา โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี - [7917]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	550,000	550,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
793	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.5910) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี พื้นที่ชลประทาน 5,800 ไร่ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี - [7919]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	190,000	190,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
794	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก	(1.5931) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ระยะทาง 10.300 กม. ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี - [7940]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,136,900	1,136,900	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
795	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการก่อสร้างชลประทานที่12	(1.7185) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ปรับปรุงคลองมะขามเฒ่า - อุทอง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดชัยนาท - [9194]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,100,000	2,100,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
796	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการก่อสร้างชลประทานที่12	(43) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าึงน้ำทรง ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ - [9238]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	125,000,000	125,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
797	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(44) ปรับปรุงท่อดูดคลองระบายน้ำวังร่มเกล้า 1 โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ - [9239]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	12,000,000	12,000,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
798	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(45) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำ 1 ขวา 1 ซ้าย โครงการเขื่อนวังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ - [9240]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						
799	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่	(206) ปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำ คลองวัดโบบัว ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [9401]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	40,000,000	40,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
800	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอ่างทอง	(216) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 5 ระยะที่ 2 โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง - [9411]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						
801	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอ่างทอง	(217) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 8 ระยะที่ 2 โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง - [9412]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	29,000,000	29,000,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						
802	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี	(219) ปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ขวา - 3ซ้าย ความยาว 1.705 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง - [9414]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000	20,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
803	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์	(229) ปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลวังไก่อื่น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี - [9424]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	50,000,000	50,000,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						
804	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(262) ปรับปรุงท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำแก้มลิง โครงการเขื่อนวังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเขาชี้อย อำเภอด่านช้าง จังหวัดอุทัยธานี - [9457]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000	10,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
805	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(263) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำ 3 ขวา โครงการเขื่อนวังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งนาไทย อำเภอด่านช้าง จังหวัดอุทัยธานี - [9458]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						
806	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(264) ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำฝั่งขวา ฝ่ายทัพคล้าย ระยะที่ 2 โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี - [9459]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000	10,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
807	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์	(275) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลองระบายใหญ่ สุพรรณ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี - [9470]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	80,000,000	80,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
808	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(276) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำพร้อมอาคารประกอบ บ้านซึกหนองยาว โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี - [9471]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
809	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(277) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น ระยะที่ 2 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี - [9472]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000	10,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
810	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก	(280) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี - [9475]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	50,000,000	50,000,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
811	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทาน	(447) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา บริเวณท้ายฝายกะบกเตี้ย อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอนิคมสาม จังหวัดชัยนาท - [9641]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	17,200,000	17,200,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
812	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ	(449) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ 1 ความยาว ๑๕๖๖ เมตร (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลหนองแขง อำเภอนิคมสาม จังหวัดชัยนาท - [9643]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	13,774,100	13,774,100	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
813	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ	(450) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย - 4 ขวา สุพรรณ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลนางลือ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท - [9644]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
814	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(464) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ่อเยี่ยมแก้มลิง โครงการเชื่อมวังร่มเกล้า ตำบลเขาชีฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี - [9658]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000	10,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
815	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา	(465) ขุดลอกด้วยรถขุดจ้างเหมาอ่างเก็บน้ำทับเสลา บริเวณพื้นที่รับน้ำเข้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี - [9659]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000	20,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
816	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(466) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา แก้มลิงเขาน้อย โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี - [9660]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	35,613,000	35,613,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
817	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการก่อสร้างชลประทานที่ 12	(527) ปรับปรุงคลองมะขามเฒ่า - อุทอง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดชัยนาท - [9721]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	600,000,000	90,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
818	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสิงห์บุรี	(343) ฝายทดน้ำลำแม่ลา ตำบลห้วยชัน โครงการชลประทานสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [10187]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	60,000,000	60,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
819	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสิงห์บุรี	(344) ฝายทดน้ำลำแม่ลา ตำบลบางกระบือ โครงการชลประทานสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [10188]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	60,000,000	60,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
820	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(40) อาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำตากแดด ท้ายเขื่อนวังร่มเกล้า ตำบลเนินศาลา พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ - [10422]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
821	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(140) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองจอก พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี - [10522]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
822	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	(141) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ารางตาบึง พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี - [10523]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	10,000,000	10,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
823	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(160) คันกั้นน้ำห้วยขุนแก้ว พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี - [10542]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	50,000,000	50,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
824	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	(161) อาคารรับน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝ่ายทัพคล้าย กม.8+880 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี - [10543]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	30,000,000	30,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
825	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	(1.524) ซ่อมแซมโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียน ตชด.แม่่น้ำน้อย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี - [1179]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
826	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	(1.525) บำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำโรงเรียน ตชด.แม่่น้ำน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี - [1180]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	300,000	300,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
827	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	(1.526) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียน ตชด.ต้นมะม่วง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี - [1181]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
828	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	(1.527) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียน ตชด.วัดสุธาสิณี (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลบ่อตั้ง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี - [1182]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
829	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	(1.528) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียน ตชด.เฮงคีลไทย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลบ่อตั้ง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี - [1183]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
830	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	(1.529) ซ่อมแซมฝายหินก่อและระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียน ตชด.บ้านเรดาร์ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี - [1184]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
831	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	(1.530) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียน ตชด.สุนทรเวช (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี - [1185]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
832	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานนครปฐม	(3) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ประตุระบายน้ำคลองบางพระ โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง - [1479]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,100,000	1,100,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
833	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย	(1.122) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองระบายน้ำตาดต-ดำเนินสะดวก กม.5+230 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี - [1918]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,500,000	4,500,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
834	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย	(1.123) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองระบายน้ำตาดต-ดำเนินสะดวก กม.9+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี - [1919]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,500,000	4,500,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
835	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก	(1.135) ซ่อมแซมสะพานไม้คนเดินข้ามคลองระบายน้ำ D7 กม. 0+050 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร - [1931]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	560,000	560,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
836	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม	(1.251) ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1ซ้าย 3ซ้าย 1ขวา 9ซ้าย กม.0+735 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม - [2279]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	650,000	650,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
837	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานราชบุรี	(1.5281) ขุดลอกฝายทดน้ำโดยรถชุดจ้างเหมา ฝายทดน้ำบ้านห้วยม่วง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี - [7290]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
838	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานราชบุรี	(1.5282) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโดยรถชุดดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำบ้านลำพะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี - [7291]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
839	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม	(1.5314) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวาของคลอง ร.3ข.ท่าผา-บางแก้ว 5+000 - 6+000 ระยะทาง 1 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี - [7323]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	950,000	950,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
840	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	(1.5355) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี - [7364]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
841	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานราชบุรี	(1.5371) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่ามะขาม โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี - [7380]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
842	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานราชบุรี	(1.5379) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานราชบุรี พื้นที่ชลประทาน 23,752 ไร่ ตำบลห้วยดิน อำเภอมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี - [7388]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	186,900	186,900	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
843	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม	(1.5415) ขุดลอกคลองโดยรถชุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสาย ร.2 ข-6ข ท่าผา-บางแก้ว ปริมาณดิน 12,000 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลท่าไม้ อำเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี - [7424]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
844	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	(1.5519) ซ่อมแซมฝายทดน้ำห้วยดินใส 2 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี - [7528]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	890,000	890,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
845	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	(1.5521) ซ่อมแซมฝายทดน้ำอ้ายกาง 1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี - [7530]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	870,000	870,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
846	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	(1.5523) ซ่อมแซมฝายหินก่อและระบบส่งน้ำ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียน ดชด.ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลไล่โว่ อำเภอสี่ขะบุรี จังหวัดกาญจนบุรี - [7532]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	950,000	950,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
847	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	(1.5524) ซ่อมแซมฝายหินก่อดและระบบส่งน้ำ โครงการจัดหาหนี้สนับสนุนโรงเรียน ตชด.บ้านทีโล่ป่า โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลโล่ไ่ว อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี - [7533]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	950,000	950,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
848	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	(1.5530) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านเวียะค๊ะดี โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี - [7539]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	900,000	900,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
849	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	(1.5537) ซ่อมแซมคันดินและสะพานน้ำบ้านห้วยองคต อ่างเก็บน้ำพุตะเคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอนองปรีอ จังหวัดกาญจนบุรี - [7546]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	990,000	990,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
850	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	(1.5549) ซ่อมแซมหินทั้งอ่างเก็บน้ำเหมืองแร่จรินทร์ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โครงการชลประทานกาญจนบุรี - [7558]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	980,000	980,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
851	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	(1.5550) ซ่อมแซมหินทั้งอ่างเก็บน้ำเหมืองปลีอก โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลปลีอก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี - [7559]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	650,000	650,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
852	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	(1.5554) ซ่อมแซมหินทั้งอ่างเก็บน้ำห้วยข้าวหลาม โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี - [7563]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
853	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	(1.5577) บำรุงรักษาเครื่องร่อนน้ำศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลเขาโจด อำเภอสรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี - [7586]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	400,000	400,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
854	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	(1.5587) บำรุงรักษาคลอส่งน้ำสายซอย จำนวน 10 สาย ความยาว 23.8 กม. โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี - [7596]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	300,000	300,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
855	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	(1.5606) บำรุงรักษาระบบส่งน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 ตำบลเขาโจด อำเภอสรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี - [7615]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	400,000	400,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
856	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	(1.5616) บำรุงรักษาหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยกระทะแตก โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี - [7625]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	450,000	450,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
857	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม	(1.6002) ขุดลอกคลองโดยรถชุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำลำพญา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลตอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม - [8011]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	510,000	510,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
858	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา	(14) โครงการปรับปรุงหนองบอน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี - [10313]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	100,000,000	100,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
859	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย	(95) กำแพงกันตลิ่งคลองขุดลัดราชนบุรี ระยะที่6 ช่วง กม.7+100 ถึง กม.13+852 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี - [10477]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	70,000,000	70,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
860	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานสมุทรสงคราม	(122) กำแพงป้องกันตลิ่งด้านท้ายน้ำฝั่งซ้าย ประตูระบายน้ำคลองขุดเล็ก โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม - [10504]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
861	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานสมุทรสงคราม	(123) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม - [10505]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	50,000,000	50,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
862	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก	(128) อาคารป้องกันตลิ่งคลองเลียบคันกันน้ำเค็มสมุทรสงคราม-สมุทรสาคร ความยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร - [10510]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	30,000,000	30,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
863	สำนักงานชลประทานที่ 14	ส่วนแผนงานสำนักงานชลประทานที่ 14	(1.447) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบอื่น สำนักงานชลประทานที่ 14 ตำบลวังกก้ง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [451]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	6,500,000	6,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
864	สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการชลประทานชุมพร	(1.468) ปรับปรุงอาคารโรงซ่อมบำรุง โครงการชลประทานชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - [472]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
865	สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการชลประทานเพชรบุรี	(9) ปรับปรุงอาคารที่ทำการโครงการชลประทานเพชรบุรี และอาคารประกอบอื่น ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี - [542]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000	10,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
866	สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการชลประทานชุมพร	(1.667) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร (พรด.) ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร - [1321]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	3,100,000	3,100,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
867	สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์	(40) ปรับปรุงทำയാอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 2) ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [1404]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	50,000,000	50,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
868	สำนักงานชลประทานที่ 14	ส่วนเครื่องจักรกลสขป.14	(1.7) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 จำนวน 3 คัน ตำบลวังกก้ง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [1504]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,250,000	1,250,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
869	สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี	(1.138) ซ่อมแซมสะพานไม้ คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-9 ขวา-1ซ้าย-สายใหญ่ 3 กม.0+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี - [1934]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	250,000	250,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
870	สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี	(35) สะพานคอนกรีตอัดแรง คลองระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี - [2008]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000	10,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
871	สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการชลประทานชุมพร	(1.280) ปรับปรุงคันคลองสามแก้วฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา ช่วง ปตร.สามแก้วใหม่ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - [2308]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,000,000	9,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
872	สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการชลประทานชุมพร	(1.281) ปรับปรุงคันคลองท่าตะเภา ช่วงประตูระบายน้ำท่าตะเภา ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - [2309]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	970,000	970,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
873	สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการชลประทานชุมพร	(1.286) ปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองละมู แห่งที่ 1 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - [2314]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
874	สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการชลประทานชุมพร	(1.287) ปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองละมู แห่งที่ 2 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร - [2315]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
875	สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี	(1.6297) โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ 1 ขวา-สายใหญ่ ฝั่งขวา 1 (คลองสายหัวหิน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าค้อย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี - [8306]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,515,500	4,515,500	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
876	สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี	(1.6341) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องก้วานบานระบาย ประตูคลองส่งน้ำ ฝายส่งน้ำ ที่ 4 จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าค้อย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี - [8350]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000	4,000,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
877	สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน	(1.6343) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี - [8352]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
878	สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี	(1.6423) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [8432]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
879	สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการชลประทานระนอง	(1.6815) บำรุงรักษาหัวงานและระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่, สายซอย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน พื้นที่ 160 ไร่ , ระยะทาง 150 กิโลเมตร เขตพื้นที่ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานระนอง ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - [8824]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,580,000	1,580,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
880	สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการชลประทานชุมพร	(1.6827) ขุดลอกเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองท่าแซะ (บริเวณบ้านเขาแก้ว ระยะที่ 2) ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร - [8836]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	490,000	490,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
881	สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการชลประทานชุมพร	(1.6828) ขุดลอกคลองระบายน้ำฉกฉิน ประตูท่าแซะ ตำบลคูริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร - [8837]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	490,000	490,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
882	สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการชลประทานชุมพร	(1.6832) ขุดลอกฝายคลองตะโก (พรต.) ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร - [8841]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	490,000	490,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตามพ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
883	สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการชลประทานชุมพร	(1.6841) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ (ปากคลองชุดใหม่เชื่อมคลองชุมพร-คลองนาคราช) พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร) ระยะที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - [8850]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,200,000	1,200,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
884	สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการชลประทานชุมพร	(1.6854) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน พื้นที่รับประโยชน์ 181,250 ไร่ โครงการชลประทานชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - [8863]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	226,000	226,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
885	สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระเจาน	(286) ปรับปรุงถนนทดแทนอ่างเก็บน้ำห้วยผาก ช่วงที่ 1 ระยะทาง 3.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระเจาน ตำบลลัดหลวง อำเภอย้ายาง จังหวัดเพชรบุรี - [9480]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
886	สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการก่อสร้างชลประทานที่14	(133) ฝายบ้านเขาหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร - [9977]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
887	สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการก่อสร้างชลประทานที่14	(134) ฝายคลองกริม ตำบลวังตะก้อ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร - [9978]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
888	สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการก่อสร้างชลประทานที่14	(135) อาคารบังคับน้ำปากโทน ตำบลหินแก้ว อำเภอย้ายาง จังหวัดชุมพร - [9979]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	22,000,000	22,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
889	สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี	(204) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองจิก เพื่อสนับสนุนแปลงใหญ่ชนุนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลไรใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [10048]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000	20,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
890	สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี	(206) ฝายห้วยเพือ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [10050]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	30,000,000	30,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
891	สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์	(55) ฝายพับได้บริเวณปากคลองผ่นน้ำ (คลองลัดคลองบางสะพาน) ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [10437]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	120,000,000	120,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
892	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.448) ซ่อมแซมคลังน้ำมันภายในที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [452]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	710,000	710,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
893	สำนักงานชลประทานที่ 15	งานรักษาบริเวณสขป.15	(1.449) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง สำนักงานชลประทานที่ 15 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [453]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	680,000	680,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
894	สำนักงานชลประทานที่ 15	งานรักษาบริเวณสขป.15	(1.450) ซ่อมแซมอาคารศูนย์ประมวลผลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 15 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [454]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	850,000	850,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
895	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช	(1.454) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ฝ่ายคลองท่าหน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 2 แห่ง ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช - [458]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	800,000	800,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
896	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช	(1.455) ซ่อมแซมโรงจอตรด สูง 1 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ภายในที่ทำการฝ่ายคลองท่าหน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช - [459]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	400,000	400,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
897	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี	(1.464) ซ่อมแซมบ้านพักระดับ 1-2 จำนวน 1 หลัง ฝ่ายคลองเวทดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [468]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,300,000	1,300,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
898	สำนักงานชลประทานที่ 15	งานรักษาบริเวณสขป.15	(10) ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวม 3 ชั้น สำนักงานชลประทานที่ 15 ตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช - [543]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	17,000,000	17,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
899	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.605) ท่อระบายน้ำบ้านห้วยแค โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [1259]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	4,300,000	4,300,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
900	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.606) ท่อระบายน้ำบ้านดอนหัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [1260]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	4,400,000	4,400,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
901	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.607) ท่อระบายน้ำปลายคลองหนองจระเข้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [1261]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	5,500,000	5,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
902	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.608) ท่อระบายน้ำปากคลองเขต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [1262]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	5,300,000	5,300,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
903	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.609) ท่อระบายน้ำบ้านบางสน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [1263]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	5,400,000	5,400,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
904	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.610) ท่อระบายน้ำคลองคูนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [1264]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	5,200,000	5,200,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
905	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.611) ท่อระบายน้ำบ้านพรวบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [1265]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	5,500,000	5,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
906	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.620) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 4R-MC1 ระบบส่งน้ำ พื้นที่ MC1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [1274]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	750,000	750,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
907	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.621) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บน้ำและระบายน้ำ คลองระบายน้ำ D3R พื้นที่ MC1 พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [1275]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
908	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.623) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บน้ำและระบายน้ำ คลองระบายน้ำ D1R พื้นที่ MC2 พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [1277]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	480,000	480,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
909	สำนักงานชลประทานที่ 15	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.646) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ โครงการฝายคลองท่าไม้แดง พร้อมระบบส่งน้ำ (จัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง) ตำบลปากหมาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี - [1300]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
910	สำนักงานชลประทานที่ 15	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.647) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ โครงการทำนบกั้นดินห้วยปลายพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [1301]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	750,000	750,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
911	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี	(1.652) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำช่วง กม.0+400 โครงการฝายคลองสะพานนาค อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลคลองศก อำเภอนมม จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [1306]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	750,000	750,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
912	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี	(1.654) ซ่อมแซมถนนทางเข้าห้วยงาน โครงการทำนบกั้นดินบางหินพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอนมม จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [1308]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	1,200,000	1,200,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
913	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี	(1.658) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำสำนักสงฆ์สันติบรรพต พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [1312]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	400,000	400,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
914	สำนักงานชลประทานที่ 15	ส่วนเครื่องจักรกลสขป.15	(1.2) ซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 15 จำนวน 6 เครื่อง ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [1473]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,462,000	1,462,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
915	สำนักงานชลประทานที่ 15	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.72) ค่าวิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนในเขตสำนักงานชลประทานที่ 15 ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [1621]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	600,000	600,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
916	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี	(1.150) ก่อสร้างสะพานรถยนต์ กม.1+121 คลองส่งน้ำ1R- MC1 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [1946]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	980,000	980,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
917	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี	(1.151) ก่อสร้างสะพานรถยนต์ กม.11+549 คลองส่งน้ำ MC1 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [1947]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,300,000	1,300,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
918	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี	(1.152) ก่อสร้างสะพานรถยนต์ กม.13+860 คลองส่งน้ำ MC1 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [1948]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,300,000	1,300,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
919	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี	(1.153) ก่อสร้างสะพานรถยนต์ กม.3+788 คลองส่งน้ำ 1R-MC1 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [1949]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	980,000	980,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
920	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี	(1.154) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้ายและฝั่งขวาคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.7+000 ถึง กม.11+100 ฝายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [1950]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,900,000	3,900,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตามพ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
921	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน	(37) ปรับปรุงถนนบนคันคลองระบายน้ำเซวต-แพรกเมือง ฝั่งขวา ความยาว 7.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [2010]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	50,000,000	50,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
922	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.267) ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 3L-MD5 (คลองหัวป่าขลุ) ตำบลเกาะหวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [2295]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,500,000	4,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
923	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช	(1.272) ปรับปรุง ทรบ.คลองชักน้ำสาย 2-MD1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช - [2300]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,500,000	3,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
924	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.273) ปรับปรุง ทรบ.บ้านนายเดือน ตำบลขนานบาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [2301]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,500,000	4,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
925	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.274) ปรับปรุงท่อลอดคันคลองระบายน้ำหน้าโกฏิ กม.1+600 จำนวน 1 แห่ง ตำบลขนานบาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [2302]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,350,000	1,350,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
926	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.6489) ขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองชักน้ำและระบายน้ำพื้นที่ MD2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [8498]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
927	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.6490) ขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองชักน้ำและระบายน้ำพื้นที่ MD4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลเกาะหวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [8499]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,500,000	3,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
928	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.6494) ขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองบางปี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลลู่อ่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [8503]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	485,000	485,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
929	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.6500) ซ่อมแซม ทรบ.ดอนโพรง ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [8509]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	750,000	750,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
930	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.6510) ซ่อมแซมเครื่องก้วานบานระบาย และหินเรียง ทรบ.คลองชักน้ำบางดี ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [8519]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	900,000	900,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
931	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช	(1.6513) ซ่อมแซมเครื่องก้วานบานระบาย ทรบ.โอนายั้ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช - [8522]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	456,000	456,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
932	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช	(1.6514) ซ่อมแซมเครื่องก้วานบานระบาย ทรบ.โอสึก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช - [8523]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	460,000	460,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
933	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.6559) ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1R-1R-MD2 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง - [8568]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,800,000	1,800,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
934	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.6560) ซ่อมแซมถนนภายในฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลเลือ้ง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [8569]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,500,000	9,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
935	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช	(1.6561) ซ่อมแซมถนนหินคลุกคันคลองระบายน้ำสาย 1R-คลองบางระกำ-MD3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช - [8570]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	515,000	515,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
936	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.6566) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทองพูน ตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [8575]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,700,000	1,700,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
937	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.6567) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองชักน้ำสาย 3-3R-3L-MD2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [8576]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	850,000	850,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
938	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.6575) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำหมู่ที่ 7 บ้านดอนรักษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [8584]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	680,000	680,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
939	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.6584) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม คลองบางหรง ตำบลขนานนก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [8593]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	900,000	900,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
940	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.6585) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม ตำบลเลือ้ง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [8594]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	890,000	890,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
941	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.6586) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม ตำบลขนานนก ตำบลขนานนก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [8595]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	990,000	990,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
942	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช	(1.6597) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน 10 แห่ง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช - [8606]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
943	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.6599) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของกลุ่มเกษตรกร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [8608]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,200,000	1,200,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
944	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.6602) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบระบบสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพื้นที่ MC2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [8611]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,450,000	4,450,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
945	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.6606) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทาบทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลโสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [8615]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,900,000	4,900,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
946	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.6607) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำหนองมนต์ ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [8616]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	750,000	750,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
947	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน	(1.6611) ซ่อมแซมหินเรียงอาคารบังคับน้ำ คลองชะอวด - แพรก เมือง ฝั่งขวา กม.16+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [8620]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	480,000	480,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
948	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน	(1.6612) ซ่อมแซมหินเรียงอาคารบังคับน้ำ คลองชะอวด - แพรก เมือง ฝั่งขวา กม.17+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [8621]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	490,000	490,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
949	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน	(1.6613) ซ่อมแซมหินเรียงอาคารบังคับน้ำ คลองชะอวด - แพรก เมือง ฝั่งขวา กม.20+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [8622]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	480,000	480,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
950	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน	(1.6615) ซ่อมแซมหินเรียงอาคารบังคับน้ำ คลองชะอวด - แพรก เมือง ฝั่งซ้าย กม.13+450 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [8624]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
951	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน	(1.6617) ซ่อมแซมหินเรียงอาคารบังคับน้ำ คลองชะอวด - แพรก เมือง ฝั่งซ้าย กม.24+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [8626]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
952	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(1.6625) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำปากคลองชักน้ำ 4-2L-MD2 หมู่4 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [8634]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	850,000	850,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
953	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานกระบี่	(1.6662) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC ฝ่ายคลองน้ำแดง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ - [8671]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	126,000	126,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
954	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานกระบี่	(1.6663) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ฝ่ายคลองน้ำแดง ตำบลพรุเดียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ - [8672]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	120,000	120,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
955	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานกระบี่	(1.6664) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC ฝ่ายคลองน้ำแดง ตำบลพรุเดียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ - [8673]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	153,000	153,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
956	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานกระบี่	(1.6665) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย LMC ฝ่ายคลองน้ำแดง ตำบลพรุเดียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ - [8674]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	498,000	498,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
957	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานกระบี่	(1.6667) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย RMC ฝ่ายคลองน้ำแดง ตำบลพุดเดียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ - [8676]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	160,000	160,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
958	สำนักงานชลประทานที่ 15	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.15	(1.6716) ปรับปรุงเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนเป็นระบบอัตโนมัติ พร้อมระบบส่งข้อมูล เชื้อนห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ - [8725]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,500,000	5,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
959	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานภูเก็ต	(1.6724) ขุดลอกตะกอนดินอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ตำบลศรีสุนทร อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต - [8733]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
960	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานภูเก็ต	(1.6729) ซ่อมแซมระบบควบคุมประตูน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ตำบลคลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต - [8738]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,750,000	9,750,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
961	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานภูเก็ต	(1.6736) ซ่อมแซมราวกันตก (Guard Rail) ถนนรอบอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ตำบลศรีสุนทร อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต - [8745]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
962	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี	(1.6785) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [8794]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
963	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี	(1.6786) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [8795]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
964	สำนักงานชลประทานที่ 15	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.6788) บำรุงรักษาคลองระบายน้ำ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง ระยะทาง 38.088 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [8797]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	188,000	188,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
965	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช	(301) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ 1R-LMC กม.3+700 - กม.7+277 ฝ่ายคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะทาง 3.577 กิโลเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [9495]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	14,000,000	14,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
966	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช	(302) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ 2R-LMC กม.0+030 - กม.2+750 ฝ่ายคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะทาง 2.720 กิโลเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [9496]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	11,000,000	11,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
967	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช	(303) ปรับปรุงถนนคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ฝ่ายคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [9497]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	14,000,000	14,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
968	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(304) ปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ พื้นที่ MC2 ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [9498]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	18,500,000	18,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
969	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานภูเก็ต	(309) ปรับปรุงกำแพงกันดินถนนรอบอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ กม. 3+500 ถึง กม.3+780 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต - [9503]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	12,000,000	12,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
970	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานภูเก็ต	(310) ปรับปรุงกำแพงกันดินถนนรอบอ่างเก็บน้ำบางวาด กม.4+725 ถึง กม.5+125 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต - [9504]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	12,500,000	12,500,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
971	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(486) ซ่อมแซมบานระบายประตูระบายน้ำเสื่อหึ่ง พร้อมอุปกรณ์ตำบลเสื่อหึ่ง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง - [9680]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	12,000,000	12,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
972	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	(487) ปรับปรุงถนนบนคันคลองอุกเจินระยะที่ 2 (ฝั่งซ้าย) ตำบลบางพระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [9681]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	13,510,000	13,510,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
973	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานภูเก็ต	(488) โครงการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต - [9682]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,711,400	15,711,400	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
974	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการก่อสร้างชลประทานที่15	(89) อาคารบังคับน้ำบ้านดิน ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ - [9933]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
975	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานกระบี่	(92) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบางตง ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ - [9936]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	35,000,000	35,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
976	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช	(163) ฝ่ายคลองท่าหลักพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช - [10007]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	31,400,000	31,400,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
977	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช	(164) ฝ่ายบ้านหุบ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเปลิ้น อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช - [10008]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	26,000,000	26,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
978	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช	(165) อาคารบังคับน้ำหนองพรง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช - [10009]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	24,000,000	24,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
979	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช	(166) ฝ่ายห้วยตง พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [10010]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
980	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการก่อสร้างชลประทานที่15	(345) ทำนบดินคลองกะเปาด้วนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [10189]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	40,000,000	40,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
981	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการก่อสร้างชลประทานที่15	(346) อาคารบังคับน้ำบ้านโนปราย ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [10190]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	35,000,000	35,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
982	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช	(31) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโรงเรียนทอนวังปราง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [10413]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
983	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช	(32) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหนองหัวควาย ระยะที่ 2 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลควนกลาง อำเภอฟิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช - [10414]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	20,000,000	20,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
984	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการก่อสร้างชลประทานที่15	(33) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองบางน้ำใส ตำบลสีขีด อำเภอลิขล จังหวัดนครศรีธรรมราช - [10415]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	45,000,000	45,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
985	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช	(35) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลอง 2R-MD1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช - [10417]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	26,556,000	26,556,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
986	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช	(36) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองพุดหง พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 0.350 กิโลเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลหินตก อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [10418]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	26,000,000	26,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
987	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช	(39) อาคารป้องกันตลิ่งคลองนครน้อยระยะ2 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช - [10421]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	50,000,000	50,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
988	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานพังงา	(60) ประตุระบายน้ำคลองมะรุ่ยพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานพังงา ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา - [10442]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	50,000,000	50,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
989	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี	(149) ประตุระบายน้ำบ้านดอนพุด ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [10531]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	40,000,000	40,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
990	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(1.475) ก่อสร้างคลังพัสดุนาดกลาง (ปตร.ปลักปลิง) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา - [479]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,600,000	1,600,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
991	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการก่อสร้างชลประทานที่16	(1.476) ปรับปรุงอาคารบ้านพัก สำนักงานชลประทานที่ 16 จำนวน 4 หลัง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - [480]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	7,000,000	7,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
992	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(1.477) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (ปตร.คลองจะนะ) ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา - [481]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	900,000	900,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
993	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสตูล	(13) ปรับปรุงอาคารที่ทำการ และอาคารประกอบอื่น ๆ โครงการชลประทานสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล - [546]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
994	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสตูล	(1.674) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร (ในเขตโครงการฝายคลองระกตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนิง จังหวัดสตูล - [1328]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	139,000	139,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
995	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(47) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองพวน (พรด.) ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา - [1411]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	20,000,000	20,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
996	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(48) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยโรงเรียนส่งเสริมอิสลามและชุมชนบ้านป่าเร็ด (พรต.) ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา - [1412]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
997	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(49) ปรับปรุงระบบท่อน้ำ พร้อมอาคารประกอบฝายคลองอ่างแตก (พรต.) ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา - [1413]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
998	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(50) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ทรบ.คลองกวาง (พรต.) ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา - [1414]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	17,000,000	17,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
999	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(51) ปรับปรุงตลิ่งคลองท่าช้าง-บางกล้า โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสงขลา จังหวัดสงขลา - [1415]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	35,000,000	35,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1000	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(55) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านไร่เหนือ พรต.พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง - [1419]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	55,800,000	55,800,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1001	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(56) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายฟาลัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง - [1420]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1002	สำนักงานชลประทานที่ 16	ส่วนเครื่องจักรกลสขป.16	(1.9) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 16 จำนวน 8 คัน จังหวัดสงขลา - [1506]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,200,000	4,200,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1003	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์	(1.156) ก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองดอนทิง กม.1+060 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลปากรอ อำเภอลี้หนคร จังหวัดสงขลา - [1952]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1004	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(1.157) ปรับปรุงถนนบนคันอ่างเก็บน้ำคลองหลา โครงการชลประทานสงขลา ระยะทาง 2.600 กม. ตำบลคลองหลา อำเภอลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา - [1953]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,000,000	9,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1005	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(1.158) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองระบายน้ำ 1ข.-1ข-ร.1 ระยะทาง 0.500 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลิ่ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - [1954]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	7,000,000	7,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1006	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(1.159) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองระบายน้ำ ร.5 ระยะทาง 0.600 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - [1955]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	8,500,000	8,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1007	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์	(1.160) ปรับปรุงสะพานคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.5+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลตะเคียน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา - [1956]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,500,000	3,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1008	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสตูล	(1.162) สะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายสายใหญ่ (ท่าแพร) กิโลเมตร 8+760 ขนาด 6.00x19.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล - [1958]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,500,000	3,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1009	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสตูล	(1.163) สะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำ 2R-LMC (ตุสน) กม.4+400 ขนาด 6.00x8.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล - [1959]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1010	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสตูล	(1.164) สะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำ LMC (ตุสน) กม.15+200 ขนาด 6.00x8.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล - [1960]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1011	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสตูล	(1.165) สะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำ LMC (ตุสน) กม.2+513 ขนาด 6.00x8.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล - [1961]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,500,000	2,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1012	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(1.166) ปรับปรุงสะพานรถยนต์ กม.0+100 คลอง RMC1 และ กม. 0+102 คลอง RMC2 (ควนกุฎี) ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง - [1962]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000	8,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1013	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(1.167) ปรับปรุงสะพานรถยนต์ กม.0+688 คลอง 1R-1R-RMC2 (ควนกุฎี) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลห่านโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง - [1963]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000	4,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1014	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(1.168) ปรับปรุงสะพานรถยนต์ กม.3+550 และ กม.7+120 คลอง RMC2 (ควนกุฎี) ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 8 เมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง - [1964]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000	8,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1015	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(1.169) ปรับปรุงสะพานรถยนต์ กม.4+100 RMC (หลักสาม)ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 13 เมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [1965]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000	4,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1016	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(1.170) ปรับปรุงสะพานรถยนต์ กม6+475 และกม.7+400 คลอง LMC1 (พญาไธ้) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [1966]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000	8,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1017	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(39) ก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้าม Spillway อ่างเก็บน้ำพรุสีกวาย ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา - [2012]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1018	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(40) ถนนคันคลองส่งน้ำ 1L-1R-LMC (ปลักปลิง) ระยะทาง 2.500 กม. ตำบลขุนตืดทวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา - [2013]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1019	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(41) ถนนคันคลองส่งน้ำ 1R-LMC (ปลักปลิง) ระยะทาง 2.500 กม. ตำบลขุนตืดทวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา - [2014]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1020	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(42) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง LMC (ปตร.คลองจะนะ) ช่วงที่ 2 ระยะทาง 3.000 กม. ตำบลสะกอม อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา - [2015]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000	20,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1021	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(43) ปรับปรุงถนนลาดยางคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (คลองวาด) ระยะทาง 2.180 กิโลเมตร ตำบลควนลัง อำเภอกาตาใหญ่ จังหวัดสงขลา - [2016]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000	20,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1022	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(44) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองระบายน้ำ ร.3 ระยะทาง 1.700 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองแห อำเภอกาตาใหญ่ จังหวัดสงขลา - [2017]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000	20,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1023	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(45) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองระบายน้ำ ร.6 ระยะทาง 1.500 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคอกหงส์ อำเภอกาตาใหญ่ จังหวัดสงขลา - [2018]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1024	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(46) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ LMC1 (ชะมวง) ช่วง กม.10+100 ถึง กม.18+900 ระยะทาง 5.100 กม. เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา - [2019]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	24,000,000	24,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1025	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(47) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง 1L-1R-LMC (ปตร.ปลักปลิง) กม.3+760 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลแค อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา - [2020]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1026	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(48) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าฝายชะมวง ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา - [2021]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	12,900,000	12,900,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1027	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสตูล	(49) ถนนบนคันคลองส่งน้ำ 1L-LMC (ท่าแพร) โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโพธิ์ อำเภอมือเืองสตูล จังหวัดสตูล - [2022]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1028	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(50) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ 1L-RMC (บ้านพร้าว) กม.0+000 ถึง กม.3+849 เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง - [2023]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	14,000,000	14,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1029	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(51) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ LMC (บ้านพร้าว) กม.2+300 ถึง กม.8+954 เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง - [2024]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	10,500,000	10,500,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1030	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(52) ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองส่งน้ำสาย LMC (ฝายคลองป่าบอน) และคลองส่งน้ำ กม. 0+000 ถึง กม. 6+000 เป็นช่วง ๆ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง - [2025]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000	20,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1031	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(53) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1R-LMC (บ้านพร้าว) กม. 0+700 ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 24 เมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง - [2026]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000	20,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1032	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการ	(1.288) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝ่ายชมวง LMC1 กม.8+060 ความยาว 1.80 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา - [2316]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,900,000	9,900,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1033	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการ	(1.289) ปรับปรุงเครื่องกั้นน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ปตร.ปลายคลอง ร.3 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลน่าน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - [2317]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000	4,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1034	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการ	(1.290) ปรับปรุงอาคารรับน้ำคลองระบายน้ำ ร.6 (ระยะที่ 2) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคองหส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - [2318]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	6,000,000	6,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1035	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการ	(1.292) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำ 2R-LMC1 (ฝ่ายชมวง) กม.0+000 ความยาวรวม 3.20 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนไธ อำเภอกวนเนียง จังหวัดสงขลา - [2320]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,900,000	9,900,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1036	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการ	(1.293) ปรับปรุงคันกั้นน้ำคลอง 2R-LMC1 (ฝ่ายชมวง) กม.4+200 ความยาวรวม 3.20 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนไธ อำเภอกวนเนียง จังหวัดสงขลา - [2321]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,900,000	9,900,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1037	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการ	(1.294) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝ่ายเขาช่องจันทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานตรัง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง - [2322]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000	8,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1038	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการ	(1.6864) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองดินแดง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา - [8873]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	700,000	700,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1039	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการ	(1.6865) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองท่าแม่แบก โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคู อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา - [8874]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	750,000	750,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1040	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาธาระโนด - กระแสสินธุ์	(1.6872) บำรุงรักษาคันกั้นน้ำ ระยะทาง 21.43 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาธาระโนด-กระแสดินธุ์ ตำบลธาระโนด อำเภอรอนด จังหวัดสงขลา - [8881]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	352,000	352,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1041	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการ	(1.6879) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2L-1L-LMC ฝ่ายคลองท่าแพร (พรต.) ตำบลควนโพธิ์ อำเภอมืองสตูล จังหวัดสตูล - [8888]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	7,700,000	7,700,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1042	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการ	(1.6880) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ1L-LMC ฝ่ายคลองท่าแพร (พรต.) ตำบลควนโพธิ์ อำเภอมืองสตูล จังหวัดสตูล - [8889]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000	8,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1043	สำนักงานชลประทานที่ 16	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สป.16	(1.6902) ปรับปรุงเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง - [8911]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,980,000	5,980,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตามพ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1044	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(1.6905) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ ฝายนาท่อม ปริมาณ 184.65 ไร่ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [8914]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	600,000	600,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
1045	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(1.6916) ซ่อมแซมเครื่องก้ว้นบานระบายและระบบไฟฟ้า ปตร. แห่งที่ 2 คลองลำเบ็ด โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [8925]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	490,000	490,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1046	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(1.6917) ซ่อมแซมเครื่องก้ว้นบานระบายและระบบไฟฟ้า ปตร.ควนนางพิม โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง - [8926]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	480,000	480,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1047	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(1.6918) ซ่อมแซมเครื่องก้ว้นบานระบายและระบบไฟฟ้า ปตร.หัวควน โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง - [8927]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	468,000	468,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1048	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(1.6919) ซ่อมแซมเครื่องก้ว้นบานระบายและระบบไฟฟ้า ปตร. ทารอ่างทอง โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง - [8928]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	487,000	487,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1049	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(1.6939) ซ่อมแซมคลอง LMC (นาท่อม) ฝั่งขวา กม.4+450 ถึง 10+000 เป็นช่วง ๆ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [8948]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,770,000	9,770,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1050	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(1.6940) ซ่อมแซมคันคลองลำเบ็ดฝั่งขวา กม.19+800 ถึง กม. 22+000 เป็นช่วง ๆ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลลรมเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [8949]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,840,000	9,840,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1051	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(1.6950) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ สาย MC (ปตร.คลองป่าบอน) กม. 2+500 ถึง กม. 6+000 เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง - [8959]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1052	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(1.6957) ซ่อมแซมบานฝาท่อพร้อมเครื่องยก คลองส่งน้ำ 3R-LMC ควนภูมิ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง - [8966]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1053	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(1.6958) ซ่อมแซมบานฝาท่อพร้อมเครื่องยก คลองสาย LMC (ฝายนาท่อม)โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [8967]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	478,000	478,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1054	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(1.6959) ซ่อมแซมบานฝาท่อพร้อมเครื่องยก คลองสาย RMC1 (ฝายนาท่อม) กม. 0+000 ถึง กม. 1+395 โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [8968]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	479,000	479,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1055	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(1.6960) ซ่อมแซมบานฝาท่อพร้อมเครื่องยก คลองส่งน้ำ สาย 1L-RMC1 โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [8969]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	484,000	484,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1056	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(1.6961) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [8970]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1057	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(1.6962) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและท่อส่งน้ำ โครงการจัดหาน้ำตำบลมะกอกเหนือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง - [8971]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	498,000	498,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1058	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการก่อสร้างชลประทานที่16	(311) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายคลองน้ย ตำบลป่าชิง อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา - [9505]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	23,000,000	23,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1059	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(312) ปรับปรุงอาคารรับน้ำคลองระบายน้ำคลองสะพานลิง ระยะที่ 2 ตำบลสะกอม อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา - [9506]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1060	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(313) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา RMC (ปตร.ปลักปลิง) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา - [9507]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000	20,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1061	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(314) ปรับปรุงพังกันน้ำเหนือฝายคลองวังยาง-นาโน ตำบลนาหว้า อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา - [9508]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1062	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(315) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายแยกซอย 1L-1R-LMC (ปตร.ปลักปลิง) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลขุนตืดห้วย อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา - [9509]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	14,000,000	14,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1063	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(316) ปรับปรุงอาคารประกอบฝายคลองป้อง (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลสะท่อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา - [9510]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1064	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(317) ปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำพรุสลิควาย ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา - [9511]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1065	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(320) ปรับปรุงระบบแมคคาทรอนิกส์อาคารบังคับน้ำ ในพื้นที่โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอกหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - [9514]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1066	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์	(321) ปรับปรุงประสิทธิภาพเก็บกักบ่อยืมดินคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา - [9515]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	70,000,000	70,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1067	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์	(322) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วงบ้านแดนสวน พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา - [9516]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	50,000,000	50,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1068	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์	(323) ปรับปรุงคันคลองมหากการขอย 2 พร้อมอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา - [9517]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	50,000,000	50,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1069	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์	(324) ปรับปรุงคันคลองมหากการขอย 3 พร้อมอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา - [9518]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	50,000,000	50,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1070	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์	(325) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วงบ้านตะเคียบะ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลตะเคียบะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา - [9519]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	50,000,000	50,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1071	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์	(326) ปรับปรุงแก้มลิงโคกพระพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ความจุ 0.12 ล้าน ลบ.ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลโรง อำเภอกะแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - [9520]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	63,000,000	63,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1072	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสตูล	(328) ปรับปรุงอาคารป้องกันน้ำเหิมราไวเหนือ ตำบลซอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล - [9522]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	50,000,000	50,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1073	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสตูล	(329) ปรับปรุงคลองระบายน้ำคลองชุดพร้อมอาคารประกอบ ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล - [9523]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1074	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานตรัง	(331) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายหลักอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเคยโครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอลีเกา จังหวัดตรัง - [9525]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	28,000,000	28,000,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
1075	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(334) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ ฝ่ายคลองป่าบอน สาย RMC กม. 0+000 ถึง กม. 3+500 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุงตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง - [9528]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1076	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(335) ปรับปรุงสระเก็บน้ำวัดทุ่งนารีและอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง - [9529]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1077	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทำเขียด	(336) โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทำเขียด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง - [9530]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	38,500,000	38,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1078	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(337) ปรับปรุง ทรบ. คลอง LMC2 พญาไธ้ กม.10+200 โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง - [9531]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1079	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการ	(338) ปรับปรุงคลองระบายน้ำลำเบ็ด กม.24+410 ถึง 29+100 (ลำเบ็ด) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง - [9532]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	30,000,000	30,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1080	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์	(490) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำโคกพระ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลโรง อำเภอกะเสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - [9684]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1081	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์	(491) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา - [9685]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1082	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(493) ซ่อมแซมฝายบ้านไร่เหนือ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา - [9687]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1083	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์	(494) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำคลองเชิงแส พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส อำเภอกะเสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - [9688]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	18,000,000	18,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1084	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์	(495) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำคลองโรง พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - [9689]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1085	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทำเขียด	(497) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC1 (ฝั่งขวา) ระยะทาง 2.500 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทำเขียด ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง - [9691]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	10,500,000	10,500,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1086	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทำเขียด	(498) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย RMC2 (ฝั่งขวา) ระยะทาง 2.770 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทำเขียด ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง - [9692]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	11,240,000	11,240,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1087	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทำเขียด	(526) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย RMC2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทำเขียด ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง - [9720]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	134,000,000	20,100,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1088	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(216) ฝายบ้านในล้อม พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง - [10060]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1089	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(323) ฝายบ้านนาปรังพร้อมอาคารประกอบ ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา - [10167]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	40,000,000	40,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1090	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการก่อสร้างชลประทานที่16	(324) ฝายบ้านท่าธง ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา - [10168]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	35,000,000	35,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1091	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการก่อสร้างชลประทานที่16	(325) อาคารบังคับน้ำวัดนิคมเทพาพร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา - [10169]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	49,000,000	49,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1092	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการก่อสร้างชลประทานที่16	(326) ฝ่ายคลองลำว่าพร้อมอาคารประกอบ ตำบลลำไพล อำเภเทพา จังหวัดสงขลา - [10170]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	30,000,000	30,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1093	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการก่อสร้างชลประทานที่16	(328) ฝ่ายบ้านควนเสม็ดพร้อมระบบท่อส่งน้ำ ตำบลปริก อำเภสะเดา จังหวัดสงขลา - [10172]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	35,000,000	35,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1094	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการก่อสร้างชลประทานที่16	(330) ฝ่ายคลองนาควนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา - [10174]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	50,000,000	50,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1095	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการก่อสร้างชลประทานที่16	(331) ฝ่ายบ้านทุ่งวังพร้อมระบบท่อส่งน้ำ ตำบลพะตง อำเภหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - [10175]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	30,000,000	30,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1096	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการก่อสร้างชลประทานที่16	(333) อาคารบังคับน้ำคลองสามรากพร้อมอาคารประกอบ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา - [10177]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	75,000,000	75,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1097	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสตูล	(334) ฝ่ายบ้านผึ่งปาล์ม 7 พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนิง จังหวัดสตูล - [10178]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	90,000,000	90,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1098	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการก่อสร้างชลประทานที่16	(335) อาคารบังคับน้ำลำหูนงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล - [10179]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	48,000,000	48,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1099	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการก่อสร้างชลประทานที่16	(336) อาคารบังคับน้ำบ้านเขาไครพร้อมอาคารประกอบ ตำบลควนกาหลง อำเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล - [10180]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1100	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการก่อสร้างชลประทานที่16	(337) ฝ่ายคลองห้วยกำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ ตำบลควนกาหลง อำเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล - [10181]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	45,000,000	45,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1101	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการก่อสร้างชลประทานที่16	(338) ฝ่ายบ้านน้ำร้อนพร้อมระบบท่อส่งน้ำ ตำบลทุ่งนัย อำเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล - [10182]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	35,000,000	35,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1102	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(62) ปรับปรุงคันกันน้ำคลองทะเลพระ ตำบลโคกม่วง อำเภเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง - [10444]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	50,000,000	50,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1103	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(64) อาคารป้องกันตลิ่งคลองป่าบอน (บ้านป่าบอนเหนือ) ความยาว 1,100 เมตร ตำบลป่าบอน อำเภป่าบอน จังหวัดพัทลุง - [10446]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1104	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(65) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย 4R-MC (ปตร.คลองป่าบอน) กม. 0+000 ถึง กม. 5+000 โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภป่าบอน จังหวัดพัทลุง - [10447]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1105	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานพัทลุง	(66) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองป่าบอน โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลป่าบอน อำเภป่าบอน จังหวัดพัทลุง - [10448]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	20,000,000	20,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1106	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการก่อสร้างชลประทานที่16	(109) ประตูระบายน้ำเกาะทากเหนือพร้อมอาคารประกอบอื่น ตำบลนาหว้า อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา - [10491]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	80,000,000	80,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1107	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์	(110) ปรับปรุงคันกันน้ำกระแสนธุ์พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสนธุ์ จังหวัดสงขลา - [10492]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	60,000,000	60,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1108	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(111) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งเหนือ ปตร.จะนะ ฝั่งซ้าย ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะะ จังหวัดสงขลา - [10493]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1109	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(112) อาคารป้องกันตลิ่งพร้อมอาคารประกอบคลองไต้นท์ ตำบลคลองทราย อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา - [10494]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1110	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสงขลา	(113) อาคารป้องกันตลิ่งพร้อมอาคารประกอบท้าย ปตร.คลองนาหวี 1 ตำบลคู อำเภอจะนะะ จังหวัดสงขลา - [10495]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1111	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการก่อสร้างชลประทานที่16	(114) อาคารป้องกันตลิ่งคลองนาหวีบริเวณ กม.13+020 ระยะทาง 0.250 กม. ตำบลท่าหม่อไทร อำเภอจะนะะ จังหวัดสงขลา - [10496]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	20,000,000	20,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1112	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสตูล	(116) ระบบระบายน้ำบ้านบูโบย ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล - [10498]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	35,000,000	35,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1113	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสตูล	(117) ปรับปรุง ทรบ.ลาหงา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล - [10499]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1114	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสตูล	(118) ประตุระบายน้ำปลายคลองระบายสายใหญ่ ฝ่ายคลองท่าแพร (พรต.) ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล - [10500]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	40,000,000	40,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1115	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการก่อสร้างชลประทานที่17	(1.488) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการช่วงกล จำนวน 1 หลัง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - [492]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	600,000	600,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
1116	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการก่อสร้างชลประทานที่17	(1.489) ซ่อมแซมโรงจอตรด จำนวน 1 หลัง โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - [493]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	850,000	850,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
1117	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูโนะ)	(1.492) ซ่อมแซมอาคารบ้านพัก 8 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส - [496]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	450,000	450,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1118	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูโนะ)	(1.493) ซ่อมแซมอาคารบ้านพัก 6 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลนาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส - [497]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	750,000	750,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1119	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา	(1.494) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายช่วงกล จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - [498]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1120	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	(1.521) ที่ทำการองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี - [525]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	4,500,000	4,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1121	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานยะลา	(1.523) โรงจอตรด โครงการชลประทานยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [527]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1122	สำนักงานชลประทานที่ 17	งานรักษาสบรีเวณสขป.17	(1.525) บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้นและชำนาญการพิเศษพร้อมส่วนประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลวอเหนืออำเภอมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - [529]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,300,000	2,300,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1123	สำนักงานชลประทานที่ 17	งานรักษาสบรีเวณสขป.17	(1.526) บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ พร้อมส่วนประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลวอเหนือ อำเภอมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - [530]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,600,000	1,600,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1124	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานนราธิวาส	(14) ก่อสร้างอาคารที่ทำการและห้องบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - [547]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	49,000,000	49,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1125	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษางบางนรา	(15) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษางบางนรา ตำบลกะลวอเหนือ อำเภอมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - [548]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	17,776,000	17,776,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1126	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูโนะ)	(1.99) ซ่อมแซมระบบประปาภายในบริเวณห้วงงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [655]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,600,000	1,600,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1127	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	(1.678) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดปัตตานี - [1332]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
1128	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	(1.680) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยกะลาพอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี - [1334]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	3,500,000	3,500,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1129	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	(1.681) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำพร้อมถังเก็บน้ำ (ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ) โครงการจัดหาไฟฟ้าให้มหาวิทยาลัยฟาฏอนี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี - [1335]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	8,400,000	8,400,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1130	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	(1.683) ซ่อมแซมโครงการจัดหาน้ำให้บ้านนางโอบและลุดง โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี - [1336]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	6,000,000	6,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1131	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษางบางนรา	(1.690) ซ่อมแซมท่อลอดคันคลองภายในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลวอ อำเภอมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - [1343]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	3,700,000	3,700,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1132	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษางบางนรา	(1.691) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำภายในฟาร์มตัวอย่างฯ โคกปาลามบือซา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลวอ อำเภอมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - [1344]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	800,000	800,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1133	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานนราธิวาส	(1.692) ซ่อมแซมกำแพงกันคลื่น พระตำหนักราชนิเวศน์ ตำบลกะลวอเหนือ อำเภอมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - [1345]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	9,217,000	9,217,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1134	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูโนะ)	(1.696) ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสายที่ 13 ฝั่งซ้าย โคกอิฐ - โคกโน กม.0+550 - 1+450 ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [1349]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	6,000,000	6,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตามพ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1135	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูโนะ)	(1.698) ปรับปรุงท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาเกาะสะท้อน กม 0+132 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [1351]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	8,500,000	8,500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1136	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูโนะ)	(1.702) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 1 ขวา เกาะสะท้อน กม 1+055 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [1355]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	1,700,000	1,700,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1137	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานยะลา	(57) ปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านมยุรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา - [1421]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	50,000,000	50,000,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						
1138	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานยะลา	(58) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านเขาน้ำตก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลลิงชั้น อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา - [1422]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	45,800,000	45,800,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						
1139	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานนราธิวาส	(60) ซ่อมแซมคันคลอง ทรบ. โคกมาแฉง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลูโบ๊ะบือซา อำเภอเย็งอ จังหวัดนราธิวาส - [1424]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	12,452,000	12,452,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1140	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานนราธิวาส	(61) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายผันน้ำเสริมฝายบ้านสายบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส - [1425]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	16,530,000	16,530,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1141	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานนราธิวาส	(62) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนหมู่บ้านจุฬารณี 12 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุคีริน อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส - [1426]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	13,500,000	13,500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1142	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานนราธิวาส	(65) ระบบส่งน้ำฝายบ้านมะเอ๊ะอีเสาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดุขงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส - [1429]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	18,000,000	18,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1143	สำนักงานชลประทานที่ 17	ส่วนเครื่องจักรกลสขป.17	(1.16) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 17 จำนวน 2 คัน จังหวัดนราธิวาส - [1513]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,621,000	1,621,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1144	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	(1.172) ปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [1968]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	6,500,000	6,500,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1145	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูโนะ)	(1.178) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองระบายน้ำสายที่ 11 กม 2+155 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [1974]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	6,200,000	6,200,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1146	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	(54) ถนนลาดยางคันคลองระบายน้ำสายตะวันตก ฝั่งซ้าย ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร - [2027]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	12,000,000	12,000,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1147	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา	(55) ปรับปรุงถนนลาดยางคันกันน้ำนิคมสหกรณ์บึงหลังด้ายทิศเหนือ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส - [2028]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						
1148	สำนักงานชลประทานที่ 17	งานรักษาบริเวณสขป.17	(56) ปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณบ้านพักสำนักงานชลประทานที่ 17 ระยะทาง 3.723 กิโลเมตร ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - [2029]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	16,512,000	16,512,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1149	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูโนะ)	(57) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองระบายน้ำมูโนะ กม.1+220 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส - [2030]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	16,000,000	16,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1150	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	(1.299) ปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายขอย 31.6L-8.4L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี - [2327]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,900,000	9,900,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1151	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	(1.300) ปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 27.6L-1.4L ความยาว 2.985 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลถนน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี - [2328]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	7,900,000	7,900,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						
1152	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	(1.302) ปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายแยกขอย 44.4L-3.9L ความยาว 2.670 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี - [2330]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	8,500,000	8,500,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						
1153	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	(1.303) ปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ความยาว 1.000 ก.ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลลูโบะฮิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี - [2331]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,900,000	9,900,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1154	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	(1.304) ปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ความยาว 0.655 ก.ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลเลซุม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี - [2332]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	6,500,000	6,500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1155	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	(1.305) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองบ้านเคียน ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี - [2333]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,000,000	9,000,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						
1156	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	(1.306) ปรับปรุงคันกันน้ำคลองระบายน้ำสายตะวันตก ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี - [2334]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,800,000	9,800,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						
1157	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	(1.307) ปรับปรุงคันกันน้ำคลองระบายน้ำสายตะวันตก ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลปะเสยะว อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี - [2335]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,500,000	9,500,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						
1158	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	(1.308) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงคันคลองบางตาหยาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี - [2336]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000	8,000,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1159	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	(1.309) ปรับปรุงคันกันน้ำคลองพรหมแมง ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี - [2337]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	6,000,000	6,000,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						
1160	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	(1.314) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสายแยกซอย 2.7L-3.7R-3.7L จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลปะโค อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี - [2342]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,600,000	3,600,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						
1161	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา	(1.319) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำขนาดเล็กบ้านตะโละ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอรณะะ จังหวัดนราธิวาส - [2347]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,700,000	9,700,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1162	สำนักงานชลประทานที่ 17	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.320) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านน้ำหอม (ปชด.) โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส - [2348]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	6,600,000	6,600,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1163	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มุโนะ)	(1.321) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคันคลองระบายน้ำสายที่ 11 ฝั่งซ้าย กม.0+460 และ กม. 0+860 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [2349]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000	4,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1164	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มุโนะ)	(1.322) ปรับปรุงท่อลอดคันคลองระบายน้ำสายที่ 13 ฝั่งขวา กม. 0+034 กม.0+280 และ กม.0+730 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [2350]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,400,000	5,400,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1165	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มุโนะ)	(1.324) ท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำสาย 1 ขวา เกาะสะท้อน กม 1+254 และ กม 1+606 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [2352]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,700,000	4,700,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1166	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มุโนะ)	(1.325) ท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำสาย 1 ขวา (โคกกูแว) กม 2+274 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [2353]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,700,000	2,700,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1167	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มุโนะ)	(1.326) อาคารรับน้ำป่าคันกันน้ำโคกยางท่าแพรก กม 1+055และ กม 0+060 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [2354]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	8,500,000	8,500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1168	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มุโนะ)	(1.328) ท่อลอดคันคลองระบายน้ำ ร 2 ขวา สาย 13 ฝั่งขวา กม 0+360 และ กม 0+770 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [2356]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,600,000	3,600,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1169	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มุโนะ)	(1.332) ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสายที่ 6 ฝั่งขวา ความยาว 2.150กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลลูโยะ อำเภอดู่ไทรงามโก-ลก จังหวัดนราธิวาส - [2360]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,997,000	9,997,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1170	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มุโนะ)	(1.333) ท่อลอดคลองระบายน้ำสายที่ 9 จำนวน 2 แห่ง ตำบลพร่อน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [2361]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	6,000,000	6,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1171	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มุโนะ)	(1.334) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคันคลองระบายน้ำปลักปลา - โคกกระท่อม ฝั่งขวาและฝั่งซ้าย (บ้านปลักปลา) ตำบลโฆษิต อำเภอดากโบ จังหวัดนราธิวาส - [2362]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1172	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มุโนะ)	(1.335) ปรับปรุงท่อระบายน้ำประกอบคันคลองระบายน้ำสายที่ 7 ฝั่งซ้าย จำนวน 5 แห่ง ตำบลโฆษิต อำเภอดากโบ จังหวัดนราธิวาส - [2363]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,000,000	9,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1173	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มุโนะ)	(1.336) ปรับปรุงคูส่งน้ำสายใหญ่ที่ 4/1 (โคกกุแว) ระยะ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพรอน อำเภอดากโบ จังหวัดนราธิวาส - [2364]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000	4,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1174	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	(1.6984) ขุดลอกเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำข้างคลองส่งน้ำ Lat 12.OR-8.2R ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี - [8993]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	7,700,000	7,700,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1175	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	(1.6987) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี - [8996]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,862,000	1,862,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
1176	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	(1.6993) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ D3-8.6R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี - [9002]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	6,500,000	6,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1177	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	(1.6996) ซ่อมแซมตลิ่งคลองระบายน้ำ D10 กม.34+500-กม.44+500 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี - [9005]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,500,000	9,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1178	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	(1.6997) ซ่อมแซมทรบ.บ้านทุ่งหาร โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลนาประตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี - [9006]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000	4,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1179	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	(1.6999) ซ่อมแซมบำรุงรักษาโทรมาตร โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี - [9008]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	250,000	250,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1180	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	(1.7000) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี - [9009]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1181	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	(1.7022) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำข้างคันกันน้ำฝั่งซ้ายบ้านจ้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [9031]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	6,500,000	6,500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1182	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางรา	(1.7043) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรจ้างเหมา คลองระบายน้ำปีเหล็งสายที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางรา ตำบลมะรือบอออกอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส - [9052]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,270,000	1,270,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1183	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูลโนะ)	(1.7071) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองระบายน้ำสายที่ 2 (นานาค) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9080]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1184	สำนักงานชลประทานที่ 17	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.7073) ขุดลอกคลองระบายน้ำโคกขี้เหล็ก ระบบระบายน้ำตำบลโคกเคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - [9082]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,050,000	3,050,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1185	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูลโนะ)	(1.7075) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำด้วยเครื่องจักร ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9084]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	530,000	530,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1186	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานนราธิวาส	(1.7076) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - [9085]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,975,000	9,975,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1187	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูลโนะ)	(1.7079) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองปาเสมัส กม.8+657 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลบูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส - [9088]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,800,000	1,800,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1188	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูลโนะ)	(1.7083) ซ่อมแซม ทรบ.ประกอบคันคลองปาเสมัสฝั่งซ้าย กม.11+110 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลบูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส - [9092]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	990,000	990,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1189	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูลโนะ)	(1.7084) ซ่อมแซม ทรบ.ประกอบคันคลองมูลโนะฝั่งขวา กม.3+969 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลมูลโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส - [9093]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	300,000	300,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1190	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา	(1.7086) ซ่อมแซม ปตร.บางนราตอนบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา (งานทาสีบานระบาย) ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - [9095]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	6,837,000	6,837,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1191	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูลโนะ)	(1.7087) ซ่อมแซม ปตร.ปลายคลองมูลโนะ (ปตร.ปูยู) และป้องกันตลิ่งด้านเหนือน้ำ-ท้ายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9096]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,700,000	4,700,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1192	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูลโนะ)	(1.7091) ซ่อมแซมเครื่องกักขังบานระบาย ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา ในระบบส่งน้ำโคกภูแว จำนวน 1 แห่ง กม.0+015 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9100]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	100,000	100,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1193	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูลโนะ)	(1.7093) ซ่อมแซมเครื่องกักขังบานระบาย ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1(โคกภูแว) กม 5+720 และท่อส่งน้ำฝั่งขวา กม 5+714 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9102]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	350,000	350,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1194	สำนักงานชลประทานที่ 17	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.7094) ซ่อมแซมเครื่องกักขังบานระบายพร้อมระบบไฟฟ้าควบคุม ปตร.กลางคลองมูลโนะ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9103]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,800,000	1,800,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1195	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูลโนะ)	(1.7098) ซ่อมแซมคันคลองคูขนานคลองป่าเสม็ด กม.2+500 ถึง 2+870 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลป่าเสม็ด อำเภอสุโขทัยโก-ลก จังหวัดนราธิวาส - [9107]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	380,000	380,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1196	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา	(1.7108) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำปีหลังสายที่ 6 ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลมะรีอโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส - [9117]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	6,500,000	6,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1197	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา	(1.7110) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำยามิง พร้อมอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส - [9119]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1198	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูลโนะ)	(1.7123) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1 ขวา โคกคูแฉ่ง ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ระยะทาง 1.70 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9132]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,100,000	2,100,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1199	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูลโนะ)	(1.7124) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย - 1 โคกคูแฉ่ง ฝั่งซ้าย ระยะทาง 1.50 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9133]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,870,000	1,870,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1200	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูลโนะ)	(1.7129) ซ่อมแซมถนนคันคลองระบายน้ำคลองลานฝั่งซ้าย ระยะทาง 700 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9138]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,000,000	2,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1201	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูลโนะ)	(1.7133) ซ่อมแซมทรบ.ประกอบคันคลองมูลโนะ จำนวน 4 แห่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลมูลโนะ อำเภอสุโขทัยโก-ลก จังหวัดนราธิวาส - [9142]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,600,000	3,600,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1202	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูลโนะ)	(1.7137) ซ่อมแซมท่อลอดคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1(โคกคูแฉ่ง) ฝั่งซ้าย กม 1+150 ท่อส่งน้ำเข้าพรุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9146]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,700,000	1,700,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1203	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูลโนะ)	(1.7139) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา (FTO) คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา เกาะสะทอน จำนวน 7 แห่ง พร้อมขุดลอกตะกอนดิน ตำบลเกาะสะทอน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9148]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	850,000	850,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1204	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูลโนะ)	(1.7140) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9149]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1205	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานนราธิวาส	(1.7141) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - [9150]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1206	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูลโนะ)	(1.7142) ซ่อมแซมรอกันสวะ ปากคลองป่าเสม็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลป่าเสม็ด อำเภอสุโขทัยโก-ลก จังหวัดนราธิวาส - [9151]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	400,000	400,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1207	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มุโนะ)	(1.7143) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าพร้อมส่วนประกอบอื่นๆของสถานีสูบน้ำบ้านโคกภูแว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9152]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,700,000	1,700,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1208	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มุโนะ)	(1.7144) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลองลานระยะ 1 (ทางระบายน้ำ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9153]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	720,000	720,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1209	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา	(1.7145) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำขนาดเล็กบ้านท่าเนียบ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - [9154]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	800,000	800,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1210	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มุโนะ)	(1.7148) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำแปลงเกษตรผสมผสานมุโนะ ตำบลมุโนะ อำเภอสุโหงโกลก จังหวัดนราธิวาส - [9157]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	580,000	580,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1211	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มุโนะ)	(1.7151) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านโคกกลาง ตำบลมุโนะ อำเภอสุโหงโกลก จังหวัดนราธิวาส - [9160]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	400,000	400,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1212	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มุโนะ)	(1.7154) ซ่อมแซมหินเรียงคอสะพาน สะพานข้ามคลองระบายน้ำทุ่งนาหว่าน กม.1+110 และ กม 2+000 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9163]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	650,000	650,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1213	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มุโนะ)	(1.7155) ซ่อมแซมหินเรียงทรบ.คันคลองลานฝั่งซ้าย กม 0+183 ,กม 0+640 ,1+020 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9164]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	870,000	870,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1214	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา	(1.7176) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็ก จำนวน 4 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - [9185]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	558,000	558,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1215	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา	(1.7180) บำรุงรักษาทางลำเลียง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ระยะทาง 8.00 กิโลเมตร ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - [9189]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,300,000	1,300,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1216	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	(342) ปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 2.7L ความยาว 5.683 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี - [9536]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,400,000	15,400,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1217	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	(343) ปรับปรุงคลองระบายน้ำบ้านเคียน พร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี - [9537]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	14,500,000	14,500,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						
1218	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	(344) ปรับปรุงคันกันน้ำเค็มบ้านรังมดแดง โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี - [9538]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	14,200,000	14,200,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1219	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	(345) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ P-09 พร้อมระบบส่งน้ำ คลองระบายน้ำสายตะวันออก โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี - [9539]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	14,000,000	14,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1220	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	(346) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสายซอย Lat 4.6L- 17.2L กม. 2+584 , กม.3+362 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตุง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี - [9540]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	12,000,000	12,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1221	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	(348) ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลอง D7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [9542]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1222	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา	(352) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบตอนศาลาใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลไพรวัน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9546]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000	20,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1223	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา	(353) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลองยางนิง กม.2+550 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส - [9547]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1224	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานนราธิวาส	(355) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายบ้านราษฎร์ประสาน (ปชด.) โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลสุคีริน อำเภอสูคีริน จังหวัดนราธิวาส - [9549]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	11,222,000	11,222,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1225	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานนราธิวาส	(356) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายบ้านลีลานนท์ (ปชด.) โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลสุคีริน อำเภอสูคีริน จังหวัดนราธิวาส - [9550]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,124,000	15,124,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1226	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มุโนะ)	(357) ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำปลักปลา-โต๊ะแดง ฝั่งซ้ายและขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9551]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	19,000,000	19,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1227	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มุโนะ)	(358) ปรับปรุงท่อระบายน้ำประกอบคันโต๊ะแดง-นาค กม 18+347 และ กม.18+150 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลนาค อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9552]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	11,270,000	11,270,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1228	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มุโนะ)	(359) ปรับปรุงท่อระบายน้ำกลางคลองระบายน้ำปลักปลา-โคกกระท่อม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9553]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	12,000,000	12,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1229	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มุโนะ)	(360) ปรับปรุงอาคารไซฟ่อนคลองระบายน้ำสายที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9554]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	18,500,000	18,500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1230	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มุโนะ)	(361) ปรับปรุงท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 8 ตำบลโฆษิต อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9555]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	12,000,000	12,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1231	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูละ)	(362) ปรับปรุงท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 7 ตำบลโฆสิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9556]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	12,000,000	12,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1232	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูละ)	(363) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบบ้านโคกไทร ตำบลโฆสิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9557]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1233	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูละ)	(364) ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำโต๊ะแดง - ศรีพจน์ ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโฆสิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9558]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1234	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา	(365) คันกั้นน้ำตอหลังสาย 2 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9559]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	11,550,000	11,550,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1235	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา	(366) ปรับปรุงคันกั้นน้ำเกาะลิ๊ะดินแดง (บางนรา 14) และอาคารประกอบ ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9560]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1236	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา	(367) โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำนากอ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลล่ำญ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - [9561]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	22,500,000	22,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1237	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการก่อสร้างชลประทานที่17	(499) คันกั้นน้ำเค็มบ้านนาหอม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลละรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี - [9693]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1238	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	(500) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ D1-11.3R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลบุโละบูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี - [9694]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1239	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	(501) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำข้างคันกั้นน้ำฝั่งซ้ายบ้านคลองสะท้อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [9695]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	11,100,000	11,100,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1240	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	(502) จ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำหน้าเขื่อนปัตตานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [9696]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1241	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูละ)	(506) ขุดลอกคลองระบายน้ำปะลูลา-โคกยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆสิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส - [9700]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	13,000,000	13,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1242	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานนราธิวาส	(177) ฝ่ายไอร์ลาฆอ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส - [10021]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	33,000,000	33,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตามพ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1243	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานนราธิวาส	(178) ฝ่ายบ้านป่าไผ่ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะนะ จังหวัดนราธิวาส - [10022]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000	20,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1244	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานนราธิวาส	(179) อาคารบังคับน้ำคลองบุญแม่โต๊ะคอกลิ พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพ рубаเจาะ-ไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส - [10023]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	53,460,000	53,460,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1245	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานนราธิวาส	(180) อาคารบังคับน้ำบ้านบองอพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส - [10024]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	35,600,000	35,600,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1246	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานยะลา	(270) ฝ่ายบ้านหลังศูนย์ พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา - [10114]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	51,500,000	51,500,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1247	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา	(1.23) อาคารป้องกันตลิ่งบริเวณเหนือน้ำและท้ายน้ำฝ่ายสุโหงปาดี ระยะทาง 0.050 กม. ตำบลสุโหงปาดี อำเภอสูโหงปาดี จังหวัดนราธิวาส - [10359]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	4,000,000	4,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1248	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูโนะ)	(1.24) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 5 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส - [10360]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	8,500,000	8,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1249	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา	(43) อาคารป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำบาโงดุดง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส - [10425]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1250	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการก่อสร้างชลประทานที่17	(57) คันกันน้ำเค็มคลองเกาะหม้อแกง พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ตำบลท่าก้ำข้า อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี - [10439]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1251	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	(58) ป้องกันตลิ่งบ้านบาซาเอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลปิตุมุติ อำเภอเยะรัง จังหวัดปัตตานี - [10440]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1252	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานยะลา	(86) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านปายอ ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [10468]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	31,000,000	31,000,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						
1253	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานยะลา	(87) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านปือเราะ ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [10469]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	28,500,000	28,500,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						
1254	กองพัฒนาการบริหารจัดการน้ำและการมีส่วนร่วม	กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	(1.215) ปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน กองพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ และการมีส่วนร่วม ชั้น 1 อาคารศูนย์วิศวกรรมกรรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [219]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,661,700	1,661,700	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1255	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16	(12) ก่อสร้างบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - [545]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	29,369,000	29,369,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1256	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15	(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหิน ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ - [9784]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	1,163,500	1,163,500	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1257	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15	(1.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ - [9785]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	3,167,300	3,167,300	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1258	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4	(1.11) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ต้อ (ฝิ่งขวา) จังหวัดตาก - [9794]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	1,822,100	1,822,100	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
1259	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14	(1.19) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลอยตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [9802]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	2,450,000	2,450,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1260	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15	(1.20) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรุใหญ่ จังหวัดพังงา - [9803]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	2,240,000	2,240,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1261	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10	(1.22) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายยางบ้านพุเตย ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ - [9805]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	1,392,100	1,392,100	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1262	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10	(1.23) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายยางบ้านท่า จังหวัดเพชรบูรณ์ - [9806]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	1,385,400	1,385,400	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1263	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10	(1.24) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองล่าง ฝิ่งขวา จังหวัดเพชรบูรณ์ - [9807]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	656,200	656,200	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1264	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10	(1.25) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายบ้านคลองสีฟัน 2 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ - [9808]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	1,925,000	1,925,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1265	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9	(1.30) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ - ฝายบ้านค่าย ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง - [9813]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	2,526,000	2,526,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
1266	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13	(1.32) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอาคารทดน้ำบ้านท่าครุเหียน จังหวัดราชบุรี - [9815]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	1,610,000	1,610,000	งานดำเนินการเอง	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1267	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10	(1.34) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ฝิ่งซ้าย โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร จังหวัดลพบุรี - [9817]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	1,662,500	1,662,500	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1268	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2	(1.35) ค่าควบคุมงาน โครงการประตुरะบายน้ำแม่วัง บ้านเหล้า ตำบลล้อมแรด อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง - [9818]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	2,507,300	2,507,300	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1269	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2	(1.36) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปงเตา อำเภอจาว จังหวัดลำปาง - [9819]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	1,680,000	1,680,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1270	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5	(1.38) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายยางบ้านหนองคัน จังหวัดเลย - [9821]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	689,500	689,500	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1271	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12	(1.41) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอุโมง - สระกระจิม (ระยะที่ 2) ตำบลพลับพลาไชย อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี - [9824]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	2,310,000	2,310,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1272	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15	(1.42) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ ตำบลบ้านใต้ อำเภอกะพะงั่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [9825]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	1,029,100	1,029,100	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1273	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12	(1.45) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำพูนอน ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี - [9828]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	1,922,200	1,922,200	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1274	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12	(1.46) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายยางบ้านทัพหมื่น ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี - [9829]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	525,000	525,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1275	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12	(1.47) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายยางบ้านทุ่งนา ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี - [9830]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	560,000	560,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1276	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15	(2) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหิน ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ - [9846]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	57,591,600	57,591,600	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1277	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15	(41) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรุใหญ่ จังหวัดพังงา - [9885]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	37,850,000	37,850,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1278	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16	(52) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา - [9896]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	40,000,000	40,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1279	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16	(53) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา - [9897]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000	20,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1280	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9	(56) ระบบสูบน้ำและอาคารประกอบ ความยาว 3.50 กิโลเมตร โครงการสูบน้ำจากคลองสะพาน แนวที่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง - [9900]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	250,000,000	250,000,000	งานดำเนินการเอง	5.เปิดซอง						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1281	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14	(413) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลอยตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [10257]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	700,000,000	105,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1282	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15	(414) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลางูใหญ่ จังหวัดพังงา - [10258]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	640,000,000	96,000,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1283	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10	(419) ฝ่ายพร้อมอาคารประกอบ โครงการบ้านคลองสีฟัน 2 ตำบลลานบ่า อำเภอลำลักษ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ - [10263]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	550,000,000	82,500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1284	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4	(421) ถนนทางหลวงหมายเลข 101 ถนนทดแทนน้ำท่วม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำมี จังหวัดแพร่ - [10265]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	250,000,000	50,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1285	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13	(428) ประตุระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการอาคารทดน้ำบ้านท่าครุฑียนพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดราชบุรี - [10272]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	460,000,000	69,000,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						
1286	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10	(430) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ฝิ่งซ้าย โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร จังหวัดลพบุรี - [10274]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	475,000,000	71,250,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1287	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2	(431) ประตุระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำแม่วัง บ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง - [10275]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	716,388,000	107,458,200	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1288	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2	(432) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง - [10276]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	480,000,000	72,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1289	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5	(434) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านหนองคัน จังหวัดเลย - [10278]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	197,000,000	39,400,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1290	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12	(437) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอุโมง - สระกระโจม (ระยะที่ 2) ตำบลพลับพลาไชย อำเภอดู้อทอง จังหวัดสุพรรณบุรี - [10280]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	660,000,000	99,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1291	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12	(442) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำพุบอน ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี - [10285]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	549,200,000	82,380,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1292	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12	(443) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านทัพหมื่น ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี - [10286]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	150,000,000	30,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1293	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16	(4) แก้มลิงบ้านไร่ใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านไร่ใหญ่ ตำบลควนเมา อำเภอรษฎา จังหวัดตรัง - [10303]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	50,000,000	50,000,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
1294	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15	(1.18) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูประบายน้ำคลองท่าเขียว จังหวัดนครศรีธรรมราช - [10354]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	1,031,000	1,031,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1295	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16	(1.38) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการคลองระบายน้ำคลองละงู - คลองน้ำเค็ม จังหวัดสตูล - [10374]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	2,052,700	2,052,700	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
1296	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16	(107) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองศาลาธรรมี ตำบลตะเคียน อำเภอร่อนตะโพก จังหวัดสงขลา - [10489]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	37,000,000	37,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1297	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16	(119) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคลองซุด จังหวัดสตูล - [10501]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	90,000,000	90,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1298	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15	(171) ประตูประบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำคลองท่าเขียว จังหวัดนครศรีธรรมราช - [10552]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานผูกพันใหม่	294,850,000	44,227,500	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1299	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16	(183) คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการคลองระบายน้ำคลองละงู - คลองน้ำเค็ม จังหวัดสตูล - [10563]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานผูกพันใหม่	586,500,000	87,975,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1300	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6	(1.1) ค่าสำรวจออกแบบ - [10629]	โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	งานปีเดียว	2,131,100	2,131,100	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1301	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6	(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [10630]	โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	งานปีเดียว	15,638,800	15,638,800	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1302	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6	(1.1) ค่าใช้จ่ายตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [10645]	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	งานปีเดียว	5,660,000	5,660,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1303	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ - [3]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	57,808,700	57,808,700	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1304	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(2) โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - [4]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	56,569,400	56,569,400	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1305	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(18) โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย (Data Center) กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร - [551]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	88,753,600	88,753,600	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1306	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(2) โครงการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนด้านแผนงานงบประมาณ กรมชลประทาน - [9724]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	25,141,100	25,141,100	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1307	สถาบันพัฒนาการชลประทาน	สถาบันพัฒนาการชลประทาน	(1.528) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอบรม NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - [532]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	280,000	280,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1308	สถาบันพัฒนาการชลประทาน	สถาบันพัฒนาการชลประทาน	(17) ปรับปรุง อาคารหอประชุมและห้องสมุด (ชูชาติ กำภู) ตำบลบางตลาด อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - [550]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	40,600,000	40,600,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1309	สถาบันพัฒนาการชลประทาน	สถาบันพัฒนาการชลประทาน	(23) ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอบรม NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - [556]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานผูกพันใหม่	80,000,000	16,000,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1310	สถาบันพัฒนาการชลประทาน	สถาบันพัฒนาการชลประทาน	(1.55) ปรับปรุงห้องน้ำอาคารปฏิบัติการและทดลอง (อรุณ อินทรपालิต) ตำบลบางตลาด อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - [611]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,500,000	3,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1311	สำนักกฎหมายและที่ดิน	สำนักกฎหมายและที่ดิน	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ กรุงเทพมหานคร 3 คัน - [2]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,165,000	3,165,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
1312	สำนักกฎหมายและที่ดิน	สำนักกฎหมายและที่ดิน	(1.527) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 4 พร้อมส่วนประกอบอื่นภายในที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 16 จังหวัดสงขลา - [531]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	9,994,200	9,994,200	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1313	สำนักกฎหมายและที่ดิน	สำนักกฎหมายและที่ดิน	(1.6) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนนทบุรี - [1533]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	824,000	824,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
1314	สำนักกฎหมายและที่ดิน	สำนักกฎหมายและที่ดิน	(3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดน่าน - [1538]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	10,146,800	10,146,800	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
1315	สำนักกฎหมายและที่ดิน	สำนักกฎหมายและที่ดิน	(9) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสกลนคร - [1544]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	21,514,300	21,514,300	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
1316	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ	(1.93) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 4 ตำบลตะขบ อำเภopakธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ - [97]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1317	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ	(1.94) ซ่อมแซมบ้านพักแถว 8 ห้อง แถว A ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 4 ตำบลตะขบ อำเภopakธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ จำนวน 3 แถว - [98]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,420,000	3,420,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1318	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5	(1.233) ซ่อมแซมบ้านพัก 2 ชั้น แถวที่ 7 ฝ่ายวิศวกรรมที่ 5 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 แถว - [237]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	870,000	870,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1319	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5	(1.234) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายวิศวกรรมที่ 5 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 หลัง - [238]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,500,000	3,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1320	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5	(1.235) ซ่อมแซมบ้านพักแถวที่ 6 ฝ่ายเครื่องจักรกลชุดที่ 5 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ขนาด 10 ครอบครัว ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี - [239]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,700,000	2,700,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1321	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6	(1.290) ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ขนาด 10 ครอบครัว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 แถว - [294]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000	4,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1322	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนยานพาหนะและขนส่ง	(1.530) โรงจอดรถ สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - [534]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	5,500,000	5,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1323	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ	(1.53) ก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน ประเภท ค ลักษณะที่สอง ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี - [609]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,500,000	3,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1324	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนยานพาหนะและขนส่ง	(1.54) ก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน ประเภท ค ลักษณะที่สอง ส่วนยานพาหนะและขนส่ง สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี - [610]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1325	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ	(1.97) ก่อสร้างโรงจอดยานพาหนะ ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 8 จังหวัดสงขลา ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ - [653]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	479,000	479,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1326	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนวิจัยและพัฒนา	(1.1) เรือเก็บผักตบชวาและกำจัดวัชพืชนาเล็ก ส่วนวิจัยและพัฒนาเครื่องกล สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี 50 ลำ - [1437]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	18,000,000	18,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1327	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ	(1.2) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 คัน - [1438]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,130,000	1,130,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1328	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนยานพาหนะและขนส่ง	(2) รถบรรทุกกระบะเล็ก 10 ล้อ ติดตั้งเครน ขนาด 16 ตัน-เมตร ควบคุมด้วยรีโมท สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 60 คัน - [1450]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	505,200,000	505,200,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1329	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนวิศวกรรม	(3) เรือกำจัดวัชพืชนิดตัดย่อยและลำเลียงทั้งทางท่อ ขนาดท่อลำเลียงไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 ลำ - [1451]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	236,000,000	236,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1330	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนวิศวกรรม	(1.1) รถบดล้อเหล็กชนิดเดินตาม ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 3 คัน - [1461]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,770,000	1,770,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1331	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนวิศวกรรม	(2) รถบดล้อหนามชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 ตัน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 3 คัน - [1462]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	7,500,000	7,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1332	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนวิศวกรรม	(11) รถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 40 คัน - [1471]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	189,320,000	189,320,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1333	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ	(2) เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ ชนิดติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล อัตราการสูบน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระยะยกน้ำ 3.5 เมตร สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 10 เครื่อง - [1478]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	182,500,000	182,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1334	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ	(4) ช่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 16 เครื่อง - [1480]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	26,028,700	26,028,700	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1335	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนวิจัยและพัฒนา	(1) ศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องจักรกลอัจฉริยะ สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - [1526]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	197,000,000	197,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1336	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4	(1.1451) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรในลำน้ำสาขา ของลำน้ำมูล ปริมาณ 4,400 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลครบุรี ได้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา - [3473]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	300,000	300,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1337	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6	(1.3205) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองเปรมประชากร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี - [5216]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	2,200,000	2,200,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1338	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5	(1.3899) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 3 ซ้าย แม่น้ำน้อย 2 กม.0+000 ถึง กม.4+200 ปริมาณ 3,150 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [5910]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	112,000	112,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1339	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5	(1.3902) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 2 กม.38+600 ถึง กม.40+600 ปริมาณ 4,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [5913]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	137,000	137,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1340	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5	(1.4048) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 2 ขวา - 1 ขวา แม่น้ำน้อย 2 กม.0+000 ถึง กม.7+000 ปริมาณ 7,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลโง้งาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท - [6059]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	240,000	240,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1341	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5	(1.4067) ขุดลอกโดยรถขุดดำเนินการเองคลองระบาย 1 ซ้าย-สุพรรณ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท - [6078]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	591,000	591,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1342	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7	(1.5407) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรในคลองระบายน้ำ ร.9ฯ ท่าสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ปริมาณ 9,100 ตัน ตำบลดอนชะเอม อำเภอกำแพงกา จังหวัดกาญจนบุรี - [7416]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	305,000	305,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1343	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5	(1.5630) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 1 ซ้าย - 5 ขวา - 4 ซ้าย สุพรรณ 2 กม.0+000 ถึง กม.4+300 ปริมาณ 3,870 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี - [7639]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	133,000	133,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1344	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5	(1.5642) ก่อจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลอกระบาย 5 ขวา สามชุก 1 ปริมาณ 8,610 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี - [7651]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	286,000	286,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1345	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5	(1.5643) ก่อจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลอกระบาย 5 ขวา สามชุก 2 ปริมาณ 4,251 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี - [7652]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	141,000	141,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1346	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5	(1.5644) ก่อจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลอกระบาย 7 ขวา สามชุก 2 ปริมาณ 5,600 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี - [7653]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	190,000	190,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1347	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5	(1.5654) ก่อจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลอกระบายสายใหญ่สามชุก 2 ปริมาณ 10,116 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี - [7663]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	336,000	336,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1348	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5	(1.5655) ก่อจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลอกระบาย 2 ขวา ปริมาณ 4,948 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี - [7664]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	164,600	164,600	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1349	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5	(1.5656) ก่อจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลอกระบาย 2 ขวา ปริมาณ 7,352 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี - [7665]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	244,500	244,500	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1350	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5	(1.5657) ก่อจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลอกระบาย 2 ขวา ปริมาณ 8,608 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี - [7666]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	286,300	286,300	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1351	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7	(1.5977) ก่อจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรในคลองระบายน้ำ ร.1 ช ท่าเรือ - บางพระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ปริมาณ 30,700 ต้น ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม - [7986]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	990,000	990,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
1352	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7	(1.6176) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเองขุดลอกคลองระบายน้ำ D3 (ด้านท้าย) ฝายส่งน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร - [8185]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	270,500	270,500	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1353	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7	(1.6312) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.26 ปริมาณดิน 26,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี - [8321]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	960,000	960,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1354	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7	(1.6313) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.18 ปริมาณดิน 61,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี - [8322]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1355	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7	(1.6829) ขุดลอกด้วยเรือขุดดำเนินการเองคลองชุมพร ช่วงเหนือปตร.คลองชุมพรตอนบน ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - [8838]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,005,000	3,005,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1356	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7	(1.6830) ขุดลอกด้วยเรือขุดดำเนินการเองคลองชุมพร ช่วงคลองผืนน้ำคลองชุมพร (คลองนาคราช) ตำบลขุนกระโทง อำเภอมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - [8839]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,017,000	3,017,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1357	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7	(1.6831) ขุดลอกด้วยเรือขุดดำเนินการเองคลองท่าตะเภา ช่วงเหนือปตร.ท่าตะเภา ตำบลนาชะอัง อำเภอมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - [8840]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1358	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนโรงงาน	(120) งานปรับปรุงบานระบายเขื่อนห้วยนา จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ - [9315]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	13,227,000	13,227,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1359	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนวิศวกรรม	(192) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ - [9387]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	800,000,000	800,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1360	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนโรงงาน	(471) ซ่อมแซมบานระบายประตูระบายน้ำ เครื่องก้วนและอุปกรณ์ประกอบ ปตร.ปตน.สน.คลองมหาชัย-คลองสนามชัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร - [9665]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	42,000,000	42,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1361	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 24	(1.127) ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 24 ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี - [131]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,300,000	1,300,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1362	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	ส่วนวิศวกรรม	(1.216) ปรับปรุงสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ชั้น 10 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [220]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1363	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29	(1.442) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ จำนวน 1 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 ตำบลหนองปรัง อำเภอย่อย จังหวัดเพชรบุรี - [446]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	9,000,000	9,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1364	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30	(1.265) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 46 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [2293]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	7,100,000	7,100,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1365	สำนักงานเลขานุการกรม	สำนักงานเลขานุการกรม	(1.225) ซ่อมแซมทาสีอาคารชุดพักอาศัย อาคารดงตาล 2 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - [229]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,700,000	1,700,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1366	สำนักงานเลขานุการกรม	สำนักงานเลขานุการกรม	(1.227) ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ชลประทานชั้นโท (ท.138) กรมชลประทานปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - [231]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	750,000	750,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1367	สำนักงานเลขานุการกรม	สำนักงานเลขานุการกรม	(3) ปรับปรุงอาคารสำนักกฎหมายและที่ดินกรมชลประทาน สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [536]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000	25,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1368	สำนักงานเลขานุการกรม	สำนักงานเลขานุการกรม	(5) ปรับปรุงพื้นที่ อาคารที่ทำการ บ้านพัก กรมชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - [538]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	10,708,600	10,708,600	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1369	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(4) ปรับปรุงอาคารเงินกู้และเงินช่วยเหลือต่างประเทศ สำนักบริหารโครงการ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [537]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	50,000,000	50,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1370	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(1.9) แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ภายใต้เงินงบประมาณสนับสนุน Co-finance โครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกลุ่มน้ำของประเทศไทยด้วยการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยั่งยืน - [1558]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	8,548,800	8,548,800	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1371	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(52) โครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลตามผังน้ำ กลุ่มพื้นที่ภาคเหนือ - [1713]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	125,000,000	18,750,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1372	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(65) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำยาว (ตะวันออก) จังหวัดน่าน - [1726]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	35,000,000	5,250,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1373	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(67) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซาง จังหวัดพะเยา - [1728]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	25,000,000	3,750,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1374	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(68) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปิ้ง จังหวัดพะเยา - [1729]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	25,000,000	3,750,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1375	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(71) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย - [1732]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	50,000,000	7,500,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1376	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(72) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จังหวัดเชียงราย 3 โครงการ (1) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่กืด จังหวัดเชียงราย (2) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยร่องคตพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดเชียงราย (3) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สาด จังหวัดเชียงราย - [1733]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	40,000,000	6,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1377	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(74) โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำป่าเขาเขียว จังหวัดกำแพงเพชร - [1735]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	20,000,000	3,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1378	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(84) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยระแน้น้ำพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย - [1745]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	15,000,000	2,250,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1379	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(87) โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกลุ่มน้ำวังทองและลุ่มน้ำคลองชมพู จังหวัดพิษณุโลก - [1748]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	35,000,000	5,250,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1380	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(91) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบรรเทาอุทกภัยเทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ - [1752]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	45,000,000	6,750,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1381	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(95) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในลำน้ำมูลและการพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำสองฝั่งลำน้ำมูล จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี - [1756]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	45,000,000	6,750,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1382	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(99) โครงการจัดทำฝั่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบล กลุ่มพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - [1760]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	227,800,000	34,170,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1383	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(106) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำน้ำฮวย จังหวัดหนองคาย - [1767]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	20,000,000	3,000,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1384	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(112) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม น้ำท่วมและน้ำแล้งในแม่น้ำเจ้าพระยา - [1773]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	60,000,000	9,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1385	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(115) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำ อาคารประกอบ และโครงข่ายน้ำสำหรับใช้ในโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่นาอยู่อยุธยา จังหวัดชลบุรี - [1776]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	60,000,000	9,000,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1386	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(119) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในแม่น้ำบางปะกงและลำน้ำสาขาที่เกี่ยวข้อง - [1780]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	45,000,000	6,750,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1387	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(125) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำสาริกา จังหวัดเพชรบุรี - [1786]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	20,000,000	3,000,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1388	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(126) โครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลตามฝั่งน้ำ กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ - [1787]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	132,200,000	19,830,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1389	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(127) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำคลองกำพวน จังหวัดระนอง - [1788]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	20,000,000	3,000,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1390	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(129) โครงการศึกษาการพัฒนาหลุ่มน้ำเทพา-นาทวี จังหวัดสงขลา - [1790]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	50,000,000	7,500,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1391	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(133) โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่บ้านปูยูด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา - [1794]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	30,000,000	4,500,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1392	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(135) โครงการศึกษาแผนหลัก ความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - [1796]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	50,000,000	7,500,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1393	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(513) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่มย่ม เพื่อบรรเทาอุทกภัย จังหวัดแพร่ - [9707]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	35,000,000	5,250,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1394	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(515) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม - [9709]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	30,000,000	4,500,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1395	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(516) โครงการประเมินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการทำการเกษตรมูลค่าสูง - [9710]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	50,000,000	7,500,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1396	สำนักบริหารโครงการ	สำนักบริหารโครงการ	(524) โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางมบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [9718]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	40,000,000	6,000,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1397	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.451) ซ่อมแซมอาคารประกอบและถังวัดการใช้น้ำ (Percolation Type Lysimeter) สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [455]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	650,000	650,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1398	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.452) ซ่อมแซมระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [456]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	250,000	250,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1399	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.25) โครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบแสดงผลแบบองค์รวมของโครงการชลประทาน ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [1574]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1400	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.35) โครงการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลสถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [1584]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1401	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.37) โครงการวิเคราะห์หาค่าความเหมาะสมในการบริหารจัดการอาคารชลประทานในแม่น้ำท่าจีนโดยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ ส่วนบริหารจัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [1586]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,500,000	5,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1402	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.40) โครงการศึกษาการใช้เทคนิคภาพถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry) และระบบการแสดงผลเพื่อประเมินความปลอดภัยของเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก - [1589]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,900,000	9,900,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1403	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.46) โครงการสารสนเทศเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ ส่วนบริหารจัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [1595]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,500,000	9,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1404	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	(1.70) ค่าดำเนินการสำรวจแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [1619]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	66,000	66,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1405	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	(1.111) ศึกษาดูงานการติดตั้งและใช้งานเรดาร์ตรวจอากาศ เพื่อบริหารจัดการน้ำ แจ้งเตือนภัยพิบัติและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานและกรมการวิทยุ ณ ประเทศญี่ปุ่น ส่วนอุทกวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [1660]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	796,000	796,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1406	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(23) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีอุทกเหิน (EAP) เขื่อนก๊วลมและเขื่อนก๊วคองมา จังหวัดลำปาง - [1684]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	40,000,000	40,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1407	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(24) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีอุทกเหิน (EAP) เขื่อนทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี - [1685]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000	20,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1408	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(25) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีอุทกเหิน (EAP) เขื่อนลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ - [1686]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000	20,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1409	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(26) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีอุทกเหิน (EAP) เขื่อนลำปลายมาศ จังหวัดนครราชสีมา - [1687]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000	20,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1410	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(27) โครงการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลน้ำเฉพาะบุคคลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [1688]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	12,000,000	12,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1411	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(28) โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบการบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส่วนบริหารจัดการน้ำแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [1689]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	15,500,000	15,500,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1412	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(30) โครงการประเมินสภาพเขื่อนโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) พ.ศ.2569 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [1691]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	19,988,000	19,988,000	งานจ้างเหมา	5.เปิดซอง						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1413	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	(1.1239) ค่าซ่อมเครื่องตรวจวัดปริมาณการไหลของน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [3261]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	270,000	270,000	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
1414	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.3006) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [5017]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	9,800,000	9,800,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1415	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	(1.3009) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำส่วนอุทกวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [5020]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	5,575,000	5,575,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1416	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	(1.3016) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กกลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนอุทกวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [5027]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,275,000	3,275,000	งานดำเนินการเอง	5.เปิดซอง						
1417	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	(1.3017) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กกลุ่มน้ำชี ส่วนอุทกวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [5028]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	6,348,000	6,348,000	งานดำเนินการเอง	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1418	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	(1.3019) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ส่วนอุทกวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [5030]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	6,845,000	6,845,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
1419	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	(1.3021) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กกลุ่มน้ำน่าน ส่วนอุทกวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [5032]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	6,481,000	6,481,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
1420	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	(1.3023) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กกลุ่มน้ำปราจีนบุรี ส่วนอุทกวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [5034]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	4,070,000	4,070,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
1421	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.3053) ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [5064]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1422	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.3054) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [5065]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1423	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.3055) ปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อติดตามและบริหารจัดการน้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [5066]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	7,000,000	7,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1424	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.5441) ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [7450]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1425	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10	(1.218) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา อาคารจอดรถ กรมชลประทาน สามเสน สูง 9 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,900 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [222]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	900,900	900,900	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1426	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1	(1.1) บุณระสิงห์ก่อสร้าง - [9728]	โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	งานปีเดียว	500,000	500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1427	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1	(1.1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท - [9733]	โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	งานปีเดียว	2,000,000	2,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1428	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1	(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด-แม่กวง สัญญาที่ 1 - [9736]	โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	งานปีเดียว	1,780,800	1,780,800	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1429	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1	(1.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่จัด สัญญาที่ 2 - [9737]	โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	งานปีเดียว	5,250,000	5,250,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1430	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1	(1.3) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบท่อส่งน้ำแม่จัด-แม่แตง และอาคารประกอบ - [9738]	โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	งานปีเดียว	5,214,900	5,214,900	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1431	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7	(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา - [9749]	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	งานปีเดียว	496,400	496,400	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1432	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7	(1.1) ค่าสำรวจออกแบบ - [9755]	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	งานปีเดียว	200,000	200,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1433	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7	(1) คลองส่งน้ำและอาคารประกอบ สาย 1L-LMC - [9756]	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	งานปีเดียว	30,000,000	30,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1434	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7	(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [9757]	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	งานปีเดียว	11,000,000	11,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1435	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11	(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ - [9763]	โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	งานปีเดียว	253,700	253,700	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1436	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11	(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม - [9767]	โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	งานปีเดียว	21,599,400	21,599,400	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1437	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่15	(1) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น - [9768]	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	งานปีเดียว	51,756,900	51,756,900	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1438	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่15	(3) ก่อสร้างสะพานรถยนต์ จำนวน 5 แห่ง - [9771]	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	งานปีเดียว	80,000,000	80,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1439	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่15	(4) ก่อสร้างสะพานรถไฟ - [9772]	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	งานปีเดียว	136,000,000	136,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1440	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่15	(5) คลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 - [9773]	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	งานผูกพันเดิม	694,000,000	21,293,200	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1441	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่15	(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 - [9778]	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	งานปีเดียว	372,600	372,600	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1442	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่15	(1.5) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตุระบายน้ำคลองสาย 3 กม. 1+700 - [9782]	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	งานปีเดียว	879,200	879,200	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1443	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่15	(1.6) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [9783]	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	งานปีเดียว	4,200,000	4,200,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1444	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6	(1.7) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาระบบชลประทานอ่างเก็บน้ำโปรงขุนเพชร (ระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ - [9790]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	2,820,600	2,820,600	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1445	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7	(1.13) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตุระบายน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตุระบายน้ำปากยามพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม - [9796]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	2,380,000	2,380,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1446	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8	(1.14) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ และอาคารประกอบ โครงการผันน้ำลำปลายมาศ - อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อำเภอนหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ - [9797]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	3,267,900	3,267,900	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1447	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7	(1.51) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำแพง PR-5 (Zone 1) ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี - [9834]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	3,165,400	3,165,400	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1448	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9	(12) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำกลุ่มผู้ใช้น้ำสาย 2,4 (พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำคลองวังโตนด) ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี - [9856]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	12,000,000	12,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1449	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9	(15) ระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำกลุ่มผู้ใช้น้ำสาย 2,4 ระยะที่ 2 (พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด) ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี - [9859]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	150,000,000	150,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1450	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6	(18) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำกระเจวน) จังหวัดชัยภูมิ - [9862]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	75,000,000	75,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1451	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6	(20) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำลำเจียกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ - [9864]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000	20,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1452	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6	(23) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ(ลำกระเจวน) จังหวัดชัยภูมิ - [9867]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000	10,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1453	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9	(55) ค่าขยายเขตไฟฟ้า สถานีสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำหนองแหวน - ชากโดน และระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง - [9899]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1454	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7	(86) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี - [9930]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000	10,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1455	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9	(400) ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี - [10244]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	950,000,000	142,500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1456	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6	(402) ระบบชลประทานด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ ระยะที่ 1 โครงการระบบชลประทานอ่างเก็บน้ำโปรงขุนเพชร (ระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ - [10246]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	805,897,000	120,884,600	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1457	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7	(408) ประตุระบายน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตุระบายน้ำปากยามพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม - [10252]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	680,000,000	102,000,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1458	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8	(409) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ และอาคารประกอบ โครงการผันน้ำลำปลายมาศ - อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อำเภอหนองก๊ก จังหวัดบุรีรัมย์ - [10253]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	933,660,000	140,049,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1459	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7	(448) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำแพง PR-5 (Zone 1) ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี - [10291]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	904,400,000	135,660,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1460	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่16	(1.14) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานประตุระบายน้ำแม่น้ำตรัง พร้อมอาคารประกอบ และส่วนประกอบอื่น โครงการประตุระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง - [10350]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	2,625,000	2,625,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1461	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่16	(1.20) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำโก-ลก พร้อมอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส - [10356]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	547,400	547,400	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1462	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่16	(24) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตุระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง - [10406]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	30,000,000	30,000,000	งานดำเนินการเอง	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1463	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13	(26) กำแพงป้องกันตลิ่งคลองบางปลา ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม - [10408]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	120,000,000	120,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1464	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11	(130) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตุระบายน้ำพระเอกาทรศร ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี - [10512]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	40,000,000	40,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1465	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่16	(168) ประตุระบายน้ำแม่น้ำตรัง พร้อมอาคารประกอบ และส่วนประกอบอื่น โครงการประตุระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง - [10549]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานผูกพันใหม่	750,000,000	112,500,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1466	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่16	(173) อาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำโก-ลก พร้อมอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส - [10554]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานผูกพันใหม่	156,400,000	23,460,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1467	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2	(1.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำฝั่งขวาและอาคารประกอบ - [10569]	โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	งานปีเดียว	1,102,500	1,102,500	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1468	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2	(4) ระบบส่งน้ำฝั่งขวาและอาคารประกอบ - [10573]	โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	งานผูกพันใหม่	315,021,700	63,004,400	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1469	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2	(1.1) คำสำรวจออกแบบ - [10574]	โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	งานปีเดียว	750,000	750,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1470	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2	(1.3) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ปรับปรุงลาดไหล่เขาบริเวณหัวงาน - [10578]	โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	งานปีเดียว	769,600	769,600	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1471	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2	(3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น - [10580]	โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1472	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2	(4) สะพานข้ามลำน้ำปี้ - [10581]	โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	งานปีเดียว	17,000,000	17,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1473	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2	(5) ปรับปรุงลาดไหล่เขาบริเวณหัวงาน - [10582]	โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	งานผูกพันใหม่	220,000,000	44,000,000	งานจ้างเหมา	6.อนุมัติรับราคา						
1474	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5	(1.1) คำสำรวจออกแบบ - [10586]	โครงการประตुरुบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	งานปีเดียว	2,000,000	2,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1475	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5	(1) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น - [10590]	โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	งานปีเดียว	100,000,000	100,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1476	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5	(2) สถานีสูบน้ำบ้านฝั้ง (สูวอ 2) พร้อมระบบส่งน้ำ - [10593]	โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	งานผูกพันใหม่	635,000,000	95,250,000	งานจ้างเหมา	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1477	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5	(1.1) คำสำรวจออกแบบ - [10594]	โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1478	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5	(1.6) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา สถานีสูบน้ำบ้านฝั้ง (สูวอ 2) พร้อมระบบส่งน้ำ - [10600]	โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	งานปีเดียว	2,222,500	2,222,500	งานดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน						
1479	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5	(1.7) ค่าใช้จ่ายตามแผนการป้องกัน แก๊ซและพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [10601]	โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	งานปีเดียว	4,600,000	4,600,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1480	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10	(1) งานปรับปรุงฐานรากคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+100 - กม.22+500 - [10608]	โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	งานปีเดียว	170,000,000	170,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1481	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10	(1.1) ค่าสำรวจออกแบบ - [10616]	โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	งานปีเดียว	4,000,000	4,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1482	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10	(1.1) บุริมะสิ่งก่อสร้าง - [10617]	โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1483	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10	(1.3) ค่าขยายเขตไฟฟ้า - [10619]	โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	งานปีเดียว	8,000,000	8,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1484	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10	(1.4) แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม - [10620]	โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	งานปีเดียว	3,550,000	3,550,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1485	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10	(2) งานถนนบำรุงรักษาคันคลองระบายน้ำหลาก - [10627]	โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	งานปีเดียว	30,000,000	30,000,000	งานจ้างเหมา	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1486	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5	(1.1) ค่าสำรวจออกแบบ - [10634]	โครงการประตुरบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1487	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6	(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน - [10635]	โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	งานปีเดียว	300,000,000	300,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1488	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6	(1.1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [10638]	โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	งานปีเดียว	8,750,000	8,750,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1489	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4	(2) สะพานรถยนต์กรมทางหลวงชนบท - [10653]	โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย	งานปีเดียว	40,791,900	40,791,900	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา*เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1490	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4	(1.1) คำสำรวจออกแบบ - [10656]	โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย	งานปีเดียว	2,000,000	2,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1491	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9	(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนการป้องกัน แก๊สและพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [10661]	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง	งานปีเดียว	15,000,000	15,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1492	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2	(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา เชื้อนห้วงงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น - [10662]	โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน	งานปีเดียว	8,545,700	8,545,700	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1493	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2	(2) เชื้อนห้วงงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น - [10663]	โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน	งานผูกพันใหม่	2,441,653,400	366,248,100	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						
1494	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2	(1.1) คำสำรวจออกแบบ - [10664]	โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1495	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4	(1.1) ค่าใช้จ่ายตามแผนป้องกันแก๊สและพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [10667]	โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา จังหวัดสุโขทัย	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	งานดำเนินการเอง	1.ยังไม่ดำเนินการ						
1496	สำนักวิจัยและพัฒนา	สำนักวิจัยและพัฒนา	(1.529) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำนักวิจัยและพัฒนา จังหวัดนนทบุรี - [533]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	350,000	350,000	งานดำเนินการเอง	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1497	สำนักวิจัยและพัฒนา	สำนักวิจัยและพัฒนา	(20) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำนักวิจัยและพัฒนา จังหวัดนนทบุรี - [553]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานผูกพันใหม่	100,000,000	20,000,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1498	สำนักวิจัยและพัฒนา	สำนักวิจัยและพัฒนา	(1.6) อากาศยานไร้คนขับสำหรับการกำจัดวัชพืชเพื่อการชลประทานขนาด 50 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 20 ชุด - [1487]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	12,000,000	12,000,000	งานดำเนินการเอง	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง						
1499	สำนักวิจัยและพัฒนา	สำนักวิจัยและพัฒนา	(2) เพิ่มศักยภาพงานบริการทดสอบฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม สขบ.1-17 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 ชุด - [1527]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	16,500,000	16,500,000	งานดำเนินการเอง	6.อนุมัติรับราคา						
1500	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	(61) จ้างสำรวจ ออกแบบ ประตุระบายน้ำแม่น้ำบ้านวังยาว จังหวัดลำปาง - [1722]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	15,000,000	3,000,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1501	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	(66) จ้างสำรวจ ออกแบบ ประตุระบายน้ำในลำน้ำน่าน จำนวน 2 โครงการ (1) ประตุระบายน้ำน้ำบัว-ไหลน่าน จังหวัดน่าน (2) ประตุระบายน้ำมะม้ง จังหวัดพิจิตร - [1727]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	55,000,000	11,000,000	งานจ้างเหมา	2.อนุมัติแผน						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1502	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	(70) จ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 4 โครงการ (1) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ตำบลสะอ้อ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา (2) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยดงคำ (ห้วยพะพะ) ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา (3) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรวบ ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา (4) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเหนือ ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา - [1731]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	50,000,000	10,000,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1503	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	(77) จ้างสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาต่อทองแดง ระยะที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร - [1738]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	55,000,000	11,000,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1504	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	(82) จ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการระบบผันน้ำจากเขื่อนภูมิพลไปยังฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จังหวัดตาก - [1743]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	124,000,000	18,600,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1505	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	(90) จ้างสำรวจ ออกแบบ ประตุระบายน้ำในช่องลัดลำน่านาน จำนวน 2 โครงการ (1) ประตุระบายน้ำบ้านห้วยคต จังหวัดพิจิตร (2) ประตุระบายน้ำวังหมาเฒ่า จังหวัดนครสวรรค์ - [1751]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	60,000,000	12,000,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1506	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	(94) จ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (2) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำจาง-น้ำโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ - [1755]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	60,000,000	12,000,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1507	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	(96) จ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา - [1757]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	210,000,000	31,500,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1508	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	(101) จ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน จังหวัดอุดรธานี - [1762]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	40,000,000	8,000,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1509	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	(102) จ้างสำรวจ ออกแบบ ระบบกระจายน้ำ โครงข่ายประตูระบายน้ำหนองสองห้อง และโครงข่ายประตูระบายน้ำดอนกลอย จังหวัดอุดรธานี - [1763]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	30,000,000	6,000,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1510	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	(108) จ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด - [1769]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	60,000,000	12,000,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1511	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	(111) จ้างสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร - [1772]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	75,000,000	15,000,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						

										ส่วนที่ขอให้สำนัก/กองจัดทำข้อมูลทุกรายการ					
ที่	สำนัก	หน่วยดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (บาท)	จ้างเหมา/ดำเนินการเอง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/68	ยืนยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด	คาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน			เลขที่สัญญา *เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	กรอกปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ทุกรายการ
											วัน	เดือน	ปี		
1512	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	(113) จ้างสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [1774]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	60,000,000	12,000,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						
1513	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	(123) จ้างสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งขวา จังหวัดกาญจนบุรี - [1784]	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานผูกพันใหม่	60,000,000	12,000,000	งานจ้างเหมา	3.ประกาศ TOR						

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และเตรียมความพร้อมโครงการ และฟื้นฟูโครงการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
มติคณะรัฐมนตรี อนุมัติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

[illegible]

ลำดับ	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			ภาค	งบประมาณ (ล้านบาท)					แผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แบบไม่สะสม โดยใช้ออกคงเหลือในการวางแผน (ล้านบาท)										ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		วงเงินที่ ครม. อนุมัติ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย 31-12-68	ร้อยละ	ยอดคงเหลือที่ต้องดำเนินการต่อ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เหลือจ่ายหมคความจำเป็น (ล้านบาท)		
78	สำนักงานชลประทานที่ 4	คส.ขป.4	อาคารรับน้ำบ้านทุ่งหญ้าคาพร้อมอาคารประกอบ	คลองน้ำไหล	คลองลาน	กำแพงเพชร	เหนือ	5.0000	5.0000	4.6286	92.57	0.3714												อยู่ระหว่างก่อสร้าง
79	สำนักงานชลประทานที่ 9	คป.ตราด	ชุดลอกคลองหนองเสม็ดพร้อมป้องกันการกัดเซาะ กม.2+500	หนองเสม็ด	เมืองตราด	ตราด	ตะวันออก	1.8000	1.8000	1.5770	87.61	0.2230												อยู่ระหว่างก่อสร้าง
80	สำนักงานชลประทานที่ 9	คป.ชลบุรี	ซ่อมแซมกำแพงป้องกันคลื่นคลองชลประทานพานทอง โครงการชลประทานชลบุรี	ท่าข้าม	บางปะกง	ฉะเชิงเทรา	ตะวันออก	24.0900	24.0625	11.8309	49.17	12.2316												อยู่ระหว่างก่อสร้าง
81	สำนักงานชลประทานที่ 13	คป.กาญจนบุรี	ประตูระบายน้ำท่าแจ้ง พร้อมชุดลอกลำห้วย โครงการชลประทานกาญจนบุรี	หนองกุ่ม	บ่อพลอย	กาญจนบุรี	กลาง	45.0000	45.0000	16.9737	37.72	28.0263												อยู่ระหว่างก่อสร้าง
82	สำนักงานชลประทานที่ 1	คป.เชียงใหม่	ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะคลังสำน้ำวาง (ระยะที่ 2)	บ้านภาค	แม่วาง	เชียงใหม่	เหนือ	10.0000	10.0000	4.5850	45.85	5.4150												อยู่ระหว่างก่อสร้าง
83	สำนักงานชลประทานที่ 2	คป.เชียงราย	ซ่อมแซมเขาคอนกรีตคลอง 1R-LMC กม. 8+015 เชียงราย	นางแล	เมืองเชียงราย	เชียงราย	เหนือ	4.5000	4.5000	3.4073	75.72	1.0927												อยู่ระหว่างก่อสร้าง
84	สำนักงานชลประทานที่ 2	คป.เชียงราย	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักโครงการพัฒนามลมูลึงเวียงหนองล่อง พร้อมอาคารประกอบ	จันจว้า	แม่จัน	เชียงราย	เหนือ	11.5000	11.5000	9.5369	82.93	1.9631												อยู่ระหว่างก่อสร้าง
85	สำนักงานชลประทานที่ 2	คป.น่าน	ซ่อมแซมอาคารป้องกันคลื่นอ่างเก็บน้ำน้ำแฉะ โครงการชลประทานน่าน	และ	ทุ่งช้าง	น่าน	เหนือ	7.0000	7.0000	6.5752	93.93	0.4248												อยู่ระหว่างก่อสร้าง
86	สำนักงานชลประทานที่ 2	คป.พะเยา	ซ่อมแซมตลิ่งท้ายประตูน้ำพวงพยอม	ท่งสีหิน	จุน	พะเยา	เหนือ	10.0000	10.0000	0.7911	7.91	9.2089												อยู่ระหว่างก่อสร้าง
87	สำนักงานชลประทานที่ 2	คป.พะเยา	ชุดลอกตะกอนดินหน้าฝายห้วยป่าสัก โครงการชลประทานพะเยา	บ้านถ้ำ	ดอกคำใต้	พะเยา	เหนือ	0.8000	0.8000	0.3558	44.48	0.4442												อยู่ระหว่างก่อสร้าง
88	สำนักงานชลประทานที่ 2	คป.พะเยา	ชุดลอกตะกอนดินหน้าฝายห้วยป่าซาง โครงการชลประทานพะเยา	ป่าซาง	ดอกคำใต้	พะเยา	เหนือ	1.2000	1.2000	0.6316	52.63	0.5684												อยู่ระหว่างก่อสร้าง
89	สำนักงานชลประทานที่ 2	คป.พะเยา	ซ่อมแซมตลิ่งท้ายฝายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำแม่ใจ	เจริญราษฎร์	แม่ใจ	พะเยา	เหนือ	3.2000	3.2000	0.5901	18.44	2.6099												อยู่ระหว่างก่อสร้าง
90	สำนักงานชลประทานที่ 2	คป.พะเยา	ปรับปรุงสะพานข้ามลำห้วยแม่ต้า	แม่ต้า	เมืองพะเยา	พะเยา	เหนือ	12.0000	12.0000	2.1472	17.89	9.8528												อยู่ระหว่างก่อสร้าง
91	สำนักงานชลประทานที่ 2	คป.พะเยา	ซ่อมแซมบานประตูระบายน้ำกว๊านพะเยา	แม่ต้า	เมืองพะเยา	พะเยา	เหนือ	5.0000	5.0000	0.3710	7.42	4.6290												อยู่ระหว่างก่อสร้าง
92	สำนักงานชลประทานที่ 2	คป.พะเยา	ซ่อมแซมท่อน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตุนพร้อมอาคารประกอบ	บ้านตุน	เมืองพะเยา	พะเยา	เหนือ	4.5000	4.5000	1.3374	29.72	3.1626												อยู่ระหว่างก่อสร้าง
93	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4	ปรับปรุงประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย พร้อมอาคารประกอบ	ยางซ้าย	เมืองสุโขทัย	สุโขทัย	เหนือ	100.0000	100.0000	12.4040	12.40	87.5960												อยู่ระหว่างก่อสร้าง
94	สำนักงานชลประทานที่ 1	คป.ลำพูน	ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะท้ายฝายหนองลึก	บ้านเจ็อน	ป่าซาง	ลำพูน	เหนือ	50.0000	50.0000	21.5173	43.03	28.4827												อยู่ระหว่างก่อสร้าง
95	สำนักงานชลประทานที่ 2	ส่วนเครื่องจักรกลสขป.2	ซ่อมแซมระบบ Turbine เชื้อนกวัวลม-ก๊วคองหมา จังหวัดลำปาง	บ้านแลง	เมืองลำปาง	ลำปาง	เหนือ	39.0000	39.0000	14.7300	37.77	24.2700												อยู่ระหว่างก่อสร้าง

โครงการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างพื้นฐาน (แม่น้ำปิง และแม่น้ำกก) ระยะเร่งด่วน
มติคณะรัฐมนตรี อนุมัติ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568

[illegible]

ลำดับ	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ		ภาค	งบประมาณ (ล้านบาท)					แผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แบบไม่สะสม โดยยึดยอดคงเหลือในการวางแผน (ล้านบาท)								เหลือจ่าย หมดความจำเป็น (ล้านบาท)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน
				อำเภอ	จังหวัด		วงเงินที่ ครม. อนุมัติ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย 31 ธ.ค. 68	ร้อยละ	ยอดคงเหลือ ที่ต้องดำเนินการต่อ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
26	สำนักงานชลประทานที่ 17	คป.ปัตตานี	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ Lat.4.9R-2.5R กม.4+950 - กม.7+000 เป็นช่วงๆโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลคาโตะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	หนองจิก	ปัตตานี	ได้ขยายแดน	1.2000	1.2000	0.0143	1.19	1.1857										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
27	สำนักงานชลประทานที่ 17	คป.ปัตตานี	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายแยกซอย 2.7L-0.1L-3.2L เป็นช่วงๆโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลมะงามาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี	ยะรัง	ปัตตานี	ได้ขยายแดน	1.5000	1.4992	0.0171	1.14	1.4821										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
28	สำนักงานชลประทานที่ 17	คป.ปัตตานี	ซ่อมแซมสันดินลาด Slope คันกันน้ำฝั่งขวาระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลมะงามาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี	ยะรัง	ปัตตานี	ได้ขยายแดน	1.7000	1.7000	0.0290	1.71	1.6710										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
29	สำนักงานชลประทานที่ 17	คป.ปัตตานี	ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ โครงการแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาหาคาแลคลอนไว้ในเขตมหาวิทยาลัยทักษิณ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี	ยะรัง	ปัตตานี	ได้ขยายแดน	3.0000	2.9961	0.0409	1.36	2.9552										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
30	สำนักงานชลประทานที่ 17	คป.นราธิวาส	ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งบริเวณเหนือท่า ปตร.ปลายคลองระบายน้ำพบจาเจาะสายใหญ่ โครงการบูรณาการ - ไม่นับอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกละเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	เมืองนราธิวาส	นราธิวาส	ได้ขยายแดน	38.0000	38.0000	11.2118	29.50	26.7882										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
31	สำนักงานชลประทานที่ 17	คป.ปัตตานี	ปรับปรุงคันดินแม่น้ำปัตตานีสายเก่า (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลคาชะ อำเภอมือยะลา จังหวัดยะลา	เมืองยะลา	ยะลา	ได้ขยายแดน	18.0000	18.0000	0.2689	1.49	17.7311										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
32	สำนักงานชลประทานที่ 17	คป.ปัตตานี	ปรับปรุงท่อลอดถนนคลองส่งน้ำ Lat.4.9R กม.6+610 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลคาโตะ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี	หนองจิก	ปัตตานี	ได้ขยายแดน	3.3000	3.2971	0.0537	1.63	3.2434										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
33	สำนักงานชลประทานที่ 14	คป.ชุมพร	ขุดลอกคลองฝ้ายโดยเรือชุดดำเนินการเอง ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	เมืองชุมพร	ชุมพร	ได้	3.5000	3.5000	2.2611	64.60	1.2389										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
34	สำนักงานชลประทานที่ 14	คป.ชุมพร	ขุดลอกคลองทำตะเภาโดยเรือชุดดำเนินการเอง ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	เมืองชุมพร	ชุมพร	ได้	3.0000	3.0000	1.5450	51.50	1.4550										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
35	สำนักงานชลประทานที่ 14	คส.ชป.14	ระบบส่งน้ำฝ่ายนักปลูกพืช ระยะที่ 2 พร้อมส่วนประกอบอื่นตำบลหินแก้ว อำเภอท่าชะ จังหวัดชุมพร	ท่าชะ	ชุมพร	ได้	30.0000	28.9321	27.6474	95.56	1.2847										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
36	สำนักงานชลประทานที่ 14	คส.ชป.14	ระบบส่งน้ำอาคารอัดน้ำบ้านนางและ ระยะที่ 2 พร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	ละอุ่น	ระนอง	ได้	37.0000	35.4814	33.3413	93.97	2.1401										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
37	สำนักงานชลประทานที่ 14	คส.ชป.14	ระบบส่งน้ำฝ่ายบ้านขุนไกร ระยะที่ 3 พร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลเขาค่าย อำเภอศรี จังหวัดชุมพร	ศรี	ชุมพร	ได้	35.0000	35.0000	31.6907	90.54	3.3093										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
38	สำนักงานชลประทานที่ 14	คส.ชป.14	อาคารป้องกันตลิ่งของชุมชน (บ้านใหม่คุ) ระยะที่ 2 พร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	เมืองชุมพร	ชุมพร	ได้	45.0000	45.0000	34.3682	76.37	10.6318										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
39	สำนักงานชลประทานที่ 16	คส.ชป.16	ระบบส่งน้ำฝ่ายคลองน้อย ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	จะนะ	สงขลา	ได้	20.8840	20.8840	3.3855	16.21	17.4985										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
40	สำนักงานชลประทานที่ 16	คส.ชป.16	อาคารบังคับน้ำควนแคน ตำบลคลองทราย อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	เทพา	สงขลา	ได้	25.0000	24.6880	0.0487	0.20	24.6393										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
41	สำนักงานชลประทานที่ 16	คส.ชป.16	อาคารบังคับน้ำคลองชีคำ ตำบลเอาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	เทพา	สงขลา	ได้	30.0000	29.9878	7.6367	25.47	22.3511										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
42	สำนักงานชลประทานที่ 15	คป.สุราษฎร์ธานี	ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงาน โครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	ได้	0.5500	0.5500	0.3147	57.22	0.2353										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
43	สำนักงานชลประทานที่ 15	คป.นครศรีธรรมราช	ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งสะพานรอยดัด (คลองหมวน) อย่างเก็บน้ำคลองดินแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเชาพะ อำเภอฟิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช	พิปูน	นครศรีธรรมราช	ได้	0.8200	0.8200	0.6317	77.03	0.1883										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
44	สำนักงานชลประทานที่ 17	คป.โก-ลก	ซ่อมแซมรั้วหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโล๊ะตาโปง อำเภอดาโปง จังหวัดนราธิวาส	ตากใบ	นราธิวาส	ได้ขยายแดน	6.0000	5.8916	1.5895	26.98	4.3021										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
45	สำนักงานชลประทานที่ 17	คป.ปัตตานี	ซ่อมแซมถนนลาดยางคันคลองระบายน้ำ D1 กม.0+000 - กม.0+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	โคกโพธิ์	ปัตตานี	ได้ขยายแดน	0.8000	0.7953	0.0079	1.00	0.7874										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
46	สำนักงานชลประทานที่ 15	คป.สุราษฎร์ธานี	ซ่อมทางเชื่อมโครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ กม.3+380 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	ได้	0.4500	0.4500	0.3257	72.37	0.1243										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
47	สำนักงานชลประทานที่ 15	คป.สุราษฎร์ธานี	ซ่อมทางเชื่อมโครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ กม.3+952 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	ได้	0.4500	0.4500	0.3443	76.52	0.1057										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
48	สำนักงานชลประทานที่ 15	คป.สุราษฎร์ธานี	ซ่อมทางเชื่อมโครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ กม.4+355 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	ได้	0.4500	0.4500	0.2823	62.73	0.1677										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
49	สำนักงานชลประทานที่ 15	คป.สุราษฎร์ธานี	ซ่อมทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำควนลิ่ง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลบ้านเลด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เคียนซา	สุราษฎร์ธานี	ได้	0.5000	0.5000	0.1680	33.60	0.3320										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
50	สำนักงานชลประทานที่ 15	คป.สุราษฎร์ธานี	ซ่อม Side Drain อ่างเก็บน้ำควนลิ่ง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลบ้านเลด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เคียนซา	สุราษฎร์ธานี	ได้	0.4500	0.4500	0.2352	52.26	0.2148										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
51	สำนักงานชลประทานที่ 15	คป.สุราษฎร์ธานี	ซ่อมหินเรียงโครงการแก้มลิงสระบัว โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลท่าชะพือ อำเภอฟิปูน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ฟิปูน	สุราษฎร์ธานี	ได้	0.3500	0.3500	0.1843	52.65	0.1657										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
52	สำนักงานชลประทานที่ 15	คป.สุราษฎร์ธานี	ซ่อมทางเชื่อมโครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ กม.4+970 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	ได้	0.4500	0.4500	0.2793	62.07	0.1707										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
53	สำนักงานชลประทานที่ 15	คส.ชป.15	อาคารป้องกันตลิ่งประตูระบายน้ำบางโพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากนั้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช	ปากนั้ง	นครศรีธรรมราช	ได้	19.0000	19.0000	2.8585	15.04	16.1415										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
54	สำนักงานชลประทานที่ 15	คส.ชป.15	ฝายบ้านวังโหล ตำบลกิโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช	ลานสกา	นครศรีธรรมราช	ได้	25.0000	25.0000	13.0852	52.34	11.9148										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
55	สำนักงานชลประทานที่ 15	คป.นครศรีธรรมราช	ซ่อมแซมดินที่คันท้าย Spillway ระยะที่ 2 อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะทูน อำเภอฟิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช	พิปูน	นครศรีธรรมราช	ได้	0.9500	0.9500	0.5677	59.76	0.3823										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
56	สำนักงานชลประทานที่ 14	คป.ปราณบุรี	ปรับปรุงสะพาน คอ. คลองสาใหญ่ กม. 27+488 ตำบลไถ่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	ได้	5.3000	5.3000	4.1781	78.83	1.1219										อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
57	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สกก.16	ระบบระบายน้ำบ้านเลียบ ตำบลาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	เทพา	สงขลา	ได้	95.0000	95.0000		0.00	95.0000										ทำข้อมูลพัน	
58	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สกก.16	ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองโดน ตำบลทุ่งน้อย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล	ควนกาหลง	สตูล	ได้	55.0000	55.0000		0.00	55.0000										ทำข้อมูลพัน	

