



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร.๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐
ที่ **ศบอ(ปก.)๐๔/๒๐/๒๕๖๙** วันที่ **๑๕** มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผส.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน., ผอช.ภาค. และ ทน.๑-๙ บอ.

ตามบันทึกส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ด่วน ที่ สบอ(ปก.) ๐๔/๔๕๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ดังนี้

๑. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

- ๑.๑ งบลงทุน จำนวน ๒๑๖ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๑๑,๖๗๑,๖๐๐ บาท แบ่งเป็น
- งานจ้างเหมาทั้งโครงการ จำนวน ๒๔ รายการ งบประมาณ ๓๒๓,๐๗๗,๔๐๐ บาท
 - งานจ้างเหมาบางส่วน จำนวน ๒๕ รายการ งบประมาณ ๖๗,๑๕๑,๘๐๐ บาท
 - งานดำเนินการเอง จำนวน ๑๖๗ รายการ งบประมาณ ๓๒๑,๔๔๒,๔๐๐ บาท

๑.๒ งบเงินอุดหนุน จำนวน ๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๑๘,๐๐๐ บาท

๒. ขอให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ PMS ให้เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายประสิทธิ์ จิรัชยาพร)

ผบ.บอ.

การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบลงทุน)

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลวันที่ 15 มกราคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	พ.ร.บ. 69		ยกเลิกรายการ		คงเหลือ พ.ร.บ. 69		วิธีดำเนินการ (บาท)				จัดสรร (รายการ)	ไม่ต้องจัดสรร (รายการ)	ขั้นตอนการดำเนินงาน (รายการ)				แผนงานที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างในระบบ PMS (จัดทำ 204 รายการ)												ยังไม่จัดสรร (รายการ)	หมายเหตุ
		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	รวมทั้งสิ้น	จ้างเหมา	ค่าควบคุมงาน จ้างเหมา (1.75%)	ดำเนินการเอง			ขั้นตอนการดำเนินงาน (รายการ)				รายงานความ ต้องการที่สุด	รายงานขอซื้อ ขอจ้าง	ประกาศ TOR	ประกาศเชิญ ชวน/บับลือ เชิญชวน	รายงานผล การพิจารณา	อนุมัติสั่งซื้อ	ประกาศผู้ชนะ	ทำสัญญา	จัดทำ PO ใน ระบบ GFMS	ยังไม่ ดำเนินการ จัดทำ				
														ไม่ต้องจัดทำแผน (PMS)	จัดทำแผน (PMS)	เห็นชอบแผน (PMS)	ประกาศแผน (e-GP)														
	งบลงทุน	216	711,671,600	1	796,000	215	710,875,600	711,671,600	378,481,200	0	333,190,400	204	11	1	214	214	65	6	6	0	0	1	2	13	23	145	8	11			
1	ส่วนยุทธศาสตร์	1	1,000,000	0	0	1	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	1	-	-	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0			
2	ส่วนอุทกวิทยา	25	114,441,000	1	796,000	24	113,645,000	114,441,000	13,575,000	0	100,866,000	24	-	-	24	24	19	1	0	0	0	0	4	15	4	0	0				
3	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	16	53,920,100	0	0	16	53,920,100	53,920,100	42,500,000	0	11,420,100	16	-	-	16	16	4	1	0	0	0	2	1	3	8	1	0				
4	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	6	14,600,000	0	0	6	14,600,000	14,600,000	5,400,000	0	9,200,000	6	-	-	6	6	2	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0				
5	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	10	167,902,000	0	0	10	167,902,000	167,902,000	153,902,000	0	14,000,000	10	-	-	10	10	7	0	4	0	0	1	0	2	0	1	2	0			
6	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	36	220,852,200	0	0	36	220,852,200	220,852,200	163,104,200	0	57,748,000	35	1	1	35	35	33	2	0	0	0	0	4	0	29	0	1				
7	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	7	1,879,000	0	0	7	1,879,000	1,879,000	0	0	1,879,000	7	-	-	7	7	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0	0				
	- สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1	7	1,662,900	0	0	7	1,662,900	1,662,900	0	0	1,662,900	6	1	-	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1				
	- สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2	4	1,507,100	0	0	4	1,507,100	1,507,100	0	0	1,507,100	4	-	-	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0				
	- สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3	4	1,536,800	0	0	4	1,536,800	1,536,800	0	0	1,536,800	4	-	-	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0				
	- สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4	5	1,779,900	0	0	5	1,779,900	1,779,900	0	0	1,779,900	5	-	-	5	5	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0				
	- สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5	5	1,898,500	0	0	5	1,898,500	1,898,500	0	0	1,898,500	5	-	-	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0				
	- สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6	6	1,402,100	0	0	6	1,402,100	1,402,100	0	0	1,402,100	6	-	-	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0				
	- สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7	7	3,336,800	0	0	7	3,336,800	3,336,800	0	0	3,336,800	7	-	-	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0				
	- สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8	7	3,029,500	0	0	7	3,029,500	3,029,500	0	0	3,029,500	7	-	-	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0				
	- สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 9	4	1,174,600	0	0	4	1,174,600	1,174,600	0	0	1,174,600	4	-	-	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0				
8	ศอช.ภาคเหนือตอนบน	8	18,373,500	0	0	8	18,373,500	18,373,500	0	0	18,373,500	6	2	-	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2				
9	ศอช.ภาคเหนือตอนล่าง	10	15,282,000	0	0	10	15,282,000	15,282,000	0	0	15,282,000	9	1	-	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	1				
10	ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	7	15,495,000	0	0	7	15,495,000	15,495,000	0	0	15,495,000	6	1	-	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1				
11	ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	10	17,397,000	0	0	10	17,397,000	17,397,000	0	0	17,397,000	9	1	-	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1				
12	ศอช.ภาคกลาง	9	12,935,400	0	0	9	12,935,400	12,935,400	0	0	12,935,400	8	1	-	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1				
13	ศอช.ภาคตะวันออก	8	12,466,000	0	0	8	12,466,000	12,466,000	0	0	12,466,000	7	1	-	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1				
14	ศอช.ภาคตะวันตก	8	11,122,600	0	0	8	11,122,600	11,122,600	0	0	11,122,600	7	1	-	8	8	0	0	2	0	0	0	0	3	2	0	1				
15	ศอช.ภาคใต้	6	16,677,600	0	0	6	16,677,600	16,677,600	0	0	16,677,600	5	1	-	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1				

งบลงทุน ยกเลิกแผนงาน 1 รายการ ส่วนอุทกวิทยา เนื่องจากได้รับจัดสรรในงบรายจ่ายอื่นแล้ว

ศึกษาดูงานการติดตั้งและใช้งานเรดาร์ตรวจอากาศ เพื่อบริหารจัดการน้ำ แจ้งเตือนภัยพิบัติและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานและกรมการวิทยุ ณ ประเทศญี่ปุ่น ส่วนอุทกวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ เนื่องจากเป็นงบประมาณสำหรับเบิกจ่ายงานที่ถูกพับไป จึงไม่ต้องจัดทำแผน (PMS) (ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 65,415,100 บาท)



ด่วน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ E สบอ(ปค.)๐๔/๔๕๖/๒๕๖๔

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผอ.ส่วน., ผอช.ภาค. และ ทน.๑-๙ บอ. สำเนา ผส.บอ.

ตามบันทึกกองแผนงาน ส่วนแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กผง ๑๐๑๘๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และบันทึกฝ่ายพัสดุ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ด่วนที่สุด ที่ สบอ(พด) ๐๑/๔๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้ตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สภาพัฒนารัฐแล้ว จำนวน ๒๑๖ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๑๑,๖๗๑,๖๐๐ บาท และเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นด้วยความรวดเร็ว สามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยฝ่ายพัสดุ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้แจ้งรายละเอียดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วนั้น ในการนี้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาขอให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลรายงานความก้าวหน้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ทุกวันที่ ๑ และวันที่ ๑๕ ของเดือน (เริ่มรายงานวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔) โดยมีรายละเอียดแบบฟอร์มตามที่แนบ (เอกสารแนบ ๑)

๒. ให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาได้ เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยมีรายละเอียดกรอบระยะเวลาตามที่แนบ (เอกสารแนบ ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

- ทบ

- เรือน ผอ.ส่วน. ผอช.ภาค. และ

ทน.๑-๙ บอ.

เพื่อพิจารณาดำเนินการ หรือ
ขอแจ้งให้ทราบไว้ด้วย
ขอแจ้งให้ทราบ

ส.ก.บ.ร.ด

นายธนกร สมบูรณ์
ผส.บอ.

(นายชวลิต ฉลอม)

ผบ.บอ.

เรือน น.ช.ช

- เพื่อพิจารณา

ตามที่ ผส.บอ. สืบค้น

- ๒๐๖ ๒๑.๒๐.๖๖๒

จนท.แผนกพัสดุ

ส่วน ๑ + สบอ. เรน

ส.ก.บ.ร.ด

(นายชวลิต ฉลอม)
ผบ.บอ.