



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ สผอ.ปค.๐๔/๒๔/๒๕๖๔

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๔ เงินกู้ยืมปี ๒๕๖๓ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)



ปค.บอ.

ผ่าน

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผปบ.บอ. ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๔

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2564 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	ยกเลิก (รายการ)	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)			ทำสัญญากับ (สัญญา)	
			อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อนุมัติแผน	อนุมัติ ริเริ่มทำ	สัญญา (สัญญา)	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	211	2	0	114	32	63	
ส่วนยุทธศาสตร์	1			1			
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11			11			
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	1		10	3	21	
ส่วนอุทกวิทยา	32			32			
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5			3	1	1	
ส่วนความปลอดภัยกั้นตื้น	14			14			
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44			23	5	16	
หอสังเกตการณ์ตอนบน	9				8	1	
หอสังเกตการณ์ตอนล่าง	8			8			
หอสังเกตการณ์ตอนบน	8	1			1	6	
หอสังเกตการณ์ตอนล่าง	9					9	
หอสังเกตการณ์	10				10		
หอสังเกตการณ์	9					9	
หอสังเกตการณ์	8			8			
หอสังเกตการณ์	8			4	4		

หมายเหตุ : ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ หอสังเกตการณ์ 1 รายการ
หอสังเกตการณ์ตอนบน หอสังเกตการณ์ 1 รายการ

ข้อมูลงบลงทุน Con-Project : ระบบติดตาม ณ วันที่ 20 มกราคม 2564

เงินกันเหลือปี 2563

งบประมาณ เงินกันเหลือปี

- จำนวน 41 รายการ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 99,041,055 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 52.73
- ยกลูก 1 รายการ คงเหลือ 40 รายการ
- มีการปรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จ
- ได้งานได้ตามสัญญา (ส่วน)
- คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 2
- จำนวน 37 รายการ
- คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 3
- จำนวน 3 รายการ

188,022,177 บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (พ.ร.บ.)

งบประมาณ (พ.ร.บ.) งบลงทุน

- จำนวน 211 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 241,670,485 บาท
- (จำนวน 193 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 40,383,425 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 16.51
- เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 2 ร้อยละ 45

436,432,900 บาท

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน

- จำนวน 133 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 60,000 บาท
- (จำนวน 4 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 60,000 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 100.00

83,029,865 บาท

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564

- จำนวน 212 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 436,628,400 บาท
- แบ่งเป็น
- 1. งบลงทุน จำนวน 211 รายการ (436,432,900 บาท)
- 2. งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท)
- (ส่วนความปลอดภัย)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 20 มกราคม 2564

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 385 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จำหน่า	ทำง	รวม	จำหน่า	ทำง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	60,000	0	60,000	60,000	0	60,000	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	10,442,000	7,942,000	0	7,942,000	2,307,794	0	2,307,794	29.06
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	65	263,859,615	117,887,670	84,157,420	33,730,250	64,731,728	48,231,904	16,499,825	54.91
ส่วนอุทกวิทยา	38	77,285,409	68,927,409	24,581,409	44,346,000	25,790,609	24,581,409	1,209,200	37.42
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	6,600,000	0	6,600,000	1,513,001	0	1,513,001	22.92
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	17	129,746,801	54,272,401	52,299,401	1,973,000	12,488,554	12,014,021	474,533	23.01
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	45	19,216,252	15,814,840	0	15,814,840	5,476,448	0	5,476,448	34.63
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	16,455,800	0	16,455,800	4,318,285	0	4,318,285	26.24
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	14,956,200	0	14,956,200	3,801,939	0	3,801,939	25.42
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,980,600	13,487,200	0	13,487,200	4,309,103	0	4,309,103	31.95
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	14,294,000	0	14,294,000	2,697,523	0	2,697,523	18.87
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคกลาง	10	13,132,900	13,132,900	0	13,132,900	3,721,837	0	3,721,837	28.34
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคตะวันออก	9	11,968,000	11,968,000	0	11,968,000	2,351,944	0	2,351,944	19.65
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคตะวันตก	8	10,166,300	10,166,300	0	10,166,300	1,027,532	0	1,027,532	10.11
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	17,451,200	0	17,451,200	4,661,671	0	4,661,671	26.71
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000	229,511	0	229,511	25.50
รวมทั้งสิ้น	385	707,484,942	384,315,920	161,038,230	223,277,690	139,487,480	84,827,334	54,660,146	36.30

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

- งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564
- เงินกู้ยืมเหลือปี 2563
- เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564

โครงการ / หน่วยงาน		พ.ร.บ. ปี 2564		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย ร้อยละ
		จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ส่วนยุทธศาสตร์		1	900,000	1	900,000	0	900,000	0	0	0	0	1	229,511	0	229,511	25.50
ส่วนบริหารจัดการน้ำ		11	9,944,000	10	7,444,000	0	7,444,000	1	2,500,000	2,500,000	0	10	1,809,794	0	1,809,794	24.31
ส่วนประมวสินศรชลงานกนน้ำ		35	153,554,200	27	56,097,045	35,955,045	20,142,000	8	85,668,700	85,458,300	210,400	18	2,941,104	29,529	2,911,575	5.24
ส่วนอุทกวิทยา		32	52,544,000	31	44,186,000	0	44,186,000	1	4,606,000	4,606,000	0	14	1,049,200	0	1,049,200	2.37
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา		5	8,600,000	4	6,600,000	0	6,600,000	1	2,000,000	2,000,000	0	4	1,513,001	0	1,513,001	22.92
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน		14	77,447,400	11	1,975,000	0	1,975,000	3	65,000,000	65,000,000	0	11	474,533	0	474,533	24.05
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน		44	19,038,300	43	15,558,840	0	15,558,840	1	2,600,000	2,531,000	69,000	41	5,476,448	0	5,476,448	35.20
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนบน		9	16,455,800	9	16,455,800	0	16,455,800	0	0	0	0	7	4,318,285	0	4,318,285	26.24
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง		8	14,956,200	8	14,956,200	0	14,956,200	0	0	0	0	8	3,801,939	0	3,801,939	25.42
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน		8	15,980,600	6	13,487,200	0	13,487,200	1	1,493,400	1,260,700	232,700	6	4,309,103	0	4,309,103	31.95
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง		9	14,294,000	9	14,294,000	0	14,294,000	0	0	0	0	9	2,697,523	0	2,697,523	18.87
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคกลาง		10	13,132,900	10	13,132,900	0	13,132,900	0	0	0	0	10	3,721,837	0	3,721,837	28.34
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันออก		9	11,968,000	8	11,968,000	0	11,968,000	0	0	0	0	9	2,351,944	0	2,351,944	19.65
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันตก		8	10,166,300	8	10,166,300	0	10,166,300	0	0	0	0	8	1,027,532	0	1,027,532	10.11
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคใต้		8	17,451,200	8	17,451,200	0	17,451,200	0	0	0	0	8	4,661,671	0	4,661,671	26.71
รวมทั้งสิ้น		211	436,432,900	193	244,670,485	35,955,045	208,715,440	16	163,870,100	163,358,000	512,100	164	40,383,425	29,529	40,353,896	16.51

หมายเหตุ

1. ส่วนประมวสินศรชลงานกนน้ำ (งบจ้างเหมาดำเนินการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรลุ่มน้ำน่านอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญา ที่ กอ.1/2560(สพด.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหัววัดสาร์วอุทกวิทยาสลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น
วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากพัสดุซ่อมแซมหัววัดดำเนินการแล้ว

3. ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

1. ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรขุดใหญ่ขนาด (COLD) วงเงิน 195,500 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 20 มกราคม 2564

รายการงบประมาณ : เงินก้อนที่ลื้อมีปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 41 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ่ายเพิ่ม	ทำเอง	รวม	จ่ายเพิ่ม	ทำเอง	
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	30	110,305,415	110,305,415	96,192,105	14,113,310	61,790,625	48,202,375	13,588,250	56.02
ส่วนอุทกวิทยา	6	24,741,409	24,741,409	24,581,409	160,000	24,741,409	24,581,409	160,000	100.00
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	52,299,401	52,299,401	52,299,401	0	12,014,021	12,014,021	0	22.97
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	498,000	498,000	0	498,000	498,000	0	498,000	100.00
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	177,952	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	41	188,022,177	187,844,225	173,072,915	14,771,310	99,044,055	84,797,805	14,246,250	52.73

หมายเหตุ

1. ส่วนการใช้น้ำชลประทาน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

- ซ่อมแซมโรงสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อใช้ในการวิจัยและอาคารบ้านพัก สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
วงเงิน 177,952 บาท ยกเลิกรายการกันเหลือมีปี ซึ่งมีการปรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ดำเนินการสลายในระบบ PO ข้อมูลกันแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดกรน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 20 มกราคม 2564

รายการงบประมาณ : เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 133 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	อ้างเหมา	ทำเอง	รวม	อ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	60,000	0	60,000	60,000	0	60,000	100.00
รวมทั้งสิ้น	133	83,029,865	60000	0	60000	60000	0	60000	100.00

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร


ลำดับที่	ชื่องาน / งบประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 15 รายการ	162,560,700	162,272,600	288,100
	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	2,500,000	2,500,000	0
1	(1.50) โครงการปรับปรุงโปรแกรมการคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Simulation Program) ส่วนบริหารจัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2498]	2,500,000	2,500,000	0
	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	84,383,300	84,372,900	10,400
2	(1.52) โครงการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลสถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2500]	5,000,000	5,000,000	0
3	(1.51) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) พ.ศ.2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2499]	3,000,000	3,000,000	0
4	(24) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7802]	16,585,300	16,585,300	0
5	(23) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ พ.ศ.2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำแขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7801]	12,000,000	12,000,000	0
6	(137) ปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8460]	10,000,000	10,000,000	0
7	(138) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรมาตร กลุ่มน้ำเจ้าพระยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8461]	25,398,000	25,387,600	10,400
8	(136) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม พ.ศ. 2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8459]	12,400,000	12,400,000	0
	ส่วนอุทกวิทยา	4,608,000	4,608,000	0
9	(1.4608) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปี 2564 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7105]	4,608,000	4,608,000	0
	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	2,000,000	2,000,000	0
10	(1.36) การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบสภาพและประเมินอาการทำงานชลประทาน : ฝ่าย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2484]	2,000,000	2,000,000	0

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

ลำดับที่	ชื่องาน / งบประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	ส่วนความปลอดภัยอื่น	65,000,000	65,000,000	0
11	(22) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เชื่อมคลองหลวงรัชชโลทร จ.ชลบุรี พ.ศ.2564 - [2573]	20,000,000	20,000,000	0
12	(23) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เชื้อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ พ.ศ.2564 - [2574]	25,000,000	25,000,000	0
13	(24) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เชื้อนหนองปลาไหล จ.ระยอง พ.ศ.2564 - [2575]	20,000,000	20,000,000	0
	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	2,576,000	2,531,000	45,000
14	(1.191) งานซ่อมแซมถนนลาดยางภายในสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี - [1558]	2,576,000	2,531,000	45,000
	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1,493,400	1,260,700	232,700
15	(1.147) โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [8301]	1,493,400	1,260,700	232,700

หมายเหตุ : ส่วนประมวลวิธีวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างเหมา+ดำเนินการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 2564) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 20 มกราคม 2564



ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 20 มกราคม 2564

