



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐.
ที่ Eศนค. (ปค.) ๐๔/๒๗/๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำ
และอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๕ เงินกันเหลือปี ๒๕๖๔ เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๕ ในระบบติดตาม BID-NEW
(CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำ
และอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผ่าน


(นายสำราญ บุญถิ่น)
ปค.บอ.


(นายณรงค์ เนตรวงศ์)
ผปบ.บอ.
๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 12 มกราคม 2565

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน		รวมทั้งสิ้น 307 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบี่ยง ร้อยละ	
		จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา		ทำเอง
ฝ่ายบริหารทั่วไป		67	32,553,900	230,094	0	230,094	61	32,323,806	0	32,323,806	230,094	0	230,094	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ		11	7,811,400	7,811,400	249,000	7,562,400	0	0	0	0	803,472	0	803,472	10.29
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ		52	452,007,670	132,052,383	78,193,676	53,858,707	29	318,669,887	318,669,887	0	14,804,661	12,124,705	2,679,956	11.21
ส่วนอุทกวิทยา		39	69,981,000	64,823,000	5,130,000	59,693,000	4	5,158,000	5,068,000	90,000	1,597,215	0	1,597,215	2.46
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา		5	9,200,000	7,200,000	0	7,200,000	1	2,000,000	2,000,000	0	1,853,857	0	1,853,857	25.75
ส่วนความปลอดภัยเตือน		11	129,509,606	57,607,207	51,662,207	5,945,000	4	65,002,400	65,000,000	2,400	14,441,289	13,673,797	767,492	25.07
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน		42	15,716,660	15,284,160	567,860	14,716,300	2	432,500	432,500	0	3,355,995	0	3,355,995	21.96
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน		12	17,677,000	15,142,600	0	15,142,600	0	0	0	0	3,472,827	0	3,472,827	22.93
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง		8	14,787,000	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	0	4,885,098	0	4,885,098	33.04
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน		7	14,610,700	14,610,700	1,123,500	13,487,200	0	0	0	0	2,357,381	0	2,357,381	16.13
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง		13	16,763,600	16,763,600	0	16,763,600	0	0	0	0	2,866,152	0	2,866,152	17.10
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก		13	13,787,900	13,787,900	0	13,787,900	0	0	0	0	3,044,349	0	3,044,349	22.08
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก		7	11,360,400	11,360,400	0	11,360,400	0	0	0	0	1,847,083	0	1,847,083	16.26
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้		10	9,967,700	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	0	1,172,737	0	1,172,737	11.77
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้		9	17,576,600	17,576,600	0	17,576,600	0	0	0	0	3,263,857	0	3,263,857	18.57
ส่วนยุทธศาสตร์		1	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	130,714	0	130,714	13.07
รวมทั้งสิ้น		307	834,311,136	400,004,744	136,926,243	263,078,501	101	423,586,593	391,170,387	32,416,206	60,126,780	25,798,502	34,328,278	15.03

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

- งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2565
 - เงินกึ่งเงินเสื่อมปี 2564
 - เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2565
 - เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564
- ส่วนความปลอดภัยเตือน
- (19) ค่าศึกษา ล่ารายชื่อ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเตือน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [2055] วงเงิน 12,447,400 บาท
- อยู่ในความรับผิดชอบของ สบอ. วงเงิน 5,945,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สสป.1-17 วงเงิน 6,900,000 บาท
- งบรวมแล้วประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2565
- ส่วนการใช้วัสดุประมาณ
- มีรายการงานที่เป็นงานจ้างเหมาบางส่วน และได้รับการโอนจัดสรรในส่วนของการดำเนินงานด้านโครงการแล้ว 2 รายการ วงเงิน 517,500 บาท
- ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ชลประทานภาคเหนือตอนบน
- มีรายการงานที่เป็นงานจ้างเหมาบางส่วน และได้รับการโอนจัดสรรในส่วนของการดำเนินงานด้านโครงการแล้ว 24 รายการ วงเงิน 15,030,707 บาท
- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1,702) บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2894]
- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1,676) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าพ้อง อำเภอเมืองพิษณุโลก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าพ้อง อำเภอเมืองพิษณุโลก

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1,676) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าพ้อง อำเภอเมืองพิษณุโลก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าพ้อง อำเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก - [2868] วงเงิน 2,354,400 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารการนํานํ้าและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 12 มกราคม 2565
รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2565

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2565			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น 207 รายการ	วงเงิน	จำนวน	รวม	จำนวน	ทำเอง	รวม	จำนวน	ทำเอง	รวม	จำนวน	ทำเอง	
ส่วนยุทธศาสตร์	1	1,000,000	1	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	130,714	1	130,714	13.07
ส่วนบริหารจัดการนํ้า	10	7,562,400	10	7,562,400	0	7,562,400	0	0	0	803,472	10	803,472	10.62
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า	40	406,161,700	34	86,206,413	32,347,706	53,858,707	318,669,887	29	0	2,679,956	0	2,679,956	3.11
ส่วนอุทกวิทยา	24	66,951,000	23	61,793,000	2,100,000	59,693,000	5,158,000	4	90,000	1,597,215	8	1,597,215	2.58
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	9,200,000	4	7,200,000	0	7,200,000	2,000,000	1	0	1,853,857	4	1,853,857	25.75
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	8	77,847,400	5	5,945,000	0	5,945,000	65,002,400	4	2,400	767,492	5	767,492	12.91
ส่วนการขุดลอกประทุน	41	15,504,800	41	15,072,300	356,000	14,716,300	432,500	2	0	3,355,995	39	3,355,995	22.27
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	12	17,677,000	11	15,142,600	0	15,142,600	0	0	0	3,472,827	6	3,472,827	22.93
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,787,000	8	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	4,885,098	8	4,885,098	33.04
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	6	13,487,200	6	13,487,200	0	13,487,200	0	0	0	2,357,381	5	2,357,381	17.48
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคอีสาน	13	16,763,600	13	16,763,600	0	16,763,600	0	0	0	2,866,152	9	2,866,152	17.10
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	13	13,787,900	13	13,787,900	0	13,787,900	0	0	0	3,044,349	11	3,044,349	22.08
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	7	11,360,400	7	11,360,400	0	11,360,400	0	0	0	1,847,083	7	1,847,083	16.26
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	10	9,967,700	10	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	1,172,737	7	1,172,737	11.77
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	9	17,576,600	9	17,576,600	0	17,576,600	0	0	0	3,263,857	7	3,263,857	18.57
รวมทั้งสิ้น	207	699,634,700	195	297,652,113	34,803,706	262,848,407	391,262,787	40	92,400	34,098,184	139	34,098,184	11.46

หมายเหตุ

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

(19) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยากรุงเทพมหานคร - [2055] วงเงิน 12,447,400 บาท
อยู่ในความรับผิดชอบของ สบอ. วงเงิน 5,945,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สปบ.1-17 วงเงิน 6,900,000 บาท

ส่วนการใช้น้ชลประทาน

- มีรายการงานที่เป็นงานจ้างเหมาบางส่วน และได้รับการโอนจัดสรรในส่วนของงานดำเนินการเองแล้ว 2 รายการ วงเงิน 517,500 บาท

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.676) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ด้านสหภาพ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [2868] วงเงิน 2,354,400 บาท

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า

- มีรายการงานที่เป็นงานจ้างเหมาบางส่วน และได้รับการโอนจัดสรรในส่วนของงานดำเนินการเองแล้ว 24 รายการ วงเงิน 15,030,707 บาท

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.702) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรจุดสูบน้ำผ่าน ผ่านติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แนวถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2894]

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 12 มกราคม 2565
 รายการงบประมาณ : เงินก้อนที่ 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 33 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา		ทำเอง
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	12	45,845,970	45,845,970	45,845,970	0	0	0	0	0	12,124,705	12,124,705	0	26.45
	1	1,123,500	1,123,500	1,123,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	3	51,662,207	51,662,207	51,662,207	0	0	0	0	0	13,673,797	13,673,797	0	26.47
	15	3,030,000	3,030,000	3,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	1	211,860	211,860	211,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	249,000	249,000	249,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	33	102,122,536	102,122,536	102,122,536	0	0	0	0	0	25,798,502	25,798,502	0	25.26

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 12 มกราคม 2565
 รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2565

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 65 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	65	31,473,900	8	230,094	0	230,094	57	31,243,806	0	31,243,806	8	230,094	0	230,094	0.73
รวมทั้งสิ้น	65	31,473,900	8	0	0	230,094	57	31,243,806	0	31,243,806	8	230,094	0	230,094	0.73

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564


โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 2 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	2	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	2	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

ลำดับที่	รายการงานที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 10 รายการ	108,204,300	108,204,300	0
	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	36,136,300	36,136,300	0
1	(52) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8492]	16,585,300	16,585,300	0
2	(1.6058) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8250]	3,000,000	3,000,000	0
3	(1.82) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำเพชรบุรี ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2033]	5,000,000	5,000,000	0
4	(1.81) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำปากสัก ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2032]	5,000,000	5,000,000	0
5	(1.146) ปรับปรุงสถานีหลักระบบโทรมาตร ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [714]	6,551,000	6,551,000	0
	ส่วนควบคุมป้องกันน้ำ	65,000,000	65,000,000	0
1	(25) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เชื้อเพลิงอากาศยานกรุงเทพมหานคร - [2061]	25,000,000	25,000,000	0
2	(24) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เชื้อเพลิงแร่ กรุงเทพมหานคร - [2060]	22,000,000	22,000,000	0
3	(23) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เชื้อเพลิงบางพระ กรุงเทพมหานคร - [2059]	18,000,000	18,000,000	0
	ส่วนปรับปรุงรักษา	2,000,000	2,000,000	0
1	(1.62) การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสภาพและประเมินอาคารทั่วงานชลประทาน : ปตร. กรุงเทพมหานคร - [2013]	2,000,000	2,000,000	0
	ส่วนอุทกวิทยา	5,068,000	5,068,000	0
1	(1.6057) จ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร - [8249]	5,068,000	5,068,000	0

หมายเหตุ: ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ยกเลิก 1 รายการ

(1.676) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [2868] วงเงิน 2,354,400 บาท

ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 12 มกราคม 2565



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 65) สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 12 มกราคม 2565

