



เลขที่เอกสารในระบบ E... กผง ๐๖/๑๐๓/๒๕๖๘

บันทึกข้อความ

พ.ร.บ. ๑๐๕๘๔

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖
ที่ กผง ๐๖/๑๐๓/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ มีรายละเอียดการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ดังนี้


งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๙,๓๓๓.๒๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๘,๘๑๗.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๗ ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น ๒,๔๓๑ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒,๔๑๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๗ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ถูกบังคับงบประมาณ) ๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๖ เนื่องจากติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้าง และติดปัญหาทางด้านวิศวกรรม และยกเลิก ๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๗ เนื่องจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ เอกสารด้านครุภัณฑ์มีความคลาดเคลื่อน ติดปัญหาด้านที่ดินไม่สามารถดำเนินการได้ และสถานที่ตั้งคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับสถานที่ดำเนินการจริง

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐,๗๒๓.๑๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๗๘๒.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๗ ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น ๒,๘๕๔ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๐๐๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๑ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๑,๕๒๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๐ ทำข้อผูกพัน ๒๒๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๘ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๘๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๘ และยกเลิก ๑๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๓ เนื่องจากสถานที่ดำเนินการมีความคลาดเคลื่อน และมีรายการซ้ำซ้อนกับรายการอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อธช. พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว


(นางสลิลทิพย์ วีระวงษ์)
ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน. ๑-๙ บอ.
เพื่อโปรดทราบ เพื่อทราบ



(นายเกียรติชาย วชิรมงคลพงษ์)
ผผง.ผง. รักษาการแทน ผอ.ผง.
๑๕ ต.ค. ๒๕๖๘


(นายเนนทร์ สมบูรณ์)
ผส.บอ.
๑๕ ต.ค. ๒๕๖๘



ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2567



ภาพรวมงบกลาง 2567

มติ ค.ร.ม./ค.งป. อนุมัติงบกลาง รวม 10 โครงการ

จำนวนรายการทั้งสิ้น 2,527 รายการ

รายการงบลงทุน 2,520 รายการ

รายการงบดำเนินงาน 7 รายการ

ยกเลิกรายการ 89 รายการ

สรุป/ครม. อนุมัติ 10,055.50 ล้านบาท

โอนจัดสรร 14 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร (งบลงทุน) 2,431 รายการ

วงเงินโอนจัดสรร 9,333.25 ล้านบาท

เบิกจ่าย 8,817.33 ล้านบาท

94.47 %

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ 2,418 รายการ 99.47 %

อยู่ระหว่างก่อสร้าง (ถูกทับ) 4 รายการ 0.16 %

ยกเลิก 9 รายการ 0.37 %

งบรายจ่ายงบกลางฉุกเฉิน

งบประมาณโอนจัดสรร

8,159.34 ล้านบาท

เบิกจ่าย

7,807.06 ล้านบาท

95.68 %

งบพระราชดำริ (กปส.)

งบประมาณโอนจัดสรร

1,173.91 ล้านบาท

เบิกจ่าย

1,010.27 ล้านบาท

86.06 %

ปี 2567

มติ ครม.

พื้นที่ชลประทาน 2,823 ไร่

ผลสัมฤทธิ์ = 2,823 ไร่ 100.00 %

ครัวเรือนรับประโยชน์ 347,350 ครัวเรือน

ผลสัมฤทธิ์ = 346,840 ครัวเรือน 99.85 %

ปี 2567

มติ ครม.

พื้นที่ชลประทาน 2,823 ไร่

ผลสัมฤทธิ์ = 2,823 ไร่ 100.00 %

ครัวเรือนรับประโยชน์ 347,350 ครัวเรือน

ผลสัมฤทธิ์ = 346,840 ครัวเรือน 99.85 %

ปี 2567

มติ ครม.

พื้นที่ชลประทาน 2,823 ไร่

ผลสัมฤทธิ์ = 2,823 ไร่ 100.00 %

ครัวเรือนรับประโยชน์ 347,350 ครัวเรือน

ผลสัมฤทธิ์ = 346,840 ครัวเรือน 99.85 %

ปี 2568

มติ ครม.

พื้นที่ชลประทาน 2,823 ไร่

ผลสัมฤทธิ์ = 2,823 ไร่ 100.00 %

ครัวเรือนรับประโยชน์ 347,350 ครัวเรือน

ผลสัมฤทธิ์ = 346,840 ครัวเรือน 99.85 %

มติ ครม.

4 ธ.ค. 66

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่จังหวัดเลย

จำนวนรายการทั้งสิ้น 1 รายการ

ครม. อนุมัติ 42.13 ล้านบาท

โอนจัดสรร 1 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร 1 รายการ

วงเงินโอนจัดสรร 42.13 ล้านบาท

(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 67)

เบิกจ่าย 36.55 ล้านบาท

(86.76 %)

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ยกเลิก

384 รายการ

4 รายการ

ยกเลิก

384 รายการ

4 รายการ

ยกเลิก

384 รายการ

4 รายการ

ยกเลิก

384 รายการ

4 รายการ

มติ ครม.

14 พ.ค. 67

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ

จำนวนรายการทั้งสิ้น 3 รายการ

ครม. อนุมัติ 99.00 ล้านบาท

โอนจัดสรร 1 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร 3 รายการ

วงเงินโอนจัดสรร 99.00 ล้านบาท

(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 67)

เบิกจ่าย 39.88 ล้านบาท

(40.28 %)

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง (ถูกทับ)

ยกเลิก

1 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

มติ ครม.

25 มิ.ย. 67

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

จำนวนรายการทั้งสิ้น 399 รายการ

ยกเลิกรายการ 11 รายการ

ครม. อนุมัติ 2,276.05 ล้านบาท

โอนจัดสรร 1 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร 388 รายการ

วงเงินโอนจัดสรร 2,029.16 ล้านบาท

(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 67)

เบิกจ่าย 1,898.84 ล้านบาท

(93.58 %)

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ยกเลิก

384 รายการ

4 รายการ

4 รายการ

4 รายการ

4 รายการ

4 รายการ

4 รายการ

4 รายการ

4 รายการ

4 รายการ



ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2567 (ต่อ)



มติ
กรม.

2 ก.ค. 67

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและ
การบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

จำนวนรายการทั้งสิ้น 2 รายการ
✓ ครม. อนุมัติ 82.00 ล้านบาท

โอนจัดสรร 1 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร 2 รายการ

✓ **วงเงินโอนจัดสรร 82.00 ล้านบาท**
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 67)

เบิกจ่าย

80.45 ล้านบาท
(98.11 %)

ผลการดำเนินงาน

✓ แล้วเสร็จทุกรายการ

มติ
กรม.

13 ส.ค. 67

โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทาน
ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจาก
อุทกภัย ปี พ.ศ. 2567

✓ จำนวนรายการทั้งสิ้น 227 รายการ
✗ ยกเลิกรายการ 9 รายการ
✓ ครม. อนุมัติ 867.81 ล้านบาท

โอนจัดสรร 2 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร 218 รายการ

✓ **วงเงินโอนจัดสรร 827.77 ล้านบาท**
- ครั้งที่ 1 วงเงิน 174.18 ล้านบาท (40 รายการ)
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 67)
- ครั้งที่ 2 วงเงิน 653.59 ล้านบาท (178 รายการ)
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 67)

เบิกจ่าย

797.86 ล้านบาท
(96.39 %)

ผลการดำเนินงาน

✓ แล้วเสร็จ 217 รายการ
✗ ยกเลิก 1 รายการ

มติ
กรม.

13 ส.ค. 67

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน
และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำ
อุปโภคบริโภค

✓ จำนวนรายการทั้งสิ้น 669 รายการ
✗ ยกเลิกรายการ 55 รายการ
✓ ครม. อนุมัติ 2,566.00 ล้านบาท

โอนจัดสรร 3 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร 614 รายการ

✓ **วงเงินโอนจัดสรร 2,410.32 ล้านบาท**
- ครั้งที่ 1 วงเงิน 372.42 ล้านบาท (122 รายการ)
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 67)
- ครั้งที่ 2 วงเงิน 1,396.42 ล้านบาท (382 รายการ)
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 67)
- ครั้งที่ 3 วงเงิน 641.48 ล้านบาท (110 รายการ)
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 67)

เบิกจ่าย

2,330.68 ล้านบาท
(96.70 %)

ผลการดำเนินงาน

✓ แล้วเสร็จ 611 รายการ
✗ ยกเลิก 3 รายการ

มติ
กรม.

3 ก.ย. 67

เงินทดรองจ่ายงานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

✓ จำนวนรายการทั้งสิ้น 70 รายการ
✓ ครม. อนุมัติ 334.00 ล้านบาท

โอนจัดสรร 1 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร 70 รายการ

✓ **วงเงินโอนจัดสรร 334.00 ล้านบาท**
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 67)

เบิกจ่าย

334.00 ล้านบาท
(100 %)

ผลการดำเนินงาน

✓ แล้วเสร็จทุกรายการ

มติ
กรม.

3 ก.ย. 67

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริหาร
จัดการน้ำ และเตรียมความพร้อม
การบริหารจัดการน้ำ

✓ จำนวนรายการทั้งสิ้น 1,072 รายการ
✗ ยกเลิกรายการ 14 รายการ
✓ ครม. อนุมัติ 2,289.38 ล้านบาท

โอนจัดสรร 1 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร 1,058 รายการ

✓ **วงเงินโอนจัดสรร 2,220.30 ล้านบาท**
- ครั้งที่ 1 วงเงิน 2,197.87 ล้านบาท (1,057 รายการ)
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 67)
- ครั้งที่ 2 วงเงิน 22.43 ล้านบาท (1 รายการ)
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 67)

เบิกจ่าย

2,174.14 ล้านบาท
(97.92 %)

ผลการดำเนินงาน

✓ แล้วเสร็จทุกรายการ

ปี 2567

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2567

✓ จำนวนรายการทั้งสิ้น 63 รายการ
✓ รายการลงทุน 56 รายการ
✓ รายการดำเนินงาน 7 รายการ

✓ กปร. อนุมัติ 1,384.47 ล้านบาท

รายการโอนจัดสรร 56 รายการ

✓ **วงเงินโอนจัดสรร 1,173.91 ล้านบาท**
อนุมัติแล้ว จำนวน 6 ครั้ง คือ
- ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พ.ย. 66
- ครั้งที่ 2 วันที่ 8 ก.พ. 67
- ครั้งที่ 3 วันที่ 5 มี.ค. 67
- ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มิ.ย. 67
- ครั้งที่ 5 วันที่ 8 ส.ค. 67
- ครั้งที่ 6 วันที่ 27 ก.ย. 67

เบิกจ่าย

1,010.27 ล้านบาท
(86.06 %)

ผลการดำเนินงาน

✓ แล้วเสร็จ 53 รายการ
✗ อยู่ระหว่างก่อสร้าง (ถูกทับ) 3 รายการ

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2568



มติ คร.ร.ม./ส.ง. อนุมัติ รวม 5 โครงการ

จำนวนรายการทั้งสิ้น	2,867 รายการ
ยกเลิกรายการ	8 รายการ
รายการงบดำเนินงาน	5 รายการ
สรุป/ครม.อนุมัติ	31,264.67 ล้านบาท

โอนจัดสรร 8 ครั้ง

จำนวน	2,854 รายการ
วงเงินโอน	30,723.14 ล้านบาท
เบิกจ่าย	4,782.23 ล้านบาท (15.57%)

งบรายจ่ายงบกลางฉุกเฉิน

งบประมาณโอนจัดสรร	29,751.06 ล้านบาท
เบิกจ่าย	4,569.64 ล้านบาท (15.36%)

งบบุคลากร (คปอ.)

งบประมาณโอนจัดสรร	972.08 ล้านบาท
เบิกจ่าย	212.59 ล้านบาท (21.87%)

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ	1,002 รายการ (35.11%)
ก่อสร้าง	1,527 รายการ (53.50%)
จัดซื้อ-จัดจ้าง	85 รายการ (2.99%)
ยกเลิก	15 รายการ (0.53%)

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ผลการดำเนินงาน	2,854 รายการ
----------------	--------------

มติ ครม. 29 พ.ย. 67

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ เตรียมความพร้อมโครงการและฟื้นฟูโครงการ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

จำนวนรายการทั้งสิ้น	523 รายการ
ยกเลิกรายการ	3 รายการ
ครม. อนุมัติ	2,787.01 ล้านบาท
โอนจัดสรร 3 ครั้ง	
รายการโอนจัดสรร	520 รายการ
วงเงินโอนจัดสรร	2,757.80 ล้านบาท
- ครรที่ 1 วงเงิน 1,300.84 ล้านบาท (176 รายการ)	
- ครรที่ 2 วงเงิน 926.98 ล้านบาท (232 รายการ)	
- ครรที่ 3 วงเงิน 529.98 ล้านบาท (112 รายการ)	
เบิกจ่าย	2,032.06 ล้านบาท (73.68%)

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ	384 รายการ
ก่อสร้าง	135 รายการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง	1 รายการ

มติ ครม. 11 มี.ค. 68

โครงการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างพื้นฐาน (แม่น้ำปิง และแม่น้ำกก) ระยะเร่งด่วน

จำนวนรายการทั้งสิ้น	2 รายการ
ครม. อนุมัติ	22.00 ล้านบาท
โอนจัดสรร 1 ครั้ง	
รายการโอนจัดสรร	2 รายการ
วงเงินโอนจัดสรร	22.00 ล้านบาท
- ครรที่ 1 วงเงิน 22.00 ล้านบาท (2 รายการ)	
- ครรที่ 3 วงเงิน 529.98 ล้านบาท (112 รายการ)	
เบิกจ่าย	0.29 ล้านบาท (1.34%)

ผลการดำเนินงาน

ก่อสร้าง	1 รายการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง	1 รายการ

มติ ครม. 8 เม.ย. 68

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และฟื้นฟูโครงการที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัย (ภาคใต้)

จำนวนรายการทั้งสิ้น	554 รายการ
ครม. อนุมัติ	1,182.40 ล้านบาท
โอนจัดสรร 3 ครั้ง	
รายการโอนจัดสรร	554 รายการ
วงเงินโอนจัดสรร	1,176.64 ล้านบาท
- ครรที่ 1 วงเงิน 539.79 ล้านบาท (157 รายการ)	
- ครรที่ 2 วงเงิน 272.71 ล้านบาท (166 รายการ)	
- ครรที่ 3 วงเงิน 364.14 ล้านบาท (231 รายการ)	
เบิกจ่าย	613.76 ล้านบาท (52.16%)

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ	389 รายการ
ก่อสร้าง	144 รายการ
ทำข้อมูลพื้นที่	20 รายการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง	1 รายการ

มติ ครม. 24 มี.ย. 68

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการน้ำอย่างยั่งยืน เป็นกรณีเร่งด่วน และเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ

จำนวนรายการทั้งสิ้น	1,731 รายการ
ยกเลิกรายการ	5 รายการ
ครม. อนุมัติ	26,055.44 ล้านบาท
โอนจัดสรร 1 ครั้ง	
รายการโอนจัดสรร	1,726 รายการ
วงเงินโอนจัดสรร	25,794.62 ล้านบาท
- ครรที่ 1 วงเงิน 25,794.62 ล้านบาท (1,726 รายการ)	
- ครรที่ 3 วงเงิน 529.98 ล้านบาท (112 รายการ)	
เบิกจ่าย	1,923.53 ล้านบาท (7.46%)

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ	220 รายการ
ก่อสร้าง	1,213 รายการ
ทำข้อมูลพื้นที่	196 รายการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง	82 รายการ
ยกเลิก	15 รายการ

กปร. ปี 2568

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2568

จำนวนรายการทั้งสิ้น	57 รายการ
รายการงบลงทุน	52 รายการ
รายการงบดำเนินงาน	5 รายการ
กปร. อนุมัติ	1,217.82 ล้านบาท
รายการโอนจัดสรร	52 รายการ
วงเงินโอนจัดสรร	972.08 ล้านบาท
อนุมัติแล้ว จำนวน 7 ครั้ง คือ	
วันที่ 11 พ.ย. 67 / วันที่ 9 ม.ค. 68 /	
วันที่ 3 มี.ค. 68 / วันที่ 22 เม.ย. 68 /	
วันที่ 20 มี.ค. 68 / วันที่ 17 ก.ค. 68	
วันที่ 15 ส.ค. 68	
เบิกจ่าย	212.59 ล้านบาท (21.87%)

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ	9 รายการ
ก่อสร้าง	34 รายการ
ทำข้อมูลพื้นที่	9 รายการ

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2567 - 2568

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2567 - 2568 มีรายละเอียดการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2567 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 9,333.25 ล้านบาท (เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 2,823 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 1,673,057 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 347,350 ครัวเรือน) ผลการเบิกจ่าย 8,817.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.47 ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 2,431 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2,418 รายการ คิดเป็นร้อยละ 99.47 (สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 2,823 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 พื้นที่รับประโยชน์ 1,670,477 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.85 และครัวเรือนรับประโยชน์ 346,840 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.85) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ถูกพิงงบประมาณ) 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.16 เนื่องจากติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้าง และติดปัญหาทางด้านวิศวกรรม และยกเลิก 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.37 เนื่องจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ เอกสารด้านครุภัณฑ์มีความคลาดเคลื่อน ติดปัญหาด้านที่ดินไม่สามารถดำเนินการได้ และสถานที่ตั้งคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับสถานที่ดำเนินการจริง

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 30,723.14 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 4,782.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.57 ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 2,854 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,002 รายการ คิดเป็นร้อยละ 35.11 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1,527 รายการ คิดเป็นร้อยละ 53.50 ทำข้อผูกพัน 225 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.88 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 85 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.98 และยกเลิก 15 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.53 เนื่องจากสถานที่ดำเนินการมีความคลาดเคลื่อน และมีรายการซ้ำซ้อนกับรายการอื่น

ทั้งนี้ รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำแนกตามโครงการ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเลย

มติคณะรัฐมนตรี : 4 ธันวาคม 2566

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 42.13 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 42.13 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเกษตร และการอุปโภคบริโภคให้กับประเทศ ตามข้อเสนอประเด็นวาระการพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย หนองคาย และบึงกาฬ)

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 42.13 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 36.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.76

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

2. เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (สงป. อนุมัติ)

สำนักงบประมาณอนุมัติ : 18 มกราคม 2567

ข้อมูลโครงการ : สงป. อนุมัติงบประมาณ 114.66 ล้านบาท จำนวน 21 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 114.66 ล้านบาท จำนวน 21 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 และวันที่ 30 สิงหาคม 2567

วัตถุประสงค์ : ดำเนินการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในรายการก่อสร้างต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 114.66 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 114.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 21 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ

3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ

มติคณะรัฐมนตรี : 14 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 99.00 ล้านบาท จำนวน 3 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 99.00 ล้านบาท จำนวน 3 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้างอาคารชลประทาน สำหรับเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้แก่เกษตรกรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงเพื่อการเกษตร อุปโภค-บริโภค และเพื่อกิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 2,200 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 400 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 99.00 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 39.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.28

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 3 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ถูกพักงบประมาณ) 1 รายการ เนื่องจากติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างและยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากติดปัญหาด้านที่ดินไม่สามารถดำเนินการได้

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568

มติคณะรัฐมนตรี : 25 มิถุนายน 2567

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 2,276.05 ล้านบาท จำนวน 399 รายการ (ยกเลิก 11 รายการ) ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,029.16 ล้านบาท จำนวน 388 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568 โดยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2567 เร่งรัดการแก้ปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัย เพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568 และซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 20,335 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 7,579 ครัวเรือน
ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567
วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 2,029.16 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 1,898.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.58
ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 388 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 384 รายการ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 20,335 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 7,579 ครัวเรือน) และยกเลิก 4 รายการ เนื่องจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ

5. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

มติคณะรัฐมนตรี : 2 กรกฎาคม 2567
ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 82.00 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 82.00 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำตามข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ของภาคเอกชน (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ
ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567
วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 82.00 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 80.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.11
ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 2 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ

6. โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ปี พ.ศ. 2567

มติคณะรัฐมนตรี : 13 สิงหาคม 2567
ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 867.81 ล้านบาท จำนวน 227 รายการ (ยกเลิก 9 รายการ) ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 827.77 ล้านบาท จำนวน 218 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 และวันที่ 12 กันยายน 2567
วัตถุประสงค์ : เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร และระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และการใช้งานให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มีสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำให้ดีขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อกิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 2,823 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 216,322 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 45,866 ครัวเรือน
ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 ปี
วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 827.77 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 797.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.39
ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 218 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 217 รายการ (สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 2,823 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 215,942 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 45,756 ครัวเรือน) และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากสถานที่ตั้งคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับสถานที่ดำเนินการจริง

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค

มติคณะรัฐมนตรี : 13 สิงหาคม 2567

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 2,566.00 ล้านบาท จำนวน 669 รายการ (ยกเลิก 55 รายการ) ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,410.32 ล้านบาท จำนวน 614 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 วันที่ 5 กันยายน 2567 และวันที่ 12 กันยายน 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรเทาและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 39,979 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 8,962 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : 120 วัน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 2,410.32 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 2,330.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.70

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 614 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 611 รายการ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 39,979 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 8,962 ครัวเรือน) และยกเลิก 3 รายการ เนื่องจากเอกสารด้านครุภัณฑ์มีความคลาดเคลื่อน

8. เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ครม. อนุมัติ)

มติคณะรัฐมนตรี : 3 กันยายน 2567

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 334.00 ล้านบาท จำนวน 70 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 334.00 ล้านบาท จำนวน 70 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567

วัตถุประสงค์ : ดำเนินการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในรายการก่อสร้างต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 334.00 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 334.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 70 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ

9. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริหารจัดการน้ำ และเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำ

มติคณะรัฐมนตรี : 3 กันยายน 2567

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 2,289.38 ล้านบาท จำนวน 1,072 รายการ (ยกเลิก 14 รายการ) ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,220.30 ล้านบาท จำนวน 1,058 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567 และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริหารจัดการน้ำ และเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 1,394,221 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 284,543 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 2,220.30 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 2,174.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.92

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1,058 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 1,394,221 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 284,543 ครัวเรือน)

10. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูลโครงการ : กปร. อนุมัติงบประมาณ 1,384.47 ล้านบาท จำนวน 63 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการงบลงทุน 1,173.91 ล้านบาท จำนวน 56 รายการ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานและงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 6 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 มีนาคม 2567 ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 5 วันที่ 8 สิงหาคม 2567 และครั้งที่ 6 วันที่ 27 กันยายน 2567

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 1,173.91 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 1,010.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.06

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 56 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 53 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ถูกพับงบประมาณ) 3 รายการ เนื่องจากติดปัญหาทางด้านวิศวกรรม และการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้าง

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ เตรียมความพร้อมโครงการและฟื้นฟูโครงการ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

มติคณะรัฐมนตรี : 29 พฤศจิกายน 2567

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 2,787.01 ล้านบาท จำนวน 523 รายการ (ยกเลิก 3 รายการ) ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,757.80 ล้านบาท จำนวน 520 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 วันที่ 28 มกราคม 2568 และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ ในความรับผิดชอบของชลประทานให้สามารถดำเนินการกิจของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำ และป้องกันบรรเทาภัยจากน้ำ ซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารและระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และการใช้งานให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มีสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการน้ำให้ดีขึ้นสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ ป้องกันปัญหาอุทกภัยจากน้ำท่วมและน้ำขัง ในพื้นที่ที่อยู่อาศัย พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำ ด้านอุทกภัยและภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อเกษตรกร เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อกิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพเครื่องจักรเครื่องมือ สนับสนุนการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ตลอดจนสามารถช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างทันทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานจะมีอาคารชลประทาน ที่มีสภาพพร้อมใช้งานสำหรับการพัฒนา แหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ เตรียมความพร้อมโครงการ และฟื้นฟูอาคารชลประทาน และป้องกันบรรเทาภัยจากน้ำ กิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 ปี

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 2,757.80 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 2,032.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.68

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 520 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 384 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 135 รายการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ

2. โครงการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างพื้นฐาน (แม่น้ำปิง และแม่น้ำกก) ระยะเร่งด่วน

มติคณะรัฐมนตรี : 11 มีนาคม 2568

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 22.00 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 22.00 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2568

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างพื้นฐานระยะเร่งด่วน โดยการขุดลอกลำน้ำที่มีตะกอนทับถม และขยายหน้าตัดร่องถนนสิ่งปลูกสร้างหรือกีดขวางที่ขวางการไหลของน้ำ

ผลสัมฤทธิ์ : บรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่มในพื้นที่แม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ และแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย ให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด

ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 ปี

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 22.00 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 0.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.34

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1 รายการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ

3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และฟื้นฟูโครงการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ภาคใต้)

มติคณะรัฐมนตรี : 8 เมษายน 2568

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 1,182.40 ล้านบาท จำนวน 554 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,176.64 ล้านบาท จำนวน 554 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 และวันที่ 30 พฤษภาคม 2568

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ ในความรับผิดชอบของชลประทานให้สามารถดำเนินการกิจของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันบรรเทาภัยจากน้ำ ตลอดจนซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารและระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและการใช้งานให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มีสภาพพร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำให้ดีขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ รวมทั้งป้องกันปัญหาอุทกภัยจากน้ำท่วมและน้ำซังในพื้นที่ที่อยู่อาศัย พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม สามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อกิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานจะมีอาคารชลประทาน ที่มีสภาพพร้อมใช้งานสำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และฟื้นฟูอาคารชลประทาน และป้องกันบรรเทาภัยจากน้ำ กิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 ปี

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 1,176.64 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 613.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.16

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 554 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 389 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 144 รายการ ทำข้อผูกพัน 20 รายการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เป็นกรณีเร่งด่วนและเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ

มติคณะรัฐมนตรี : 24 มิถุนายน 2568

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 26,055.44 ล้านบาท จำนวน 1,731 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 25,794.62 ล้านบาท จำนวน 1,726 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เป็นกรณีเร่งด่วนและเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยดำเนินการซ่อมแซม ขุดลอก กำจัดวัชพืช ก่อสร้างฝายและอาคารบังคับน้ำ เป็นต้น

ผลสัมฤทธิ์ : ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย โดยการเพิ่มจำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างทั่วถึง และเพิ่มการจ้างงานในแต่ละจังหวัด

ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 ปี

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 25,794.62 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 1,923.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.46

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1,726 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 220 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1,213 รายการ ทำข้อผูกพัน 196 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 82 รายการ และยกเลิก 15 รายการ เนื่องจากสถานที่ดำเนินการมีความคลาดเคลื่อน และมีรายการซ้ำซ้อนกับรายการอื่น

5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูลโครงการ : กปร. อนุมัติงบประมาณ 1,217.82 ล้านบาท จำนวน 57 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการงบลงทุน 972.08 ล้านบาท จำนวน 52 รายการ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานและงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 7 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 มกราคม 2568 ครั้งที่ 3 วันที่ 3 มีนาคม 2568 ครั้งที่ 4 วันที่ 22 เมษายน 2568 ครั้งที่ 5 วันที่ 20 มิถุนายน 2568 ครั้งที่ 6 วันที่ 17 กรกฎาคม 2568 และครั้งที่ 7 วันที่ 15 สิงหาคม 2568

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2568

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 972.08 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 212.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.87

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 52 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 9 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 34 รายการ และทำข้อผูกพัน 9 รายการ
