



บันทึกข้อความ

6928

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ สผบ(ปก) ๐๔/๔๔๔/๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเตรียมความพร้อมตามร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผส.บอ.

ตามหนังสือส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ที่ สบอ(ปก.) ๐๔/๓๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ติดตามเร่งรัดการเตรียมความพร้อมตามร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้ดำเนินการกระบวนการเตรียมความพร้อมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วย ประเมินการฉบับสมบูรณ์ การจัดทำร่างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เอกสารกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec) ราคาากลางและเอกสารประกอบราคาากลาง รายการความต้องการพัสดุ (แบบ พด.๐๑) และร่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้เสนอแผนงาน จำนวน ๒๓๔ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๗๐๑.๖๓ ล้านบาท โดยส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับร่าง) จำนวน ๒๓๔ รายการ ส่งเอกสารให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาครบถ้วนแล้ว จำนวน ๒๓๔ รายการ

๒. ประเมินการฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๒๓๔ รายการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาเสนอ ผส.บอ. ลงนามอนุมัติ จำนวน ๒๓๒ รายการ ยังไม่ส่งเอกสาร จำนวน ๒ รายการ (ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ยังไม่ส่งเอกสาร)

๓. ร่างเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับงานจ้างเหมาทั้งโครงการและงานจ้างเหมาบางส่วน จำนวน ๔๖ รายการ

๓.๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับร่าง) ส่งเอกสารให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาครบถ้วนแล้ว จำนวน ๔๖ รายการ

๓.๒ เอกสารร่างขอบเขตของงาน (TOR) ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๒๗ รายการ คงเหลือ ๑๙ รายการ

๓.๓ เอกสารกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec) จำนวน ๔๓ รายการ ยังไม่ส่งร่างเอกสารให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา

๓.๔ เอกสารราคาากลางและเอกสารประกอบราคาากลาง ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๒๖ รายการ คงเหลือ ๒๐ รายการ

๓.๕ รายงานความต้องการพัสดุ ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๓๕ รายการ คงเหลือ ๑๑ รายการ

๓.๖ ร่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) คณะกรรมการจัดทำราคาากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก/เฉพาะเจาะจง ส่งส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา จำนวน ๓๐ รายการ คงเหลือ ๑๕ รายการ

๓.๗ คณะกรรมการ...

6928

๓.๗ ร่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๓๐ รายการ คงเหลือ ๑๕ รายการ

๔. ร่างเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับงานดำเนินการเอง จำนวน ๑๘๘ รายการ

๔.๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับร่าง) ส่งเอกสารให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาครบถ้วนแล้ว จำนวน ๑๘๘ รายการ

๔.๒ เอกสารรายงานความต้องการพัสดุ (แบบ พต.๐๑) ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๑๑๓ รายการ คงเหลือ ๗๕ รายการ

๔.๓ ร่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๑๑๑ รายการ คงเหลือ ๗๗ รายการ

ทั้งนี้ มีเอกสารอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนแล้ว จำนวน ๒๓๔ รายการ วงเงินทั้งสิ้น ๖๙๘.๒๐ ล้านบาท แบ่งเป็น

๑. งานจ้างเหมาทั้งโครงการ จำนวน ๑๔ รายการ วงเงิน ๑๙๒.๒๖ ล้านบาท

๒. งานจ้างเหมาบางส่วน จำนวน ๓๒ รายการ วงเงิน ๒๐๐.๙๒ ล้านบาท

๓. งานดำเนินการเอง จำนวน ๑๘๘ รายการ วงเงิน ๓๐๕.๐๑ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑ - ๙ บอ. เพื่อมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเคร่งครัด



(นายณรงค์ เนตรวงศ์)

ผบ.บอ.


เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑ - ๙ บอ.

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



(นายธนธรณ์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.





ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สบอ.

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2565

สำนักบริหารจัดการนำและอุทกวิทยา



รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งสิ้น234.....รายการ




งบประมาณทั้งสิ้น701.6281...ล้านบาท

สรุปคาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันทุกรายการ
ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ปัญหา อุปสรรค

1. ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเตรียมความพร้อมมาชุดใหญ่ก่อน จึงจะดำเนินการต่อไปได้
2. งานโทรมาตรเพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทาน ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายสัญญา เนื่องจากมีการดำเนินการในหลายพื้นที่
3. งานจ้างเหมาบางส่วน และงานดำเนินการเองพบว่า มีบางรายการที่วงเงินอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างน้อยกว่าประมาณตามร่าง พ.ร.บ. ทำให้งบประมาณรวมน้อยกว่าประมาณตามร่าง พ.ร.บ.



ยังไม่ดำเนินการ	งบ (ล้านบาท)	รายการ	งบ (ล้านบาท)	รายการ	งบ (ล้านบาท)	เปิดซอง	อนุมัติรับราคา	งบ (ล้านบาท)	รายการ	งบ (ล้านบาท)	รวมทั้งสิ้น
รวม	234	รายการ	งบ (ล้านบาท)	698.1945	รายการ	งบ (ล้านบาท)	234	รายการ	งบ (ล้านบาท)	698.1945	
	14	รายการ	งบ (ล้านบาท)	192.2603	รายการ	งบ (ล้านบาท)	14	รายการ	งบ (ล้านบาท)	192.2603	
	32	รายการ	งบ (ล้านบาท)	200.9244	รายการ	งบ (ล้านบาท)	32	รายการ	งบ (ล้านบาท)	200.9244	
	188	รายการ	งบ (ล้านบาท)	305.0098	รายการ	งบ (ล้านบาท)	188	รายการ	งบ (ล้านบาท)	305.0098	

เตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (Checklist การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)

รายงานความก้าวหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	แผน/ผล การดำเนินงาน	1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		2. ปมก.ฉบับ สมบูรณ์ (รายการ)	3. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)					4. กำหนดคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมบันทึก ดังนี้ (รายการ)				
			จัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)	แผน/ผล		3.1 จัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR)	3.2 กำหนด คุณสมบัติ เฉพาะของพัสดุ (Spec)	3.3 ราคาากลาง และเอกสาร ประกอบราคา กลาง	3.4 รายการความ ต้องการพัสดุ (แบบ พด.01 - พด.02)	4.1 คณะกรรมการ กำหนดร่าง ขอบเขตของงาน (TOR)	4.2 คณะกรรมการ จัดทำราคากลาง	4.3 คณะกรรมการ พิจารณาผล (คณะกรรมการเปิด ซอง)	4.4 คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	4.5 คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง	
รวม สบอ.	701,628,100	แผน	234	234 (234)	234	46	43	46	224	46	46	46	224	-	-
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทาน 8 ภาค	114,323,500	ผล	80	80 (80)	80	27	0	26	148	29	29	29	141	-	-
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทาน 8 ภาค	114,323,500	ผล	80	80 (80)	80	-	-	-	71	-	-	-	71	-	-
สำนักทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1-9	23,434,500	แผน	53	53 (53)	53	1	1	1	52	1	1	1	52	-	-
สำนักทดลองการใช้น้ำชลประทาน	23,434,500	ผล	53	53 (53)	53	-	-	-	17	1	1	1	17	-	-
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	2,843,000	แผน	10	10 (10)	10	1	1	1	10	1	1	1	10	-	-
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	2,843,000	ผล	10	10 (10)	10	1	-	-	10	1	1	1	10	-	-
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	84,195,500	แผน	7	7 (7)	7	4	1	4	7	4	4	4	7	-	-
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	84,195,500	ผล	7	7 (7)	7	3	-	3	3	3	3	3	3	-	-
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	27,761,600	แผน	11	11 (11)	11	1	1	1	11	1	1	1	11	-	-
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	27,761,600	ผล	11	11 (11)	11	-	-	-	11	-	-	-	11	-	-
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	321,738,400	แผน	39	39 (39)	39	34	34	34	39	34	34	34	39	-	-
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	321,738,400	ผล	39	39 (39)	39	23	-	23	30	23	23	23	23	-	-
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	11,200,000	แผน	5	5 (5)	5	1	1	1	5	1	1	1	5	-	-
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	11,200,000	ผล	5	5 (5)	5	-	-	-	5	1	1	1	5	-	-
ส่วนยุทธศาสตร์	934,600	แผน	1	1 (1)	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
ส่วนยุทธศาสตร์	934,600	ผล	1	1 (1)	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
ส่วนอุทกวิทยา	115,197,000	แผน	28	28 (28)	28	4	4	4	28	4	4	4	28	-	-
ส่วนอุทกวิทยา	115,197,000	ผล	28	28 (28)	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

1. งานโครงการเพื่อการศึกษาและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทาน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ เป็นงานส่วนท้องถิ่น ที่ต้องโอนให้ สบป. ดำเนินการ ซึ่งจะต้องจัดจ้างเอง

2. แบบ พด.01 ต้องดำเนินการทุกรายการ ยกเว้นกรณีเป็นค่าตอบแทนพนักงาน (234-8-1-1= 224 รายการ)

ค่าบำรุงรักษาทั้งงานของ ทน.1 เป็นค่าตอบแทน ไม่มีข้อนี้ขึ้น จึงไม่ต้องทำ พด.01 (1)

ค่าจัดซื้อวัสดุสารเคมี ของศูนย์ฯ (8)

ค่าดำเนินการสำรวจแผนที่ฯ ของภาคเหนือตอนบน (1)

3. () หมายถึง จำนวนรายการงานเรื่องนี้มีแผนแล้ว

แผนการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566						
รายการ	ม.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65
แผนกรม	การดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง ภายใน 15 ก.ย.65					
แผน สบอ.	ดำเนินการประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ภายใน 14 ธ.ค.65					
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกรายการ/โครงการ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	แผน			234	100%	
	ผล			234 (234)	100%	
	แผน			234	100%	
	ผล			232	99.15%	
2. จัดทำประมาณการฉบับสมบูรณ์	ผล					ทำข้อมูลแผนสัญญา ภายใน 31 ธ.ค.65
3. ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง						
3.1 จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	แผน			46	100%	
	ผล			27	58.70%	
	แผน			43	100%	
	ผล			0	0.00%	
3.2 กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec)	แผน			46	100%	
	ผล			26	56.52%	
	แผน			224	100%	
	ผล			148	66.07%	
3.3 ราคากลางและเอกสารประกอบราคากลาง	ผล					
3.4 รายการความต้องการพัสดุ (แบบ พด.01)	ผล					
4. กำหนดคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมบันทึก ดังนี้						
4.1 คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)	แผน			46	100%	
	ผล			28	60.87%	
	แผน			46	100%	
	ผล			28	60.87%	
4.2 คณะกรรมการจัดทำราคากลาง	แผน			46	100%	
	ผล			28	60.87%	
	แผน			224	100%	
	ผล			141	62.95%	
4.3 คณะกรรมการพิจารณาผล (คณะกรรมการเปิดซอง)	แผน			28	60.87%	
	ผล			224	100%	
	แผน					
	ผล					
4.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	แผน					
	ผล					
	แผน					
	ผล					
4.3 คณะกรรมการตรวจการจ้าง (ไม่มี เนื่องจากไม่มีงานก่อสร้าง)	แผน					
	ผล					
	แผน					
	ผล					
งานจ้างเพิ่มทั้งโครงการและงานจ้างเหมาบางส่วน ที่ยังไม่ดำเนินการตามข้อ						
		หน่วยงาน		จำนวน (รายการ)		หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น		19		
		สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)		1		
		ส่วนความปลอดภัยเขื่อน		1		
		ส่วนประสมวัสดุระเหยสารกำจัดแมลง (คณ.บอ.)		11		คณ.บอ. (6) บณ.บอ. (5)
		ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา		1		ปค.บอ.
		ส่วนอุทกวิทยา		4		คณ.บอ. (2), มอ.บอ. (1)
		ส่วนบริหารจัดการน้ำ		1		จน.2 บอ.

หมายเหตุ : -- หมายถึง ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน
-- หมายถึง แผนการดำเนินงานของ สบอ. (เดิม)
-- หมายถึง แผนการดำเนินงานของ สบอ. (ปรับแผน)

หมายเหตุ : -- หมายถึง ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน
 --- หมายถึง แผนการดำเนินงานของ สบอ. (เดิม)
 --- หมายถึง แผนการดำเนินงานของ สบอ. (ปรับแผน)
 --- และ --- หมายถึง แผนการดำเนินงานของกรมฯ

งานจ้างเหมาทั้งโครงการและงานจ้างเหมาบางส่วน ที่ยังไม่ดำเนินการตามข้อ 3 และข้อ 4

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น	19	
สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)	1	
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	1	
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (สบอ.)	11	สบอ. (6) ป.บ.บ. (5)
ส่วนปรับปรุงวังรักษา	1	ป.บ.บ.
ส่วนอุทกวิทยา	4	สบอ. (2), สบอ. (1), สบอ. (1)
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	สบอ. 2 บอ.