



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๐๗๗๒ ภายใน ๒๒๒๙ จ.ม.๐ 15169/๖๘
ที่ กผง ๐๔/๒๗๙๙/๒๕๖๘ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ร.ม. 4488
เรื่อง รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ม.ท.๑.๗๖๒

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน ขอส่งรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ (สิ้นปีงบประมาณ) โดยจำแนกตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ ลักษณะเศรษฐกิจ งบรายจ่าย แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน (<http://kromchok.rid.go.th/budgets>) หรือตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดลงนามแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ

(นางสาวมยุรี ศรีสุคุณธร)

ผว.ผง.

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก / กอง / โครงการ / ศูนย์

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผวน.ผง. รักษาการแทน ผอ.ผง.

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๘

เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.ช.ภาค, ทน. ๑-๙ บอ. และ ผบ.ท.บอ.

(งบ.บอ. และ พด.บอ.)

เพื่อทราบ

(นายณเฑียร สมบูรณ์)

ผส.บอ.



รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๘



รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบ GFMS
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

จำแนกตาม ประเด็นยุทธศาสตร์
ลักษณะเศรษฐกิจ
งบรายจ่าย
แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ - แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ
ลักษณะเศรษฐกิจ - แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ
งบรายจ่าย - แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ

กองแผนงาน

ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ

<http://kromchol.rid.go.th/budgets/>

รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบ GFMS

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ (1)	วงเงินงบประมาณ (พ.ร.บ.) (2)	งบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (3)	กันเงินเหลือปี		ใบสั่งซื้อ/สัญญา		เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ	
			จำนวนเงิน (4)	ร้อยละ* (5)	จำนวนเงิน (6)	ร้อยละ* (7)	จำนวนเงิน (8)	ร้อยละ* (9)	จำนวนเงิน (10)=(3)-(4)-(6)-(8)	ร้อยละ* (11)
รวมทั้งสิ้น	82,746,721,800.00	82,746,721,800.00	2,916,946,971.52	3.53	7,258,289,491.35	8.77	72,631,301,649.04	87.78	- 59,816,311.91	-0.07
1 การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ	30,513,087,800.00	30,873,672,959.05	1,201,997,388.77	3.89	2,558,126,603.98	8.29	27,090,267,050.95	87.75	23,281,915.35	0.08
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตาม วัตถุประสงค์การใช้น้ำ	37,988,237,700.00	37,928,845,949.17	765,242,291.84	2.02	3,224,282,814.20	8.50	34,030,827,378.25	89.72	- 91,506,535.12	-0.24
3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ	14,245,396,300.00	13,944,202,891.78	949,707,290.91	6.81	1,475,880,073.17	10.58	11,510,207,219.84	82.54	8,408,307.86	0.06
4 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการ น้ำชลประทานในระดับพื้นที่	-	-	-		-		-		-	
5 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)	-	-	-		-		-		-	

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

หมายเหตุ : * ร้อยละต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 154,437,600 ล้านบาท

งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 603,526,583.91 ล้านบาท

รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบ GFMS

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลักษณะเศรษฐกิจ (1)	วงเงินงบประมาณ (พ.ร.บ.) (2)	งบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (3)	กันเงินเหลือในปี		ใบสั่งซื้อ/สัญญา		เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ	
			จำนวนเงิน (4)	ร้อยละ* (5)	จำนวนเงิน (6)	ร้อยละ* (7)	จำนวนเงิน (8)	ร้อยละ* (9)	จำนวนเงิน (10)=(3)-(4)-(6)-(8) (10)	ร้อยละ* (11)
รวมทั้งสิ้น	82,746,721,800.00	82,746,721,800.00	2,916,946,971.52	3.53	7,258,289,491.35	8.77	72,631,301,649.04	87.78	-59,816,311.91	-0.07
1 รายจ่ายประจำ	6,665,898,900.00	7,495,440,259.50	32,735,304.66	0.44	75,036,519.21	1.00	7,519,389,188.87	100.32	- 131,720,753.24	-1.76
2 รายจ่ายลงทุน	76,080,822,900.00	75,251,281,540.50	2,884,211,666.86	3.83	7,183,252,972.14	9.55	65,111,912,460.17	86.53	71,904,441.33	0.10

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

หมายเหตุ : * ร้อยละต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงบบุคลากรภาครัฐของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 154,437,600 ล้านบาท

งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 603,526,583.91 ล้านบาท

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบ GFMS

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามงบรายจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย (1)	วงเงินงบประมาณ (พ.ร.บ.) (2)	งบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (3)	กันเงินเหลือปี		ใบสั่งซื้อ/สัญญา		เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ	
			จำนวนเงิน (4)	ร้อยละ* (5)	จำนวนเงิน (6)	ร้อยละ* (7)	จำนวนเงิน (8)	ร้อยละ* (9)	จำนวนเงิน (10)=(3)-(4)-(6)-(8)	ร้อยละ* (11)
รวมทั้งสิ้น	82,746,721,800.00	82,746,721,800.00	2,916,946,971.52	3.53	7,258,289,491.35	8.77	72,631,301,649.04	87.78	59,816,311.91	-0.07
1 งบบุคลากร	5,300,295,200.00	5,313,526,157.12	-	-	-	-	5,457,441,013.56	102.71	143,914,856.44	- 2.71
2 งบดำเนินงาน	980,947,600.00	1,778,603,128.86	32,469,989.77	1.83	68,417,908.91	3.85	1,669,279,595.80	93.85	8,435,634.38	0.47
3 งบลงทุน	76,080,822,900.00	75,251,281,540.50	2,884,211,666.86	3.83	7,183,252,972.14	9.55	65,111,912,460.17	86.53	71,904,441.33	0.10
4 งบเงินอุดหนุน	376,400.00	432,408.00	-	-	-	-	417,208.01	96.48	15,199.99	3.52
5 งบรายจ่ายอื่น	384,279,700.00	402,878,565.52	265,314.89	0.07	6,618,610.30	1.64	392,251,371.50	97.36	3,743,268.83	0.93

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

หมายเหตุ : * ร้อยละต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 154,437,600 ล้านบาท

งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 603,526,583.91 ล้านบาท

รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบ GFMS

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ (1)	วงเงินงบประมาณ (พ.ร.บ.) (2)	งบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (3)	กั้นเงินเหลือปี		ใบสั่งซื้อ/สัญญา		เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ		
			จำนวนเงิน (4)	ร้อยละ* (5)	จำนวนเงิน (6)	ร้อยละ* (7)	จำนวนเงิน (8)	ร้อยละ* (9)	จำนวนเงิน (10)=(3)-(4)-(6)-(8)	ร้อยละ* (11)	
รวมทั้งสิ้น	82,746,721,800.00	82,746,721,800.00	2,916,946,971.52	3.53	7,258,289,491.35	8.77	72,631,301,649.04	87.78	-	59,816,311.91	-0.07
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	5,393,212,100.00	5,393,212,100.00	-	0.00	-	0.00	5,536,975,623.44	102.67	-	143,763,523.44	-2.67
1 รายการบุคลากรภาครัฐ	5,393,212,100.00	5,393,212,100.00		0.00		0.00	5,536,975,623.44	102.67	-	143,763,523.44	-2.67
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1,859,852,800.00	2,153,551,524.00	40,867,213.03	1.90	150,145,806.26	6.97	1,959,214,076.31	90.98		3,324,428.40	0.15
1 ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	1,859,852,800.00	2,153,551,524.00	40,867,213.03	1.90	150,145,806.26	6.97	1,959,214,076.31	90.98		3,324,428.40	0.15
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	33,618,899,400.00	33,325,200,676.00	790,694,604.38	2.37	3,297,287,905.16	9.89	29,184,231,721.75	87.57		52,986,444.71	0.16
1 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	11,458,568,600.00	11,164,978,329.51	281,050,639.97	2.52	1,239,233,422.83	11.10	9,627,309,675.21	86.23		17,384,591.50	0.16
2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,883,726,600.00	2,943,118,350.83	66,319,525.57	2.25	223,150,897.22	7.58	2,649,594,043.25	90.03		4,053,884.79	0.14
3 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	19,276,604,200.00	19,217,103,995.66	443,324,438.84	2.31	1,834,903,585.11	9.55	16,907,328,003.29	87.98		31,547,968.42	0.16
แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	41,874,757,500.00	41,874,757,500.00	2,085,385,154.11	4.98	3,810,855,779.93	9.10	35,950,880,227.54	85.85		27,636,338.42	0.07
1 โครงการกักคองน้ำ จังหวัดลำปาง	42,735,000.00	42,735,000.00	-	0.00	5,103,434.34	11.94	37,631,000.54	88.06		565.12	0.00
2 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	627,743,300.00	624,412,033.00	129,486,990.66	20.74	47,022,131.86	7.53	441,764,564.31	70.75		6,138,346.17	0.98
3 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรติด	833,077,300.00	687,966,514.00	11,705,702.50	1.70	173,467,940.98	25.21	502,554,733.12	73.05		238,137.40	0.03
4 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	144,361,500.00	191,963,130.00	1,097,399.40	0.57	79,376,284.42	41.35	111,385,427.05	58.02		104,019.13	0.05
5 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	66,856,000.00	139,527,365.00	1,236,746.13	0.89	10,301,961.01	7.38	127,647,658.95	91.49		340,998.91	0.24
6 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรติด	192,145,900.00	93,124,708.00	-	0.00	-	0.00	93,124,635.64	100.00		72.36	0.00
7 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,262,719,600.00	1,368,075,692.00	316,863,340.08	23.16	108,519,360.32	7.93	941,913,774.94	68.85		779,216.66	0.06
8 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	21,203,330,800.00	21,803,129,135.22	914,695,863.39	4.20	1,793,214,707.25	8.22	19,088,133,909.25	87.55		7,084,655.33	0.03
9 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	8,285,354,000.00	8,203,025,521.78	443,135,157.05	5.40	911,570,365.07	11.11	6,841,848,641.74	83.41		6,471,357.92	0.08
10 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	662,734,000.00	595,373,799.00	339,968.08	0.06	25,106,709.30	4.22	569,912,405.47	95.72		14,716.15	0.00
11 โครงการประดูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	455,275,900.00	462,003,058.00	2,210,939.84	0.48	1,046,893.62	0.23	458,008,867.57	99.14		736,356.97	0.16
12 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	653,266,600.00	700,805,432.00	9,446,746.71	1.35	124,147,664.83	17.71	565,012,513.19	80.62		2,198,507.27	0.31
13 โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,331,476,500.00	3,111,468,004.00	92,961,436.35	2.99	321,124,591.26	10.32	2,697,325,493.69	86.69		56,482.70	0.00
14 โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	356,700,000.00	356,695,234.00	51,229,103.18	14.36	27,845,188.20	7.81	276,719,268.23	77.58		901,674.39	0.25
15 โครงการประดูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	101,915,600.00	104,113,839.00	717,698.13	0.69	2,687,154.92	2.58	100,661,043.12	96.68		47,942.83	0.05
16 โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	1,260,733,400.00	1,090,864,861.00	7,306,120.52	0.67	43,506,362.46	3.99	1,039,403,981.42	95.28		648,396.60	0.06
17 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	556,937,200.00	554,166,421.00	4,591,068.77	0.83	55,437,254.78	10.00	493,517,815.77	89.06		620,281.68	0.11
18 โครงการประดูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	164,500,000.00	183,564,867.00	11,501,547.70	6.27	17,483,384.36	9.52	154,232,056.17	84.02		347,878.77	0.19
19 โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย	624,409,000.00	503,902,631.00	80,010,077.09	15.88	61,283,564.38	12.16	362,475,899.91	71.93		133,089.62	0.03
20 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดยะเงิเหรา	185,000,000.00	182,887,896.00	5,944,011.07	3.25	2,149,273.31	1.18	174,794,611.43	95.57		0.19	0.00
21 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโผล จังหวัดระยอง	673,560,400.00	687,965,389.00	260,573.59	0.04	0.26	0.00	687,364,195.39	99.91		340,619.76	0.05
22 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำก๊ จังหวัดน่าน	169,925,500.00	166,987,215.00	-	0.00	-	0.00	166,554,193.02	99.74		433,021.98	0.26
23 โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา จังหวัดสุโขทัย	20,000,000.00	19,999,755.00	644,663.87	3.22	461,553.00	2.31	18,893,537.62	94.47		0.51	0.00

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

หมายเหตุ : * ร้อยละต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงบบุคลากรภาครัฐของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 154,437,600 ล้านบาท

งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 603,526,583.91 ล้านบาท

กองแผนงาน ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ

รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบ GFMS

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ (1)	วงเงินงบประมาณ (พ.ร.บ.) (2)	งบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (3)	ก้ำเงินเหลือปี		ใบสั่งซื้อ/สัญญา		เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ	
			จำนวนเงิน (4)	ร้อยละ* (5)	จำนวนเงิน (6)	ร้อยละ* (7)	จำนวนเงิน (8)	ร้อยละ* (9)	จำนวนเงิน (10)=(3)-(4)-(6)-(8)	ร้อยละ* (11)
รวมทั้งสิ้น	30,513,087,800.00	30,873,672,959.05	1,201,997,388.77	3.89	2,558,126,603.98	8.29	27,090,267,050.95	87.75	23,281,915.35	0.08
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	2,883,726,600.00	2,943,118,350.83	66,319,525.57	2.25	223,150,897.22	7.58	2,649,594,043.25	90.03	4,053,884.79	0.14
1 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,883,726,600.00	2,943,118,350.83	66,319,525.57	2.25	223,150,897.22	7.58	2,649,594,043.25	90.03	4,053,884.79	0.14
แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	27,629,361,200.00	27,930,554,608.22	1,135,677,863.20	4.07	2,334,975,706.76	8.36	24,440,673,007.70	87.51	19,228,030.56	0.07
1 โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง	42,735,000.00	42,735,000.00	-	0.00	5,103,434.34	11.94	37,631,000.54	88.06	565.12	0.00
2 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	627,743,300.00	624,412,033.00	129,486,990.66	20.74	47,022,131.86	7.53	441,764,564.31	70.75	6,138,346.17	0.98
3 โครงการเขื่อนทดน้ำจาก จังหวัดอุดรดิต	833,077,300.00	687,966,514.00	11,705,702.50	1.70	173,467,940.98	25.21	502,554,733.12	73.05	238,137.40	0.03
4 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	144,361,500.00	191,963,130.00	1,097,399.40	0.57	79,376,284.42	41.35	111,385,427.05	58.02	104,019.13	0.05
5 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	66,856,000.00	139,527,365.00	1,236,746.13	0.89	10,301,961.01	7.38	127,647,658.95	91.49	340,998.91	0.24
6 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิต	192,145,900.00	93,124,708.00		0.00		0.00	93,124,635.64	100.00	72.36	0.00
7 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	21,203,330,800.00	21,803,129,135.22	914,695,863.39	4.20	1,793,214,707.25	8.22	19,088,133,909.25	87.55	7,084,655.33	0.03
8 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	662,734,000.00	595,373,799.00	339,968.08	0.06	25,106,709.30	4.22	569,912,405.47	95.72	14,716.15	0.00
9 โครงการประตุน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	455,275,900.00	462,003,058.00	2,210,939.84	0.48	1,046,893.62	0.23	458,008,867.57	99.14	736,356.97	0.16
10 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	653,266,600.00	700,805,432.00	9,446,746.71	1.35	124,147,664.83	17.71	565,012,513.19	80.62	2,198,507.27	0.31
11 โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	356,700,000.00	356,695,234.00	51,229,103.18	14.36	27,845,188.20	7.81	276,719,268.23	77.58	901,674.39	0.25
12 โครงการประตุน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	101,915,600.00	104,113,839.00	717,698.13	0.69	2,687,154.92	2.58	100,661,043.12	96.68	47,942.83	0.05
13 โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	1,260,733,400.00	1,090,864,861.00	7,306,120.52	0.67	43,506,362.46	3.99	1,039,403,981.42	95.28	648,396.60	0.06
14 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา	185,000,000.00	182,887,896.00	5,944,011.07	3.21	2,149,273.31	1.16	174,794,611.43	94.48	0.19	0.00
15 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง	673,560,400.00	687,965,389.00	260,573.59	0.04	0.26	0.00	687,364,195.39	99.91	340,619.76	0.05
16 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน	169,925,500.00	166,987,215.00		0.00		0.00	166,554,193.02	99.74	433,021.98	0.26

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

หมายเหตุ : * ร้อยละต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงบบุคลากรภาครัฐของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 154,437,600 ล้านบาท

งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 603,526,583.91 ล้านบาท

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบ GFMS
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ (1)	วงเงินงบประมาณ (พ.ร.บ.) (2)	งบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (3)	กักเงินเหลือปี		ใบสั่งซื้อ/สัญญา		เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ	
			จำนวนเงิน (4)	ร้อยละ* (5)	จำนวนเงิน (6)	ร้อยละ* (7)	จำนวนเงิน (8)	ร้อยละ* (9)	จำนวนเงิน (10)=(3)-(4)-(6)-(8)	ร้อยละ* (11)
รวมทั้งสิ้น	37,988,237,700.00	37,928,845,949.17	765,242,292	2.02	3,224,282,814.20	8.50	34,030,827,378.25	89.72	- 91,506,535.12	-0.24
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	5,393,212,100.00	5,393,212,100.00	-	-	-	-	5,536,975,623.44	102.67	- 143,763,523.44	-2.67
1 รายการบุคลากรภาครัฐ	5,393,212,100.00	5,393,212,100.00	-	-	-	-	5,536,975,623.44	102.67	- 143,763,523.44	-2.67
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1,859,852,800.00	2,153,551,524.00	40,867,213	1.90	150,145,806.26	6.97	1,959,214,076.31	90.98	3,324,428.40	0.15
1 ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	1,859,852,800.00	2,153,551,524.00	40,867,213	1.90	150,145,806.26	6.97	1,959,214,076.31	90.98	3,324,428.40	0.15
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	30,735,172,800.00	30,382,082,325.17	724,375,078.81	2.38	3,074,137,007.94	10.12	26,534,637,678.50	87.34	48,932,559.92	0.16
1 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	11,458,568,600.00	11,164,978,329.51	281,050,639.97	2.52	1,239,233,422.83	11.10	9,627,309,675.21	86.23	17,384,591.50	0.16
3 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	19,276,604,200.00	19,217,103,995.66	443,324,438.84	2.31	1,834,903,585.11	9.55	16,907,328,003.29	87.98	31,547,968.42	0.16

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

หมายเหตุ : * ร้อยละต้องงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 154,437,600 ล้านบาท
งบประมาณเบิกจ่ายเช่นกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 603,526,583.91 ล้านบาท

รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบ GFMS

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ : การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ (1)	วงเงินงบประมาณ (พ.ร.บ.) (2)	งบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (3)	กันเงินเหลือปี		ใบสั่งซื้อ/สัญญา		เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ	
			จำนวนเงิน (4)	ร้อยละ* (5)	จำนวนเงิน (6)	ร้อยละ* (7)	จำนวนเงิน (8)	ร้อยละ* (9)	จำนวนเงิน (10)=(3)-(4)-(6)-(8)	ร้อยละ* (11)
รวมทั้งสิ้น	14,245,396,300.00	13,944,202,891.78	949,707,290.91	6.81	1,475,880,073.17	10.58	11,510,207,219.84	82.54	8,408,307.86	0.06
แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	14,245,396,300.00	13,944,202,891.78	949,707,290.91	6.81	1,475,880,073.17	10.58	11,510,207,219.84	82.54	8,408,307.86	0.06
1 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,262,719,600.00	1,368,075,692.00	316,863,340.08	23.16	108,519,360.32	7.93	941,913,774.94	68.85	779,216.66	0.06
2 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	8,285,354,000.00	8,203,025,521.78	443,135,157.05	5.40	911,570,365.07	11.11	6,841,848,641.74	83.41	6,471,357.92	0.08
3 โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,331,476,500.00	3,111,468,004.00	92,961,436.35	2.99	321,124,591.26	10.32	2,697,325,493.69	86.69	56,482.70	0.00
4 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	556,937,200.00	554,166,421.00	4,591,068.77	0.83	55,437,254.78	10.00	493,517,815.77	89.06	620,281.68	0.11
5 โครงการประตุน้ำสำน้ำพุ่ง-น้ำก้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	164,500,000.00	183,564,867.00	11,501,547.70	6.27	17,483,384.36	9.52	154,232,056.17	84.02	347,878.77	0.19
6 โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย	624,409,000.00	503,902,631.00	80,010,077.09	15.88	61,283,564.38	9.81	362,475,899.91	58.05	133,089.62	0.02
7 โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา จังหวัดสุโขทัย	20,000,000.00	19,999,755.00	644,663.87	3.22	461,553.00	2.31	18,893,537.62	94.47	0.51	0.00

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

หมายเหตุ : * ร้อยละต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 154,437,600 ล้านบาท

งบประมาณเบิกจ่ายเช่นกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 603,526,583.91 ล้านบาท

รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบ GFMS

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ : รายจ่ายประจำ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ (1)	วงเงินงบประมาณ (พ.ร.บ.) (2)	งบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (3)	กัณเงินเหลือปี		ใบสั่งซื้อ/สัญญา		เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ	
			จำนวนเงิน (4)	ร้อยละ* (5)	จำนวนเงิน (6)	ร้อยละ* (7)	จำนวนเงิน (8)	ร้อยละ* (9)	จำนวนเงิน (10)=(3)-(4)-(6)-(8)	ร้อยละ* (11)
รวมทั้งสิ้น	6,665,898,900.00	7,495,440,259.50	32,735,304.66	0.44	75,036,519.21	1.00	7,519,389,188.87	100.32	- 131,720,753.24	-1.76
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	5,393,212,100.00	5,393,212,100.00	-	0.00	-	0.00	5,536,975,623.44	102.67	- 143,763,523.44	-2.67
1 รายการบุคลากรภาครัฐ	5,393,212,100.00	5,393,212,100.00	-	0.00	-	0.00	5,536,975,623.44	102.67	- 143,763,523.44	-2.67
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	888,407,100.00	1,090,344,854.38	1,308,886.89	0.12	41,802,617.91	3.83	1,044,849,165.95	95.83	2,384,183.63	0.22
1 ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	888,407,100.00	1,090,344,854.38	1,308,886.89	0.12	41,802,617.91	3.83	1,044,849,165.95	95.83	2,384,183.63	0.22
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	384,279,700.00	809,602,122.73	24,813,053.97	3.06	32,410,828.14	4.00	743,807,975.05	91.87	8,570,265.57	1.06
1 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	-	82,195,293.76	5,045,600.00	0.00	-	0.00	76,114,297.59	0.00	1,035,396.17	0.00
1 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	201,560,600.00	236,807,327.97	3,218,268.57	1.36	6,136,974.30	2.59	226,711,813.79	95.74	740,271.31	0.31
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	182,719,100.00	490,599,501.00	16,549,185.40	3.37	26,273,853.84	5.36	440,981,863.67	89.89	6,794,598.09	1.38
แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	202,281,182.39	6,613,363.80	3.27	823,073.16	0.41	193,756,424.43	95.79	1,088,321.00	0.54
1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่วงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่		313,551.32	280,890.42	89.58	-	0.00	32,660.90	10.42	-	0.00
2 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี		677,879.89	-	0.00	-	0.00	612,423.28	90.34	65,456.61	9.66
3 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช		564,028.17	-	0.00	499,028.00	88.48	35,000.17	6.21	30,000.00	5.32
4 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		101,933,033.19	4,645,300.00	4.56	-	0.00	96,856,652.87	95.02	431,080.32	0.42
5 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ		96,866,454.44	1,562,600.00	1.61	-	0.00	94,958,274.83	98.03	345,579.61	0.36
6 โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		343,174.53	-	0.00	324,045.16	94.43	19,123.18	5.57	6.19	0.00
7 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง		1,369,580.00	124,573.38	9.10	-	0.00	1,242,289.20	90.71	2,717.42	0.20
8 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกั จังหวัดน่าน		213,480.85	-	0.00	-	0.00	-	0.00	213,480.85	100.00

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

หมายเหตุ : * ร้อยละต้องงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 154,437,600 ล้านบาท

งบประมาณเบิกจ่ายแผนกกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 603,526,583.91 ล้านบาท

รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบ GFMS

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ : รายจ่ายลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ (1)	วงเงินงบประมาณ (พ.ร.บ.) (2)	งบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (3)	กันเงินเหลือปี		ใบสั่งซื้อ/สัญญา		เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ	
			จำนวนเงิน (4)	ร้อยละ* (5)	จำนวนเงิน (6)	ร้อยละ* (7)	จำนวนเงิน (8)	ร้อยละ* (9)	จำนวนเงิน (10)=(3)-(4)-(6)-(8)	ร้อยละ* (11)
รวมทั้งสิ้น	76,080,822,900.00	75,251,281,540.50	2,884,211,666.86	3.83	7,183,252,972.14	9.55	65,111,912,460.17	86.53	71,904,441.33	0.10
แผนงาน : พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	971,445,700.00	1,063,206,669.62	39,558,326.14	3.72	108,343,188.35	10.19	914,364,910.36	86.00	940,244.77	0.09
1 ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	971,445,700.00	1,063,206,669.62	39,558,326.14	3.72	108,343,188.35	10.19	914,364,910.36	86.00	940,244.77	0.09
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	33,234,619,700.00	32,515,598,553.27	765,881,550.41	2.36	3,264,877,077.02	10.04	28,440,423,746.70	87.47	44,416,179.14	0.14
1 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	11,458,568,600.00	11,082,783,035.75	276,005,039.97	2.49	1,239,233,422.83	11.18	9,551,195,377.62	86.18	16,349,195.33	0.15
2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,682,166,000.00	2,706,311,022.86	63,101,257.00	2.33	217,013,922.92	8.02	2,422,882,229.46	89.53	3,313,613.48	0.12
3 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	19,093,885,100.00	18,726,504,494.66	426,775,253.44	2.28	1,808,629,731.27	9.66	16,466,346,139.62	87.93	24,753,370.33	0.13
แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	41,874,757,500.00	41,672,476,317.61	2,078,771,790.31	4.99	3,810,032,706.77	9.14	35,757,123,803.11	85.81	26,548,017.42	0.06
1 โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง	42,735,000.00	42,735,000.00	-	0.00	5,103,434.34	11.94	37,631,000.54	88.06	565.12	0.00
2 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	627,743,300.00	624,098,481.68	129,206,100.24	20.70	47,022,131.86	7.53	441,731,903.41	70.78	6,138,346.17	0.98
3 โครงการเขื่อนทด่น้ำจาก จังหวัดอุดรติด	833,077,300.00	687,966,514.00	11,705,702.50	1.70	173,467,940.98	25.21	502,554,733.12	73.05	238,137.40	0.03
4 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	144,361,500.00	191,285,250.11	1,097,399.40	0.57	79,376,284.42	41.50	110,773,003.77	57.91	38,562.52	0.02
5 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	66,856,000.00	139,527,365.00	1,236,746.13	0.89	10,301,961.01	7.38	127,647,658.95	91.49	340,998.91	0.24
6 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรติด	192,145,900.00	93,124,708.00	-	0.00	-	0.00	93,124,635.64	100.00	72.36	0.00
7 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,262,719,600.00	1,367,511,663.83	316,863,340.08	23.17	108,020,332.32	7.90	941,878,774.77	68.88	749,216.66	0.05
8 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	21,203,330,800.00	21,701,196,102.03	910,050,563.39	4.19	1,793,214,707.25	8.26	18,991,277,256.38	87.51	6,653,575.01	0.03
9 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	8,285,354,000.00	8,106,159,067.34	441,572,557.05	5.45	911,570,365.07	11.25	6,746,890,366.91	83.23	6,125,778.31	0.08
10 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	662,734,000.00	595,373,799.00	339,968.08	0.06	25,106,709.30	4.22	569,912,405.47	95.72	14,716.15	0.00
11 โครงการประดูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	455,275,900.00	462,003,058.00	2,210,939.84	0.48	1,046,893.62	0.23	458,008,867.57	99.14	736,356.97	0.16
12 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	653,266,600.00	700,805,432.00	9,446,746.71	1.35	124,147,664.83	17.71	565,012,513.19	80.62	2,198,507.27	0.31
13 โครงการคลองระบายน้ำหาลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,331,476,500.00	3,111,124,829.47	92,961,436.35	2.99	320,800,546.10	10.31	2,697,306,370.51	86.70	56,476.51	0.00
14 โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	356,700,000.00	356,695,234.00	51,229,103.18	14.36	27,845,188.20	7.81	276,719,268.23	77.58	901,674.39	0.25
15 โครงการประดูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	101,915,600.00	104,113,839.00	717,698.13	0.69	2,687,154.92	2.58	100,661,043.12	96.68	47,942.83	0.05
16 โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	1,260,733,400.00	1,090,864,861.00	7,306,120.52	0.67	43,506,362.46	3.99	1,039,403,981.42	95.28	648,396.60	0.06
17 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	556,937,200.00	554,166,421.00	4,591,068.77	0.83	55,437,254.78	10.00	493,517,815.77	89.06	620,281.68	0.11
18 โครงการประดูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	164,500,000.00	183,564,867.00	11,501,547.70	6.27	17,483,384.36	9.52	154,232,056.17	84.02	347,878.77	0.19
19 โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย	624,409,000.00	503,902,631.00	80,010,077.09	15.88	61,283,564.38	12.16	362,475,899.91	71.93	133,089.62	0.03
20 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา	185,000,000.00	182,887,896.00	5,944,011.07	3.25	2,149,273.31	1.18	174,794,611.43	95.57	0.19	0.00
21 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง	673,560,400.00	686,595,809.00	136,000.21	0.02	0.26	0.00	686,121,906.19	99.93	337,902.34	0.05
22 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกัก จังหวัดน่าน	169,925,500.00	166,773,734.15	-	0.00	-	0.00	166,554,193.02	99.87	219,541.13	0.13
23 โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา จังหวัดสุโขทัย	20,000,000.00	19,999,755.00	644,663.87	3.22	461,553.00	2.31	18,893,537.62	94.47	0.51	0.00

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

หมายเหตุ : * ร้อยละต้องงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการภาครัฐของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 154,437,600 ล้านบาท

งบประมาณเบิกจ่ายเกินกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 603,526,583.91 ล้านบาท

กองแผนงาน ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบ GFMS

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามงบรายจ่าย : งบบุคลากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ (1)	วงเงินงบประมาณ (พ.ร.บ.) (2)	งบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (3)	ก้นเงินเหลือมปี		ใบสั่งซื้อ/สัญญา		เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ		
			จำนวนเงิน (4)	ร้อยละ* (5)	จำนวนเงิน (6)	ร้อยละ* (7)	จำนวนเงิน (8)	ร้อยละ* (9)	จำนวนเงิน (10)=(3)-(4)-(6)-(8)	ร้อยละ* (11)	
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	5,300,295,200.00	5,313,526,157.12	-	0.00	-	0.00	5,457,441,013.56	102.71	-	143,914,856.44	-2.71
1 รายการบุคลากรภาครัฐ	5,300,295,200.00	5,313,526,157.12	-	0.00		0.00	5,457,441,013.56	102.71	-	143,914,856.44	-2.71

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

หมายเหตุ : * ร้อยละต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 154,437,600 ล้านบาท

งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 603,526,583.91 ล้านบาท

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบ GFMS

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามงบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ (1)	วงเงินงบประมาณ (พ.ร.บ.) (2)	งบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (3)	ก้นเงินเหลือมอบปี		ใบสั่งซื้อ/สัญญา		เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ	
			จำนวนเงิน (4)	ร้อยละ* (5)	จำนวนเงิน (6)	ร้อยละ* (7)	จำนวนเงิน (8)	ร้อยละ* (9)	จำนวนเงิน (10)=(3)-(4)-(6)-(8)	ร้อยละ* (11)
รวมทั้งสิ้น	980,947,600.00	1,778,603,128.86	32,469,989.77	1.83	68,417,908.91	3.85	1,669,279,595.80	93.85	8,435,634.38	0.47
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	92,916,900.00	79,685,942.88	-	-	-	-	79,534,609.88	99.81	151,333.00	0.19
1 รายการบุคลากรภาครัฐ	92,916,900.00	79,685,942.88	-	-	-	-	79,534,609.88	99.81	151,333.00	0.19
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	888,030,700.00	1,029,334,438.38	1,308,886.89	0.13	41,802,617.91	4.06	983,860,296.08	95.58	2,362,637.50	0.23
1 ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	888,030,700.00	1,029,334,438.38	1,308,886.89	0.13	41,802,617.91	4.06	983,860,296.08	95.58	2,362,637.50	0.23
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	467,301,565.21	24,547,739.08	5.25	25,792,217.84	5.52	412,128,265.41	88.19	4,833,342.88	1.03
1 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน		82,195,293.76	5,045,600.00	6.14	-	0.00	76,114,297.59	92.60	1,035,396.17	1.26
2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		39,824,023.78	2,952,953.68	7.42	1,582,951.00	3.97	35,211,505.55	88.42	76,613.55	0.19
3 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน		345,282,247.67	16,549,185.40	4.79	24,209,266.84	7.01	300,802,462.27	87.12	3,721,333.16	1.08
แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	202,281,182.39	6,613,363.80	3.27	823,073.16	0.41	193,756,424.43	95.79	1,088,321.00	0.54
1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่วงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่		313,551.32	280,890.42	89.58	-	0.00	32,660.90	10.42	-	0.00
2 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี		677,879.89	-	0.00	-	0.00	612,423.28	90.34	65,456.61	9.66
3 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช		564,028.17	-	0.00	499,028.00	88.48	35,000.17	6.21	30,000.00	5.32
7 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		101,933,033.19	4,645,300.00	4.56	-	0.00	96,856,652.87	95.02	431,080.32	0.42
8 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ		96,866,454.44	1,562,600.00	1.61	-	0.00	94,958,274.83	98.03	345,579.61	0.36
4 โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		343,174.53	-	0.00	324,045.16	94.43	19,123.18	5.57	6.19	0.00
5 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง		1,369,580.00	124,573.38	9.10	-	0.00	1,242,289.20	90.71	2,717.42	0.20
6 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกัก จังหวัดน่าน		213,480.85	-	0.00	-	0.00	-	0.00	213,480.85	100.00

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

หมายเหตุ : * ร้อยละต้องงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 154,437,600 ล้านบาท

งบประมาณเบิกจ่ายเช่นกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 603,526,583.91 ล้านบาท

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ (1)	วงเงินงบประมาณ (พ.ร.บ.) (2)	งบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (3)	กันเงินเหลือปี		ใบสั่งซื้อ/สัญญา		เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ	
			จำนวนเงิน (4)	ร้อยละ* (5)	จำนวนเงิน (6)	ร้อยละ* (7)	จำนวนเงิน (8)	ร้อยละ* (9)	จำนวนเงิน (10)=(3)-(4)-(6)-(8)	ร้อยละ* (11)
รวมทั้งสิ้น	76,080,822,900.00	75,251,281,540.50	2,884,211,666.86	3.83	7,183,252,972.14	9.55	65,111,912,460.17	86.53	71,904,441.33	0.10
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	971,445,700.00	1,063,206,669.62	39,558,326.14	3.72	108,343,188.35	10.19	914,364,910.36	86.00	940,244.77	0.09
1 ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	971,445,700.00	1,063,206,669.62	39,558,326.14	3.72	108,343,188.35	10.19	914,364,910.36	86.00	940,244.77	0.09
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	33,234,619,700.00	32,515,598,553.27	765,881,550.41	2.36	3,264,877,077.02	10.04	28,440,423,746.70	87.47	44,416,179.14	0.14
1 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	11,458,568,600.00	11,082,783,035.75	276,005,039.97	2.49	1,239,233,422.83	11.18	9,551,195,377.62	86.18	16,349,195.33	0.15
2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,682,166,000.00	2,706,311,022.86	63,101,257.00	2.33	217,013,922.92	8.02	2,422,882,229.46	89.53	3,313,613.48	0.12
3 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	19,093,885,100.00	18,726,504,494.66	426,775,253.44	2.28	1,808,629,731.27	9.66	16,466,346,139.62	87.93	24,753,370.33	0.13
แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	41,874,757,500.00	41,672,476,317.61	2,078,771,790.31	4.99	3,810,032,706.77	9.14	35,757,123,803.11	85.81	26,548,017.42	0.06
1 โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง	42,735,000.00	42,735,000.00	-	0.00	5,103,434.34	11.94	37,631,000.54	88.06	565.12	0.00
2 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	627,743,300.00	624,098,481.68	129,206,100.24	20.70	47,022,131.86	7.53	441,731,903.41	70.78	6,138,346.17	0.98
3 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรธานี	833,077,300.00	687,966,514.00	11,705,702.50	1.70	173,467,940.98	25.21	502,554,733.12	73.05	238,137.40	0.03
4 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	144,361,500.00	191,285,250.11	1,097,399.40	0.57	79,376,284.42	41.50	110,773,003.77	57.91	38,562.52	0.02
5 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	66,856,000.00	139,527,365.00	1,236,746.13	0.89	10,301,961.01	7.38	127,647,658.95	91.49	340,998.91	0.24
6 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี	192,145,900.00	93,124,708.00	-	0.00	-	0.00	93,124,635.64	100.00	72.36	0.00
7 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,262,719,600.00	1,367,511,663.83	316,863,340.08	23.17	108,020,332.32	7.90	941,878,774.77	68.88	749,216.66	0.05
8 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	21,203,330,800.00	21,701,196,102.03	910,050,563.39	4.19	1,793,214,707.25	8.26	18,991,277,256.38	87.51	6,653,575.01	0.03
9 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	8,285,354,000.00	8,106,159,067.34	441,572,557.05	5.45	911,570,365.07	11.25	6,746,890,366.91	83.23	6,125,778.31	0.08
10 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปั้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	662,734,000.00	595,373,799.00	339,968.08	0.06	25,106,709.30	4.22	569,912,405.47	95.72	14,716.15	0.00
11 โครงการประดู่บายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดเลย	455,275,900.00	462,003,058.00	2,210,939.84	0.48	1,046,893.62	0.23	458,008,867.57	99.14	736,356.97	0.16
12 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	653,266,600.00	700,805,432.00	9,446,746.71	1.35	124,147,664.83	17.71	565,012,513.19	80.62	2,198,507.27	0.31
13 โครงการคลองระบายน้ำหาลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,331,476,500.00	3,111,124,829.47	92,961,436.35	2.99	320,800,546.10	10.31	2,697,306,370.51	86.70	56,476.51	0.00
14 โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	356,700,000.00	356,695,234.00	51,229,103.18	14.36	27,845,188.20	7.81	276,719,268.23	77.58	901,674.39	0.25
15 โครงการประดู่บายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	101,915,600.00	104,113,839.00	717,698.13	0.69	2,687,154.92	2.58	100,661,043.12	96.68	47,942.83	0.05
16 โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	1,260,733,400.00	1,090,864,861.00	7,306,120.52	0.67	43,506,362.46	3.99	1,039,403,981.42	95.28	648,396.60	0.06
17 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	556,937,200.00	554,166,421.00	4,591,068.77	0.83	55,437,254.78	10.00	493,517,815.77	89.06	620,281.68	0.11
18 โครงการประดู่บายน้ำลำน้ำพุง-น้ำแกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	164,500,000.00	183,564,867.00	11,501,547.70	6.27	17,483,384.36	9.52	154,232,056.17	84.02	347,878.77	0.19
19 โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย	624,409,000.00	503,902,631.00	80,010,077.09	15.88	61,283,564.38	12.16	362,475,899.91	71.93	133,089.62	0.03
20 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา	185,000,000.00	182,887,896.00	5,944,011.07	3.25	2,149,273.31	1.18	174,794,611.43	95.57	0.19	0.00
21 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโหล จังหวัดระยอง	673,560,400.00	686,595,809.00	136,000.21	0.02	0.26	0.00	686,121,906.19	99.93	337,902.34	0.05
22 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกัก จังหวัดน่าน	169,925,500.00	166,773,734.15	-	0.00	-	0.00	166,554,193.02	99.87	219,541.13	0.13
23 โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา จังหวัดสุโขทัย	20,000,000.00	19,999,755.00	644,663.87	3.22	461,553.00	2.31	18,893,537.62	94.47	0.51	0.00

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

หมายเหตุ : * ร้อยละต้องงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 154,437,600 ล้านบาท

งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 603,526,583.91 ล้านบาท

กองแผนงาน ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบ GFMS

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามงบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ (1)	วงเงินงบประมาณ (พ.ร.บ.) (2)	งบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (3)	เงินหมุนเวียน		ใบสั่งซื้อ/สัญญา		เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ	
			จำนวนเงิน (4)	ร้อยละ* (5)	จำนวนเงิน (6)	ร้อยละ* (7)	จำนวนเงิน (8)	ร้อยละ* (9)	จำนวนเงิน (10)=(3)-(4)-(6)-(8)	ร้อยละ* (11)
รวมทั้งสิ้น	376,400.00	432,408.00	-	0	-	0	417,208.01	96.485	15,199.99	3.52
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	376,400.00	432,408.00	-	0	-	0	417,208.01	96.485	15,199.99	3.52
1 ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	376,400.00	432,408.00		0		0	417,208.01	96.4848	15,199.99	3.52

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

หมายเหตุ : * ร้อยละต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 154,437,600 ล้านบาท

งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 603,526,583.91 ล้านบาท

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบ GFMS

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามงบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ (1)	วงเงินงบประมาณ (พ.ร.บ.) (2)	งบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (3)	กันเงินเหลือในปี		ใบสั่งซื้อ/สัญญา		เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ	
			จำนวนเงิน (4)	ร้อยละ* (5)	จำนวนเงิน (6)	ร้อยละ* (7)	จำนวนเงิน (8)	ร้อยละ* (9)	จำนวนเงิน (10)=(3)-(4)-(6)-(8)	ร้อยละ* (11)
รวมทั้งสิ้น	384,279,700.00	402,878,565.52	265,314.89	0.07	6,618,610.30	1.64	392,251,371.50	97.36	3,743,268.83	0.93
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	60,578,008.00	-	0.00	-	0.00	60,571,661.86	99.99	6,346.14	0.01
1 ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน		60,578,008.00		0.00		0.00	60,571,661.86	99.99	6,346.14	0.01
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	384,279,700.00	342,300,557.52	265,314.89	0.08	6,618,610.30	1.93	331,679,709.64	96.90	3,736,922.69	1.09
1 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	201,560,600.00	196,983,304.19	265,314.89	0.13	4,554,023.30	2.31	191,500,308.24	97.22	663,657.76	0.34
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	182,719,100.00	145,317,253.33		0.00	2,064,587.00	1.42	140,179,401.40	96.46	3,073,264.93	2.11

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

หมายเหตุ : * ร้อยละต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 154,437,600 ล้านบาท

งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 603,526,583.91 ล้านบาท