



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร.๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ E สบอ(ปค.)๐๔/๖๕๗/๒๕๖๘ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ผส.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน., ผอช.ภาค. และ ทน.๑-๙ บอ.

ตามบันทึกส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ด่วน ที่ สบอ(ปค.) ๐๔/๔๕๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ดังนี้

๑. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ๑.๑ งบลงทุน จำนวน ๒๑๖ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๑๑,๖๗๑,๖๐๐ บาท แบ่งเป็น
- งานจ้างเหมาทั้งโครงการ จำนวน ๒๔ รายการ งบประมาณ ๓๒๓,๐๗๗,๔๐๐ บาท
 - งานจ้างเหมาบางส่วน จำนวน ๒๕ รายการ งบประมาณ ๖๗,๑๕๑,๘๐๐ บาท
 - งานดำเนินการเอง จำนวน ๑๖๗ รายการ งบประมาณ ๓๒๑,๔๔๒,๔๐๐ บาท

๑.๒ งบเงินอุดหนุน จำนวน ๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๑๘,๐๐๐ บาท

๒. ขอให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ PMS ให้เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชวลิต ฉลอม)

ผบ.บอ.

การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบลงทุน/งบเงินอุดหนุน)

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	หน่วยงาน	พ.ร.บ. 69		ยกเลิกรายการ		คงเหลือ พ.ร.บ. 69		วิธีดำเนินการ (บาท)				ขั้นตอนการดำเนินงาน (รายการ)			รายงานความ ต้องการพัสดุ	รายงานขอซื้อ ขอจ้าง	ประกาศ TOR	ประกาศเชิญ ชวน/หนังสือ เชิญชวน	รายงานผล การพิจารณา	อนุมัติสั่งซื้อ	ประกาศผู้ชนะ	ทำสัญญา	จัดทำ PO ใน ระบบ GFMS	หมายเหตุ
		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	รวมทั้งสิ้น	จ้างเหมา	ค่าควบคุม งานจ้างเหมา	ดำเนินการเอง	จัดทำแผน (PMS)	เห็นชอบแผน (PMS)	ประกาศแผน (e-GP)										
	งบลงทุน	216	711,671,600	1	796,000	215	710,875,600	711,671,600	378,481,200	0	333,190,400	214	213	65	232	189	26	40	196	167	181	180	94	
1	ส่วนยุทธศาสตร์	1	1,000,000	0	0	1	1,000,000	1,000,000		0	1,000,000	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	ส่วนอุทกวิทยา	25	114,441,000	1	796,000	24	113,645,000	114,441,000	13,575,000	0	100,866,000	24	24	19	26	2	11	20	19	2	18	7	0	
3	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	16	53,920,100	0	0	16	53,920,100	53,920,100	42,500,000	0	11,420,100	16	16	4	13	11	2	2	10	10	10	7	1	
4	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	6	14,600,000	0	0	6	14,600,000	14,600,000	5,400,000	0	9,200,000	6	6	2	5	4	0	1	4	4	4	4	3	
5	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	10	167,902,000	0	0	10	167,902,000	167,902,000	153,902,000	0	14,000,000	10	10	7	7	8	7	7	7	3	1	1	1	
6	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	36	220,852,200	0	0	36	220,852,200	220,852,200	163,104,200	0	57,748,000	35	35	33	33	33	5	10	32	31	31	26	1	
7	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	7	1,879,000	0	0	7	1,879,000	1,879,000	0	0	1,879,000	7	7	0	8	8	0	0	8	8	8	6	2	
	- สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1	7	1,662,900	0	0	7	1,662,900	1,662,900	0	0	1,662,900	7	7	0	10	10	0	0	10	10	10	15	1	
	- สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2	4	1,507,100	0	0	4	1,507,100	1,507,100	0	0	1,507,100	4	4	0	7	7	0	0	7	7	7	10	2	
	- สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3	4	1,536,800	0	0	4	1,536,800	1,536,800	0	0	1,536,800	4	4	0	8	4	0	0	4	4	4	8	4	
	- สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4	5	1,779,900	0	0	5	1,779,900	1,779,900	0	0	1,779,900	5	5	0	9	9	0	0	9	9	9	9	9	
	- สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5	5	1,898,500	0	0	5	1,898,500	1,898,500	0	0	1,898,500	5	5	0	10	10	0	0	3	3	3	3	3	
	- สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6	6	1,402,100	0	0	6	1,402,100	1,402,100	0	0	1,402,100	6	6	0	15	13	0	0	13	11	11	15	11	
	- สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7	7	3,336,800	0	0	7	3,336,800	3,336,800	0	0	3,336,800	7	7	0	8	0	0	0	8	8	8	15	8	
	- สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8	7	3,029,500	0	0	7	3,029,500	3,029,500	0	0	3,029,500	7	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	
	- สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 9	4	1,174,600	0	0	4	1,174,600	1,174,600	0	0	1,174,600	4	4	0	4	4	0	0	2	2	2	2	2	
8	ศอช.ภาคเหนือตอนบน	8	18,373,500	0	0	8	18,373,500	18,373,500	0	0	18,373,500	8	8	0	11	11	1	0	11	11	11	11	11	
9	ศอช.ภาคเหนือตอนล่าง	10	15,282,000	0	0	10	15,282,000	15,282,000	0	0	15,282,000	10	10	0	9	9	0	0	9	9	9	9	9	
10	ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	7	15,495,000	0	0	7	15,495,000	15,495,000	0	0	15,495,000	7	7	0	7	6	0	0	5	5	5	3	3	
11	ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	10	17,397,000	0	0	10	17,397,000	17,397,000	0	0	17,397,000	10	10	0	3	3	0	0	3	3	3	3	3	
12	ศอช.ภาคกลาง	9	12,935,400	0	0	9	12,935,400	12,935,400	0	0	12,935,400	9	9	0	19	15	0	0	15	15	15	15	12	
13	ศอช.ภาคตะวันออก	8	12,466,000	0	0	8	12,466,000	12,466,000	0	0	12,466,000	8	8	0	12	11	0	0	12	7	7	7	4	
14	ศอช.ภาคตะวันตก	8	11,122,600	0	0	8	11,122,600	11,122,600	0	0	11,122,600	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	ศอช.ภาคใต้	6	16,677,600	0	0	6	16,677,600	16,677,600	0	0	16,677,600	6	6	0	1	5	0	0	5	5	5	4	4	
งบเงินอุดหนุน		1	218,000	0	0			218,000	0	0	218,000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	1	218,000	0	0			218,000		0	218,000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

งบเงินอุดหนุน (ส่วนความปลอดภัยเขื่อน) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การเขื่อนใหญ่นานาชาติ (ICOLD)

งบลงทุน ยกเลิกแผนงาน 1 รายการ ส่วนอุทกวิทยา เนื่องจากได้รับจัดสรรในงบรายจ่ายอื่นแล้ว

ศึกษาดูงานการติดตั้งและใช้งานเรดาร์ตรวจอากาศ เพื่อบริหารจัดการน้ำ แจ่งเดือนกุมภาพันธ์และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานและกรมการวิทยุ ณ ประเทศญี่ปุ่น ส่วนอุทกวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ เนื่องจากเป็นงบประมาณสำหรับเบิกจ่ายงานที่ถูกพับไป (ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 65,415,100 บาท)



ด่วน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร.๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ E สบอ(ปค.)๐๘/๔๕๙/๒๕๖๘

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผอ.ส่วน., ผอช.ภาค. และ ทน.๑-๙ บอ. สำเนา ผส.บอ.

ตามบันทึกกองแผนงาน ส่วนแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กผง ๑๐๑๘๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และบันทึกฝ่ายพัสดุ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ด่วนที่สุด ที่ สบอ(พค) ๐๑/๔๕๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้ตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนราษฎร แล้ว จำนวน ๒๑๖ รายการ งบประมาณ ทั้งสิ้น ๗๑๑,๖๗๑,๖๐๐ บาท และเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นด้วยความรวดเร็ว สามารถกักหนัผูกพันและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยฝ่ายพัสดุ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้แจ้ง รายละเอียดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วนั้น ในการนี้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาขอให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูล รายงานความก้าวหน้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ทุกวันที่ ๑ และวันที่ ๑๕ ของเดือน (เริ่มรายงานวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘) โดยมีรายละเอียดแบบฟอร์ม ตามที่แนบ (เอกสารแนบ ๑)

๒. ให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถ ดำเนินการลงนามในสัญญาได้ เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยมีรายละเอียดกรอบระยะเวลาดำเนินการตาม ที่แนบ (เอกสารแนบ ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

- ทบ

- เรียน ผอ.ส่วน ผอช.ภาค ผอ.

ทน.๑-๙ บอ.

เพื่อจัดส่งเอกสารให้ ทน.๑-๙ บอ. และ ทน.๑-๙ บอ. เพื่อจัดส่งเอกสารให้ ทน.๑-๙ บอ. และ ทน.๑-๙ บอ. เพื่อจัดส่งเอกสารให้ ทน.๑-๙ บอ. และ ทน.๑-๙ บอ.

ส.ก.บ.ร.ด

นายธนกร สมบูรณ์
ผส.บอ.

(นายชวลิต ฉลอม)

ผบ.บอ.

เรียน นายชวลิต

- เพื่อจัดส่งเอกสารให้

ตามที่ ผส.บอ. ส่ง

- มอบ ๒๑.๖๐.๘๖๒

จนท.แผนกในทพ.ร.อ.

ส่วน ๑ + สบอ. เลน

ส.ก.บ.ร.ด

(นายชวลิต ฉลอม)

ผบ.บอ.