



บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๑๖๒/๒๕๖๒ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบ พ.ร.บ.) **งบ 1058**
จำแนกตามสายงาน

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่ ผอ.ผง. มอบหมายให้ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ จำแนกตามสายงาน นั้น

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดรายการงานที่ยังไม่ดำเนินการ และอัปเดตข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์กองแผนงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบ

(นางฐานันท์ จิราณิศาสตร์)
ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทิต ไชววิช)

ผว.ผง. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

- ททผ


- เวียน ผอ.สอน, ผอ.ทต

เพื่อไม่งดททผ

(นายธีระพล ตั้งสมบัติ)

ผส.บอ. - ๗ ก.พ. ๒๕๖๒

สุรินทร์




ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)

จำแนกตามสถานงาน


จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562



รายละเอียดข้อมูล




ประกอบด้วย

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.62) ของสำนัก/กอง จำแนกตามสายงาน
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามสายงาน

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)

งบประมาณ (พ.ร.บ.)
66,472.19 ล้านบาท



รายการปีเดียว จำนวนทั้งสิ้น 6,934 รายการ งบประมาณ 48,238.23 ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว 4,672 รายการ (67.38%)
งบประมาณ 30,576.92 ล้านบาท (63.39%)

รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

- ผูกพันเดิม ก่อหนี้แล้ว 101 รายการ งบประมาณ 8,054.24 ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว 100 รายการ (99.01%) งบประมาณ 7,824.24 ล้านบาท (97.14%)

และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ (0.99%) งบประมาณ 220.00


ล้านบาท (2.86%) ได้แก่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย

- ผูกพันใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 21 รายการ งบประมาณ 2,078.06 ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว

2 รายการ (9.52%) งบประมาณ 40.00 ล้านบาท (1.92%) ได้แก่ 1. จ้างปรึกษา


สำรวจออกแบบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานี และ 2. ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ระยะที่ 2 ความยาว 11.645 กม. โครงการระบบส่งน้ำบ้านปากจาก ตำบลบ้านเพชร อำเภอไผ่เงิน จังหัดชัยภูมิ

งบประมาณ (พ.ร.บ.)
8,101.66 ล้านบาท



งบประมาณ (พ.ร.บ.)
58,370.53 ล้านบาท


เป้าหมาย ไตรมาส 2
45.00 %



หมายเหตุ : ร้อยละต่องบประมาณ (พ.ร.บ.)

2. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.62) ของสำนัก/กอง จำแนกตามสายงาน

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น.)



หมายเหตุ : งบประมาณปี 2562 ยังไม่รวมงบล่าช้า

2. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.62) ของสำนัก/กอง จำแนกตามสายงาน


(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น.)

ร้อยละ

สายงานบริหาร

หน่วยงาน	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย/จัดสรร	หน่วยงาน	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย/จัดสรร
สายงานสำนักงานปลัดกระทรวง							
สชป.1	1,183.06	298.89	25.26	สชป.11	1,132.77	144.57	12.76
สชป.2	1,088.49	135.28	12.43	สชป.12	1,323.95	218.63	16.51
สชป.3	637.44	129.92	20.38	สชป.13	966.80	166.36	17.21
สชป.4	845.00	146.55	17.34	สชป.14	1,261.79	150.95	11.96
สชป.5	1,498.95	257.18	17.16	สชป.15	982.10	89.12	9.07
สชป.6	1,637.26	216.24	13.21	สชป.16	1,365.02	92.05	6.74
สชป.7	2,221.67	507.18	22.83	สชป.17	559.27	25.73	4.60
สชป.8	1,427.31	232.70	16.30	สชป.18	136.18	37.86	27.80
สชป.9	1,974.28	273.97	13.88	รวม	21,621.31	3,304.01	15.28
สชป.10	1,379.98	180.82	13.10	สายงานบริหาร			15.28
สายงานก่อสร้าง				สพป.	9,224.22	448.99	4.87
สพป.	9,224.22	448.99	4.87	กพท.	8,029.44	1,490.78	18.57
กพท.	8,029.44	1,490.78	18.57	รวม	17,253.66	1,939.77	11.24
สายงานวิชาการ				สายงานส่งเสริมและบำรุงรักษา			
สอช.	323.91	100.13	30.91	สชป.1	2526	2283	90.38
สบก.	291.38	23.92	8.21	สชป.7	2283	2038	89.27
สอช.	106.06	2.10	1.98	สชป.3	2038	1734	85.13
รวม	721.34	126.15	17.49	สชป.4	1734	1721	99.25
สายงานวิชาการ				สชป.13	1721	1716	99.71
สอช.	323.91	100.13	30.91	สชป.5	1716	1651	96.15
สบก.	291.38	23.92	8.21	สชป.12	1651	1630	98.67
สอช.	106.06	2.10	1.98	สชป.8	1630	1388	85.15
รวม	721.34	126.15	17.49	สชป.9	1388	1321	95.17
สายงานวิชาการ				สชป.6	1321	1310	99.16
สอช.	323.91	100.13	30.91	สชป.10	1310	1276	97.33
สบก.	291.38	23.92	8.21	สชป.11	1276	1243	97.33
สอช.	106.06	2.10	1.98	สชป.2	1243	1196	96.22
รวม	721.34	126.15	17.49	สชป.14	1196	907	75.83
สายงานวิชาการ				สชป.15	907	674	74.31
สอช.	323.91	100.13	30.91	สชป.16	674	460	68.25
สบก.	291.38	23.92	8.21	สชป.17	460	18.57	4.04
สอช.	106.06	2.10	1.98	กพท.	18.57	4.87	26.23
รวม	721.34	126.15	17.49	สพท.	4.87		

เป้าหมาย
ปี 2562
ร้อยละ 45.00



ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ

ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ

กองแผนงาน

รายละเอียดรายการงานตาม พรบ. ปี 2562 ที่ยังไม่ดำเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562

ลำดับ	ชื่องาน / ประมาณการ	ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ระยะเวลา	ประเภทการดำเนินงาน	งบประมาณ(บาท)
	จำนวน 136 รายการ					2,356,941,400
	สายบริหาร มีจำนวน 5 รายการ					2,100,000
	สคก. มีจำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ					2,100,000
1	(1.2.186) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคองเพรียว-เสาให้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี - [161352]	สำนักเครื่องจักรกล	ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	500,000
2	(1.2.349) กำจัดวัชพืชบริเวณ ปตร.ดอนบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางรา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - [161515]	สำนักเครื่องจักรกล	ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	1,000,000
3	(1.2.354) กำจัดวัชพืชบริเวณหน้าฝายบ้านพอเหมาะ โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี - [161520]	สำนักเครื่องจักรกล	ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	50,000
4	(1.2.355) กำจัดวัชพืชบริเวณหน้าฝายห้วยกะลาพอ โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี - [161521]	สำนักเครื่องจักรกล	ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	50,000
5	(1.2.356) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสายตะวันออก โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี - [161522]	สำนักเครื่องจักรกล	ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	500,000
	สายส่งน้ำและบำรุงรักษา มีจำนวน 99 รายการ					887,409,200
	สขป.2 มีจำนวนรายการทั้งหมด 32 รายการ					204,196,800
6	(1.2.10) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - [161176]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	1,210,000
7	(1.2.25) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดลำปาง ตำบลล่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - [162023]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	1,000,000
8	(1.2.9) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านสบป็น ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน - [161751]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	3,000,000
9	(1.30) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวก 2 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน - [161752]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	5,000,000
10	ปรับปรุงถนนทางเข้าห้วยงาน อ่างเก็บน้ำแม่ทะ โครงการชลประทานลำปาง ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ระยะทาง 2.000 กม. - [162219]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	5,000,000

ลำดับ	ชื่องาน / ประมาณการ	ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ระยะเวลา	ประเภทการดำเนินงาน	งบประมาณ(บาท)
11	ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วยงานอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 3.400 กม. - [162225]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	7,888,000
12	ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วยงานอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.600 กม. - [162226]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1,760,000
13	ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วยงานอ่างเก็บน้ำแม่ก๊อต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 3.000 กม. - [162227]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	6,000,000
14	ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วยงานอ่างเก็บน้ำแม่พริกผาวังซู้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.400 กม. - [162228]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	3,540,000
15	ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วยงานอ่างเก็บน้ำแม่เลี้ยงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 2.630 กม. - [162229]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	5,270,000
16	ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วยงานอ่างเก็บน้ำแม่อาบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.700 กม. - [162230]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1,760,000
17	ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วยงานอ่างเก็บน้ำแม่ไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลล่อแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.500 กม. - [162231]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1,300,000
18	ซ่อมแซมถนนคันคลองผันน้ำแม่กรณ์ - แม่กก ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.300 กม. - [162399]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานเชียงราย	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	4,950,000
19	(1.190) ซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC ฝ่ายสา ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระยะทาง 0.900 กม. - [162400]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	1,080,000
20	งานซ่อมแซมถนนเข้าห้วยงานฝ่ายน้ำปัว โครงการชลประทานน่าน จังหวัดน่าน ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 1.700 กม. - [162554]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	5,000,000
21	งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง RMC ฝ่ายปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 9.000 กม. - [162555]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	23,000,000
22	งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง LMC น้ำแหว ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ระยะทาง 5.932 กม. - [162556]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	15,000,000
23	ถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝ่ายสา (ขนาดกลาง) ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระยะทาง 3.500 กม. - [162557]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	8,000,000
24	ปรับปรุงคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำแม่ปืม โครงการชลประทานพะเยา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.000 กม. - [162220]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	6,000,000

ลำดับ	ชื่องาน / ประมาณการ	ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ระยะเวลา	ประเภทการดำเนินงาน	งบประมาณ(บาท)
25	ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC.ก๊วกคหมา ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.653 กม. - [162401]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาก๊วกคหมา-ก๊วกคหมา	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	2,676,000
26	ปรับปรุงถนนทางเข้าที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาก๊วกคหมา-ก๊วกคหมา ตำบลห้วยฉัตร อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.300 กม. - [162402]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาก๊วกคหมา-ก๊วกคหมา	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	3,819,000
27	ปรับปรุงถนนทางเข้าที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (เขื่อนก๊วกคหมา) ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 7.013 กม. - [162708]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาก๊วกคหมา-ก๊วกคหมา	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	23,156,000
28	ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำฝาง ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน สขป.2 (โอนเปลี่ยนแปลง) - [172338]	สำนักงานชลประทานที่ 2		งานปีเดียว		300,000
29	(3) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง - [163142]	สำนักงานชลประทานที่ 2	ส่วนวิศวกรรมบริหาร สขป.2	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	12,235,300
30	(1.153) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดลำปาง 1 รายการ - [163322]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	192,500
31	(1.168.260) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ - [163596]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	1,000,000
32	(1.168.269) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำแม่ตา LMC อ่างเก็บน้ำแม่ตา โครงการชลประทานลำปาง ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 1 รายการ - [163605]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	310,000
33	(1.168.231) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหว (กลาง พรต.) โครงการชลประทานน่าน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 1 รายการ - [163567]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	1,550,000
34	(1.168.234) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหว (กลาง) โครงการชลประทานน่าน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) - [168982]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	
35	ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำฝาง ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน คป.น่าน (โอนเปลี่ยนแปลง) - [172337]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	6,200,000
36	(1.172.5) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา แม่น้ำวังด้านเหนือ เขื่อนก๊วกคหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาก๊วกคหมา-ก๊วกคหมา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง - [166486]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาก๊วกคหมา-ก๊วกคหมา	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	9,000,000
37	(79) แก้มลิงหนองกระทุ้งพร้อมอาคารประกอบ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง - [167256]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	38,000,000
	สขป.4 มีจำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ					47,307,300
38	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 3.806 กม. - [162404]	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	6,398,000

ลำดับ	ชื่องาน / ประมาณการ	ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ระยะเวลา	ประเภทการดำเนินงาน	งบประมาณ(บาท)
39	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.530 กม. - [162406]	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	2,572,000
40	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 3.700 กม. - [162407]	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	6,220,000
41	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-3L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.670 กม. - [162408]	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	2,807,000
42	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.221 กม. - [162409]	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	2,052,000
43	ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ตำบลน้ำเลา อำเภอร่องควาง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 3.000 กม. - [162414]	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร่	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	3,708,000
44	ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ถาง ตำบลบ้านเวียง อำเภอร่องควาง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 4.500 กม. - [162415]	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร่	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	5,562,000
45	ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 2.000 กม. - [162416]	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร่	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	2,379,300
46	ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หละ ตำบลสรอย อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.450 กม. - [162417]	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร่	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	2,245,400
47	ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอง ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 4.000 กม. - [162418]	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร่	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	4,944,000
48	ซ่อมแซมคันคลองฝัวดถนน คลองขอย 34R-LMC ตำบลแม่จ๊ว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.000 กม. - [162410]	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1,683,900
49	ซ่อมแซมคันคลองฝัวดถนน คลองขอย 11R-LMC ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.150 กม. - [162412]	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1,936,500
50	ซ่อมแซมคันคลองฝัวดถนน คลองขอย 8L-RMC ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระยะทาง 0.940 กม. - [162413]	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1,582,900
51	ซ่อมแซมคันคลองฝัวดถนน คลองขอย 1L-RMC ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 0.890 กม. - [162419]	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1,498,700
52	ซ่อมแซมคันคลองฝัวดถนน คลองขอย 33R-LMC ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.020 กม. - [162420]	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1,717,600
	สรุป 5 มีจำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ					30,000,000
53	(6) ปรับปรุง ปตร. ห้วยหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย - [162927]	สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานหนองคาย	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	30,000,000

ลำดับ	ชื่องาน / ประมาณการ	ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ระยะเวลา	ประเภทการดำเนินงาน	งบประมาณ(บาท)
	สขป.7 มีจำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ					14,000,000
54	(15) ฝ่ายห้วยกกไธ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร - [162871]	สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการชลประทานมุกดาหาร	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	14,000,000
	สขป.8 มีจำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ					46,166,100
55	ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.100 กม. - [162492]	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานสุรินทร์	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	5,316,600
56	คันคลองฝั่งขวาของคลอง 1R-LMC ฝ่ายโซคชัยรังเฒ ตำบลลูกตหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 4.800 กม. - [162727]	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานสุรินทร์	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	10,000,000
57	ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำที่ 2 อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 4.856 กม. - [162729]	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานสุรินทร์	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	12,293,900
58	ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 1R-LMC ลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 1.850 กม. - [162301]	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	5,491,000
59	ปรับปรุงถนนทางเข้าเขื่อนและบริเวณภายในห้วยงาน อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2.250 กม. - [162595]	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	12,800,000
60	(1.134) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ - [163303]	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	264,600
	สขป.9 มีจำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ					123,748,300
61	ซ่อมแซมถนนทางเข้าห้วยงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ระยะทาง 0.400 กม. - [162324]	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	715,000
62	(4) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปรกฟ้า 2 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี - [162831]	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการก่อสร้าง 9	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	55,000,000
63	(69) ระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ มายังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง - [166775]	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	47,033,300
64	(1.168.1324) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลลูกเหมือ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ - [164660]	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	1,000,000
65	(2.47) อาคารอัดน้ำบ้านเขาชก ตำบลเขาชก อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี - [167079]	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการก่อสร้าง 9	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	20,000,000
	สขป.10 มีจำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ					110,000,000
66	ปรับปรุงคันกั้นน้ำเชื่อมคลอง 1ข.ส.1 - 1ข.ส.2 (ระยะที่ 1) ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.650 กม. - [162644]	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	10,000,000

ลำดับ	ชื่องาน / ประมาณการ	ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ระยะเวลา	ประเภทการดำเนินงาน	งบประมาณ(บาท)
67	(2) ปรับปรุงคันกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม. 0+000 - กม.10+700 (ปตร.4 - โรงสูบน้ำที่ 12) ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [162954]	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	100,000,000
	สขป.12 มีจำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ					1,000,000
68	(1.168.2122) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ - [165458]	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1,000,000
	สขป.13 มีจำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ					30,533,600
69	ถนนบนคันคลอง DILB. ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 7.467 กม. - [162744]	สำนักงานชลประทานที่ 13	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.13	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	16,000,000
70	ถนนบนคันคลองหนองโรง ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 7.000 กม. - [162745]	สำนักงานชลประทานที่ 13	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.13	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	14,500,000
71	(1.167) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ - [163336]	สำนักงานชลประทานที่ 13		งานปีเดียว		33,600
	สขป.17 มีจำนวนรายการทั้งหมด 25 รายการ					234,283,800
72	(1.219) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ โรงเรียนบ้านค่าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปูลิเป้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี - [162017]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	2,000,000
73	(1.287) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดปัตตานี ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี - [162085]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	500,000
74	ถนนลาดยางภายในห้วงงาน ปตร.พญาเจาะ โครงการพญาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 1.345 กม. - [162379]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานนราธิวาส	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	4,850,000
75	ถนนลาดยางภายในห้วงงาน ปตร. ไม้แก่น โครงการพญาเจาะ - ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 0.865 กม. - [162380]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานนราธิวาส	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	3,000,000
76	ถนนลาดยางภายในห้วงงาน โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฉะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 3.860 กม. - [162381]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	3,000,000
77	ถนนลาดยางคันคลองระบายน้ำสายตะวันออก ฝั่งซ้าย กม.0+000 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 3.500 กม. - [162382]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	9,500,000
78	ถนนลาดยางคันคลองระบายน้ำสายตะวันออก ฝั่งขวา กม. 12+200 ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 3.400 กม. - [162383]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	5,700,000

ลำดับ	ชื่องาน / ประมาณการ	ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ระยะเวลา	ประเภทการดำเนินงาน	งบประมาณ(บาท)
79	ถนนลาดยางคันคลองส่งน้ำ 7.4L บ้านภูแบสิรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกลอง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 2.190 กม. - [162699]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	21,200,000
80	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1(โคกแก้ว) ฝั่งซ้าย ตำบลพร่อน อำเภอดงไกรลาส จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.452 กม. - [162515]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	8,700,000
81	ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสายที่ 5 ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา ตำบลโฆสิต อำเภอดงไกรลาส จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 8.037 กม. - [162752]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	15,400,000
82	ซ่อมแซมถนนคันคลองน้ำแบ่ง (สายบ้านไต่ะเหม-ภูจำ) ตำบลไพรวัน อำเภอดงไกรลาส จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2.155 กม. - [162384]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	9,950,000
83	ถนนลาดยางทรบ.ท่าพรตอนบน ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงไกรลาส จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 0.438 กม. - [162385]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1,845,000
84	ถนนลาดยางคันคลองเกาะลิบะโหนด (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) ตำบลบางขุนทอง อำเภอดงไกรลาส จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 1.168 กม. - [162390]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	3,800,000
85	ถนนลาดยางคันคลองยูโย 1ข-สายใหญ่ที่ 1 ตำบลบางขุนทอง อำเภอดงไกรลาส จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 1.984 กม. - [162391]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	6,998,000
86	ถนนลาดยางคันคลองระบายน้ำต่อหลังสาย 3 ตำบลไพรวัน อำเภอดงไกรลาส จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2.035 กม. - [162392]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	9,000,000
87	ถนนลาดยางภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ โคกปาหาบือชา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 1.826 กม. - [162516]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	5,800,000
88	ถนนลาดยางคันคลองบางเตย ตำบลบางขุนทอง อำเภอดงไกรลาส จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.820 กม. - [162702]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	13,482,000
89	ถนนลาดยางคันคลองน้ำเปรี้ยว ตำบลบางขุนทอง อำเภอดงไกรลาส จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.290 กม. - [162703]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	14,000,000
90	ถนนลาดยางคันคลองโคกไม้-น้ำเปรี้ยว ตำบลพร่อน อำเภอดงไกรลาส จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.135 กม. - [162704]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	13,200,000
91	ถนนลาดยางคันคลองส่งน้ำสายใหญ่สถานีสูบน้ำ ตอนต่อหลังตำบลไพรวัน อำเภอดงไกรลาส จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.168 กม. - [162705]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	12,009,000

ลำดับ	ชื่องาน / ประมาณการ	ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ระยะเวลา	ประเภทการดำเนินงาน	งบประมาณ(บาท)
92	(3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านจำปูน ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 รายการ - [162845]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานยะลา	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	12,250,000
93	(34) ประตุน้ำระบายน้ำปากคลองระบายน้ำพญาเงาะสายใหญ่ โครงการพญาเงาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบะระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส - [166944]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานนราธิวาส	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	30,000,000
94	(1.168.2908) ซ่อมแซมบำรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 รายการ - [166244]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	1,000,000
95	(137) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลองระบายน้ำสายตะวันออก ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี - [166843]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	27,000,000
96	(1.148) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดปัตตานี 1 รายการ - [163317]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	99,800
	สบอ. มีจำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ					46,173,300
97	(1.4.1) บำรุงรักษาโทรมาตรสถานีหลักสามเสน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161637]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	5,750,000
98	(1.4.4) บำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161640]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	13,163,700
99	(1.4.6) บำรุงรักษาโทรมาตรเพื่อการจัดสรรน้ำโดยความร่วมมือไทย-เกาหลี จำนวน 12 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161642]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	144,000
100	(1.4.8) บำรุงรักษาโทรมาตรน้ำนอง 120 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161644]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1,440,000
101	(1.4.14) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161650]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	197,400
102	(1.4.29) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161665]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1,908,200
103	(1.3) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน - [163073]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	5,000,000
104	(24.1) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) กรุงเทพมหานคร - [163168]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	18,570,000
	สายก่อสร้าง มีจำนวน 21 รายการ					1,016,932,200

ลำดับ	ชื่องาน / ประมาณการ	ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ระยะเวลา	ประเภทการดำเนินงาน	งบประมาณ(บาท)
	สพญ. มีจำนวนรายการทั้งหมด 21 รายการ					1,016,932,200
105	(1.24) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประดิษฐ์ระบายน้ำ ขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อม ส่วนประกอบอื่น โครงการประติรูประบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [167406]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 2	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	787,500
106	(45) ประติรูประบายน้ำ ขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประติรูประบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [167455]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 2	งานผูกพันใหม่	จ้างเหมาทั้งโครงการ	90,000,000
107	(1.16) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประติรูประบายน้ำบ้านหาดแดง พร้อมอาคารประกอบ โครงการประติรูประบายน้ำบ้านหาดแดง ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าชะ จังหวัดชุมพร - [167398]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	781,000
108	(1) ประติรูประบายน้ำกุดสวน โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ - [167619]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่		งานปีเดียว		60,000,000
109	(2) ประติรูประบายน้ำห้วยเสียว โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ - [167620]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่		งานปีเดียว		60,000,000
110	(1) ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ - [167623]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่		งานปีเดียว		100,000,000
111	(1) งานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม. 20+500-กม.22+500 ตำบลสนมชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [167617]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 2	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	200,000,000
112	(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น - [167618]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 2	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	50,000,000
113	(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน - [162989]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 4	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	300,000,000
114	(1.1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [163002]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 4	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	5,000,000
115	(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [163011]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	22,430,000
116	(4) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ - [163013]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	40,000,000
117	(1.1) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ค่าสำรวจออกแบบ) - [162986]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	3,000,000
118	(1.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163061]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	3,655,400
119	(2.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 3.904 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163063]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	5,233,100

ลำดับ	ชื่องาน / ประมาณการ	ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ระยะเวลา	ประเภทการดำเนินงาน	งบประมาณ(บาท)
120	(3.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163065]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	5,943,600
121	(1.2) งานระบบประปา - [163068]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	1,500,000
122	(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น - [163069]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	22,601,600
123	(3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [163070]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	11,000,000
124	(1.1) งานบ่อก่อสร้างอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม ตำบลขึ้น อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ - [167621]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 13	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	9,000,000
125	(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น ตำบลขึ้น อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ - [167622]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 13	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	26,000,000
	สายวิชาการ มีจำนวน 8 รายการ					301,500,000
	สบก. มีจำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ					251,500,000
126	(19) ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร - [163158]	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	220,000,000
127	(5) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม งานชลประทาน สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [167272]	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	20,000,000
128	(7.2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ - [167279]	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 1	งานผูกพันใหม่	จ้างเหมาทั้งโครงการ	6,000,000
129	(1.2) ค่าสำรวจจำแนกประเภทดิน สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [167268]	สำนักบริหารโครงการ	ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการใช้ทรัพยากรดิน	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	1,500,000
130	(7.3) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ตำบลบ้านนา อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง - [167280]	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	งานผูกพันใหม่	จ้างเหมาทั้งโครงการ	3,000,000
131	(1.1) ค่าดำเนินการจัดทำประเมินผลโครงการ สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [167267]	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	1,000,000
	สสส. มีจำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ					20,000,000
132	(2) ค่าจ้างวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง - [163059]	สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	20,000,000
	สอส. มีจำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ					30,000,000
133	(2) ค่าดำเนินการออกแบบ งานชลประทาน สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรุงเทพมหานคร - [167269]	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	30,000,000

ลำดับ	ชื่องาน / ประมาณการ	ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ระยะเวลา	ประเภทการดำเนินงาน	งบประมาณ(บาท)
	งบค่าเช่า มีจำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ					149,000,000
134	(31) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ - [167342]			งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	33,000,000
135	(32) ค่าปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการชลประทาน - [167343]			งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	16,000,000
136	(108) ค่าป้องกันและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย - [167518]			งานปีเดียว		100,000,000