



เลขที่เอกสารในระบบ E..... กวบ ๐๖/๙๗/๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๔/๑๐/๑๘/๖๙

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๑๗/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


๒๒ 1106

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานสรุปงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวม ๔ ครั้ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๕,๑๐๐.๗๐๔๗ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๒,๙๖๔.๘๙๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑๓ จำนวนทั้งสิ้น ๖๑๒ รายการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๖ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๗๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๘ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๓๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๓ และยกเลิก ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๓ เนื่องจาก งบประมาณถูกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้รับงบประมาณเหลือจ่ายปี ๒๕๖๓ มาดำเนินการแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อช. และสำเนาเรียน รองอธิบดี เพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว



(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตบ.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ



(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๑๕ กพ. ๒๕๖๔

- ทราบ

- โอน ผอ.ส่วน, ผอ.กทอ, ทน. ๑-๙ มอ.

และ ผมท. มอ. (จ.มอ., ผด.มอ.)

เพื่อโปรดทราบ



(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)

ผส.บอ.

๑๗ กพ. ๒๕๖๔



ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบกลาง รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2563 รวม 4 ครั้ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5,100.7047 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย 2,964.8910 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.13 จำนวนทั้งสิ้น 612 รายการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.16 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 77 รายการ คิดเป็นร้อยละ 12.58 ดำเนินการแล้วเสร็จ 532 รายการ คิดเป็นร้อยละ 86.93 และยกเลิก 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.33 เนื่องจากงบประมาณถูกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และได้รับงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 มาดำเนินการแล้ว โดยรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม)

มติคณะรัฐมนตรี : 17 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในแผนงานตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 64.84 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 378,145 ไร่ ครบถ้วนรับประโยชน์ 79,624 ครัวเรือน

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน ได้แก่ แก้มลิงจำนวน 83 รายการ ขุดลอกคลอง 36 รายการ ฝาย/อาคารบังคับน้ำ 31 รายการ และเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ 116 รายการ

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,560.8638 ล้านบาท จำนวน 266 รายการ และมีแผนการจ้างแรงงาน 7,300 คน งบประมาณ จำนวน 250.0000 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2,283.4426 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.17 โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 262 รายการ และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 4 รายการ แบ่งตามร้อยละผลการดำเนินได้ดังนี้

- ร้อยละ 0-40	จำนวน	2 รายการ	งบประมาณ	14.3434 ล้านบาท
- ร้อยละ 81-99	จำนวน	2 รายการ	งบประมาณ	53.3543 ล้านบาท
- ร้อยละ 100	จำนวน	262 รายการ	งบประมาณ	2,493.1661 ล้านบาท

ปัญหาและอุปสรรค :

1. ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา โดยผู้รับจ้างขนย้ายเครื่องจักร-เครื่องมือ ออกไปจากพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาจะบอกเลิกสัญญา
2. ฤดูการเพาะปลูก ดำเนินการช่วงฤดูการเพาะปลูกเกษตรกรจึงร้องขอให้ส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรก่อน

2. โครงการเพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสี่ยง การขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค

มติคณะรัฐมนตรี : 8 กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยง
การขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และคณะทำงานภายใต้
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด

ผลสัมฤทธิ์ : ความจุเพิ่มขึ้น 50.4904 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 38,250 ไร่ ครั้วเรือนรับประโยชน์
8,500 ครั้วเรือน และปริมาณการกำจัดวัชพืช 6,557,412 ต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 393.9028 ล้านบาท จำนวน 222 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 322.4010 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.85
โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 221 รายการ และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 รายการ รายละเอียดผลการดำเนิน
แบ่งตามโครงการ ดังนี้

1. โครงการระบบสูบน้ำคลองสะพาน - อ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอสว่างวีรจักร
จังหวัดระยอง จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 186.1678 ล้านบาท เบิกจ่าย 116.2690 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
62.45 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
2. โครงการแผนการดำเนินงานขุดลอกคู คลอง ในพื้นที่เขตหนองจอก จำนวน 6 รายการ
งบประมาณ 9.2336 ล้านบาท เบิกจ่าย 9.0312 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.81 ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 รายการ
3. โครงการตามแผนงานกำจัดวัชพืช เพื่อเตรียมความพร้อมการเร่งระบายน้ำหลากในช่วงฤดูฝน
จำนวน 215 รายการ งบประมาณ 198.5014 ล้านบาท เบิกจ่าย 197.1009 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.29
ดำเนินการแล้วเสร็จ 215 รายการ

3. โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

มติคณะรัฐมนตรี : 13 สิงหาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่
76 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63 อันเนื่องมาจากสภาวะ
ฝนทิ้งช่วง และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ลดความเสี่ยงจากน้ำหลาก ตลอดจนป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 41,620 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 3.1572 ล้าน ลบ.ม. ครั้วเรือนรับประโยชน์
7,390 ครั้วเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 719.5853 ล้านบาท จำนวน 8 โครงการ
79 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 286.0117 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.75 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 39 รายการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 39 รายการ และยกเลิก 1 รายการ รายละเอียด ดังนี้

1. โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 52.9970 ล้านบาท เบิกจ่าย 26.8733 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.71 โดยอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 2 รายการ
2. โครงการปรับปรุงคลองเปรมประชากร จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 63.2664 ล้านบาท เบิกจ่าย 63.2621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ
3. โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 137.9437 ล้านบาท เบิกจ่าย 48.0582 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.08 โดยอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 2 รายการ
4. โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย จำนวน 69 รายการ งบประมาณ 151.2844 ล้านบาท เบิกจ่าย 103.7289 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.57 ดำเนินการแล้วเสร็จ 37 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 31 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จภายใต้ งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว
5. โครงการขุดบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะเป็น Deep Pool จุดที่ 4 งบประมาณ 128.2364 ล้านบาท เบิกจ่าย 20.3702 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.88 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
6. โครงการจัดหาเรือกำจัดวัชพืช จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 24.5700 ล้านบาท เบิกจ่าย 23.1428 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.19 ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบ
7. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเหี่ยน พร้อมระบบระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำ งบประมาณ 66.1790 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.3187 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.48 อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก
8. โครงการขุดลอกลำน้ำอิงตอนบนพร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ 96.0425 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.2573 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก

ปัญหาและอุปสรรค :

โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย **ยกเลิก 1 รายการ** คืองานซ่อมแซม คลองส่งน้ำสาย MC-2R กม.2+200-2+300 สถานีสูบน้ำ PR.2 จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 0.3238 ล้านบาท เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว

4. โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ ในฤดูฝนปี 2563

มติคณะรัฐมนตรี : 15 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่ม ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 1,350 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 6.04 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 65,738 ไร่ ครึ่งเรือนรับประโยชน์ 20,470 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,426.3528 ล้านบาท มีแผนดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ 45 รายการ

ผลการดำเนินงาน : เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 73.0356 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.12 โดยอยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 รายการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 33 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากงบประมาณถูกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำชลประทาน จำนวน 34 รายการ งบประมาณ 306.8528 ล้านบาท เบิกจ่าย 73.0356 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.80 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 10 รายการ และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 23 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คือ ฝ่ายบ้านนาแก้ว - นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแสง อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ 97.988 ล้านบาท

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือชุดใช้งานชลประทาน จำนวน 6 ลำ 6 รายการ งบประมาณ 870.0000 ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบ 5 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากงบประมาณถูกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์รถชุดแบบโป๊ะเหล็ก จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 249.5000 ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบ

ปัญหาและอุปสรรค :

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือชุดใช้งานชลประทาน **ถูกพักงบประมาณ 1 รายการ** คือ รายการเรือชุดชนิดหัวชุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลหลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ลำ งบประมาณ 145.0000 ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถสร้างเอกสารสำรองเงินประเภท CX ในระบบ GFMIS ได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยเหตุขัดข้องเพราะในช่วงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หลังจากได้รับประกาศจากกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเรือชุดฯ (ประกาศเชิญชวน) ได้เกิดเหตุฝนตกหนักและกระแสไฟขัดข้อง และสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย จึงถูกพักงบประมาณ

ทั้งนี้ โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ ในฤดูฝนปี 2563 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณ วันที่ 29 กันยายน 2563

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายจ่ายเงินสำรอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย :

ปี
2563

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	จำนวนรายการ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน (รายการ)				แล้วเสร็จ	ยกเลิก
				จัดซื้อ-จัดจ้าง	1-40%	41-80%	81-99%		
รวมทั้งสิ้น	5,100.7047	2,964.8910	612	1	52	16	9	532	2
1. มติคณะรัฐมนตรี 17 มีนาคม 2563	2,560.8638	2,283.4426	266	-	2	-	2	262	-
3. มติคณะรัฐมนตรี 8 กรกฎาคม 2563	393.9028	322.4010	222	-	-	1	-	221	-
4. มติคณะรัฐมนตรี 13 สิงหาคม 2563	719.5853	286.0117	79	-	20	12	7	39	1
4. มติคณะรัฐมนตรี 15 กันยายน 2563	1,426.3528	73.0356	45	1	30	3	-	10	1

1

โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม)

ผลสัมฤทธิ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ



2

โครงการเพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค

ผลสัมฤทธิ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ



3

โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

ผลสัมฤทธิ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ



4

โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563

ผลสัมฤทธิ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ



ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง โครงการเร่งด่วน เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ระยะเวลา เม.ย. - มิ.ย. 63



โครงการเร่งด่วน เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

ลักษณะการดำเนินงาน จำนวน = 266 รายการ

กักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 โดยดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน โดยแบ่งเป็น

แก้มลิง 83 รายการ

ขุดลอกคลอง 36 รายการ

ฝาย/อาคารบังคับน้ำ 31 รายการ

เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ 116 รายการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

สรุปผลการงบประมาณ
งบประมาณ (งบกลาง)

วงเงิน งบม.
2,560.8638
ลบ.

266 รายการ

ล้านบาท

งบม. จัดสรร
2,428.5346 ลบ.
เบิก 2,283.4426 ลบ.
94.02%

ผลการดำเนินงาน จำนวน รายการ = 266 รายการ

แล้วเสร็จ
262 รายการ

แล้วเสร็จ
= 98%

อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 รายการ = 2%

จ้างแรงงานชลประทาน : แผนการจ้างแรงงาน 7,300 คน

ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานเกษตรกร จำนวน 4,681 คน



จังหวัดที่มีการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ คือ

- 1 อำนาจเจริญ = 766 คน
- 2 อุบลราชธานี = 479 คน
- 3 นครนายก = 433 คน

ประมาณการงบประมาณจ้างแรงงาน

เงิน งบม.
250.00 ลบ.
เบิก 137.68 ลบ.
55.07%

หมายเหตุ : อัตราค่าแรงขั้นต่ำ 377.85 บาท/วัน (กรมชลประทาน)

รายการดำเนินงาน จำนวน 266 รายการ

- ผลงาน 0- 40%	2 รายการ	งบประมาณ	14.3434 ล้านบาท
- ผลงาน 41-80%	- รายการ	งบประมาณ	- ล้านบาท
- ผลงาน 81-99%	2 รายการ	งบประมาณ	53.3543 ล้านบาท
- แล้วเสร็จ	262 รายการ	งบประมาณ	2,493.1661 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปี พ.ศ. 2563

จำนวน 222 โครงการ

วงเงิน 393.9028 ล้านบาท เบิกจ่าย 322.4010 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

กรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่าย งบกลางฯ ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 8 ก.ค. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 รายละเอียด ดังนี้

1

โครงการระบบสูบน้ำคลองสะพาน - อ่างเก็บน้ำประแสร์



งบประมาณ = 186.1678 ล้านบาท
เบิกจ่าย = 116.2690 ล้านบาท
= 62.45%

ผลสัมฤทธิ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ



เพิ่มปริมาณเก็บกัก 50 ล้าน ลบ.ม.



พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่



ครัวเรือนรับประโยชน์ 3,500 ครัวเรือน



ผลการดำเนินงาน : จำนวน 1 รายการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ : 1 รายการ

2

โครงการตามแผนการดำเนินงานชุด ลอกคู คลอง ในพื้นที่เขตหนองจอก



งบประมาณ = 9.2336 ล้านบาท
เบิกจ่าย = 9.0312 ล้านบาท
= 97.81%

ผลสัมฤทธิ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ



เพิ่มปริมาณเก็บกัก แผน 0.49 ล้าน ลบ.ม.

ผล 0.49 ล้าน ลบ.ม.



พื้นที่รับประโยชน์ แผน 4,500 ไร่

ผล 4,500 ไร่



ครัวเรือนรับประโยชน์ แผน 2,500 ครัวเรือน

ผล 2,500 ครัวเรือน



ผลการดำเนินงาน : จำนวน 6 รายการ

แล้วเสร็จ 6 รายการ

3

โครงการตามแผนงานกำจัดวัชพืชเพื่อเตรียมความ พร้อมการเร่งระบายน้ำหลากในช่วงฤดูฝน



งบประมาณ = 198.5014 ล้านบาท
เบิกจ่าย = 197.1009 ล้านบาท
= 99.29%

ผลสัมฤทธิ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ



พื้นที่รับประโยชน์ แผน 31,750 ไร่

ผล 3,1750 ไร่



ครัวเรือนรับประโยชน์ แผน 2,509 ครัวเรือน

ผล 2,509 ครัวเรือน



ปริมาณการกำจัดวัชพืช แผน 6,557,412 ตัน

ผล 8,033,612 ตัน



ผลการดำเนินงาน : จำนวน 215 รายการ

แล้วเสร็จ 215 รายการ



งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปี พ.ศ. 2563

จำนวน 8 โครงการ  วงเงิน 719.5853 ล้านบาท เบิกจ่าย 286.0117 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

กรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่าย งบกลางฯ ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 13 ส.ค. เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63 อันเนื่องมาจากสภาวะฝนทิ้งช่วง และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ลดความเสี่ยงจากน้ำหลาก ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ รายละเอียด ดังนี้

ผลสัมฤทธิ์เมื่อ

โครงการแล้วเสร็จ

 เพิ่มปริมาณเก็บกัก
3.16 ล้าน ลบ.ม.

 พื้นที่รับประโยชน์
41,620 ไร่

 คราวเรือนรับประโยชน์
7,390 คราวเรือน

รายการ	 งบประมาณ	 เบิกจ่าย	จำนวน รายการ	ดำเนินการ ก่อสร้าง	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก
รวมทั้งสิ้น	719.5853	286.0117	79	39	39	1
1. โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ	52.9970	26.8733	2	2		
2. โครงการปรับปรุงคลองเปรมประชากร	63.2664	63.2621	2		2	
3. โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา	137.0096	48.0582	2	2		
4. โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย	151.2844	103.7289	69	31	37	1
5. โครงการขุดบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะเป็น Deep Pool จุดที่ 4	128.2364	20.3702	1	1		
6. โครงการจัดหาเรือกำจัดวัชพืช	24.5700	23.1428	1	1		
7. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเหี่ยน พร้อมระบบระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำ	66.1790	0.3187	1	1		
8. โครงการขุดลอกลำน้ำอิงตอนบนพร้อมอาคารประกอบ	96.0425	0.2573	1	1		

หมายเหตุ : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว



งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปี พ.ศ. 2563

จำนวน 3 โครงการ  วงเงิน 1,426.3528 ล้านบาท เบิกจ่าย 73.0356 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

กรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่าย งบกลางฯ ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 15 ก.ย. เพื่อดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 รายละเอียด ดังนี้

1

โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
แหล่งน้ำชลประทาน



งบประมาณ = 306.8528 ล้านบาท
เบิกจ่าย = 73.0356 ล้านบาท

ผลสัมฤทธิ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ



พื้นที่ชลประทาน 1,350 ไร่



เพิ่มปริมาณเก็บกัก 6.04 ล้าน ลบ.ม.

ผล 3.39 ล้าน ลบ.ม.



พื้นที่รับประโยชน์ 65,738 ไร่

ผล 15,015 ไร่



ครัวเรือนรับประโยชน์ 20,470 ครัวเรือน

ผล 2,391 ครัวเรือน



ผลการดำเนินงาน :

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 23 รายการ
แล้วเสร็จ 10 รายการ

2

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือชุดใช้งานชลประทาน



งบประมาณ = 870.0000 ล้านบาท
เบิกจ่าย = - ล้านบาท



ผลการดำเนินงาน :

ลงนามในสัญญา 5 รายการ
ยกเลิก 1 รายการ

3

โครงการจัดหาครุภัณฑ์รถชุดแบบโป๊ะเหล็ก



งบประมาณ = 249.5000 ล้านบาท
เบิกจ่าย = - ล้านบาท



ผลการดำเนินงาน :

ลงนามในสัญญา 5 รายการ

หมายเหตุ : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากถูกบังคับงบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ 2561



ภาพรวมปัญหาและอุปสรรค การดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี 2563

ปัญหาและอุปสรรค การดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี 2563 ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้



สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) งตกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดและการกักตัวสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

COVID-19



เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นหลายครั้ง น้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ช้ากว่าแผนที่กำหนด

ฝนตกในพื้นที่ดำเนินการ



- ผู้รับจ้างขนย้ายเครื่องจักร-เครื่องมือ ออกไปจากพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาจะบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา



ดำเนินการช่วงฤดูการเพาะปลูกเกษตรกรร้องขอให้ส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรก่อน

ฤดูการเพาะปลูก



ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบกลาง
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)								หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวมรายการ ทั้งสิ้น	อยู่ระหว่าง จัดซื้อ-จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง				แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
						ผลงานร้อยละ 1 - 40	ผลงานร้อยละ 41 - 80	ผลงานร้อยละ 81 - 99	รวม			
รวมทั้งหมด	5,100.7047	2,964.8910	58.13	612	1	52	16	9	77	532	2	
1.1 โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคาราคาซังน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563	2,560.8638	2,283.4426	89.17	266		2	-	2	4	262		โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในเดือนมีนาคม 2564
1.2 โครงการเพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563	393.9028	322.4010	81.85	222			1		1	221		โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในเดือนมิถุนายน 2564
1.3 โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563	719.5853	286.0117	39.75	79		20	12	7	39	39	1	โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในเดือนกันยายน 2564
1.4 โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	1,426.3528	73.0356	5.12	45	1	30	3		33	10	1	โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในเดือนกันยายน 2564

โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	สำนัก/กอง	หน่วยปฏิบัติ	รายการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่ที่รับประโยชน์ (ไร่)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
			จำนวน 266 โครงการ				2,560.8638	2,283.4426	89.17	94.12	1,300	64.82	378,145	79,624	
1	สชป. 5	คป.บึงกาฬ	แก้มลิงหนองนกทา ระยะที่ 1	คำแก้ว	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	4.7278	0.0381	0.81	7.00		0.12	300	110	เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา โดยผู้รับจ้าง ขนย้ายเครื่องจักร-เครื่องมือ ออกไปตั้งแต่ มิถุนายน 2563 จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้นำเครื่องจักร-เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงาน ปัจจุบัน อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาคะบอกเลิกสัญญา
2	สชป. 2	คป.น่าน	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำแหวง	นาน้อย	นาน้อย	น่าน	9.6156	2.0378	21.19	30.00		0.17	2,000	200	ปัจจุบันเป็นรอบเวรการส่งน้ำเพื่อการเกษตร จะสามารถเริ่มดำเนินการโครงการได้อีกครั้งภายใน 15 มีนาคม 2564 คาดว่าแล้วเสร็จกันยายน 2564
3	สชป. 8	คป.นครราชสีมา	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน้ำบ้านจัดสรร	ลำเพี้ยก	ครบุรี	นครราชสีมา	4.7831	0.3764	7.87	94.50		0.12	600	250	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	สชป. 15	คป.นครศรีธรรมราช	แก้มลิงธารทอง พร้อมอาคารประกอบ	ควนทอง	ขนอม	นครศรีธรรมราช	4.2383	0.0716	1.69	100.00		0.07	500	252	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
5	สชป. 5	คป.หนองบัวลำภู	อาคารบังคับน้ำลำห้วยไฮตอนบนพร้อมอาคารประกอบ	นาคำไฮ	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	8.2923	8.0654	97.26	100.00		0.03	285	275	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
4	สชป. 2	คป.พะเยา	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำหนองเล็งทราย	แม่ใจ	แม่ใจ	พะเยา	48.5712	34.1395	70.29	98.00			200	160	ปัจจุบันติดปัญหาในช่วงเดือนแรกของการดำเนินการ มีปัญหาเรื่อง ผ่นคกในงานก่อสร้าง ทำให้งานดำเนินการไม่เต็มที่ ปัจจุบัน ไม่มีปัญหาอุปสรรค โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564
5	สชป. 5	คป.น้ำอุ่น	แก้มลิงโคกมะนาวพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1	หนองปลิง	นิคมน้ำอุ่น	สกลนคร	4.7829	2.1897	45.78	100.00		0.09	350	450	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
8	สชป. 9	คป.สระแก้ว	ฝายบ้านโนนสมพรสามัคคี 2	พระเพลิง	เขาฉกรรจ์	สระแก้ว	24.3214	21.5028	88.41	100.00		0.26	195	60	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	สชป. 3	กส. 3	ปรับปรุงฝายสามง่าม	รังนก	สามง่าม	พิจิตร	174.0986	135.0899	77.59	100.00		0.08	1,000	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	สชป. 8	คป.นครราชสีมา	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน้ำคลองน้ำมัน	ลำเพี้ยก	ครบุรี	นครราชสีมา	4.7831	2.0829	43.55	100.00		0.12	600	250	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	สชป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตาควน	ตาตคัน	พญาเม็งราย	เชียงราย	3.9605	3.9581	99.94	100.00		7.10	8,500	3260	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	สชป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่เป็นพร้อมเสริมความสูงทางระบายน้ำสัน	ป่าซาง	แม่จัน	เชียงราย	0.4268	0.4268	99.99	100.00		1.69	2,500	2472	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	สชป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยปู	ป่าตึง	แม่จัน	เชียงราย	1.1000	1.1000	100.00	100.00		0.37	1,000	284	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	สชป. 7	คป.นครพนม	แก้มลิงหนองแคนช้าง พร้อมอาคารประกอบ	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	10.9298	7.5564	69.14	100.00		0.20	150	120	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	สชป. 2	คป.พะเยา	ขุดลอกคลองระบายน้ำหนองเล็งทรายพร้อมอาคารประกอบ	แม่ใจ	แม่ใจ	พะเยา	162.0684	160.9990	99.34	100.00		3.30	3,000	400	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	สชป. 3	คป.นครสวรรค์	แก้มลิงห้วยถั่ว	ห้วยถั่วเหนือ	หนองบัว	นครสวรรค์	32.4066	25.3861	78.34	100.00		0.12	800	200	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	สคก.	ศูนย์ฯ 7	โครงการปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ำและขุดลอกคลองชักน้ำในพื้นที่ตำบลสมุทหิรพระ	ตะเคียนะ	ระโนด	สงขลา	104.7014	104.1725	99.49	100.00		5.77	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	สชป. 3	กส. 3	แก้มลิงหนองหัวลิงพร้อมอาคารประกอบ	หนองปล้อง	วังทรายพูน	พิจิตร	39.9443	39.0596	97.79	100.00		0.28	1,200	179	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	สชป. 3	คป.นครสวรรค์	แก้มลิงบ้านตะกุดภิบาลพร้อมอาคารประกอบ	วังน้ำลัด	ไพศาลี	นครสวรรค์	45.1883	40.8067	90.30	100.00		0.70	1,800	120	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	สำนัก/กอง	หน่วยปฏิบัติ	รายการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่ที่รับประโยชน์ (ไร่)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
20	สขป. 3	คป.นครสวรรค์	ขุดลอกตะกอนดินบึงบอระเพ็ด	แควใหญ่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	44.5085	44.1304	99.15	100.00		0.96	10,000	80	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	สขป. 1	กส. 1	ฝ่ายห้วยหวกพร้อมระบบส่งน้ำ	แม่วิน	แม่วาง	เชียงใหม่	28.8214	24.3730	84.57	100.00	100	0.10		70	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	สขป. 1	กส. 1	ฝ่ายบ้านไร่พร้อมระบบส่งน้ำ	แม่คะ	ฝาง	เชียงใหม่	33.3203	30.5451	91.67	100.00	1,000	0.10		120	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	สขป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตอง	ศรี่ง	เชียงของ	เชียงราย	0.3897	0.3840	98.53	100.00		0.01	1,300	235	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	สขป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำทราย	แม่เงิน	เชียงแสน	เชียงราย	2.2325	2.1699	97.20	100.00		0.06	3,000	120	ดำเนินการแล้วเสร็จ
25	สขป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ	ห้วยซ้อ	เชียงของ	เชียงราย	0.4904	0.4815	98.19	100.00		0.01	7,000	860	ดำเนินการแล้วเสร็จ
26	สขป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแคด	โรงช้าง	ป่าแดด	เชียงราย	0.4747	0.4735	99.75	100.00		0.01	2,400	426	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	สขป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน	คอยลาน	เมืองเชียงราย	เชียงราย	0.4653	0.4637	99.65	100.00		0.01	1,900	185	ดำเนินการแล้วเสร็จ
28	สขป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง	โรงช้าง	ป่าแดด	เชียงราย	0.4601	0.4589	99.74	100.00		0.01	6,000	500	ดำเนินการแล้วเสร็จ
29	สขป. 2	คป.แม่ลาว	ขุดลอกอ่างกึ่งช้างค้ำ	ดงมะตะ	แม่ลาว	เชียงราย	0.9474	0.9474	100.00	100.00		0.10	100	145	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30	สขป. 2	คป.แม่ลาว	ขุดลอกอ่างห้วยมะตั้น	ดงมะตะ	แม่ลาว	เชียงราย	1.8945	1.8944	99.99	100.00		0.30	300	550	ดำเนินการแล้วเสร็จ
31	สขป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ RMC กม.14+000 - RMC กม.20+627 ฝ่ายโป่งนก	เวียงกาหลง	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	0.5000	0.4992	99.83	100.00			12,591	1626	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	สขป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ กม.0+000 - กม.2+750 ฝั่งซ้ายฝ่ายชัยสมบัติ	เวียงชัย	เวียงชัย	เชียงราย	0.4939	0.4928	99.78	100.00			3,100	310	ดำเนินการแล้วเสร็จ
33	สขป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ กม.0+000 - กม.2+800 อ่างเก็บน้ำแม่มอญ	โป่งแพร่	แม่ลาว	เชียงราย	0.5442	0.5425	99.68	100.00			1,400	140	ดำเนินการแล้วเสร็จ
34	สขป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ กม.0+000 - กม.2+700 อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง	โรงช้าง	ป่าแดด	เชียงราย	0.5154	0.5141	99.74	100.00			2,400	240	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35	สขป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝ่ายถั่วอก กม. 7+500 - กม.11+000	ป่าอ้อดอนชัย	เมืองเชียงราย	เชียงราย	0.5700	0.5689	99.81	100.00			2,000	200	ดำเนินการแล้วเสร็จ
36	สขป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำคำ	แม่เงิน	เชียงแสน	เชียงราย	1.9226	1.9201	99.87	100.00		0.39	1,500	136	ดำเนินการแล้วเสร็จ
37	สขป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยผาลาด	ศรีดอนมูล	เชียงแสน	เชียงราย	0.1172	0.1172	99.96	100.00		0.02	80	15	ดำเนินการแล้วเสร็จ
38	สขป. 2	คป.น่าน	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยโก้น 1	ห้วยโก้น	เฉลิมพระเกียรติ	น่าน	3.8070	3.6872	96.85	100.00		0.29	10	640	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	สำนัก/กอง	หน่วยปฏิบัติ	รายการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่ได้รับประโยชน์ (ไร่)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
39	สขป. 2	คป.พะเยา	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านตอม	บ้านตอม	เมืองพะเยา	พะเยา	0.4419	0.4390	99.34	100.00		5.22	2,000	175	ดำเนินการแล้วเสร็จ
40	สขป. 2	คป.พะเยา	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำร่องลึก	บ้านปิน	ดอกคำใต้	พะเยา	0.4417	0.4381	99.18	100.00		0.02	1,500	110	ดำเนินการแล้วเสร็จ
41	สขป. 2	คป.พะเยา	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน	จุน	จุน	พะเยา	0.4057	0.4012	98.89	100.00		0.21	1,400	215	ดำเนินการแล้วเสร็จ
42	สขป. 2	คป.พะเยา	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น	บ้านตุ่น	เมืองพะเยา	พะเยา	0.4062	0.4035	99.34	100.00		0.59	1,500	120	ดำเนินการแล้วเสร็จ
43	สขป. 2	คป.พะเยา	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบง	ห้วยแก้ว	ภูพานยาว	พะเยา	2.6806	2.5329	94.49	100.00		0.09	1,000	150	ดำเนินการแล้วเสร็จ
44	สขป. 2	คป.พะเยา	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง-ห้วยแอ่	บ้านตุ่น	เมืองพะเยา	พะเยา	0.4371	0.4343	99.35	100.00		0.28	800	65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
45	สขป. 2	คป.พะเยา	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยใหม่ (ห้วยสูง)	หนองห่ม	ดอกคำใต้	พะเยา	0.4056	0.4022	99.17	100.00		0.02	600	70	ดำเนินการแล้วเสร็จ
46	สขป. 2	คป.กิวลม-กิวคองหมา	ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่กิวลม-กิวคองหมาและคลองส่งน้ำสายซอย	บ้านแลง	เมืองลำปาง	ลำปาง	5.1280	5.1274	99.99	100.00		0.03	24,847	13496	ดำเนินการแล้วเสร็จ
47	สขป. 2	คป.แม่วัง	ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำในลำห้วยแม่ปุง	น้ำใจ	แม่ทะ	ลำปาง	0.5000	0.4999	99.98	100.00		0.01	2,500	350	ดำเนินการแล้วเสร็จ
48	สขป. 3	คป.พิจิตร	ขุดลอกหน้า-ท้ายฝายยางพิจิตร	บางคลาน	โพทะเล	พิจิตร	1.9019	1.7782	93.50	100.00		0.08	1,000	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
49	สขป. 3	คป.พิจิตร	ขุดลอกหน้า-ท้ายฝายสามง่าม	รังนก	สามง่าม	พิจิตร	1.9019	1.7777	93.47	100.00		0.08	1,000	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
50	สขป. 3	คป.พิจิตร	ขุดลอกหน้า-ท้ายฝายพญาวัง	ห้วยน้ำ	โพทะเล	พิจิตร	1.9019	1.7824	93.71	100.00		0.08	1,000	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
51	สขป. 3	คป.พิจิตร	แก้มลิงคลองสามแฉ่งพร้อมอาคารประกอบ	วังทับไทร	สากเหล็ก	พิจิตร	14.1203	13.3441	94.50	100.00		0	3,000	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
52	สขป. 3	คป.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน	ขุดลอกและปรับปรุงคลอง D1L-LD7 คลอง LD8	วังพิกุล	วังทอง	พิษณุโลก	15.0000	12.8108	85.41	100.00		0.16	1,000	50	ดำเนินการแล้วเสร็จ
53	สขป. 3	คป.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน	ขุดลอกและปรับปรุงคลองวังพาด-หนองตาแหวน	วังทอง	วังทอง	พิษณุโลก	4.1924	3.8669	92.24	100.00		0.51	1,000	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
54	สขป. 3	คป.พิษณุโลก	แก้มลิงบึงห่ม	ดงประคำ	พรหมพิราม	พิษณุโลก	4.7282	4.6680	98.73	100.00		0.09	500	50	ดำเนินการแล้วเสร็จ
55	สขป. 3	คป.พิษณุโลก	แก้มลิงบ้านเกาะจันทร์	บึงออก	บางระกำ	พิษณุโลก	10.0000	6.1544	61.54	100.00		0.05	500	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
56	สขป. 3	คป.รักษาม่น่าน	แก้มลิงหนองสรวง	ท่านางงาม	บางระกำ	พิษณุโลก	23.6269	22.8401	96.67	100.00		0.45	2,000	55	ดำเนินการแล้วเสร็จ
57	สขป. 3	คป.รักษาม่น่าน	แก้มลิงหนองกราว	ท่านางงาม	บางระกำ	พิษณุโลก	18.9484	18.6276	98.31	100.00		0.35	1,300	37	ดำเนินการแล้วเสร็จ
58	สขป. 3	คป.รักษาม่น่าน	แก้มลิงหนองหลวง	หนองแขม	พรหมพิราม	พิษณุโลก	2.4522	2.2861	93.23	100.00		0.06	1,000	25	ดำเนินการแล้วเสร็จ
59	สขป. 3	กส. 3	แก้มลิงบึงเมระหัน	บ้านกร่าง	เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก	28.5897	27.6429	96.69	100.00		0.50	1,500	285	ดำเนินการแล้วเสร็จ
60	สขป. 3	คป.อุตรดิตถ์	แก้มลิงบึงอ้อ จุดที่ 2	ไร่อ้อย	พิชัย	อุตรดิตถ์	8.9960	8.7841	97.64	100.00		0	310	30	ดำเนินการแล้วเสร็จ
61	สขป. 5	คป.เลย	แก้มลิงทุ่งเืองพร้อมอาคารประกอบ	โป่ง	ด่านซ้าย	เลย	2.5649	2.5647	99.99	100.00		0.03	200	127	ดำเนินการแล้วเสร็จ
62	สขป. 5	คป.เลย	แก้มลิงนาลานข้าวพร้อมอาคารประกอบ	โพนสูง	ด่านซ้าย	เลย	2.5370	2.5225	99.43	100.00		0.04	400	92	ดำเนินการแล้วเสร็จ
63	สขป. 5	คป.เลย	แก้มลิงห้วยข้าวอนพร้อมอาคารประกอบ	ปากหมัน	ด่านซ้าย	เลย	2.1154	2.1153	99.99	100.00		0.03	200	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
64	สขป. 5	คป.เลย	แก้มลิงหนองสระบัวพร้อมอาคารประกอบ	ผาบึง	วังสะพุง	เลย	2.4878	2.4836	99.83	100.00		0.04	400	450	ดำเนินการแล้วเสร็จ
65	สขป. 5	คป.เลย	แก้มลิงบ้านวังเห่นพร้อมอาคารประกอบ	ผาน้อย	วังสะพุง	เลย	2.4596	2.4478	99.52	100.00		0.03	400	117	ดำเนินการแล้วเสร็จ
66	สขป. 5	คป.เลย	แก้มลิงบ้านวังใหม่พร้อมอาคารประกอบ	ผาน้อย	วังสะพุง	เลย	2.4881	2.4814	99.73	100.00		0.03	400	108	ดำเนินการแล้วเสร็จ
67	สขป. 5	คป.เลย	แก้มลิงกุดช้างน้อยพร้อมอาคารประกอบ	ผาน้อย	วังสะพุง	เลย	2.1436	2.1209	98.94	100.00		0.04	500	300	ดำเนินการแล้วเสร็จ
68	สขป. 5	คป.สกลนคร	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง (พรต)	โพธิ์โพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	0.4446	0.4444	99.95	100.00		0.01	120	155	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	สำนัก/กอง	หน่วยปฏิบัติ	รายการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
69	สขป. 5	คป.สกลนคร	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำกุดน้ำใส (พรต)	โพธิ์โพตาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	0.4446	0.4444	99.96	100.00		0.01	180	150	ดำเนินการแล้วเสร็จ
70	สขป. 5	คป.สกลนคร	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย (พรต)	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	0.4516	0.4515	99.97	100.00		0.01	120	189	ดำเนินการแล้วเสร็จ
71	สขป. 5	คป.สกลนคร	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำเต้า (พรต)	จันทร์เพ็ญ	เต่างอย	สกลนคร	0.3528	0.3527	99.98	100.00		0.01	200	23	ดำเนินการแล้วเสร็จ
72	สขป. 5	คป.สกลนคร	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคำหอม (พรต)	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	0.3909	0.3907	99.96	100.00		0.01	60	50	ดำเนินการแล้วเสร็จ
73	สขป. 5	คป.น้ำอูน	ขุดลอกหนองหารน้อย พร้อมอาคารประกอบ	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.5975	2.1938	39.19	100.00		0.05	200	60	ดำเนินการแล้วเสร็จ
74	สขป. 5	ศูนย์ฯภูพานอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด ปริมาตร 11,265 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	นาตาล	เต่างอย	สกลนคร	0.4737	0.4717	99.58	100.00		0.01	1,000	150	ดำเนินการแล้วเสร็จ
75	สขป. 5	ศูนย์ฯภูพานอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยนาอ่าง ปริมาตร 11,240 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	นาตาล	เต่างอย	สกลนคร	0.4713	0.4694	99.60	100.00		0.01	3,000	200	ดำเนินการแล้วเสร็จ
76	สขป. 5	ศูนย์ฯภูพานอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยด่านบ่วง ปริมาตร 11,270 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	0.4730	0.4697	99.30	100.00		0.01	4,000	250	ดำเนินการแล้วเสร็จ
77	สขป. 5	ศูนย์ฯภูพานอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยปี่ ปริมาตร 11,260 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	0.4728	0.4695	99.30	100.00		0.01	700	80	ดำเนินการแล้วเสร็จ
78	สขป. 5	ศูนย์ฯภูพานอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเรือ ปริมาตร 11,400 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	0.4769	0.4746	99.51	100.00		0.01	4,000	250	ดำเนินการแล้วเสร็จ
79	สขป. 5	ศูนย์ฯภูพานอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเคสิม ปริมาตร 11,260 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	0.4720	0.4700	99.57	100.00		0.01	3,000	200	ดำเนินการแล้วเสร็จ
80	สขป. 5	ศูนย์ฯภูพานอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยอ่าง ปริมาตร 11,450 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	0.4797	0.4776	99.55	100.00		0.01	2,000	180	ดำเนินการแล้วเสร็จ
81	สขป. 5	ศูนย์ฯภูพานอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำภูไม้รวก ปริมาตร 11,260 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	0.4738	0.4719	99.60	100.00		0.01	600	60	ดำเนินการแล้วเสร็จ
82	สขป. 5	ศูนย์ฯภูพานอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำตลาดไฮใหญ่ ปริมาตร 11,420 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	0.4785	0.4750	99.27	100.00		0.01	1,000	120	ดำเนินการแล้วเสร็จ
83	สขป. 5	ศูนย์ฯภูพานอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านลาดกระเมอ ปริมาตร 11,420 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	0.4785	0.4758	99.44	100.00		0.01	1,800	150	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	สำนัก/กอง	หน่วยปฏิบัติ	รายการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่ได้รับประโยชน์ (ไร่)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
84	สขป. 5	ศูนย์ฯภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเวียงไทร ปริมาตร 11,260 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	0.4728	0.4695	99.29	100.00		0.01	600	60	ดำเนินการแล้วเสร็จ
85	สขป. 5	ศูนย์ฯภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายคอนบน 4 ปริมาตร 11,260 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	0.4738	0.4719	99.61	100.00		0.01	830	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
86	สขป. 5	ศูนย์ฯภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายคอนบน 3 ปริมาตร 11,260 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	0.4728	0.4703	99.47	100.00		0.01	3,800	230	ดำเนินการแล้วเสร็จ
87	สขป. 5	ศูนย์ฯภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายคอนบน 2 ปริมาตร 11,450 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	0.4797	0.4775	99.55	100.00		0.01	3,800	240	ดำเนินการแล้วเสร็จ
88	สขป. 5	ศูนย์ฯภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายคอนบน 1 ปริมาตร 11,260 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	0.4728	0.4695	99.30	100.00		0.01	4,000	280	ดำเนินการแล้วเสร็จ
89	สขป. 5	คป.หนองบัวลำภู	แก้มลิงหนองพามพร้อมอาคารประกอบ	ห้วยนา	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	9.3424	8.4761	90.73	100.00		0.14	200	220	ดำเนินการแล้วเสร็จ
90	สขป. 5	คป.หนองบัวลำภู	แก้มลิงทุ่งแสนตอพร้อมอาคารประกอบ	ห้วยนา	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	9.5595	9.0994	95.19	100.00		0.14	200	220	ดำเนินการแล้วเสร็จ
91	สขป. 5	คป.หนองบัวลำภู	แก้มลิงหนองอีเก้งพร้อมอาคารประกอบ	เมืองใหม่	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	9.5523	9.3162	97.53	100.00		0.14	200	220	ดำเนินการแล้วเสร็จ
92	สขป. 5	คป.หนองบัวลำภู	แก้มลิงหนองสิมพร้อมอาคารประกอบ	บ้านขาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	7.6566	7.1823	93.81	100.00		0.13	200	220	ดำเนินการแล้วเสร็จ
93	สขป. 5	คป.หนองบัวลำภู	แก้มลิงหนองโจิตพร้อมอาคารประกอบ	กุดตุ้ม	โนนสัง	หนองบัวลำภู	8.5945	8.2982	96.55	100.00		0.14	200	220	ดำเนินการแล้วเสร็จ
94	สขป. 5	คป.ห้วยหลวง	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง (บ้านหนองบัวบาน)	หนองบัวบาน	หนองวัวซอ	อุดรธานี	5.0674	3.3491	66.09	100.00		0.12	750	550	ดำเนินการแล้วเสร็จ
95	สขป. 5	คป.อุดรธานี	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำฝายโคกน้อย	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	0.4776	0.0000	0.00	100.00		0.01	105	95	ดำเนินการแล้วเสร็จ
96	สขป. 5	คป.อุดรธานี	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำโสกไร่	โนนสะอาด	โนนสะอาด	อุดรธานี	0.4776	0.4658	97.52	100.00		0.01	98	78	ดำเนินการแล้วเสร็จ
97	สขป. 5	คป.อุดรธานี	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปะโค	ปะโค	กุมภวาปี	อุดรธานี	0.4776	0.4646	97.28	100.00		0.01	100	96	ดำเนินการแล้วเสร็จ
98	สขป. 5	คป.อุดรธานี	ชุดลอกด้านท้ายอาคารบังคับน้ำวังคางฮู	วังทอง	บ้านดุง	อุดรธานี	0.4662	0.0000	0.00	100.00		0.01	120	65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
99	สขป. 5	คป.อุดรธานี	ชุดลอกคลองระบายน้ำหนองสำโรง	หมู่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	0.4662	0.4482	96.15	100.00		0.01	100	70	ดำเนินการแล้วเสร็จ
100	สขป. 5	คป.อุดรธานี	ชุดลอกคลองระบายน้ำลำห้วยหลวง	นาทราย	พิบูลย์รักษ์	อุดรธานี	0.4662	0.4489	96.29	100.00		0.01	103	75	ดำเนินการแล้วเสร็จ
101	สขป. 5	คป.อุดรธานี	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง	หมู่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	0.4776	0.4646	97.28	100.00		0.01	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
102	สขป. 6	คป.กาฬสินธุ์	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยผา	นิคมห้วยผึ้ง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	3.4599	3.3672	97.32	100.00		0.08	80	981	ดำเนินการแล้วเสร็จ
103	สขป. 6	กส. 6	ฝายทดน้ำลำห้วยโป่งตุ่ม	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	28.9110	28.7768	99.54	100.00		0.05	300	230	ดำเนินการแล้วเสร็จ
104	สขป. 6	คป.กาฬสินธุ์	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน	นาคู	นาคู	กาฬสินธุ์	8.2005	8.0558	98.24	100.00		0.20	200	4531	ดำเนินการแล้วเสร็จ
105	สขป. 6	คป.กาฬสินธุ์	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำสาหร่ายเวียง	คุ้มเก่า	เขาวง	กาฬสินธุ์	8.2005	7.5747	92.37	100.00		0.20	200	2000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
106	สขป. 6	คป.ขอนแก่น	แก้มลิงแม่ละว้าพร้อมอาคารประกอบ	โคกสำราญ	บ้านแฮด	ขอนแก่น	8.4778	8.1040	95.59	100.00		0.20	200	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	สำนั/กอง	หน่วยปฏิบัติ	รายการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่ได้รับประโยชน์ (ไร่)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
107	สขป. 6	คป.ขอนแก่น	แก้มลิงกุดพาน พร้อมอาคารประกอบ	ดอนช้าง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	9.5087	5.5121	57.97	100.00		0.70	200	150	ดำเนินการแล้วเสร็จ
108	สขป. 6	คป.ขอนแก่น	แก้มลิงหนองลาดควาย	บ้านดง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	4.3696	2.1826	49.95	100.00		0.10	100	50	ดำเนินการแล้วเสร็จ
109	สขป. 6	คป.ขอนแก่น	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำกุดจับ-กุดหมากเห็บ โครงการ ชลประทานขอนแก่น	โนนสะอาด	วางใหญ่	ขอนแก่น	4.7017	2.3155	49.25	100.00		0.10	100	50	ดำเนินการแล้วเสร็จ
110	สขป. 6	คป.ขอนแก่น	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองยาว-หนองกอย	โนนธาตุ	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	4.7017	2.4414	51.93	100.00		0.10	100	50	ดำเนินการแล้วเสร็จ
111	สขป. 6	คป.ขอนแก่น	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำละเลิงเค็ง โครงการชลประทาน ขอนแก่น	ดงเค็ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	4.7789	2.2686	47.47	100.00		0.10	100	50	ดำเนินการแล้วเสร็จ
112	สขป. 6	คป.ขอนแก่น	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเดย	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	4.8058	4.5125	93.90	100.00		0.10	100	50	ดำเนินการแล้วเสร็จ
113	สขป. 6	กส. 6	ฝายน้ำล้นบ้านทรัพย์เจริญ	วังฆมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	26.1802	26.0729	99.59	100.00		0.05	400	250	ดำเนินการแล้วเสร็จ
114	สขป. 6	กส. 6	ฝายบ้านห้วยแอ้	ห้วยแอ้	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	33.3154	33.1693	99.56	100.00		0.05	420	294	ดำเนินการแล้วเสร็จ
115	สขป. 6	กส. 6	ฝายลำห้วยไผ่	หนองวาง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	42.7069	42.5097	99.54	100.00		0.05	300	210	ดำเนินการแล้วเสร็จ
116	สขป. 6	กส. 6	ฝายห้วยวังแคน	ดอนกลาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	33.2892	33.1544	99.60	100.00		0.06	500	400	ดำเนินการแล้วเสร็จ
117	สขป. 6	กส. 6	ฝายทดน้ำลำห้วยทราย	เสือเต่า	เชียงยืน	มหาสารคาม	33.5804	33.4653	99.66	100.00		0.05	400	280	ดำเนินการแล้วเสร็จ
118	สขป. 6	กส. 6	แก้มลิงบ้านดอนหวาย (วังแซ่งน้ำจั้น)	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	38.7209	38.6105	99.72	100.00		1.00	500	250	ดำเนินการแล้วเสร็จ
119	สขป. 6	กส. 6	แก้มลิงหนองหวาย พร้อมอาคารประกอบ	ภูเงิน	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	24.5385	24.4384	99.59	100.00		0.25	500	200	ดำเนินการแล้วเสร็จ
120	สขป. 6	คป.พัฒนาลุ่มน้ำ เสียวใหญ่	แก้มลิงหนองยาวพร้อมอาคารประกอบ	กำแพง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	11.7500	11.3365	96.48	100.00		0.40	685	200	ดำเนินการแล้วเสร็จ
121	สขป. 6	คป.พัฒนาลุ่มน้ำ เสียวใหญ่	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำเสียวใหญ่ บ้านเมืองบัว	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	12.2035	12.1702	99.73	100.00		0.32	300	250	ดำเนินการแล้วเสร็จ
122	สขป. 7	กส. 7	ฝายน้ำล้นห้วยหมากม่าน	หนองโพธิ์	วังยาง	นครพนม	9.6146	9.3338	97.08	100.00		0.04	150	84	ดำเนินการแล้วเสร็จ
123	สขป. 7	กส. 7	ฝายห้วยเหมือด	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	14.7081	14.2010	96.55	100.00		0.06	400	500	ดำเนินการแล้วเสร็จ
124	สขป. 7	กส. 7	ฝายน้ำล้นห้วยดาเขียว	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	13.0053	12.4445	95.69	100.00		0.04	200	182	ดำเนินการแล้วเสร็จ
125	สขป. 7	คป.มุกดาหาร	ฝายห้วยโกลพร้อมขุดลอก	กุดแซ่	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	18.9604	17.0586	89.97	100.00		0.05	220	93	ดำเนินการแล้วเสร็จ
126	สขป. 7	คป.มุกดาหาร	ฝายห้วยป่า (ชะเอ็ง) พร้อมขุดลอก	บ้านโคก	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	19.2769	18.9280	98.19	100.00		0.05	195	86	ดำเนินการแล้วเสร็จ
127	สขป. 7	คป.มุกดาหาร	ขุดลอกลำห้วยคันแทใหญ่	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	1.0769	0.5653	52.49	100.00		0.03	195	98	ดำเนินการแล้วเสร็จ
128	สขป. 7	คป.ยโสธร	แก้มลิงคำสร้างช้าง พร้อมอาคารประกอบ	น้ำคำ	ไทยเจริญ	ยโสธร	14.5432	9.3862	64.54	100.00		0.30	500	180	ดำเนินการแล้วเสร็จ
129	สขป. 7	คป.ยโสธร	แก้มลิงลำกว้าง	ชุมเงิน	เมืองยโสธร	ยโสธร	9.1830	8.9662	97.64	100.00		0.20	70	272	ดำเนินการแล้วเสร็จ
130	สขป. 7	คป.ยโสธร	แก้มลิงห้วยทวน	น้ำคำใหญ่	เมืองยโสธร	ยโสธร	9.3503	9.2722	99.16	100.00		0.24	50	390	ดำเนินการแล้วเสร็จ
131	สขป. 7	คป.ยโสธร	แก้มลิงกุดเจีย	ฟ้าหยาด	มหาชนะชัย	ยโสธร	7.9800	7.8924	98.90	100.00		0.15	100	320	ดำเนินการแล้วเสร็จ
132	สขป. 7	คป.ยโสธร	แก้มลิงกุดจอก	น้ำคำใหญ่	เมืองยโสธร	ยโสธร	9.3207	9.0339	96.92	100.00		0.20	100	185	ดำเนินการแล้วเสร็จ
133	สขป. 7	คป.ยโสธร	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	8.3093	7.8734	94.75	100.00		0.24	50	256	ดำเนินการแล้วเสร็จ
134	สขป. 7	คป.ยโสธร	ขุดลอกลำเซบาย	เชียงเพ็ง	ป่าดิว	ยโสธร	8.2800	3.2257	38.96	100.00		0.10	40	255	ดำเนินการแล้วเสร็จ
135	สขป. 7	คป.ยโสธร	ขุดลอกลำเซบาย	เชียงเพ็ง	ป่าดิว	ยโสธร	9.8440	3.2257	32.77	100.00		0.20	60	158	ดำเนินการแล้วเสร็จ
136	สขป. 7	กส. 7	ฝายห้วยยาง	นาป่าแขง	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	21.3081	19.9778	93.76	100.00		0.05	450	135	ดำเนินการแล้วเสร็จ
137	สขป. 7	กส. 7	ฝายห้วยดอนหวาย	ดงมะยาง	สิ้ออำนาจ	อำนาจเจริญ	24.5811	22.0376	89.65	100.00		0.10	500	130	ดำเนินการแล้วเสร็จ
138	สขป. 7	กส. 7	ฝายห้วยสอคง	ขานูมาน	ขานูมาน	อำนาจเจริญ	23.5133	20.5794	87.52	100.00		0.05	550	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	สำนัก/กอง	หน่วยปฏิบัติ	รายการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่ได้รับประโยชน์ (ไร่)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
139	สขป. 7	กส. 7	ฝ่ายห้วยพระเหลา	นาป่าแขง	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	26.0915	24.3245	93.23	100.00		0.20	550	250	ดำเนินการแล้วเสร็จ
140	สขป. 7	คป.อำนาจเจริญ	แก้มลิงหนองลุมพุก พร้อมอาคารประกอบ	สือ	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	21.0435	20.6536	98.15	100.00		0.17	650	80	ดำเนินการแล้วเสร็จ
141	สขป. 7	คป.อำนาจเจริญ	แก้มลิงห้วยโปร่งนอง พร้อมอาคารประกอบ	กุดปลาคุง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	13.6982	12.6189	92.12	100.00		0.11	700	50	ดำเนินการแล้วเสร็จ
142	สขป. 7	คป.อำนาจเจริญ	แก้มลิงหนองโพนพร้อมอาคารประกอบ	ไร่สี	สืออำนาจ	อำนาจเจริญ	27.1848	25.8642	95.14	100.00		0.32	700	85	ดำเนินการแล้วเสร็จ
143	สขป. 7	คป.อำนาจเจริญ	แก้มลิงหนองแซ่พร้อมอาคารประกอบ	ไร่สี	สืออำนาจ	อำนาจเจริญ	20.5677	20.4702	99.53	100.00		0.17	1,450	125	ดำเนินการแล้วเสร็จ
144	สขป. 7	คป.อุบลราชธานี	แก้มลิงหนองร่องแซง พร้อมอาคารประกอบ	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	15.0000	13.7388	91.59	100.00		0.26	1,000	500	ดำเนินการแล้วเสร็จ
145	สขป. 7	คป.อุบลราชธานี	แก้มลิงห้วยคาหวัด พร้อมอาคารประกอบ	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	14.1483	13.1840	93.18	100.00		0.15	1,000	500	ดำเนินการแล้วเสร็จ
146	สขป. 7	คป.อุบลราชธานี	ซ่อมแซมเสริมท่อนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ (ตอนบน)	โคมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	4.9936	4.9933	99.99	100.00		0.16	150	50	ดำเนินการแล้วเสร็จ
147	สขป. 7	คป.อุบลราชธานี	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่	ยางสักกระโพหลุม	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	18.8476	18.7087	99.26	100.00		0.25	500	400	ดำเนินการแล้วเสร็จ
148	สขป. 7	คป.อุบลราชธานี	ปรับปรุงเสริมสันอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่	ยางสักกระโพหลุม	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	5.0000	4.9954	99.91	100.00		2.00	300	150	ดำเนินการแล้วเสร็จ
149	สขป. 7	คป.อุบลราชธานี	อาคารบังคับน้ำห้วยเสียว พร้อมระบบกระจายน้ำ	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	15.0000	14.1401	94.27	100.00		0.10	800	300	ดำเนินการแล้วเสร็จ
150	สขป. 7	คป.อุบลราชธานี	อาคารบังคับน้ำห้วยเหือ พร้อมระบบกระจายน้ำ	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	13.9881	12.7292	91.00	100.00		0.15	1,000	500	ดำเนินการแล้วเสร็จ
151	สขป. 7	คป.อุบลราชธานี	อาคารบังคับน้ำห้วยร่องแก พร้อมระบบกระจายน้ำ	หนองเมือง	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	9.3078	8.8673	95.27	100.00		0.11	800	500	ดำเนินการแล้วเสร็จ
152	สขป. 8	คป.นครราชสีมา	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยขี้ปะดู่	มิตรภาพ	สีคิ้ว	นครราชสีมา	3.4125	0.0273	0.80	100.00		0.83	10,419	772	ดำเนินการแล้วเสร็จ
153	สขป. 8	คป.นครราชสีมา	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน	สีสุก	จักราช	นครราชสีมา	1.9136	1.0867	56.79	100.00		0.05	1,500	250	ดำเนินการแล้วเสร็จ
154	สขป. 8	คป.นครราชสีมา	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	สีสุก	จักราช	นครราชสีมา	1.9239	0.9350	48.60	100.00		0.05	1,000	228	ดำเนินการแล้วเสร็จ
155	สขป. 8	คป.นครราชสีมา	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	1.4424	0.0212	1.47	100.00		0.03	1,800	325	ดำเนินการแล้วเสร็จ
156	สขป. 8	คป.บุรีรัมย์	แก้มลิงบ้านโคกปราสาทพร้อมอาคารประกอบ	ละเวีย	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	8.6538	5.4107	62.52	100.00		0.14	150	120	ดำเนินการแล้วเสร็จ
157	สขป. 8	คป.บุรีรัมย์	แก้มลิงหนองประป่า	สะแก	สตึก	บุรีรัมย์	4.7402	2.6841	56.62	100.00		0.10	100	120	ดำเนินการแล้วเสร็จ
158	สขป. 8	คป.บุรีรัมย์	แก้มลิงหนองกุดขอนแก่น	นิคม	สตึก	บุรีรัมย์	4.7402	2.6353	55.60	100.00		0.10	120	154	ดำเนินการแล้วเสร็จ
159	สขป. 8	คป.บุรีรัมย์	แก้มลิงห้วยขมพู	ท่าม่วง	สตึก	บุรีรัมย์	6.6357	6.5531	98.76	100.00		0.10	115	155	ดำเนินการแล้วเสร็จ
160	สขป. 8	คป.บุรีรัมย์	แก้มลิงหนองไผ่	ห้วยหิน	หนองหงส์	บุรีรัมย์	4.7831	4.6979	98.22	100.00		0.10	140	180	ดำเนินการแล้วเสร็จ
161	สขป. 8	คป.บุรีรัมย์	แก้มลิงหน้าปศ.ลำพังชู	บ้านตู	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	4.8173	2.5946	53.86	100.00		0.10	200	210	ดำเนินการแล้วเสร็จ
162	สขป. 8	คป.บุรีรัมย์	แก้มลิงหนองทา	ขอมภา	ชำนิ	บุรีรัมย์	5.7422	5.6757	98.84	100.00		0.25	150	110	ดำเนินการแล้วเสร็จ
163	สขป. 9	คป.จันทบุรี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองศาลทรายแห่งที่ 1	คลองพลู	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	8.5590	8.4747	99.01	100.00		0.15	500	45	ดำเนินการแล้วเสร็จ
164	สขป. 9	คป.จันทบุรี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองศาลทรายแห่งที่ 2	คลองพลู	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	4.2797	4.2373	99.01	100.00		0.07	300	28	ดำเนินการแล้วเสร็จ
165	สขป. 9	คป.จันทบุรี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธร หมู่ 4 บ้านทุ่งกร่าง	ทับไทร	โป่งน้ำร้อน	จันทบุรี	6.5775	6.5005	98.83	100.00		0.12	450	40	ดำเนินการแล้วเสร็จ
166	สขป. 9	คป.จันทบุรี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธร หมู่ 5 บ้านดงจิก	ทับไทร	โป่งน้ำร้อน	จันทบุรี	4.2965	4.2549	99.03	100.00		0.08	350	30	ดำเนินการแล้วเสร็จ
167	สขป. 9	คป.จันทบุรี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย หมู่ 7 บ้านชำตาเรือ	คลองพลู	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	2.2684	2.2464	99.03	100.00		0.04	100	10	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	สำนัก/กอง	หน่วยปฏิบัติ	รายการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่ได้รับประโยชน์ (ไร่)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
168	สขป. 9	คบ.คลองสี่ยัด	แก้มลิงคลองมะหาด พร้อมอาคารประกอบและ ส่วนประกอบอื่น	ท่าตะเียบ	ท่าตะเียบ	ฉะเชิงเทรา	50.0000	49.0830	98.17	100.00		0.37	2,000	200	ดำเนินการแล้วเสร็จ
169	สขป. 9	คบ.คลองสี่ยัด	แก้มลิงบ้านขมพู	ท่าตะเียบ	ท่าตะเียบ	ฉะเชิงเทรา	3.7880	3.7510	99.02	100.00		0.04	370	95	ดำเนินการแล้วเสร็จ
170	สขป. 9	คบ.คลองสี่ยัด	แก้มลิงบ้านขมพู 2	ท่าตะเียบ	ท่าตะเียบ	ฉะเชิงเทรา	4.2868	4.2360	98.81	100.00		0.01	300	75	ดำเนินการแล้วเสร็จ
171	สขป. 9	คบ.คลองสี่ยัด	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสี่ยัด บ้านท่าคาน 2	ท่าตะเียบ	ท่าตะเียบ	ฉะเชิงเทรา	3.2208	1.9342	60.05	100.00		0.10	3,000	280	ดำเนินการแล้วเสร็จ
172	สขป. 9	คป.ชลบุรี	แก้มลิงหนองโกไค้	สัตหีบ	สัตหีบ	ชลบุรี	7.7232	6.8932	89.25	100.00		0.08	250	75	ดำเนินการแล้วเสร็จ
173	สขป. 9	คป.ชลบุรี	แก้มลิงบ้านขอด	พลูตาหลวง	สัตหีบ	ชลบุรี	9.6190	1.8069	18.78	100.00		0.32	120	220	ดำเนินการแล้วเสร็จ
174	สขป. 9	คป.ชลบุรี	อาคารบังคับน้ำบ้านเขายก 1 พร้อมระบบ แพร่กระจายน้ำ ระยะ 2	เขายก	หนองใหญ่	ชลบุรี	18.7419	17.9602	95.83	100.00		0.36	570	46	ดำเนินการแล้วเสร็จ
175	สขป. 9	คป.นครนายก	แก้มลิงคลองยาง พร้อมอาคารประกอบ	โคกกรวด	ปากพลี	นครนายก	9.0000	6.7655	75.17	100.00		0.50	500	50	ดำเนินการแล้วเสร็จ
176	สขป. 9	คบ.เขื่อนขุนด่าน ปราการชล	อาคารบังคับน้ำบ้านคลองเสือโดน	หินตั้ง	เมืองนครนายก	นครนายก	25.0028	24.8815	99.51	100.00		0.15	100	54	ดำเนินการแล้วเสร็จ
177	สขป. 9	คบ.เขื่อนขุนด่าน ปราการชล	อาคารบังคับน้ำบ้านคลองสี่เสียด - ปู่เง้ จังหวัด นครนายก	หินตั้ง	เมืองนครนายก	นครนายก	23.8104	23.4716	98.58	100.00		0.10	150	50	ดำเนินการแล้วเสร็จ
178	สขป. 9	คบ.เขื่อนขุนด่าน ปราการชล	ขุดลอกคลองสี่เสียด	หินตั้ง	เมืองนครนายก	นครนายก	4.7303	4.6324	97.93	100.00		0.13	2,147	50	ดำเนินการแล้วเสร็จ
179	สขป. 9	คบ.เขื่อนขุนด่าน ปราการชล	ขุดลอกคลองขุนแก้ว	หินตั้ง	เมืองนครนายก	นครนายก	4.6941	0.1301	2.77	100.00		0.13	1,925	40	ดำเนินการแล้วเสร็จ
180	สขป. 9	คบ.เขื่อนขุนด่าน ปราการชล	ขุดลอกคลองกรวด	ศรีนาวา	เมืองนครนายก	นครนายก	4.7228	4.6164	97.75	100.00		0.13	1,700	45	ดำเนินการแล้วเสร็จ
181	สขป. 9	คบ.เขื่อนขุนด่าน ปราการชล	อาคารบังคับน้ำบ้านสบเขียว	ศรีนาวา	เมืองนครนายก	นครนายก	31.6460	31.4886	99.50	100.00		0.20	400	60	ดำเนินการแล้วเสร็จ
182	สขป. 9	คบ.นครนายก	ขุดลอกคลองกั้นน้ำองค์ศรีภักดิ์-เกาะกา	พรายมูล	องครักษ์	นครนายก	0.2982	0.2980	99.94	100.00		0.01	480	40	ดำเนินการแล้วเสร็จ
183	สขป. 9	คป.สระแก้ว	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทิมสยาม 05	คลองไผ่เถื่อน	คลองหาด	สระแก้ว	5.3935	2.9093	53.94	100.00		0.12	400	40	ดำเนินการแล้วเสร็จ
184	สขป. 10	กส. 10	แก้มลิงบ้านนาไร่โครม	นาสนุ่น	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	4.7201	4.5416	96.22	100.00		0.03	430	430	ดำเนินการแล้วเสร็จ
185	สขป. 10	คบ.มหาราช	แก้มลิงคลองระบายน 1 ซ้าย สทบุรี พร้อมอาคาร ประกอบ	บางาง	ท่าม่วง	สทบุรี	24.3633	18.5640	76.20	100.00		0.45	10,000	300	ดำเนินการแล้วเสร็จ
186	สขป. 10	กส. 10	แก้มลิงหนองหางตลาด	ศิลาทิพย์	ชัยบาดาล	สทบุรี	5.4979	4.3973	79.98	100.00		0.03	300	300	ดำเนินการแล้วเสร็จ
187	สขป. 10	คบ.มหาราช	แก้มลิงห้วยกระพุ่ม	สี่คลอง	เมืองสทบุรี	สทบุรี	9.5940	7.0600	73.59	100.00		0.07	7,000	500	ดำเนินการแล้วเสร็จ
188	สขป. 10	คบ.มหาราช	แก้มลิงหนองห้วยทราย	บ้านเบิก	ท่าม่วง	สทบุรี	14.6477	12.6145	86.12	100.00		0.16	3,200	400	ดำเนินการแล้วเสร็จ
189	สขป. 10	คป.สทบุรี	แก้มลิงจุฬารณีนราชวิทยาลัยสทบุรี	ห้วยโป่ง	โคกสำโรง	สทบุรี	2.6965	1.6699	61.93	100.00		0.08	180	160	ดำเนินการแล้วเสร็จ
190	สขป. 10	คป.สทบุรี	แก้มลิงศรีสุข	วังทอง	โคกเจริญ	สทบุรี	7.6554	3.4037	44.46	100.00		0.17	500	142	ดำเนินการแล้วเสร็จ
191	สขป. 10	คป.สทบุรี	แก้มลิงจอมแก้ว	โคกแสมสาร	โคกเจริญ	สทบุรี	2.8687	1.5317	53.39	100.00		0.06	800	769	ดำเนินการแล้วเสร็จ
192	สขป. 10	คป.สทบุรี	แก้มลิงโคกเจริญ	โคกเจริญ	โคกเจริญ	สทบุรี	2.8692	1.5297	53.32	100.00		0.06	800	1418	ดำเนินการแล้วเสร็จ
193	สขป. 10	คป.สทบุรี	แก้มลิงลำท้าวช้าง	หนองมะค่า	โคกเจริญ	สทบุรี	5.7367	2.5646	44.71	100.00		0.13	500	1231	ดำเนินการแล้วเสร็จ
194	สขป. 10	คบ.เขื่อนป่าสักชล สิทธิ์	ขุดลอกเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	ชัยบาดาล	ชัยบาดาล	สทบุรี	19.4034	16.2227	83.61	100.00		0.44	300	50	ดำเนินการแล้วเสร็จ
195	สขป. 10	คป.สทบุรี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองเสาพร้อมอาคารประกอบ	โคกตูม	เมืองสทบุรี	สทบุรี	4.5495	2.8806	63.32	100.00		0.05	500	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	สำนัก/กอง	หน่วยปฏิบัติ	รายการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
196	สขป. 10	กส. 10	ฝ่ายคลองเขาหัวโล้น	ลำพญากลาง	มวกเหล็ก	สระบุรี	18.8336	18.3874	97.63	100.00		0.05	250	109	ดำเนินการแล้วเสร็จ
197	สขป. 12	คป.สิงห์บุรี	ชุดลอกหนองกรด	บ้านหมือ	พรหมบุรี	สิงห์บุรี	7.1648	5.0690	70.75	100.00		0.08	300	20	ดำเนินการแล้วเสร็จ
198	สขป. 12	คป.สิงห์บุรี	ชุดลอกหนองบัวคี	พรหมบุรี	พรหมบุรี	สิงห์บุรี	3.4497	1.4377	41.68	100.00		0.04	100	20	ดำเนินการแล้วเสร็จ
199	สขป. 12	คป.สิงห์บุรี	ชุดลอกสามะดิน	บ้านหมือ	พรหมบุรี	สิงห์บุรี	3.1047	1.2847	41.38	100.00		0.03	150	20	ดำเนินการแล้วเสร็จ
200	สขป. 12	คป.กระเสียว	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำกระเสียว ระยะที่ 1	ด่านช้าง	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี	9.2454	4.8617	52.58	100.00		0.26	2,500	3000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
201	สขป. 13	กส. 13	แก้มลิงบ้านเกาะบุก	หนองเปิด	ศรีสวัสดิ์	กาญจนบุรี	0.6224	0.6211	99.80	100.00		0.02	50	40	ดำเนินการแล้วเสร็จ
202	สขป. 13	คป.ราชบุรี	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยอนะ อันเนื่องมาจาก	ตะนาวศรี	สวนผึ้ง	ราชบุรี	2.8658	2.8567	99.68	100.00		0.12	300	60	ดำเนินการแล้วเสร็จ
203	สขป. 13	คป.ราชบุรี	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำผาชลแดน	ตะนาวศรี	สวนผึ้ง	ราชบุรี	0.9552	0.9547	99.95	100.00		0.04	100	20	ดำเนินการแล้วเสร็จ
204	สขป. 13	คป.ราชบุรี	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาดตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หนองพันจันทร์	บ้านคา	ราชบุรี	0.7167	0.7163	99.95	100.00		0.03	75	20	ดำเนินการแล้วเสร็จ
205	สขป. 13	คป.ดำเนินสะดวก	ชุดลอกคลองระบายน้ำ ตี7	หลักสาม	บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร	6.2672	6.2670	100.00	100.00		0.20	500	150	ดำเนินการแล้วเสร็จ
206	สขป. 13	คป.ดำเนินสะดวก	ชุดลอกคลองระบายน้ำคันน้ำเค็มสมุทรสงคราม-สมุทรสาคร กม. 21+694 ถึง กม.38+560	ชัยมงคล	เมืองสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	3.1303	3.1303	100.00	100.00		0.10	250	150	ดำเนินการแล้วเสร็จ
207	สขป. 13	คป.ดำเนินสะดวก	ชุดลอกคลองระบายน้ำ ตี4 ด้านนอก	โรงชัย	บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร	3.9605	0.4268	10.78	100.00		0.01	35	50	ดำเนินการแล้วเสร็จ
208	สขป. 14	คป.ชุมพร	แก้มลิงแห่งที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตำบลหงษ์เจริญ	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	5.6817	5.3035	93.34	100.00		0.03	200	40	ดำเนินการแล้วเสร็จ
209	สขป. 14	คป.ชุมพร	แก้มลิงแห่งที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตำบลหงษ์เจริญ	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	9.2667	8.4703	91.41	100.00		0.07	200	40	ดำเนินการแล้วเสร็จ
210	สขป. 14	คป.ชุมพร	แก้มลิงแห่งที่ 3 เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตำบลหงษ์เจริญ	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	2.3506	2.3493	99.95	100.00		0.20	200	40	ดำเนินการแล้วเสร็จ
211	สขป. 14	คป.ชุมพร	แก้มลิงแห่งที่ 4 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตำบลหงษ์เจริญ	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	10.6187	10.3269	97.25	100.00		0.08	200	40	ดำเนินการแล้วเสร็จ
212	สขป. 14	คป.ชุมพร	แก้มลิงแห่งที่ 6 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตำบลหงษ์เจริญ	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	15.7493	12.8578	81.64	100.00		0.18	200	40	ดำเนินการแล้วเสร็จ
213	สขป. 14	คป.ชุมพร	แก้มลิงแห่งที่ 7 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตำบลหงษ์เจริญ	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	7.6829	7.2952	94.95	100.00		0.09	200	40	ดำเนินการแล้วเสร็จ
214	สขป. 14	คป.ชุมพร	แก้มลิงแห่งที่ 8 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตำบลหงษ์เจริญ	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	12.4740	11.6875	93.70	100.00			200	40	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	สำนัก/กอง	หน่วยปฏิบัติ	รายการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
215	สขป. 14	คป.ชุมพร	แก้มลิงแห่งที่ 9 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตำบลหงษ์เจริญ	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	3.8808	3.5941	92.61	100.00		0.06	200	40	ดำเนินการแล้วเสร็จ
216	สขป. 14	คป.ชุมพร	แก้มลิงแห่งที่ 10 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตำบลหงษ์เจริญ	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	5.3792	5.3457	99.38	100.00		0.05	200	40	ดำเนินการแล้วเสร็จ
217	สขป. 14	คป.ชุมพร	แก้มลิงแห่งที่ 11 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตำบลหงษ์เจริญ	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	9.0575	9.0479	99.89	100.00		0.06	200	40	ดำเนินการแล้วเสร็จ
218	สขป. 14	คป.ชุมพร	แก้มลิงแห่งที่ 12 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตำบลหงษ์เจริญ	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	8.5532	7.7422	90.52	100.00		0.05	200	40	ดำเนินการแล้วเสร็จ
219	สขป. 14	คป.ชุมพร	แก้มลิงวัดควนพร้อมอาคารประกอบ	วิสัยใต้	สวี	ชุมพร	15.0000	12.6627	84.42	100.00		0.05	300	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
220	สขป. 14	คป.ปราณบุรี	ชุดลอกบ่ออ้อมคลองซอยสาย 28ซ้าย	ศิลาลอย	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	1.3222	0.8953	67.71	100.00		0.04	150	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
221	สขป. 14	คป.ปราณบุรี	ชุดลอกบ่ออ้อมคลองซอยสาย 59ซ้าย	ป่อนอก	เมืองประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	0.9255	0.9224	99.67	100.00		0.03	100	20	ดำเนินการแล้วเสร็จ
222	สขป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านย่านซื่อ	หาดขาม	กุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	1.1215	1.1210	99.96	100.00		0.03	70	10	ดำเนินการแล้วเสร็จ
223	สขป. 14	คป.ปราณบุรี	ชุดลอกบ่ออ้อมคลองซอยสาย 12ซ้าย - 1ซ้าย	ปราณบุรี	ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	0.4791	0.4623	96.49	100.00		0.01	100	25	ดำเนินการแล้วเสร็จ
224	สขป. 14	คป.ปราณบุรี	ชุดลอกบ่ออ้อมคลองซอยสาย 46ซ้าย-5ขวา	หาดขาม	กุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	0.4791	0.4574	95.47	100.00		0.01	250	130	ดำเนินการแล้วเสร็จ
225	สขป. 14	คป.ปราณบุรี	ชุดลอกบ่ออ้อมคลองซอยสาย 62ซ้าย	ป่อนอก	เมืองประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	0.4791	0.4763	99.41	100.00		0.01	100	42	ดำเนินการแล้วเสร็จ
226	สขป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หนองพลับ	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	0.4800	0.4658	97.05	100.00			5,600	10	ดำเนินการแล้วเสร็จ
227	สขป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ชุดลอกหน้าฝาย ฝ่ายทดน้ำคลองลำชู	ทรายทอง	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์	0.4479	0.4442	99.16	100.00		0.01	50	10	ดำเนินการแล้วเสร็จ
228	สขป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งมะตูม	ทรายทอง	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์	0.4470	0.4438	99.29	100.00		0.01	100	20	ดำเนินการแล้วเสร็จ
229	สขป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำพระกา	พงศ์ประศาสน์	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	0.4453	0.4422	99.30	100.00		0.01	60	15	ดำเนินการแล้วเสร็จ
230	สขป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำมรสวบ	ชัยเกษม	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	0.4496	0.4463	99.26	100.00		0.01	60	12	ดำเนินการแล้วเสร็จ
231	สขป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านตะแบกโพรง	อ่างทอง	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	0.4453	0.4422	99.30	100.00		0.01	60	10	ดำเนินการแล้วเสร็จ
232	สขป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ชุดลอกหน้าฝาย ฝ่ายทดน้ำคลองบางสะพาน	พงศ์ประศาสน์	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	0.4479	0.4447	99.27	100.00		0.01	60	40	ดำเนินการแล้วเสร็จ
233	สขป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ	นาหูกวาง	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	0.4479	0.4447	99.27	100.00		0.01	60	60	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	สำนัก/กอง	หน่วยปฏิบัติ	รายการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่ได้รับประโยชน์ (ไร่)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
234	สขป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองช่องลม	เขาล้าน	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	0.4487	0.4455	99.28	100.00		0.01	60	60	ดำเนินการแล้วเสร็จ
235	สขป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหินหลัก	แสงอรุณ	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	0.4496	0.4463	99.26	100.00		0.01	60	60	ดำเนินการแล้วเสร็จ
236	สขป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หาดขาม	กุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	22.0000	21.5901	98.14	100.00		0.22	2,000	40	ดำเนินการแล้วเสร็จ
237	สขป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ขุดลอกบ่ออิมห้วยอาคารปลายคลองส่งน้ำ 1ขวา-1 ขวา-1ซ้าย-1ซ้าย-1ขวา อ่างเก็บน้ำคลองบึงอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่าวน้อย	เมือง ประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	0.4344	0.4246	97.74	100.00		0.02	50	5	ดำเนินการแล้วเสร็จ
238	สขป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ขุดลอกบ่ออิมห้วยอาคารปลายคลองส่งน้ำ 2ขวา-1 ซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองบึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่าวน้อย	เมือง ประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	0.1714	0.1704	99.42	100.00		0.01	60	2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
239	สขป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ขุดลอกบ่ออิมห้วยอาคารปลายคลองส่งน้ำ 5ซ้าย-1 ขวา อ่างเก็บน้ำคลองบึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่าวน้อย	เมือง ประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	0.4033	0.3945	97.81	100.00		0.02	60	4	ดำเนินการแล้วเสร็จ
240	สขป. 14	คป.ปราณบุรี	ขุดลอกคลองบ่ออิมคลองซอยสาย 39ซ้าย	สามกระบะหาย	กุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	1.3222	1.2987	98.22	100.00		0.04	80	25	ดำเนินการแล้วเสร็จ
241	สขป. 14	คป.แก่งกระจาน	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยผาก	กัลดีหหลวง	ท่ายาง	เพชรบุรี	0.4703	0.4703	100.00	100.00		0.02	60	10	ดำเนินการแล้วเสร็จ
242	สขป. 14	คป.เพชรบุรี	ขุดลอกบ่ออิมฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำ 8 ขวา-1 ซ้าย-สาย ใหญ่ 3	ท่าแร่งออก	บ้านแหลม	เพชรบุรี	0.4650	0.4302	92.52	100.00		0.01	3,000	150	ดำเนินการแล้วเสร็จ
243	สขป. 14	คป.เพชรบุรี	ขุดลอกบ่ออิมคลอง 2in1 (สายใหญ่ฝั่งซ้าย)	ธงชัย	เมืองเพชรบุรี	เพชรบุรี	0.4655	0.4302	92.42	100.00		0.01	500	25	ดำเนินการแล้วเสร็จ
244	สขป. 14	คป.เพชรบุรี	ขุดลอกบ่ออิมคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2	หนองจอก	ท่ายาง	เพชรบุรี	0.4655	0.4302	92.42	100.00		0.01	500	25	ดำเนินการแล้วเสร็จ
245	สขป. 14	คป.เพชรบุรี	ขุดลอกบ่ออิมคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3	มาบปลาเค้า	ท่ายาง	เพชรบุรี	0.4655	0.4302	92.42	100.00		0.01	500	25	ดำเนินการแล้วเสร็จ
246	สขป. 14	คป.เพชรบุรี	ขุดลอกบ่ออิมคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-สายใหญ่ 3	ไร่มะขาม	บ้านลาด	เพชรบุรี	0.4189	0.3870	92.38	100.00		0.01	500	25	ดำเนินการแล้วเสร็จ
247	สขป. 14	คป.เพชรบุรี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังยาว	ท่าคอย	ท่ายาง	เพชรบุรี	1.5301	1.5301	100.00	100.00		0.03	1,300	30	ดำเนินการแล้วเสร็จ
248	สขป. 14	คป.เพชรบุรี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโป่งทะลุ	ดอนขุนห้วย	ชะอำ	เพชรบุรี	2.0072	0.9734	48.49	100.00		0.04	2,600	50	ดำเนินการแล้วเสร็จ
249	สขป. 14	คป.เพชรบุรี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขabenโต	หนองหญ้าปล้อง	หนองหญ้าปล้อง	เพชรบุรี	2.0072	2.0072	100.00	100.00		0.04	2,500	50	ดำเนินการแล้วเสร็จ
250	สขป. 14	คป.เพชรบุรี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง	ป่าเต็ง	แก่งกระจาน	เพชรบุรี	1.4338	0.8011	55.88	100.00		0.03	1,000	40	ดำเนินการแล้วเสร็จ
251	สขป. 14	คป.เพชรบุรี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่	ห้วยแม่เพรียง	แก่งกระจาน	เพชรบุรี	0.9516	0.9516	100.00	100.00		0.02	2,000	20	ดำเนินการแล้วเสร็จ
252	สขป. 14	คป.เพชรบุรี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด	ห้วยแม่เพรียง	แก่งกระจาน	เพชรบุรี	0.9438	0.3642	38.59	100.00		0.02	2,500	25	ดำเนินการแล้วเสร็จ
253	สขป. 14	กส. 14	ฝ่ายคลองน้ำร้อนพร้อมระบบส่งน้ำ	โนนวงใต้	ละอุ่น	ระนอง	17.8576	16.2921	91.23	100.00	200			150	ดำเนินการแล้วเสร็จ
254	สขป. 15	คบ.นครศรีธรรมราช	ขุดลอกตะกอนหน้าฝาย คลองเสาชง	ขุนทะเล	ลานสกา	นครศรีธรรมราช	0.4720	0.4717	99.93	100.00		0.01	66,000	2500	ดำเนินการแล้วเสร็จ
255	สขป. 15	คบ.นครศรีธรรมราช	ขุดลอกตะกอนหน้าฝาย คลองท่าดี	กำแพงเขา	เมือง นครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	0.4920	0.4919	99.99	100.00		0.01	18,200	3900	ดำเนินการแล้วเสร็จ
256	สขป. 15	คป.นครศรีธรรมราช	แก้มลิงห้วยทิดเกลี้ยง พร้อมอาคารประกอบ	บางขัน	บางขัน	นครศรีธรรมราช	7.8350	7.7498	98.91	100.00		0.05	300	190	ดำเนินการแล้วเสร็จ
257	สขป. 15	คป.สุราษฎร์ธานี	ฝายห้วยสมอทอง	ท่าชนะ	ท่าชนะ	สุราษฎร์ธานี	7.5350	7.5278	99.90	100.00		0.04	200	60	ดำเนินการแล้วเสร็จ
258	สขป. 15	คป.สุราษฎร์ธานี	แก้มลิงทางทุ่งคา	คลองฉนวน	เวียงสระ	สุราษฎร์ธานี	9.1284	9.0853	99.53	100.00		0.10	1,000	50	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	สำนัก/กอง	หน่วยปฏิบัติ	รายการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่ที่รับประโยชน์ (ไร่)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
259	สขป. 15	คป.สุราษฎร์ธานี	แก้มลิงสำนักสงฆ์แม่ทะล่างพร้อมอาคารประกอบ	ประแสงค์	ท่าชนะ	สุราษฎร์ธานี	9.5127	9.1125	95.79	100.00		0.07	400	40	ดำเนินการแล้วเสร็จ
260	สขป. 17	คป.ยะลา	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลองตืออพร้อมขุดลอก	บูดี	เมืองยะลา	ยะลา	3.1326	3.1316	99.97	100.00		0.05	150	120	ดำเนินการแล้วเสร็จ
261	สคก.	ศูนย์ฯ 5	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสียัด บ้านห้วยตะปอก	คลองตะเกรา	ท่าตะเียบ	ฉะเชิงเทรา	7.5190	7.5071	99.84	100.00		0.10	2,500	280	ดำเนินการแล้วเสร็จ
262	สคก.	ศูนย์ฯ 5	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสียัด บ้านหัวฝาย	คลองตะเกรา	ท่าตะเียบ	ฉะเชิงเทรา	7.5190	7.5140	99.93	100.00		0.10	1,200	80	ดำเนินการแล้วเสร็จ
263	สคก.	ศูนย์ฯ 5	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสียัด บ้านหัวฝาย 2	คลองตะเกรา	ท่าตะเียบ	ฉะเชิงเทรา	7.5190	7.5141	99.93	100.00		0.10	1,200	70	ดำเนินการแล้วเสร็จ
264	สคก.	ศูนย์ฯ 5	โครงการผันน้ำอ่างเก็บคลองหลวง รัชชโลทร ไป	โคกเพลาะ	พนัสนิคม	ชลบุรี	53.7063	52.8100	98.33	100.00		10.00		-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
265	สคก.	ศูนย์ฯ 7	ขุดลอกคลองเขาพังไกร(คลองคอน-คลองหนองโพรง)	เขาพังไกร	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	11.0806	10.8555	97.97	100.00		0.50	5,000	800	ดำเนินการแล้วเสร็จ
266	สคก.	ศูนย์ฯ 7	ขุดลอกคลองอาทิตย์	เขาพังไกร	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	2.7744	2.7209	98.07	100.00		0.15	2,000	200	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการเพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	การเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ที่รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	แผนปริมาณการกำจัดวัชพืช	
			รวมทั้งสิ้น 222 โครงการ				393.9028	322.4010	81.85	99.05	38,250	50.49	8,509	6,557,412	
1. โครงการระบบสูบน้ำคลองสะพาน - อ่างเก็บน้ำประแสร์ รวม 1 รายการ							186.1678	116.2690	62.45	80.00	2,000	50.00	3,500	-	
1	สขป.9	คส.ขป.9 (ระยอง)	โครงการระบบสูบน้ำคลองสะพาน - อ่างเก็บน้ำประแสร์	ชุมแสง	วังจันทร์	ระยอง	186.1678	116.2690	62.45	80.00	2,000	50.00	3,500		อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในมิถุนายน 2564
2. แผนงานชุดลอกคลองหนองจอก รวม 6 รายการ							9.2336	9.0312	97.81	97.20	4,500	0.49	2,500	-	
1	สขป. 11	คบ.รังสิตใต้	ชุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 12 สายกลาง กม.0+000 - 2+200 ปริมาณดิน 6,600 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	บึงนาราง	ธัญบุรี	ปทุมธานี	0.2293	0.2244	97.86	100.00		0.01			ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	สขป. 11	คบ.รังสิตใต้	ชุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 13 สายกลาง กม.3+400 - 10+800 ปริมาณดิน 29,600 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	บึงคอไห	ลำลูกกา	ปทุมธานี	1.0287	1.0064	97.83	100.00		0.03			ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	สขป. 11	คบ.รังสิตใต้	ชุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 13 สายล่าง กม.16+500 - 23+200 ปริมาณดิน 26,800 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	คลองสิบสอง	หนองจอก	กรุงเทพมหานคร	0.9441	0.9112	96.52	100.00		0.03			ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	สขป. 11	คบ.ชลหารพิจิตร	ชุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองลำปาวทิว กม. 0+500 ถึง 6+500 และ กม.13+080 ถึง 17+500 ปริมาณดิน 45,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร	ลำผักชี	หนองจอก	กรุงเทพมหานคร	1.1400	1.1400	100.00	100.00	1,500	0.05	1,500		ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	สคก.	บค.6 คก.	ชุดลอกคลองระบายน้ำที่ 12 ปริมาณดิน 120,175 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	บึงกาสาม	หนองเสือ	ปทุมธานี	1.5810	1.4390	91.02	100.00	1,500	0.12	500		ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	สคก.	บค.6 คก.	ชุดลอกคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (คลอง 13) ปริมาณดิน 262,200 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	บึงกาสาม	หนองเสือ	ปทุมธานี	4.3105	4.3101	99.99	100.00	1,500	0.26	500		ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	การเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	แผนปริมาณการจัดวัชพืช	
3. แผนงานกำจัดวัชพืช รวม 215 รายการ						198.5014	197.1009	99.29	100.00	31,750	0.00	2,509	6,557,412		
1	สคก.	บค.1 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรหน้าประตูระบายน้ำฝายป่าแดด โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	ป่าแดด	เมือง	เชียงใหม่	0.2092	0.2066	98.77	100.00				3,720	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	สคก.	บค.1 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรหน้าประตูระบายน้ำฝายฝายคายน้อย โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลคายน้อย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	คายน้อย	คายน้อย	เชียงใหม่	0.3380	0.3377	99.91	100.00				3,720	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	สคก.	บค.1 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรหน้าประตูระบายน้ำฝายวังป่าน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน	หนองล่อง	เวียงหนองล่อง	ลำพูน	0.4239	0.4221	99.56	100.00				3,720	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	สคก.	บค.1 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรหน้าประตูระบายน้ำฝายแม่สอย โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	แม่สอย	จอมทอง	เชียงใหม่	0.4883	0.4859	99.52	100.00				3,720	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	สคก.	บค.1 คก.	กำจัดวัชพืช ปริมาณ 2,000 ไร่ อ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	บ้านแลง	เมือง	ลำปาง	2.7433	2.7398	99.87	100.00				8,640	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืช คลองตาวาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	พญาแมน	พิชัย	อุตรดิตถ์	0.8270	0.8257	99.84	100.00				24,237	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืช คลองทราย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	พญาแมน	พิชัย	อุตรดิตถ์	1.4600	1.4587	99.91	100.00				44,935	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืช คลองปลามัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลพญาแมนอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	พญาแมน	พิชัย	อุตรดิตถ์	0.4510	0.4490	99.55	100.00				11,927	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืช คลอง สระเก็บน้ำหนองจอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	ศรีภิรมย์	พรหมพิราม	พิษณุโลก	0.2890	0.2884	99.79	100.00				6,620	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืช คลองบึงซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย	บ้านใหม่สุขเกษม	กงไกรลาศ	สุโขทัย	0.2210	0.2198	99.46	100.00				10,800	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืช คลองหนองกะยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	วังวน	พรหมพิราม	พิษณุโลก	0.2070	0.2010	97.09	100.00				10,080	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืช คลองจิกเอน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย	บ้านใหม่สุขเกษม	กงไกรลาศ	สุโขทัย	0.1850	0.1798	97.17	100.00				9,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย DL.1 - 2L กม.0+000 - 5+469 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครสวรรค์ ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	หอกลอง	พรหมพิราม	พิษณุโลก	0.4380	0.4367	99.71	100.00	1,370		69	21,657	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	การเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	แบบปริมาณการจัด วัชพืช	
14	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย DL.1 - 15L กม. 0+000 - 7+044 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครสวรรค์ ตำบลห้วยเยี่ยง อำเภอพหลิมพริวม จังหวัดพิษณุโลก	ห้วยเยี่ยง	พหลิมพริวม	พิษณุโลก	0.5610	0.5601	99.85	100.00	1,750		88	27,894	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย DL.1 - 22L - 3L กม. 0+000 - 6+025 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครสวรรค์ ตำบลห้วยเยี่ยง อำเภอพหลิมพริวม จังหวัดพิษณุโลก	ห้วยเยี่ยง	พหลิมพริวม	พิษณุโลก	0.4800	0.4744	98.84	100.00	1,750		88	23,859	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย DL.1 - 22L - 7R - 2R กม.0+000 - 3+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครสวรรค์ ตำบลดงประคำ อำเภอพหลิมพริวม จังหวัดพิษณุโลก	ดงประคำ	พหลิมพริวม	พิษณุโลก	0.2900	0.2889	99.61	100.00	1,350		68	14,256	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย DL.1 - 22L - 7R - 2R - 2R กม.0+000 - 1+253 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครสวรรค์ ตำบลดงประคำ อำเภอพหลิมพริวม จังหวัดพิษณุโลก	ดงประคำ	พหลิมพริวม	พิษณุโลก	0.1060	0.1051	99.18	100.00	250		13	4,962	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย DL.1 - 22L - 9L กม. 0+000 - 1+270 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครสวรรค์ ตำบลดงประคำ อำเภอพหลิมพริวม จังหวัดพิษณุโลก	ดงประคำ	พหลิมพริวม	พิษณุโลก	0.1070	0.1066	99.60	100.00	230		12	5,024	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย DL.1 - 22L - 9L - 0.8L กม.0+000 - 1+450 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครสวรรค์ ตำบลดงประคำ อำเภอพหลิมพริวม จังหวัดพิษณุโลก	ดงประคำ	พหลิมพริวม	พิษณุโลก	0.1320	0.1292	97.90	100.00	200		10	6,264	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย DL.1 - 26R กม.0+000 - 3+199 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครสวรรค์ ตำบลวังฆ้อง อำเภอพหลิมพริวม จังหวัดพิษณุโลก	วังฆ้อง	พหลิมพริวม	พิษณุโลก	0.2590	0.2586	99.85	100.00	850		43	12,668	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย DL.1 - 22L กม.0+000 - 9+568 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครสวรรค์ อำเภอพหลิมพริวม จังหวัดพิษณุโลก	ห้วยเยี่ยง,ดงประคำ,มะต้อง,วังฆ้อง	พหลิมพริวม	พิษณุโลก	1.7690	1.7687	99.98	100.00	2,450		123	54,988	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืช คลอง DR.1-1.7L กม.0+000 - กม.7+860 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	วังไม้ขอน	สวรรคโลก	สุโขทัย	1.1950	1.1884	99.45	100.00				59,736	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืช คลอง DR.1-1.7L - 3.1L กม.0+000 - กม. 3+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	วังพิณพาทย์	สวรรคโลก	สุโขทัย	1.2950	1.2921	99.78	100.00				39,200	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืช คลอง DR.1-12.1L กม.0+000 - กม.1+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	วังพิณพาทย์	สวรรคโลก	สุโขทัย	0.2210	0.2202	99.64	100.00				10,640	ดำเนินการแล้วเสร็จ
25	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืช คลอง DR.1-12.-8R กม.1+900 - กม. 6+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	ป่ากุมเกาะ	สวรรคโลก	สุโขทัย	2.8070	2.7974	99.66	100.00				88,320	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	การเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	แผนปริมาณการจัด รัชพืช	
26	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืช คลองคล้าย กม.0+000 - กม.3+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลปากมูมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	ปากมูมเกาะ	สวรรคโลก	สุโขทัย	0.6050	0.6023	99.56	100.00				30,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืช คลองอีหยัง กม.0+000 - กม.7+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลปากมูมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	ปากมูมเกาะ	สวรรคโลก	สุโขทัย	1.4980	1.4898	99.45	100.00				75,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
28	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืช คลองแคว กม.5+500 - กม.10+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลอง มะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	คลองมะพลับ	ศรีนคร	สุโขทัย	0.9020	0.8973	99.48	100.00				67,680	ดำเนินการแล้วเสร็จ
29	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืช คลองบ้านเกาะ กม.0+000 - กม.0+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาต่อทองแดง ตำบลสาม พวง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	สามพวง	ศรีนคร	สุโขทัย	0.0790	0.0789	99.86	100.00				3,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืช คลองห้วยยัง กม.0+000 - กม.4+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาต่อทองแดง ตำบลห้วยยัง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ห้วยยัง	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	0.4620	0.4616	99.91	100.00				22,800	ดำเนินการแล้วเสร็จ
31	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืช คลองแม่ฝ้าย-บึงช้าง กม.4+512 - กม. 7+758 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาต่อทองแดง ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร	จันทิมา	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	0.4720	0.4670	98.94	100.00				23,328	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืช คลองจันทิมาบึงช้าง-บึงช้าง กม.1+200 - กม.4+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาต่อทองแดง ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร	จันทิมา	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	0.4010	0.4001	99.78	100.00				19,710	ดำเนินการแล้วเสร็จ
33	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืช คลอง 1L-2R-MC กม.0+000 - กม.5+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาต่อทองแดง ตำบลเทพ นคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	เทพนคร	เมือง	กำแพงเพชร	0.6420	0.6408	99.81	100.00				31,860	ดำเนินการแล้วเสร็จ
34	สคก.	บค.2 คก.	กำจัดวัชพืช คลองวังกัน กม.0+000 - กม.5+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาต่อทองแดง ตำบลนิคมทุ่ง โพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล	เมือง	กำแพงเพชร	1.5650	1.5573	99.51	100.00				48,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35	สคก.	บค.3 คก.	กำจัดวัชพืช ฝายห้วยทอน ปริมาณ 17,140 ตัน โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอ โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	หนองคาย	0.5000	0.4979	99.58	100.00				17,140	ดำเนินการแล้วเสร็จ
36	สคก.	บค.3 คก.	กำจัดวัชพืชคลองห้วยหลวง ปริมาณ 13,720 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขิบน ตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	บึงคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	0.4000	0.3994	99.84	100.00				13,720	ดำเนินการแล้วเสร็จ
37	สคก.	บค.3 คก.	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำลำชีอะระกา โครงการชลประทาน ชัยภูมิ ปริมาณ 13,720 ตัน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	นาฝาย	เมือง	ชัยภูมิ	0.4000	0.3989	99.73	100.00				13,720	ดำเนินการแล้วเสร็จ
38	สคก.	บค.3 คก.	กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสีทัน ปริมาณ 20,640 ตัน ตำบลโพหนอง อำเภอภาพสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	โพหนอง	กาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	0.6000	0.5994	99.91	100.00				20,640	ดำเนินการแล้วเสร็จ
39	สคก.	บค.3 คก.	กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำชีน้ำเขื่อน ระบายน้ำร้อยเอ็ด ปริมาณ 11,360 ตัน ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด	พระธาตุ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	0.3300	0.3289	99.65	100.00				11,360	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	การเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	แบบปริมาณการจัด วัชพืช	
40	สคก.	บค.3 คก.	กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำซีเขื่อนระบายน้ำชนบท ปริมาณ 4,160 ต้น ตำบลโนนพระยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	โนนพระยอม	ชนบท	ขอนแก่น	0.1200	0.1200	99.97	100.00				4,160	ดำเนินการแล้วเสร็จ
41	สคก.	บค.3 คก.	กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำซีเขื่อนระบายน้ำมหาสารคาม ปริมาณ 4,160 ต้น ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	หนองบัว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	0.1200	0.1200	99.97	100.00				4,160	ดำเนินการแล้วเสร็จ
42	สคก.	บค.3 คก.	กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำซีเขื่อนระบายน้ำเขื่อนวังยาง ปริมาณ 4,480 ต้น ตำบลลำชี อำเภอมัญฉัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำชี	มัญฉัย	กาฬสินธุ์	0.1300	0.1298	99.84	100.00				4,480	ดำเนินการแล้วเสร็จ
43	สคก.	บค.4คก.(คป.อบ.)	กำจัดวัชพืชหน้าประตูระบายน้ำเขื่อนธาตุน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำและเขายาลำ ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.5000	1.4970	99.80	100.00				51,422	ดำเนินการแล้วเสร็จ
44	สคก.	บค.4คก.(คป.ยส.)	กำจัดวัชพืชหน้าประตูระบายน้ำเขื่อนยโสธร-พนมไพร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำและเขายาลำ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.0000	0.9999	99.99	100.00				34,281	ดำเนินการแล้วเสร็จ
45	สคก.	บค.4คก.(คป.ศก.)	กำจัดวัชพืชหน้าประตูระบายน้ำเขื่อนห้วยนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1.2000	1.1895	99.13	100.00				41,138	ดำเนินการแล้วเสร็จ
46	สคก.	บค.4คก.(คป.ศก.)	กำจัดวัชพืชหน้าประตูระบายน้ำเขื่อนราษีไศล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลลำ ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	0.6900	0.6892	99.88	100.00				23,654	ดำเนินการแล้วเสร็จ
47	สคก.	บค.4คก.(คป.นม.)	กำจัดวัชพืชลำรางชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	0.8704	0.8597	98.77	100.00				29,840	ดำเนินการแล้วเสร็จ
48	สคก.	บค.4คก.(คป.นม.)	กำจัดวัชพืชลำสะเทต หน้าปตร.ธรรมจักรพัฒนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	โคกกลาง	ประทาย	นครราชสีมา	0.2823	0.2731	96.75	100.00				9,678	ดำเนินการแล้วเสร็จ
49	สคก.	บค.4คก.(คป.นม.)	กำจัดวัชพืชลำสะเทต หน้าปตร.คอนเมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	เทพาลัย	คง	นครราชสีมา	0.4340	0.4271	98.41	100.00				14,880	ดำเนินการแล้วเสร็จ
50	สคก.	บค.4คก.(คป.นม.)	กำจัดวัชพืชลำสะเทต หน้าปตร.ลำสะเทต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	โนนแดง	โนนแดง	นครราชสีมา	0.6114	0.6028	98.59	100.00				20,960	ดำเนินการแล้วเสร็จ
51	สคก.	บค.4คก.(คป.สร.)	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเจนิย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	เจนิย	เมือง	สุรินทร์	4.2040	4.1905	99.68	100.00				144,120	ดำเนินการแล้วเสร็จ
52	สคก.	บค.4คก.(คป.นม.)	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	แจ้งใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	4.0630	4.0549	99.80	100.00				139,300	ดำเนินการแล้วเสร็จ
53	สคก.	บค.4คก.(คป.นม.)	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำโกรกไม้แดง โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	ท่าช้าง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	1.1440	1.1418	99.81	100.00				39,250	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	การเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	แบบปริมาณการกำจัด วัชพืช	
54	สคก.	บค.4คก.(คป.นม.)	กำจัดวัชพืชอ่างห้วยสะกาด โครงการชลประทาน นครราชสีมา ตำบลนิคมฯ อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา	นิคมฯ	พิมาย	นครราชสีมา	1.6880	1.6823	99.66	100.00				57,875	ดำเนินการแล้วเสร็จ
55	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายชายชนาพ - ป่าสัก 3 กม.30+000 - 51+800 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ช่องแค	บ้านชี	บ้านหมี่	ลพบุรี	7.3730	7.3628	99.86	100.00				86,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
56	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบาย 4 ซ้าย กม.0+000 - 19+340 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค	จันเสน	ตาคลี	นครสวรรค์	0.3850	0.3846	99.89	100.00				4,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ
57	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบาย 7 ซ้าย กม.0+000-13+180 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค	โคกกระเทียม	เมือง	ลพบุรี	0.3010	0.3010	99.99	100.00				5,272	ดำเนินการแล้วเสร็จ
58	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชแม่น้ำลพบุรี กม.31+450-31+950 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม	โพธิ์เก้าต้น	เมือง	ลพบุรี	0.2850	0.2848	99.93	100.00				10,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
59	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่เชิงราง กม. 0+000-10+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม	โพธิ์เก้าต้น	เมืองลพบุรี	ลพบุรี	0.1710	0.1708	99.91	100.00				6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
60	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่ชนาพ-ป่าสัก 3 กม.52+650-67+110 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม	บางสี	ท่าม่วง	ลพบุรี	4.9590	4.9389	99.60	100.00				173,520	ดำเนินการแล้วเสร็จ
61	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชบริเวณปากแม่น้ำลพบุรี ถึง ปตร.ปากแม่น้ำ ลพบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช	บางพุทรา	เมืองสิงห์บุรี	สิงห์บุรี	0.2229	0.2227	99.92	100.00				7,800	ดำเนินการแล้วเสร็จ
62	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชหน้าเขื่อนพระราม 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้	ท่าหลวง	ท่าเรือ	พระนครศรีอยุธยา	0.4620	0.4590	99.35	100.00				16,200	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	การเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	แผนปริมาณการกำจัด วัชพืช	
63	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร แม่น้ำท่าจีน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ	หาดท่าเสา	เมืองชัยนาท	ชัยนาท	0.8750	0.8735	99.83	100.00				30,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
64	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ชัยพลเทพ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ	ท่าชัย	เมืองชัยนาท	ชัยนาท	0.1050	0.1049	99.90	100.00				3,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ
65	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองมะขามเฒ่า - อุทัย กม.1+600 ถึง กม.20+880 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ	มะขามเฒ่า	วัดสิงห์	ชัยนาท	0.7030	0.7012	99.75	100.00				24,100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
66	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 1 ขวามะขามเฒ่า กม.0+050 ถึง กม.22+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ	ห้วยยูง	หันคา	ชัยนาท	1.1410	1.1407	99.98	100.00				39,113	ดำเนินการแล้วเสร็จ
67	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 1 ชัย - 4 ขวาสุพรรณ 1 จากกม.0+500 - กม.7+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ	หาดท่าเสา	เมืองชัยนาท	ชัยนาท	0.2480	0.2479	99.96	100.00				8,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ
68	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 2 ชัย - 4 ขวาสุพรรณ 1 จากกม.1+000 - กม.8+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ	ท่าชัย	เมืองชัยนาท	ชัยนาท	0.2246	0.2244	99.92	100.00				7,700	ดำเนินการแล้วเสร็จ
69	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย ร.สุพรรณ 2 กม.10+370-กม.41+926 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์	ปากน้ำ,เดิมบาง,เขาพระ,นางบวช,ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	1.3807	1.3803	99.97	100.00				47,334	ดำเนินการแล้วเสร็จ
70	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย ร.3ข.สุพรรณ 2 กม.0+000-กม.6+340 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์	เดิมบาง,เขาพระ	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	0.2312	0.2298	99.40	100.00				7,925	ดำเนินการแล้วเสร็จ
71	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ขวา กม.22+000-กม.32+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก	ไร่รุด	ดอนเจดีย์	สุพรรณบุรี	0.1480	0.1459	98.60	100.00				5,200	ดำเนินการแล้วเสร็จ
72	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่สามชุก 1 กม.51+000-กม.53+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก	ไร่รุด	ดอนเจดีย์	สุพรรณบุรี	0.1980	0.1948	98.40	100.00				6,960	ดำเนินการแล้วเสร็จ
73	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่สามชุก 1 กม.53+000-กม.59+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก	ไร่รุด	ดอนเจดีย์	สุพรรณบุรี	0.4980	0.4962	99.63	100.00				17,400	ดำเนินการแล้วเสร็จ
74	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่สามชุก 1 กม.59+000-กม.65+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก	ไร่รุด	ดอนเจดีย์	สุพรรณบุรี	0.6000	0.5961	99.36	100.00				21,040	ดำเนินการแล้วเสร็จ
75	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่สามชุก 1 กม.68+000-กม.70+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก	ไร่รุด	ดอนเจดีย์	สุพรรณบุรี	0.1980	0.1980	100.00	100.00				6,960	ดำเนินการแล้วเสร็จ
76	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายใหญ่สุพรรณ 2 กม.42+000 - กม.64+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก	เขาดิน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	1.3300	1.3235	99.51	100.00				45,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ
77	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลอง ร.1 ขวา สุพรรณ 3 กม.34+600 - 38+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก	ปลายนา	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	0.2042	0.2030	99.39	100.00				7,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
78	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ขวา กม.0+000 - 35+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก	สามชุก	สามชุก	สุพรรณบุรี	0.6195	0.6191	99.93	100.00				21,240	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	การเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	แผนปริมาณการจัดวัชพืช	
79	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายใหญ่ สามชุก 1 กม.27+818 - 64+180 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก	สามชุก	สามชุก	สุพรรณบุรี	2.6517	2.6461	99.79	100.00				90,905	ดำเนินการแล้วเสร็จ
80	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 1 ซ้าย สามชุก 1 กม.0+000 - 12+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก	วังห้ว	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	0.2647	0.2638	99.67	100.00				9,075	ดำเนินการแล้วเสร็จ
81	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 2 ซ้าย สามชุก 1 กม.0+000 - 17+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก	ไร่จรด	ดอนเจดีย์	สุพรรณบุรี	0.3471	0.3461	99.72	100.00				11,900	ดำเนินการแล้วเสร็จ
82	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 2 ซ้าย สองพี่น้อง กม.0+000 - 8+830 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก	บางงาม	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	0.2575	0.2552	99.12	100.00				8,830	ดำเนินการแล้วเสร็จ
83	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 1 ซ้าย - 2 ซ้าย สองพี่น้อง กม.0+000 19+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก	บ้านกร่าง	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	0.6193	0.6177	99.74	100.00				21,230	ดำเนินการแล้วเสร็จ
84	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 3 ขวา แม่น้ำสุพรรณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	บ้านกุ่ม	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	0.4375	0.4370	99.88	100.00				15,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
85	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	บ้านแหลม/บางใหญ่/ทับเตีเหล็ก	บางปลาหมึก	สุพรรณบุรี	0.3855	0.3846	99.76	100.00				13,215	ดำเนินการแล้วเสร็จ
86	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 4 ขวา แม่น้ำสุพรรณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	บางตะเคียน	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	0.8751	0.8678	99.17	100.00				30,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
87	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 3 ซ้าย -1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	มะขามล้ม/วัดดาว/ดอนก่ายาน/วัดโบสถ์	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	0.3343	0.3330	99.61	100.00				11,460	ดำเนินการแล้วเสร็จ
88	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองคันกันน้ำเหนือ ปตร.สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	บางตะเคียน	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	0.4375	0.4344	99.29	100.00				15,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
89	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย1ซ้าย สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	ดอนโพธิ์ทอง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	0.2333	0.2329	99.81	100.00				8,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
90	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลอง ร. 1 ซ้าย สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	มะขามล้ม	บางปลาหมึก	สุพรรณบุรี	0.3732	0.3701	99.17	100.00				12,795	ดำเนินการแล้วเสร็จ
91	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายน้ำ 2ซ้าย สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	ดอนก่ายาน	บางปลาหมึก	สุพรรณบุรี	0.3630	0.3603	99.26	100.00				12,443	ดำเนินการแล้วเสร็จ
92	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลอง ร.2ขวา แม่น้ำสุพรรณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	มะขามล้ม/วัดดาว	บางปลาหมึก	สุพรรณบุรี	0.7635	0.7624	99.85	100.00				26,175	ดำเนินการแล้วเสร็จ
93	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลอง ร.1ซ้าย 2 ขวา แม่น้ำสุพรรณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	บางปลาหมึก	บางปลาหมึก	สุพรรณบุรี	0.5422	0.5410	99.78	100.00				18,588	ดำเนินการแล้วเสร็จ
94	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายใหญ่ สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	บางปลาหมึก	บางปลาหมึก	สุพรรณบุรี	0.4142	0.4137	99.89	100.00				14,200	ดำเนินการแล้วเสร็จ
95	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย กม. 21+500 ถึง กม.44+900 (เขตจังหวัดสิงห์บุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ	ประศุก	อินทร์บุรี	สิงห์บุรี	0.2047	0.2014	98.41	100.00				7,020	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	การเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	แผนปริมาณการจัดวัชพืช	
96	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองระบายใหญ่ สุพรรณ 2 กม.11+000 ถึง กม.41+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาชนาตุ	โคกช้าง ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	0.8751	0.8739	99.87	100.00				30,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
97	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรแม่น้ำน้อย เป็นช่วงๆ กม. 20+000 ถึง กม.30+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาชนาตุ	ดอนก่า	สรรคบุรี	ชัยนาท	0.4083	0.4071	99.71	100.00				14,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
98	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 4 ซ้าย สุพรรณ 2 กม.0+000 ถึงกม.18+00	ตงคอน	สรรคบุรี	ชัยนาท	0.2625	0.2615	99.61	100.00				9,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
99	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 5 ซ้าย - 4 ซ้าย สุพรรณ 2 กม.0+000 ถึง กม.7+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาชนาตุ	โคกช้าง	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	0.2596	0.2572	99.08	100.00				8,900	ดำเนินการแล้วเสร็จ
100	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 2 กม.21+000 ถึง กม.38+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาชนาตุ	บางกระบือ	เมืองสิงห์บุรี	สิงห์บุรี	0.2479	0.2463	99.34	100.00				8,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ
101	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร แม่น้ำน้อย ช่วง กม.30+800 - กม.55+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสุด	โพชนโก	บางระจัน	สิงห์บุรี	1.3074	1.3047	99.79	100.00				44,820	ดำเนินการแล้วเสร็จ
102	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 2 ช่วง กม.7+500 - กม.31+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสุด	ห้วยชัน,ทับยา ,แม่ลา,สิงห์	อินทร์บุรี ,บางระจัน	สิงห์บุรี	1.6801	1.6787	99.91	100.00				57,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ
103	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 6 ซ้าย แม่น้ำน้อย 2 ช่วง กม.0+000 - กม.15+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสุด	โพชนโก,สิงห์	บางระจัน	สิงห์บุรี	0.4375	0.4365	99.78	100.00				15,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
104	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ซ้าย ช่วง กม.0+700 - กม.5+510 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสุด	แม่ลา	บางระจัน	สิงห์บุรี	0.2105	0.2102	99.86	100.00				7,215	ดำเนินการแล้วเสร็จ
105	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายน้ำ 1 ซ้าย - 1 ซ้าย ช่วง กม.0+000 - กม.10+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสุด	เชิงกลัด	บางระจัน	สิงห์บุรี	0.4375	0.4374	99.98	100.00				15,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
106	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ซ้าย ช่วง กม.9+400 - กม.24+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสุด	โพทะเล	ค่ายบางระจัน	สิงห์บุรี	0.2187	0.2185	99.93	100.00				7,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ
107	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 3 ช่วง กม.0+000 - กม.26+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสุด	สระแจง	บางระจัน	สิงห์บุรี	0.4550	0.4546	99.92	100.00				15,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ
108	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 1 ซ้าย แม่น้ำน้อย 3 ช่วง กม.17+000 - กม.32+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสุด	บางระจัน	ค่ายบางระจัน	สิงห์บุรี	0.4375	0.4365	99.78	100.00				15,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
109	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ช่วง กม. 6+000 - กม.39+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสุด	สีบัวทอง	แสวงหา	อ่างทอง	1.4439	1.4439	100.00	100.00				49,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ
110	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 5 ซ้าย - 1 ซ้าย ช่วง กม.0+000 - กม.16+480 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสุด	บ้านพราน,โคกพุทรา	แสวงหา,โพธิ์ทอง	อ่างทอง	0.3605	0.3568	98.98	100.00				12,360	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	การเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	แบบปริมาณการจัดวิทย	
111	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ขวา ช่วง กม. 41+100 - กม.44+800 และ กม.54+750 - กม. 62+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร	รามะลัก	โพธิ์ทอง	อ่างทอง	0.3205	0.3199	99.81	100.00				10,990	ดำเนินการแล้วเสร็จ
112	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 1 ขวา แม่น้ำน้อย 4 ช่วง กม.0+000 - กม.10+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร	ม่วงเตี้ย	วิเศษชัยชาญ	อ่างทอง	0.2297	0.2291	99.74	100.00				7,875	ดำเนินการแล้วเสร็จ
113	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายใหญ่ สุพรรณ 3 ช่วง กม.26+500 - กม.34+578 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร	สามโก้	สามโก้	อ่างทอง	0.2120	0.2109	99.48	100.00				7,270	ดำเนินการแล้วเสร็จ
114	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 3 ซ้าย สุพรรณ 3 ช่วง กม.0+000 - กม.21+650 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร	รามะลัก	โพธิ์ทอง	อ่างทอง	0.2526	0.2522	99.84	100.00				8,660	ดำเนินการแล้วเสร็จ
115	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายใหญ่ สุพรรณ 3 ช่วง กม.34+700 - กม.61+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร	อบทม	สามโก้	อ่างทอง	0.7760	0.7743	99.78	100.00				26,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ
116	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 3 ซ้าย สุพรรณ 3 ช่วง กม.0+000 - กม.13+192 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร	อบทม	สามโก้	อ่างทอง	0.3848	0.3808	98.96	100.00				13,192	ดำเนินการแล้วเสร็จ
117	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 2 ขวา สุพรรณ 4 ช่วง กม.7+700 - กม.25+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร	ตลาดใหม่	วิเศษชัยชาญ	อ่างทอง	0.5133	0.5115	99.64	100.00				17,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ
118	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ขวา ช่วง กม. 62+000 - กม.79+592 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร	อบทม	สามโก้	อ่างทอง	0.5131	0.5094	99.28	100.00				17,592	ดำเนินการแล้วเสร็จ
119	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 4 ซ้าย สุพรรณ 3 ช่วง กม.0+000 - กม.11+820 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร	ห้วยคันแหลน	วิเศษชัยชาญ	อ่างทอง	0.3448	0.3431	99.52	100.00				11,820	ดำเนินการแล้วเสร็จ
120	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร แม่น้ำน้อยด้านเหนือประตูระบายน้ำยามณี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายามณี	องครักษ์	โพธิ์ทอง	อ่างทอง	0.4375	0.4360	99.65	100.00				15,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
121	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1ขวา กม.0+100 ถึง กม.20+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายามณี	องครักษ์	โพธิ์ทอง	อ่างทอง	0.4760	0.4730	99.36	100.00				16,320	ดำเนินการแล้วเสร็จ
122	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 1ขวา สุพรรณ 4 กม.0+000 ถึง กม.14+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายามณี	ท่าช้าง	วิเศษชัยชาญ	อ่างทอง	0.2042	0.2035	99.64	100.00				7,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
123	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 2ขวา สุพรรณ 4 กม.0+000 ถึง กม.24+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายามณี	ม่วงเตี้ย	วิเศษชัยชาญ	อ่างทอง	0.5600	0.5586	99.75	100.00				19,200	ดำเนินการแล้วเสร็จ
124	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 1ซ้าย - 1ซ้าย แม่น้ำน้อย 6 กม.0+000 ถึง กม.5+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายามณี	ศาลาแดง	เมืองอ่างทอง	อ่างทอง	0.3092	0.3090	99.92	100.00				10,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	การเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	แผนปริมาณการกำจัด วัชพืช	
125	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรด้านเหนือ ประตุระบายน้ำผัก ไร่ จาก กม.122+500 ถึง กม.127+200 ยาว 4.400 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไร่	บ้านใหญ่	ผักไห่	พระนครศรีอยุธยา	0.2566	0.2530	98.61	100.00				8,800	ดำเนินการแล้วเสร็จ
126	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชคลองผักไห่ - เจ้าเจ็ด เป็นช่วงๆ กม.0+000 ถึง กม.15+000 ยาว 6.000 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่	บ้านใหญ่	ผักไห่	พระนครศรีอยุธยา	0.2450	0.2427	99.06	100.00				8,400	ดำเนินการแล้วเสร็จ
127	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองท่าข้าวโพด-วังทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา	บ้านกล้วย	เมืองชัยนาท	ชัยนาท	0.3646	0.3635	99.70	100.00				12,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ
128	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร หน้abanระบายเขื่อน เจ้าพระยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา	บางหลวง	สรรพยา	ชัยนาท	1.2900	1.2838	99.52	100.00				90,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
129	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายน้ำ โครงการชลประทานชัยนาท	หนองบัว	วัดสิงห์	ชัยนาท	0.2917	0.2912	99.85	100.00				10,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
130	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ INTERCEPTOR DRAIN กม.10+880 - กม.34+640 โครงการชลประทานชัยนาท	วังหมัน	วัดสิงห์	ชัยนาท	0.6930	0.6864	99.05	100.00				23,760	ดำเนินการแล้วเสร็จ
131	สคก.	บค.5 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ HUAI TANODE DRAIN กม.0+000 - กม.6+310 โครงการชลประทานชัยนาท	สามง่ามท่าโบสถ์	หันคา	ชัยนาท	0.2761	0.2727	98.77	100.00				9,465	ดำเนินการแล้วเสร็จ
132	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน	เสนา	เสนา	พระนครศรีอยุธยา	3.5690	3.5260	98.80	100.00				115,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ
133	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองสาละ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน	สาละ	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	1.8840	1.8649	98.99	100.00				57,750	ดำเนินการแล้วเสร็จ
134	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองญี่ปุ่นเหนือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน	ไผ่กองดิน	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	2.1900	2.1893	99.97	100.00				68,250	ดำเนินการแล้วเสร็จ
135	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสาย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน	บางตาเถร	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	2.3430	2.3338	99.61	100.00				73,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ
136	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสาย 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน	พระยาบรรลือ	ลาดบัวหลวง	พระนครศรีอยุธยา	1.7000	1.6993	99.96	100.00				51,450	ดำเนินการแล้วเสร็จ
137	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองสนาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน	พระยาบรรลือ	ลาดบัวหลวง	พระนครศรีอยุธยา	2.3430	2.3398	99.86	100.00				73,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	การเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	แผนปริมาณการจัดวัชพืช	
138	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองแสนแสบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร	ศาลาแดง	บางน้ำเปรี้ยว	ฉะเชิงเทรา	0.9650	0.9634	99.83	100.00				26,250	ดำเนินการแล้วเสร็จ
139	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองพระองค์ไชยานุชิต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร	ศาลาแดง	บางน้ำเปรี้ยว	ฉะเชิงเทรา	3.4850	3.4846	99.99	100.00				112,638	ดำเนินการแล้วเสร็จ
140	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองลำโรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร	ลำโรง	บางพลี	สมุทรปราการ	1.8840	1.8834	99.97	100.00				57,750	ดำเนินการแล้วเสร็จ
141	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองลำปาวทิว กม.0+000-7+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร	ลำผักชี	หนองจอก	กรุงเทพมหานคร	0.7360	0.7357	99.96	100.00				18,375	ดำเนินการแล้วเสร็จ
142	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองนครเนื่องเขต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต	ศาลาแดง	บางน้ำเปรี้ยว	ฉะเชิงเทรา	1.6430	1.6336	99.43	100.00				49,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ
143	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองบางขนาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต	บางขนาก	บางน้ำเปรี้ยว	ฉะเชิงเทรา	0.8890	0.8870	99.78	100.00				23,625	ดำเนินการแล้วเสร็จ
144	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองประเวศบุรีรัมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต	บางกูด	บ้านโพธิ์	ฉะเชิงเทรา	1.4010	1.3968	99.70	100.00				41,175	ดำเนินการแล้วเสร็จ
145	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองลำโรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต	บางบ่อ	บางอ	สมุทรปราการ	2.4970	2.4969	100.00	100.00				78,750	ดำเนินการแล้วเสร็จ
146	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองขวาง-เปรัง-ขุดพร้าว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต	โพรงอากาศ	บางน้ำเปรี้ยว	ฉะเชิงเทรา	1.4700	1.4689	99.93	100.00					ดำเนินการแล้วเสร็จ
147	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์แยกตก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ	บึงกาสาม	หนองเสือ	ปทุมธานี	1.4330	1.4321	99.94	100.00				42,300	ดำเนินการแล้วเสร็จ
148	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์แยกใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ	นพรัตน์	หนองเสือ	ปทุมธานี	1.9670	1.9665	99.97	100.00				60,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ
149	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลอง 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	ดอนนิมพิล	บางน้ำเปรี้ยว	ฉะเชิงเทรา	1.2330	1.2327	99.98	100.00				35,438	ดำเนินการแล้วเสร็จ
150	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลอง 16 สายกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	ชุมพล	องค์รักษ์	นครนายก	1.2330	1.2155	98.58	100.00				35,438	ดำเนินการแล้วเสร็จ
151	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลอง 16 สายล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	ดอนนิมพิล	บางน้ำเปรี้ยว	ฉะเชิงเทรา	1.0610	1.0442	98.42	100.00				29,531	ดำเนินการแล้วเสร็จ
152	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลอง 13 สายกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	บึงน้ำรักษ์	ธัญบุรี	ปทุมธานี	1.4320	1.4136	98.72	100.00				42,263	ดำเนินการแล้วเสร็จ
153	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลอง 13 สายล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	บึงน้ำรักษ์	ธัญบุรี	ปทุมธานี	1.2720	1.2657	99.50	100.00				36,750	ดำเนินการแล้วเสร็จ
154	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองรังสิตประยูรศักดิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	บึงสนั่นรักษ์	ลำลูกกา	ปทุมธานี	1.2200	1.2194	99.95	100.00				35,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
155	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองทกวาสายล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	บึงสนั่นรักษ์	ลำลูกกา	ปทุมธานี	3.8550	3.6920	95.77	100.00				125,300	ดำเนินการแล้วเสร็จ
156	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองมหาสวัสดิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	มหาสวัสดิ์	พุทธมณฑล	นครปฐม	2.1950	2.1788	99.26	100.00				68,400	ดำเนินการแล้วเสร็จ
157	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองพระพิมล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	บางภาษี	บางเลน	นครปฐม	2.4250	2.4109	99.42	100.00				76,300	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	การเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	แผนปริมาณการกำจัด วัชพืช	
158	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองห้วยพัฒนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	บ้านใหม่	บางใหญ่	นนทบุรี	2.0880	2.0872	99.96	100.00				64,750	ดำเนินการแล้วเสร็จ
159	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองโยง-บางใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	ลานตาฟ้า	นครชัยศรี	นครปฐม	1.5780	1.5773	99.96	100.00				47,250	ดำเนินการแล้วเสร็จ
160	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองนราภิรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	นราภิรมย์	บางเลน	นครปฐม	0.9140	0.9131	99.90	100.00				24,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ
161	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองชัยพันธ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	นราภิรมย์	บางเลน	นครปฐม	1.0420	1.0413	99.93	100.00				28,875	ดำเนินการแล้วเสร็จ
162	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองบางภาษี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	บางภาษี	บางเลน	นครปฐม	1.0980	1.0896	99.23	100.00				30,800	ดำเนินการแล้วเสร็จ
163	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองพระยาบรรลือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ	บางตาเถร	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	1.2200	1.1746	96.28	100.00				35,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
164	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองพระอุดม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ	บางน้ำ	บางไทร	พระนครศรีอยุธยา	1.5780	1.5588	98.78	100.00				47,250	ดำเนินการแล้วเสร็จ
165	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลอง ร.จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง	อยู่ทะเลาย	อู่ทอง	สุพรรณบุรี	4.3850	4.2784	97.57	100.00				143,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ
166	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลอง 3 ขวา สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง	หัวโพธิ์	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	2.2540	2.2372	99.25	100.00				70,438	ดำเนินการแล้วเสร็จ
167	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลอง 5 ขวา สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง	ทุ่งคอก	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	3.3260	3.2722	98.38	100.00				107,188	ดำเนินการแล้วเสร็จ
168	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสายใหญ่ ทำสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน	บางปลา	บางเลน	นครปฐม	6.8360	6.6891	97.85	100.00				227,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ
169	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ 6 ขวา สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน	บางปลา	บางเลน	นครปฐม	1.0800	1.0796	99.96	100.00				30,188	ดำเนินการแล้วเสร็จ
170	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ 7 ขวา สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน	บางเลน ห้วยม่วง สระสี่มุม สระ พัฒนา	สองพี่น้อง กำแพงแสน	สุพรรณบุรี นครปฐม	1.4790	1.4272	96.50	100.00				43,855	ดำเนินการแล้วเสร็จ
171	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ 8 ขวา สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน	บางเลน ห้วยม่วง สระสี่มุม	สองพี่น้อง กำแพงแสน	สุพรรณบุรี นครปฐม	1.2070	1.1894	98.54	100.00				34,545	ดำเนินการแล้วเสร็จ
172	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำและระบายน้ำ 12 ซ้าย ทำสารบางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน	ลำลูกบัว,ดอน ข่อย,สระสี่มุม	จอมทูน กำแพงแสน	นครปฐม	1.9380	1.9108	98.60	100.00				59,588	ดำเนินการแล้วเสร็จ
173	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองแพ้ว-ท่าแร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก	ยกกระบัตร	บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร	1.0290	1.0288	99.98	100.00				28,438	ดำเนินการแล้วเสร็จ
174	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี	หนองตาแต้ม	ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	0.5060	0.5054	99.88	100.00				10,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ
175	สคก.	บค.6 คก.	กำจัดวัชพืชเขื่อนน้ำเพชรบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี	ทอคอย	ท่ายาง	เพชรบุรี	2.2410	2.2402	99.96	100.00				70,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
176	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองชักน้ำสาย 1 คลองชะอวดแควเมือง จำนวน 10,524 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน	ทรายขาว	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	0.2250	0.2249	99.97	100.00	219			11,341	ดำเนินการแล้วเสร็จ
177	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองหนองโพรง จำนวน 9,120 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน	แหลม	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	0.1950	0.1941	99.51	100.00	190			9,829	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	การเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	แผนปริมาณการกำจัด วัชพืช	
178	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองช่องค้ำควา-ช่องแพ จำนวน 9,300 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน	ชะอวด	ชะอวด	นครศรีธรรมราช	0.1989	0.1900	95.52	100.00	193			10,022	ดำเนินการแล้วเสร็จ
179	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองบางกลม-สะพานต้นไหนด จำนวน 5,936 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน	ชะอวด	ชะอวด	นครศรีธรรมราช	0.1270	0.1270	99.97	100.00	123			6,397	ดำเนินการแล้วเสร็จ
180	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองฟลายทอง จำนวน 12,000 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน	การะเกด	เชียรใหญ่	นครศรีธรรมราช	0.2566	0.2448	95.41	100.00	250			12,932	ดำเนินการแล้วเสร็จ
181	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองอนุรักษ์ จำนวน 16,000 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน	การะเกด	เชียรใหญ่	นครศรีธรรมราช	0.3421	0.3261	95.33	100.00	333			17,242	ดำเนินการแล้วเสร็จ
182	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองครุธรรมราช จำนวน 40,000 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน	การะเกด	เชียรใหญ่	นครศรีธรรมราช	0.8552	0.8544	99.91	100.00	833			43,105	ดำเนินการแล้วเสร็จ
183	สคก.	บค.7 คก.	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ หน้า-ท้าย ปตร.เชียรใหญ่	ท้องลำเจียก	เชียรใหญ่	นครศรีธรรมราช	0.2193	0.2189	99.82	100.00				16,260	ดำเนินการแล้วเสร็จ
184	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองคูพาย	ปากนคร	เมือง	นครศรีธรรมราช	0.3000	0.2994	99.82	100.00				9,772	ดำเนินการแล้วเสร็จ
185	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองป่าเหล้า	ปากนคร	เมือง	นครศรีธรรมราช	0.3000	0.2978	99.26	100.00				9,760	ดำเนินการแล้วเสร็จ
186	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองนครน้อย	คลัง	เมือง	นครศรีธรรมราช	0.3000	0.2994	99.82	100.00				9,774	ดำเนินการแล้วเสร็จ
187	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองสวนหลวง	คลัง	เมือง	นครศรีธรรมราช	0.3000	0.2986	99.54	100.00				9,766	ดำเนินการแล้วเสร็จ
188	สคก.	บค.7 คก.	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ หน้า-ท้าย ปตร.บางไทร	บ้านใหม่	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	0.2193	0.2177	99.29	100.00				24,390	ดำเนินการแล้วเสร็จ
189	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองไผ่ (คลองส่งน้ำสายใหญ่-บ้านช่อนอา)	บ้านใหม่	ระโนด	สงขลา	0.8753	0.8642	98.73	100.00				44,116	ดำเนินการแล้วเสร็จ
190	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชสายเหมืองหมอน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8	บ้านใหม่	ระโนด	สงขลา	0.3151	0.3117	98.93	100.00				15,882	ดำเนินการแล้วเสร็จ
191	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองพลเอกอาทิตย์	วัดจันทร์	สทิงพระ	สงขลา	0.4902	0.4854	99.03	100.00				24,705	ดำเนินการแล้วเสร็จ
192	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชแก้มลิงและเหมืองส่งน้ำ	โรง	กระแสสินธุ์	สงขลา	0.2334	0.2301	98.60	100.00				11,765	ดำเนินการแล้วเสร็จ
193	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองสายยูออก	วัดขนุน	สิงหนคร	สงขลา	0.1556	0.1534	98.58	100.00				7,843	ดำเนินการแล้วเสร็จ
194	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชฝายคลองवाद	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	0.2918	0.2851	97.71	100.00				14,706	ดำเนินการแล้วเสร็จ
195	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ร.4 กม.0+000-กม.5+000 โครงการชลประทานสงขลา	คลองแห	หาดใหญ่	สงขลา	1.1670	1.1558	99.04	100.00				58,821	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	การเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	แผนปริมาณการกำจัด วัชพืช	
196	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองหะวะ กม.0+000-กม.4+000 โครงการชลประทานสงขลา	หาดใหญ่	หาดใหญ่	สงขลา	0.9336	0.9286	99.47	100.00				47,057	ดำเนินการแล้วเสร็จ
197	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองบางโหนด โครงการชลประทานสงขลา	บ้านน้อย	หาดใหญ่	สงขลา	0.9336	0.9256	99.14	100.00				47,057	ดำเนินการแล้วเสร็จ
198	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองตำโครงการชลประทานสงขลา	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	0.5835	0.5786	99.17	100.00				29,411	ดำเนินการแล้วเสร็จ
199	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระโนด (ตลาดสดระโนด-วัดหัวเค็ด)	ระโนด	ระโนด	สงขลา	0.5000	0.4977	99.54	100.00				16,296	ดำเนินการแล้วเสร็จ
200	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองกกก (บ้านล่อลม-บ้านพาราน)	บ้านขาว	ระโนด	สงขลา	1.0000	0.9922	99.22	100.00				32,550	ดำเนินการแล้วเสร็จ
201	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระโนด (ปากบางระโนด-ตลาดสดระโนด)	ระโนด	ระโนด	สงขลา	1.2000	1.1885	99.04	100.00				39,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
202	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ช่วง กม. 12+500-16+500	วัดสน	ระโนด	สงขลา	1.0500	1.0433	99.37	100.00				34,146	ดำเนินการแล้วเสร็จ
203	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองตะเครียะ หมู่ที่ 5	ตะเครียะ	ระโนด	สงขลา	0.6500	0.6433	98.96	100.00				21,164	ดำเนินการแล้วเสร็จ
204	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองหนัง	คลองรี	สทิงพระ	สงขลา	0.5700	0.5641	98.96	100.00				18,540	ดำเนินการแล้วเสร็จ
205	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชข้าวท่าเมรุ บ้านท่าเมรุ หมู่ที่ 5 และบ้านบางหยี หมู่ที่ 4	บางกล่ำ	บางกล่ำ	สงขลา	0.4000	0.3998	99.96	100.00				13,050	ดำเนินการแล้วเสร็จ
206	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำอุตตะมา หน้าประตูระบายน้ำอุตตะมา	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	0.2742	0.2738	99.84	100.00				23,020	ดำเนินการแล้วเสร็จ
207	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองปอน ม.1	นาตาล่วง	เมือง	ตรัง	0.3500	0.3488	99.67	100.00				11,400	ดำเนินการแล้วเสร็จ
208	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลอง 2.7L กม.2+815-กม.13+700 ปริมาณ 54.42 ไร่	ปะโค	มายอ	ปัตตานี	0.6775	0.6585	97.20	100.00	400		70	34,148	ดำเนินการแล้วเสร็จ
209	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลอง D10 กม.7+000 - 9+000 ปริมาณ 37.50 ไร่	ตุง	หนองจิก	ปัตตานี	0.4668	0.4604	98.64	100.00	2,500		150	23,529	ดำเนินการแล้วเสร็จ
210	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D1-2.2L กม.0+000 - 5+860 ปริมาณ 73.25 ไร่	ท่าเรือ	โคกโพธิ์	ปัตตานี	0.9118	0.8925	97.88	100.00	2,029		228	45,958	ดำเนินการแล้วเสร็จ
211	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D1-2.2L-1.0R กม.0+670 - 2+920 ปริมาณ 14.06 ไร่	มะกรูด	โคกโพธิ์	ปัตตานี	0.1751	0.1746	99.71	100.00	2,860		250	8,824	ดำเนินการแล้วเสร็จ
212	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D1-2.2L-1.0R-0.9R กม. 0+000 - 2+459 ปริมาณ 12.295 ไร่	มะกรูด	โคกโพธิ์	ปัตตานี	0.1530	0.1525	99.66	100.00	2,860		250	7,712	ดำเนินการแล้วเสร็จ
213	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D1-4.5L กม.0+000 - 3+772 ปริมาณ 47.15 ไร่	นาเกตุ	โคกโพธิ์	ปัตตานี	0.5869	0.5850	99.67	100.00	2,957		343	29,582	ดำเนินการแล้วเสร็จ
214	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองท่าเรือ กม.0+000 - 2+984 ปริมาณ 41.03 ไร่	ท่าเรือ	โคกโพธิ์	ปัตตานี	0.5107	0.5086	99.59	100.00	2,648		332	25,741	ดำเนินการแล้วเสร็จ
215	สคก.	บค.7 คก.	กำจัดวัชพืชคลองตาแปด กม.0+000 - 2+639 ปริมาณ 24.74 ไร่	ท่าเรือ	โคกโพธิ์	ปัตตานี	0.3080	0.2925	94.98	100.00	3,155		376	15,523	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)				ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ			สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	งบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ได้รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
			รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ 79 รายการ				719.5853	719.5853	286.0117	39.75	52.96	41,620	3,1572	7,520	
1. โครงการแก้ไขปัญหาดังกล่าว			2 รายการ				52.9970	52.9970	26.8733	50.71	20.66	10,000	-	-	
1.1	สขป.14	คป.เพชรบุรี	ประตูประบายน้ำ คลองระบายน้ำ D-18 กม. 7+280 และส่วนประกอบอื่น	คอนยาง	เมืองเพชรบุรี	เพชรบุรี	26.4900	26.4900	12.4243	46.90	30.00	5,000			อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
1.2	สขป.14	คป.เพชรบุรี	ประตูประบายน้ำ คลองระบายน้ำ D-18 กม.8+910 และส่วนประกอบอื่น	คอนยาง	เมืองเพชรบุรี	เพชรบุรี	26.5070	26.5070	14.4491	54.51	50.00	5,000			อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
2. โครงการปรับปรุงคลองแรมประหาร			2 รายการ				63.2664	63.2664	63.2621	99.99	99.99	-	-	2,412	
2.1	สคก.		ปรับปรุงประตูประบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองเชียงรากน้อย พร้อมเครื่องสูบน้ำสองทาง	เชียงรากน้อย	บางไทร	พระนครศรีอยุธยา	31.4821	31.4821	31.4821	100.00	100.00			2,200	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.2	สคก.		ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ปตร.แรมไทรวัด	หลักหก	เมืองปทุมธานี	ปทุมธานี	31.7843	31.7843	31.7800	99.99	100.00			212	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3. โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา			2 รายการ				137.0096	137.0096	48.0582	35.08	1.96	2,850	-	-	
3.1	สขป.2	คป.พะเยา	เพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ำหนองเล็งทราย (ก่อสร้างฝายพับได้)	แม่ใจ	แม่ใจ	พะเยา	44.0659	44.0659	22.5244	51.12	5.00	2,200			อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
3.2	สขป.2	คป.พะเยา	แก้มลิงหนองเล็งทรายพร้อมอาคารประกอบ	ป่าแฝก	แม่ใจ	พะเยา	92.9437	92.9437	25.5338	27.47	5.00	650			อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4. โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย			69 รายการ				151.2844	151.2844	103.7290	68.57	55.83	6,120	-	4,808	
4.1	สขป.7	คป.ชีลำและเขายาล่าง	ซ่อมแซมหินเรียงท้ายน้ำฝั่งซ้ายฝายลำเขายาลูบราชนา (นาหลู)	นาแก	คำชะอี	ยโสธร	9.0000	9.0000	6.5750	73.06	95.00			185	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4.2	สขป.7	คป.ชีลำและเขายาล่าง	ซ่อมแซมหินเรียงท้ายน้ำฝั่งขวาฝายลำเขายาลูบราชนา (นาหลู)	นาแก	คำชะอี	ยโสธร	9.5000	9.5000	6.4549	67.95	95.00			185	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4.3	สขป.7	คป.ชีลำและเขายาล่าง	ซ่อมแซมหินเรียงเหนือน้ำฝั่งขวาฝายลำเขายาลูบราชนา (นาหลู)	นาแก	คำชะอี	ยโสธร	9.5000	9.5000	8.3293	87.68	90.00			185	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4.4	สขป.7	คป.ชีลำและเขายาล่าง	ซ่อมแซมพนังกันน้ำบ้านจันทน์	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	9.5000	9.5000	7.9918	84.12	85.00			110	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4.5	สขป.7	คป.ชีลำและเขายาล่าง	ซ่อมแซมพนังกันน้ำบ้านท่าไผ่	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	9.7000	9.7000	6.1172	63.06	80.00			85	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4.6	สขป.7	คป.ชีลำและเขายาล่าง	ซ่อมแซมหินเรียง closer dam เขื่อนลำเขายาลูบราชนา	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	9.5000	9.5000	6.0016	63.17	65.00			190	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4.7	สขป.7	คป.ชีลำและเขายาล่าง	ซ่อมแซมหินเรียงตลิ่งเขื่อนลำเขายาลูบราชนา	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	10.0000	10.0000	8.7099	87.10	98.00			190	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4.8	สขป.7	คป.ชีลำและเขายาล่าง	ซ่อมแซมหินเรียง closer dam เขื่อนธาตุน้อย	ธาตุน้อย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	9.5000	9.5000	3.0907	32.53	100.00			280	แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
4.9	สขป.7	คป.ชีลำและเขายาล่าง	ซ่อมแซมอาคารควบคุมไฟฟ้าสำรองเขื่อนลำเขายาลูบราชนา	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.0000	2.0000	1.5750	78.75	100.00			190	แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
4.10	สขป.7	คป.ชีลำและเขายาล่าง	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งซ้ายเหนือเขื่อนลำเขายาลูบราชนา	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	6.0000	6.0000	2.2708	37.85	65.00			190	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4.11	สขป.7	คป.ชีลำและเขายาล่าง	ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำ P.1	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	0.5000	0.5000	0.2540	50.81	50.00			160	อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกลำน้ำ

ลำดับ	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)				ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ			สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	งบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ที่รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
4.12	สขป.7	คป.ซีล่างและเขายาล่าง	ชุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำ P.6/1	ผือฮี	มหาชนะชัย	ยโสธร	0.5000	0.5000	0.2541	50.81	50.00			125	อยู่ระหว่างดำเนินการชุดลอกลำน้ำ
4.13	สขป.7	คป.ซีล่างและเขายาล่าง	ชุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำ P.5	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	0.5000	0.5000	0.2543	50.85	50.00			160	อยู่ระหว่างดำเนินการชุดลอกลำน้ำ
4.14	สขป.7	คป.ซีล่างและเขายาล่าง	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 8 แห่ง เขื่อนยโสธรฝั่งขวา	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	3.8000	3.8000	1.1127	29.28	50.00			210	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4.15	สขป.9	คป.จันทบุรี	งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ พร้อมปรับปรุงกำจัดสิ่งกีดขวางสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำปลายคลองกักตักไร่โพ	เกาะขวาง	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	9.9900	9.9900	9.9818	99.92	100.00				ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.16	สขป.9	คป.จันทบุรี	งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองคมบาง	หนองบัว	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	2.3900	2.3900	2.3734	99.30	100.00				ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.17	สขป.9	คป.จันทบุรี	งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองนารายณ์	คลองนารายณ์	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	2.7800	2.7800	2.7693	99.62	100.00				ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.18	สขป.9	คป.จันทบุรี	งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองสระบาป	เกาะขวาง	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	2.4000	2.4000	2.3929	99.70	100.00				ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.19	สขป.9	คป.จันทบุรี	งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองดาวเรือง	จันทมิตร	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	2.4400	2.4400	2.4322	99.68	100.00				ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.20	สขป.7	คป.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมพนังกันน้ำ ฝั่งขวา บ้านลาดค้อ ปตร.บ้านหนองบึง	ดำนม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	0.9500	0.9500	0.4647	48.92	100.00	200	-	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.21	สขป.7	คป.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมพนังกันน้ำ ฝั่งขวา บ้านหนองไธ ปตร.บ้านหนองบึง	โคกก่อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	0.9700	0.9700	0.4875	50.26	100.00	150	-	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.22	สขป.7	คป.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมพนังกันน้ำ ฝั่งขวา บ้านป่าปอ ปตร.บ้านหนองบึง	ดำนม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	0.9900	0.9900	0.5044	50.95	100.00	300	-	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.23	สขป.7	คป.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมพนังกันน้ำ ฝั่งซ้าย บ้านท่าสาวคอย ปตร.บ้านหนองบึง	เชียงสือ	โนนนาแก้ว	สกลนคร	0.9400	0.9400	0.4350	46.27	100.00	500	-	500	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
4.24	สขป.7	คป.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมคันดินและผิวทางรอบแก้มลิงหนองจอก	โคกก่อ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	0.8000	0.8000	0.6774	84.68	100.00	200	-	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
4.25	สขป.7	คป.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมคันดินและผิวทางรอบแก้มลิงหนองสังข์	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	0.9600	0.9600	0.8703	90.66	100.00	50	-	50	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
4.26	สขป.7	คป.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมคันดินและผิวทางรอบแก้มลิงหนองข้าว	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	0.9700	0.9700	0.7426	76.55	100.00	100	-	50	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.27	สขป.7	คป.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมคันดินและผิวทางรอบแก้มลิงเลิงเต่า	นาคู	นาแก	นครพนม	0.8000	0.8000	0.4609	57.61	100.00	300	-	50	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
4.28	สขป.7	คป.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมคันดินและผิวทางรอบแก้มลิงบึงแต้	ดำนม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	0.9800	0.9800	0.7551	77.05	100.00	300	-	20	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
4.29	สขป.7	คป.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมคันดินและผิวทางรอบแก้มลิงบึงคัน	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	0.9800	0.9800	0.8881	90.62	100.00	250	-	50	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.30	สขป.7	คป.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมคันดินและผิวทางรอบแก้มลิงบึงกลาง	เชียงสือ	โพนนาแก้ว	สกลนคร	0.9600	0.9600	0.8395	87.45	100.00	100	-	20	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.31	สขป.7	คป.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมคันคลองตักน้ำและอาคารประกอบห้วยวาน	นาแก	นาแก	นครพนม	0.9900	0.9900	0.4701	47.48	100.00	300	-	200	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
4.32	สขป.7	คป.น้ำก่ำ	ชุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก	นาแก	นาแก	นครพนม	0.8000	0.8000	0.4574	57.18	100.00	50	-	20	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)				ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ			สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	งบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ที่รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
4.33	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ชุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่ สถานีสูบน้ำบ้านนาคู	นาคู	นาแก	นครพนม	0.6000	0.6000	0.4851	80.85	100.00	300	-	200	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.34	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมคันคลองตักน้ำฝั่งซ้ายห้วยไไร่	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	0.9700	0.9700	0.4077	42.03	100.00	50	-	50	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
4.35	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมคันคลองตักน้ำห้วยนาบ้อย	เชียงเสือ	โนนนาแก	สกลนคร	0.8500	0.8500	0.2733	32.15	100.00	100	-	50	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
4.36	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่ สถานีสูบน้ำบ้านนาคู	นาคู	นาแก	นครพนม	0.9500	0.9500	0.8192	86.23	100.00	50	-	70	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
4.37	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่ สถานีสูบน้ำบ้านนาแก	พิมาน	นาแก	นครพนม	0.9750	0.9750	0.9033	92.65	100.00	100	-	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
4.38	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมอาคารประกอบคันหนึ่ง บ้านหนองเทา ปร.บ้านดับเต่า	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	0.9500	0.9500	0.1813	19.09	40.00	100	-	20	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4.39	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่า พึ่งกันน้ำฝั่งซ้าย ลำน้ำบึง บ้านนาสะเดา	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	0.9800	0.9800	0.3676	37.51	40.00	110	-	20	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4.40	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่า พึ่งกันน้ำฝั่งขวา ลำน้ำบึง บ้านหนองเทา	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	0.9700	0.9700	0.3768	38.85	40.00	120	-	15	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4.41	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ชุดลอกคลองระบายน้ำฝั่งขวา สถานีสูบน้ำบ้านนาสะเดา	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	0.4870	0.4870	-	-	-	100	-	30	อยู่ระหว่างดำเนินการชุดลอกลำน้ำ
4.42	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ชุดลอกคลองระบายน้ำฝั่งซ้าย สถานีสูบน้ำบ้านนาสะเดา	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	0.4713	0.4713	-	-	-	100	-	20	อยู่ระหว่างดำเนินการชุดลอกลำน้ำ
4.43	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมคันคลองชักน้ำสถานีสูบน้ำกลับ ปร.ธรมนิศนภูมิ	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	0.9900	0.9900	0.9760	98.59	100.00	100	-	25	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.44	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมลาดคันดินด้านหน้า ปร.ห้วยแคน	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	0.7900	0.7900	0.7854	99.42	100.00	120	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.45	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมลาดคันดินด้านหน้า ปร.ธรมนิศนภูมิ	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	0.9000	0.9000	0.8721	96.89	100.00	150	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.46	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าสาย LMC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 2	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	0.8900	0.8900	0.8635	97.02	100.00	100	-	20	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.47	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมท่านบดินด้านท้าย ปร.ธรมนิศนภูมิ	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	1.5000	1.5000	1.4825	98.83	100.00	100	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.48	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมท่อรับน้ำ พึ่งกันน้ำฝั่งขวา บ้านดงอินน้ำ ปร.บ้านนาบัว	พระของ	นาแก	นครพนม	1.8500	1.8500	0.8197	44.31	55.00	150	-	30	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4.49	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมท่อรับน้ำ พึ่งกันน้ำฝั่งซ้าย บ้านนาบัว ปร. บ้านนาบัว	โคกหินแอ	เรณูนคร	นครพนม	1.7800	1.7800	1.3732	77.14	85.00	130	-	20	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4.50	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ชุดลอกคลองตักน้ำห้วยกุคัง บ้านกุ้งโกน	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	0.4669	0.4669	0.0069	1.48	-	100	-	15	อยู่ระหว่างดำเนินการชุดลอกลำน้ำ
4.51	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ชุดลอกห้วยวังขามป้อม บ้านหนองเทา	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	0.4920	0.4920	-	-	-	100	-	25	อยู่ระหว่างดำเนินการชุดลอกลำน้ำ
4.52	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ชุดลอกห้วยดับเต่า บ้านดับเต่า	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	0.4853	0.4853	0.0073	1.50	-	110	-	20	อยู่ระหว่างดำเนินการชุดลอกลำน้ำ
4.53	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ชุดลอกห้วยหนองหาน้อย บ้านหนองเทา	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	0.4914	0.4914	-	-	-	120	-	15	อยู่ระหว่างดำเนินการชุดลอกลำน้ำ
4.54	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ชุดลอกห้วยนาเชือก บ้านนาเชือก	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	0.4879	0.4879	-	-	-	100	-	15	อยู่ระหว่างดำเนินการชุดลอกลำน้ำ

ลำดับ	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)				ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ			สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	งบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ที่รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
4.55	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ขุดลอกห้วยนาเชือกน้อย บ้านนาเชือก	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	0.4575	0.4575	0.0079	1.72	-	100	-	18	อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกลำน้ำ
4.56	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ขุดลอกห้วยเพ็ก บ้านกุ้งโกน	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	0.4901	0.4901	-	-	-	120	-	30	อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกลำน้ำ
4.57	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำเข้านา สถานีสูบน้ำบ้านนาสะเดา	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	0.8020	0.8020	0.4316	53.82	60.00	140	-	35	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4.58	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำเข้านา สถานีสูบน้ำบ้านนาเชือก	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	0.8000	0.8000	0.2012	25.15	35.00	150	-	10	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4.59	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ขุดลอกห้วยไผ่ดอนบน บ้านนาสะเดา	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	0.9840	0.9840	0.6447	65.51	75.00	150	-	10	อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกลำน้ำ
4.60	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ขุดลอกห้วยนาสะเดา บ้านนาสะเดา	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	0.9650	0.9650	0.6279	65.07	75.00	150	-	10	อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกลำน้ำ
4.61	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายบันไดปลาโจน ประตูบ้านหนองบึง	แมตนาทม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	0.4000	0.4000	0.3988	99.70	100.00	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.62	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายบันไดปลาโจน ประตูบ้านนาขาม	วังยาง	วังยาง	นครพนม	0.4000	0.4000	0.3993	99.83	100.00	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.63	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายบันไดปลาโจน ประตูบ้านนาคู่	นาคู่	นาแก	นครพนม	0.4000	0.4000	0.3993	99.83	100.00	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.64	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายบันไดปลาโจน ประตูบ้านดับเตา	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	0.4000	0.4000	0.3990	99.74	100.00	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.65	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายบันไดปลาโจน ประตูบ้านนาบัว	โคกหินแอ้	เรณูนคร	นครพนม	0.3500	0.3500	0.3500	100.00	100.00	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.66	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอาคารประกอบ หนองบัวทอง	วังยาง	วังยาง	นครพนม	0.5000	0.5000	0.4999	99.98	100.00	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.67	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ ประตูบ้านนาบัว	โคกหินแอ้	ปลาปาก	นครพนม	0.6000	0.6000	0.6000	100.00	100.00	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.68	สขป.7	คบ.น้ำก่ำ	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงสูบน้ำ ประตู.ธรณีศันถุมิต	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	2.4952	2.4952	0.7752	31.07	30.00	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4.69	สขป.7	คบ.ชีลำและเขบายล่าง	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย MC-2R กม.2+200-2+300 สถานีสูบน้ำ PR.2	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	0.3238	0.3238	-	-	-			130	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563
5. ขุดบึงบอระเพ็ด ลักษณะเป็น Deep pool จุดที่ 4				1 รายการ			128.2364	315.0279	20.3702	15.88	86.68	20,000	2.9000	300	
5.1	สขป.3	คบ.นครสวรรค์	ขุดบึงบอระเพ็ด ลักษณะเป็น Deep pool จุดที่ 4	แควใหญ่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	128.2364	128.2364	20.3702	15.88	12.00	20,000	2.9000	300	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ลำดับ	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)				ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ			สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น	
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	งบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ที่รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)		
6. โครงการจัดหาเรือกำจัดวัชพืช			1 รายการ					24.5700	186.7915	23.1428	94.19	84.77	-	-	-	
6.1	สคก.		จัดสร้างเรือเก็บผักตบชวาและกำจัดวัชพืชนาตเล็ก จำนวน 50 ลำ		ปากเกร็ด	นนทบุรี	24.5700	24.5700	23.1428	94.19	90.00					อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
7. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเหี่ยน พร้อมระบบระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำ			1 รายการ					66.1790	162.2215	0.3187	0.48		1,250	-	-	
7.1	สขป.2	คป.พะเยา/บค.1 คก.	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเหี่ยน พร้อมระบบระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำ	บ้านใหม่	เมืองพะเยา	พะเยา	66.1790	66.1790	0.3187	0.48	-	1,250				อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
8. โครงการขุดลอกลำน้ำอิงตอนบนพร้อมอาคารประกอบ			1 รายการ					96.0425	96.0425	0.2573	0.27		1,400	0.2572	-	
8.1	สขป.2	คป.พะเยา/บค.1 คก.	โครงการขุดลอกลำน้ำอิงตอนบนพร้อมอาคารประกอบ	แม่ใจ	แม่ใจ	พะเยา	96.0425	96.0425	0.2573	0.27	-	1,400	0.2572			อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	การเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่ที่รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
			รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ 45 รายการ				1,426.3528	73.0356	5.12	21.59	1,350	65,738	6.04	20,470	
1. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำชลประทาน จำนวน 34 รายการ							306.8528	73.0356	23.80	28.58	1,350	65,738	6.04	20,470	
1	สขป. 6	คป.ขอนแก่น	แก้มลิงโสกหินเหล็กไฟ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	บ้านกง	หนองเรือ	ขอนแก่น	10.7344	0.4700	4.38	5.00		100	0.13	100	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
2	สขป. 6	คป.ขอนแก่น	แก้มลิงหนองทุ่ม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	บ้านกง	หนองเรือ	ขอนแก่น	23.4743	0.1765	0.75	5.00		250	0.86	150	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
3	สขป. 6	คป.ขอนแก่น	แก้มลิงหนองผือ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	บ้านผือ	หนองเรือ	ขอนแก่น	12.4697	-	-	5.00		100	0.70	100	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1	ขุดลอกฝายสา ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	แม่สา	เวียงสา	น่าน	2.6736	1.83913	68.79	59.09		9,395	0.03	1,453	อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก
5	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1	ขุดลอกฝายห้วยสาลี (ปชด.) ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	น้ำมวบ	เวียงสา	น่าน	0.1065	0.10625	99.77	100.00		200	0.02	136	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำอิ (พรด.) ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	ปงสนุก	เวียงสา	น่าน	7.7884	1.05179	13.50	19.76		800	0.14	150	อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก
7	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำพาง (พรด.) ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน	พงษ์	สันติสุข	น่าน	2.6736	0.83292	31.15	16.67		800	0.03	469	อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก
8	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1	ขุดลอกตะกอนหน้าฝายน้ำย่าง ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน	ศิลาเพชร	ปัว	น่าน	0.0715	0.04861	67.99	24.98		2,469	0.03	1,288	อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก
9	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำแหมง ตำบลน่านน้อย อำเภอน่านน้อย จังหวัดน่าน	น่านน้อย	น่านน้อย	น่าน	2.8145	0.77250	27.45	8.25		5,173	0.06	4,203	อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก
10	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1	ขุดลอกฝายสมุน ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน	สะเนียน	เมือง	น่าน	1.0160	1.01459	99.86	100.00		7,715	0.03	1,375	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1	ขุดลอกฝายหมอเมือง ตำบลหนองแดง อำเภอแม่อ้อ จังหวัดน่าน	หนองแดง	แม่อ้อ	น่าน	0.2995	0.29530	98.60	100.00		1,000	0.03	130	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	การเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่ที่รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
12	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำแก่น ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน	น้ำแก่น	ภูเพียง	น่าน	3.1505	0.88309	28.03	26.20		2,500	0.07	706	อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก
13	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำเกียน ตำบลน้ำเกียน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน	น้ำเกียน	ภูเพียง	น่าน	3.0273	0.81710	26.99	21.14		2,000	0.07	415	อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก
14	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1	ขุดลอกฝายน้ำกอน ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน	พญาแก้ว	เชียงกลาง	น่าน	0.7322	0.52545	71.76	34.31		1,756	0.03	487	อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก
15	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยต้นตอง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน	พระธาตุ	เชียงกลาง	น่าน	0.9985	0.79260	79.38	36.53			0.04	30	อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก
16	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำปอน ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน	ปอน	ทุ่งช้าง	น่าน	1.4753	0.53994	36.60	-		600	0.03	272	อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก
17	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำและ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน	และ	ทุ่งช้าง	น่าน	1.9701	0.83622	42.45	23.49		1,500	0.03	184	อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก
18	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบัว ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน	ศิลาเพชร	ปัว	น่าน	0.8042	0.34866	43.35	60.38		600	0.03	390	อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก
19	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลป่าเลหวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน	ป่าเลหวหลวง	สันติสุข	น่าน	4.0063	0.79682	19.89	16.83		4,400	0.05	2,780	อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก
20	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยซอนแก่น 2 ตำบลป่าเลหวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน	ป่าเลหวหลวง	สันติสุข	น่าน	0.6657	0.42850	64.37	44.56		900	0.03	26	อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก
21	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลากปืน ตำบลป่าเลหวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน	ป่าเลหวหลวง	สันติสุข	น่าน	0.3383	0.17818	52.67	25.01		300	0.03	16	อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก
22	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยซอนแก่น 1 ตำบลป่าเลหวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน	ป่าเลหวหลวง	สันติสุข	น่าน	0.2300	0.15234	66.23	-		200	0.03	27	อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก
23	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยข้าวหลาม ตำบลป่าเลหวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน	ป่าเลหวหลวง	สันติสุข	น่าน	0.4800	0.31089	64.77	12.07		800	0.03	26	อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก
24	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยนกคุ้ม ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	ป่าคา	ท่าวังผา	น่าน	0.7376	0.31598	42.84	11.91		280	0.03	50	อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก

ลำดับ	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	การเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่ที่รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
25	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน	อวน	ปัว	น่าน	1.1605	0.82538	71.12	33.19		600	0.05	86	อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก
26	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2	ขุดแก้มลิงหน้าฝายแม่ยม ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่	บ้านกลาง	สอง	แพร่	40.0000	30.55539	76.39	100.00		5,000	1.10	200	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
27	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2	ขุดลอกทางน้ำชลประทานห้วยร่องแวง ตำบลร่องกาศ อำเภอสอง จังหวัดแพร่	ร่องกาศ	สูงเม่น	แพร่	5.0000	3.60864	72.17	100.00		100	0.22	50	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
28	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2	ขุดลอกทางน้ำชลประทานห้วยแม่สาย ตำบลบ้านกาศ อำเภอสอง จังหวัดแพร่	บ้านกาศ	สูงเม่น	แพร่	9.0000	4.07867	45.32	100.00		200	0.40	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
29	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2	ขุดลอกทางน้ำชลประทานห้วยแม่ยางน้อย ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่	หนองม่วงไข่	หนองม่วงไข่	แพร่	9.0000	4.49483	49.94	100.00		200	0.40	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
30	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2	ขุดลอกทางน้ำชลประทานห้วยแม่ยางหลวง ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	แม่ยางตาล	ร้องกวาง	แพร่	9.0000	5.11631	56.85	100.00		200	0.40	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
31	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2	ขุดลอกทางน้ำชลประทานห้วยแม่คำมี ตำบลคำหมาก อ.น่าน จ.น่าน	คำหมาก	น่าน	น่าน	9.0000	5.17140	57.46	100.00		200	0.40	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
32	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2	ขุดลอกทางน้ำชลประทานห้วยแม่หลาย ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	ห้วยม้า	เมืองแพร่	แพร่	9.0000	5.65170	62.80	100.00		200	0.40	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
33	สขป. 2	คส.ขป.2	ฝายบ้านนาแก้ว - นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	นาแสง	เกาะคา	ลำปาง	97.9880	-	-	-	1,350	13,000	-	3,800	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง
34	สขป. 2	คป.ลำปาง	แก้มลิงบ้านสบตา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	นาแก้ว	เกาะคา	ลำปาง	34.9663	-	-	3.00		2,200	0.10	871	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ลำดับ	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	การเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่ที่รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือชุดใช้งานชลประทาน จำนวน 6 ลำ จำนวน 6 รายการ							870.0000	-	-		-	-	-	-	
1	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6	เรือชุดชนิดหัวชุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 ลำ	ม่วงชุม	ท่าม่วง	กาญจนบุรี	145.0000	-	-	-					อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบ
2	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3	เรือชุดชนิดหัวชุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ลำ	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	145.0000	-	-	-					อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบ
3	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1	เรือชุดชนิดหัวชุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ลำ	ลวงเหนือ	ดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	145.0000	-	-	-					ยกเลิกรายการ เนื่องจากถูกพับงบประมาณ
4	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4	เรือชุดชนิดหัวชุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ลำ	โคกกรวด	เมือง	นครราชสีมา	145.0000	-	-	-					อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบ
5	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5	เรือชุดชนิดหัวชุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ลำ	หันตรา	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	145.0000	-	-	-					อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบ
6	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7	เรือชุดชนิดหัวชุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 ลำ	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	145.0000	-	-	-					อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบ

ลำดับ	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินจัดสรร	การเบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่ที่รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์รถชุดแบบโป๊ะเหล็ก แบบติดตั้งปั๊มชุด-ดูดเลน							249.5000	-	-		-	-	-	-	
1	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6	รถชุดโป๊ะเหล็กแบบติดตั้งปั๊มชุด - ดูดเลน (Submersible Dredge Pump in Amphibious Excavator) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 คัน	ม่วงชุม	ท่าม่วง	กาญจนบุรี	49.9000	-	-	-					อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบ
2	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5	รถชุดโป๊ะเหล็กแบบติดตั้งปั๊มชุด - ดูดเลน (Submersible Dredge Pump in Amphibious Excavator) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คัน	หันตรา	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	49.9000	-	-	-					อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบ
3	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7	รถชุดโป๊ะเหล็กแบบติดตั้งปั๊มชุด - ดูดเลน (Submersible Dredge Pump in Amphibious Excavator) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 คัน	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	49.9000	-	-	-					อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบ
4	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2	รถชุดโป๊ะเหล็กแบบติดตั้งปั๊มชุด - ดูดเลน (Submersible Dredge Pump in Amphibious Excavator) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 คัน	ท่าทอง	เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก	49.9000	-	-	-					อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบ
5	สคก.	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3	รถชุดโป๊ะเหล็กแบบติดตั้งปั๊มชุด - ดูดเลน (Submersible Dredge Pump in Amphibious Excavator) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 คัน	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	49.9000	-	-	-					อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบ