



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ สบอ(ผค.)๐๔/๑๙๔/๒๕๖๓

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผส.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๓ เงินกันเหลื่อมปี และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ในระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตาม online) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๒. รายการงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๗ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)

ปค.บอ. แทน ผปบ.บอ.

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



แผนงาน/โครงการเพื่อดำเนินการในภาวะเร่งด่วน
ในการรองรับผลกระทบภัยแล้ง
วงเงิน 319,273,000 บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (พ.ร.บ.)



เงินกันเหลือปี 2555-2562



เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน



แผนงาน/โครงการเพื่อดำเนินการในภาวะเร่งด่วนในการรองรับผลกระทบภัยแล้ง



สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้เสนอโครงการปรับปรุงและติดตั้ง
เครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน จำนวน 41 รายการ
วงเงิน 319,273,000 บาท



รายการงานตาม พ.ร.บ. ปี 2563 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 7 รายการ

หน่วยงาน	จำนวน
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	7

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2563 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร จำนวน 9 รายการ

หน่วยงาน	จำนวน	หน่วยงาน	จำนวน
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	6	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3

ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	งบประมาณ (รวมทุกประเภท)		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ส่วนกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ	-	6,313,223	6,313,223	0	6,313,223	1,405,589	0	1,405,589	22.26
ฝ่ายบริหารทั่วไป	17	5,714,765	5,714,765	0	5,714,765	5,714,765	0	5,714,765	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	10	7,596,600	7,596,600	0	7,596,600	2,238,221	0	2,238,221	29.46
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	62	250,318,460	137,167,775	81,384,225	55,783,550	69,329,357	49,714,160	19,615,197	50.54
ส่วนอุทกวิทยา	25	91,375,500	91,304,390	57,968,790	33,335,600	10,053,727	0	10,053,727	11.01
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,200,000	8,200,000	1,500,000	6,700,000	2,736,939	1,500,000	1,236,939	33.38
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	21	97,139,584	34,690,284	27,425,484	7,264,800	7,922,608	7,358,064	564,544	22.84
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	22	10,372,297	10,357,877	480,000	9,877,877	4,828,527	0	4,828,527	46.62
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	6	13,029,220	13,029,220	0	13,029,220	5,236,747	0	5,236,747	40.19
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	6	11,624,710	11,624,710	0	11,624,710	5,171,000	0	5,171,000	44.48
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	14,702,600	14,702,600	0	14,702,600	5,071,599	0	5,071,599	34.49
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	13,062,700	13,062,700	0	13,062,700	3,426,229	0	3,426,229	26.23
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง	8	11,057,200	11,057,200	0	11,057,200	5,546,612	0	5,546,612	50.16
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก	10	11,746,030	11,746,030	0	11,746,030	3,907,453	0	3,907,453	33.27
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	7	9,232,380	9,232,380	0	9,232,380	1,578,125	0	1,578,125	17.09
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	7	13,608,840	13,608,840	0	13,608,840	4,483,878	0	4,483,878	32.95
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000	245,996	0	245,996	27.33
รวมทั้งสิ้น	224	575,994,109	400,308,594	168,758,499	231,550,095	138,897,372	58,572,224	80,325,148	34.70

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2563		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ส่วนกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ	-	6,313,223	-	6,313,223	0	6,313,223	-	-	-	-	-	1,405,589	0	1,405,589	22.26
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	1	900,000	0	900,000	-	-	-	-	1	245,996	0	245,996	27.33
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	10	7,596,600	10	7,596,600	0	7,596,600	-	-	-	-	10	2,238,221	0	2,238,221	29.46
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	37	183,491,500	28	70,340,815	31,670,065	38,670,750	6	85,960,200	85,049,000	911,200	5	2,502,397	0	2,502,397	3.56
ส่วนอุทกวิทยา	24	75,618,000	24	75,546,890	42,211,290	33,335,600	-	-	-	-	5	756,127	0	756,127	1.00
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	4	6,700,000	4	6,700,000	0	6,700,000	-	-	-	-	4	1,236,939	0	1,236,939	18.46
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	16	74,609,300	12	12,160,000	4,895,200	7,264,800	3	58,000,000	56,200,000	1,800,000	11	564,544	0	564,544	4.64
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	22	10,372,297	22	10,357,877	480,000	9,877,877	-	-	-	-	22	4,828,527	0	4,828,527	46.62
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	6	13,029,220	6	13,029,220	0	13,029,220	-	-	-	-	6	5,236,747	0	5,236,747	40.19
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	6	11,624,710	6	11,624,710	0	11,624,710	-	-	-	-	6	5,171,000	0	5,171,000	44.48
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	14,702,600	8	14,702,600	0	14,702,600	-	-	-	-	8	5,071,599	0	5,071,599	34.49
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	13,062,700	9	13,062,700	0	13,062,700	-	-	-	-	9	3,426,229	0	3,426,229	26.23
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง	8	11,057,200	8	11,057,200	0	11,057,200	-	-	-	-	8	5,546,612	0	5,546,612	50.16
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก	10	11,746,030	10	11,746,030	0	11,746,030	-	-	-	-	10	3,907,453	0	3,907,453	33.27
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	7	9,232,380	7	9,232,380	0	9,232,380	-	-	-	-	7	1,578,125	0	1,578,125	17.09
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	7	13,608,840	7	13,608,840	0	13,608,840	-	-	-	-	7	4,483,878	0	4,483,878	32.95
รวมทั้งสิ้น	175	463,664,600	162	287,979,085	79,256,555	208,722,530	9	143,960,200	141,249,000	2,711,200	119	48,199,983	0	48,199,983	16.74

หมายเหตุ

ส่วนกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ 13 รายการ แบ่งเป็น

ส่วนการใช้น้ำชลประทาน

กันส่วนกลาง 5 รายการ วงเงิน 175,703 บาท งานศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพฯ 3 สถานี ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของข้าว และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมการใช้น้ำ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 839,080 บาท งานดำเนินการสถานีอุทกฯ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 745,390 บาท งานดำเนินการสถานีอุทกฯ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 870,000 บาท งานดำเนินการสถานีอุทกฯ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 722,000 บาท งานดำเนินการสถานีอุทกฯ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 724,300 บาท งานดำเนินการสถานีอุทกฯ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 722,770 บาท งานดำเนินการสถานีอุทกฯ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 633,120 บาท งานดำเนินการสถานีอุทกฯ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 850,860 บาท งานดำเนินการสถานีอุทกฯ

ฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานความก้าวหน้า 8 รายการ ในส่วนงานดำเนินการสถานีอุทกฯ

ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

ยกเลิกงาน จำนวน 2 รายการ

1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วงเงิน 1,908,200 บาท

2. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 906,750 บาท


โอนลดเพื่อไปดำเนินการตามมติ ครม.10 มีนาคม 2563 covid-19/ภัยแล้ง จำนวน 1 รายการ

1. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 12,000,000 บาท


ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

1. ค่าบำรุงสมาชิกองค์การเพื่อนใหญ่นานาชาติ (ICOLD) วงเงิน 220,800 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 63) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563



ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 63) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

รายการงบประมาณ : เงินกันเหลื่อมปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	เงินกันเหลื่อมปี 2563		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	25	66,826,960	66,826,960	49,714,160	17,112,800	66,826,960	49,714,160	17,112,800	100.00
ส่วนอุทกวิทยา	1	15,757,500	15,757,500	15,757,500	0	9,297,600	0	9,297,600	59.00
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	1	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	100.00
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	5	22,530,284	22,530,284	22,530,284	0	7,358,064	7,358,064	0	32.66
รวมทั้งสิ้น	32	106,614,744	106,614,744	89,501,944	17,112,800	84,982,624	58,572,224	26,410,400	79.71

รายการงานตาม พ.ร.บ.ปี 2563 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับที่	หน่วยงาน / ประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			สถานะปัจจุบัน
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
	รวมทั้งสิ้น 7 รายการ	107,524,900	85,049,000	22,475,900	21,564,700	0	21,564,700	0	0	0	
	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จำนวน 7 รายการ	107,524,900	85,049,000	22,475,900	21,564,700	0	21,564,700	0	0	0	
1	(5) ค่าอะไหล่บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดใหญ่ 23 กลุ่มน้ำ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	21,564,700		21,564,700	21,564,700		21,564,700				ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเอกสารประกวดราคาขัดแย้งกับรายละเอียดขอบเขตงาน และประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ กำหนดยื่นซองในวันที่ 14 พ.ค. 63
2	(1.12) บำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	3,000,000	3,000,000								อยู่ในขั้นตอนของการขอเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน จากค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นค่าครุภัณฑ์
3	(1.14) โครงการวิเคราะห์การไหลของน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	5,000,000	5,000,000								อยู่ในขั้นตอนของการขอเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน จากค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นค่าครุภัณฑ์
4	(19) การปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	10,000,000	10,000,000								อยู่ในขั้นตอนของการขอเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน จากค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นค่าครุภัณฑ์
5	(20) การพัฒนาการคาดการณ์ปริมาณน้ำหลากด้วยปริมาณน้ำฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นชั้นน้ำฝน ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	10,000,000	10,000,000								อยู่ในขั้นตอนของการขอเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน จากค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นค่าครุภัณฑ์
6	(22) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	12,400,000	12,400,000								อยู่ในขั้นตอนของการขอเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน จากค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นค่าครุภัณฑ์
7	(115) งานจัดทำโทรมาตรเครื่องวัดปริมาณน้ำในลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องแบบองค์รวม ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	45,560,200	44,649,000	911,200							เดิมประกาศใน วันที่ 07/04/2563 เนื่องจากรายละเอียดการพิจารณาใน TOR ไม่ตรงกับประกาศจัดซื้อจัดจ้างจึงต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2563 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

รายการงาน

ลำดับที่	ชื่องาน / ประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 9 รายการ	143,960,200	141,249,000	2,711,200
	ส่วนประมวลิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จำนวน 6 รายการ	85,960,200	85,049,000	911,200
1	(1.12) บำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) ส่วนประมวลิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	3,000,000	3,000,000	
2	(1.14) โครงการวิเคราะห์การไหลของน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่วนประมวลิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	5,000,000	5,000,000	
3	(19) การปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ส่วนประมวลิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	10,000,000	10,000,000	
4	(20) การพัฒนาการคาดการณ์ปริมาณน้ำหลากด้วยปริมาณน้ำฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นชั้นน้ำฝน ส่วนประมวลิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	10,000,000	10,000,000	
5	(22) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม ส่วนประมวลิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	12,400,000	12,400,000	
6	(115) งานจัดทำโทรมาตรเครื่องวัดปริมาณน้ำในลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องแบบองค์รวม ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	45,560,200	44,649,000	911,200
	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน จำนวน 3 รายการ	58,000,000	56,200,000	1,800,000
1	(23) จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนปารณบุรี ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	19,000,000	18,400,000	600,000
2	(24) จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนน้ำอูน ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	20,000,000	19,400,000	600,000
3	(25) จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	19,000,000	18,400,000	600,000