



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐.

ที่ E สบอ(ปก.)๐๔/๑๖๕/๒๕๖๔

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปป.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๔ เงินกันเหลือปี ๒๕๖๓ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)

ปค.บอ.

ผ่าน

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผปป.บอ.

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (พ.ร.บ.)

งบประมาณ (พ.ร.บ.) งบลงทุน

- จำนวน 214 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 394,023,767 บาท (จำนวน 208 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 138,909,198 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.25
- เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 3 ร้อยละ 65

436,432,900 บาท

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน ฯ

- จำนวน 133 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 942,300 บาท (จำนวน 19 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 942,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

83,029,865 บาท

เงินถิ่นเหลือมปี 2563

งบประมาณ เงินถิ่นเหลือมปี

- จำนวน 41 รายการ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 145,756,029 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.81
- ยกเลิก 1 รายการ คงเหลือ 40 รายการ (มีการปรับลดประมาณงานและโครงการแล้วเสร็จ ให้งานได้ตามวัตถุประสงค์)
- คาดว่าเบิกเงินแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 2 จำนวน 37 รายการ
- คาดว่าเบิกเงินแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 3 จำนวน 3 รายการ

188,022,177 บาท

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564

จำนวน 215 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 436,330,900 บาท

แบ่งเป็น

1. งบลงทุน จำนวน 214 รายการ (436,135,400 บาท)
2. งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความปลอดภัยเขื่อน)

ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2564 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	ยกเลิก (รายการ)	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)			ทำข้อมูลพื้นรับราคา (สัญญา)
			อนุมัติแผน	เปิดซอง	อนุมัติรับราคา	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	214	2	1		11	197
ส่วนยุทธศาสตร์	1					1
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11					11
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	1	1			33
ส่วนอุทกวิทยา	32				2	30
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5					5
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	14					14
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44				5	39
ศอช.ภาคเหนือตอนบน	9					9
ศอช.ภาคเหนือตอนล่าง	8					8
ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	11	1				7
ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9					9
ศอช.ภาคกลาง	10				4	6
ศอช.ภาคตะวันออก	9					9
ศอช.ภาคตะวันตก	8					8
ศอช.ภาคใต้	8					8

หมายเหตุ : ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ขอยกเลิก 1 รายการ
ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอยกเลิก 1 รายการ

ข้อมูลจากระบบ Cen-Project : ระบบติดตาม ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 385 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	942,300	0	942,300	942,300	0	942,300	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	10,442,000	10,431,462	2,490,000	7,941,462	3,599,380	0	3,599,380	34.51
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	65	263,859,615	235,267,520	201,526,870	33,740,650	98,579,438	77,275,218	21,304,220	41.90
ส่วนอุทกวิทยา	38	77,285,409	76,583,189	32,276,709	44,306,480	67,716,453	29,397,371	38,319,082	88.42
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	8,587,000	1,987,000	6,600,000	3,915,776	377,530	3,538,246	45.60
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	17	129,746,801	119,221,751	117,248,751	1,973,000	34,115,356	32,886,265	1,229,092	28.62
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	45	19,216,252	17,298,760	2,105,899	15,192,861	11,295,999	289,099	11,006,900	65.30
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	16,455,800	0	16,455,800	10,629,936	0	10,629,936	64.60
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	14,956,200	0	14,956,200	9,926,899	0	9,926,899	66.37
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	11	15,683,100	14,683,100	0	14,683,100	8,663,580	0	8,663,580	59.00
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	14,294,000	0	14,294,000	7,730,068	0	7,730,068	54.08
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	10	13,132,900	13,078,650	0	13,078,650	8,262,809	0	8,262,809	63.18
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	9	11,968,000	11,968,000	0	11,968,000	6,132,081	0	6,132,081	51.24
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	8	10,166,300	10,166,300	0	10,166,300	3,592,560	0	3,592,560	35.34
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	17,451,200	0	17,451,200	10,004,205	0	10,004,205	57.33
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000	500,684	0	500,684	55.63
รวมทั้งสิ้น	388	707,187,442	582,285,232	357,635,229	224,650,003	285,607,527	140,225,483	145,382,044	49.05

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

- งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564
- เงินกู้ยืมปี 2563
- เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2564		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	1	900,000	0	900,000	0	0	0	0	1	500,684	0	500,684	55.63
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	9,944,000	11	9,933,462	2,490,000	7,443,462	0	0	0	0	10	3,101,380	0	3,101,380	31.22
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	153,554,200	33	125,487,165	105,334,765	20,152,400	1	10,000,000	10,000,000	0	26	10,949,083	3,233,113	7,715,970	8.73
ส่วนอุทกวิทยา	32	52,544,000	32	51,841,780	7,695,300	44,146,480	0	0	0	0	31	42,975,044	4,815,962	38,159,082	82.90
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	5	8,587,000	1,987,000	6,600,000	0	0	0	0	5	3,915,776	377,530	3,538,246	45.60
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	14	77,447,400	14	66,922,350	64,949,350	1,973,000	0	0	0	0	11	1,229,092	0	1,229,092	1.84
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44	19,038,300	44	17,298,760	2,105,899	15,192,861	0	0	0	0	43	11,295,999	289,099	11,006,900	65.30
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	9	16,455,800	0	16,455,800	0	0	0	0	9	10,629,936	0	10,629,936	64.60
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	8	14,956,200	0	14,956,200	0	0	0	0	8	9,926,899	0	9,926,899	66.37
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	11	15,683,100	7	14,683,100	0	14,683,100	0	0	0	0	6	8,663,580	0	8,663,580	59.00
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	9	14,294,000	0	14,294,000	0	0	0	0	9	7,730,068	0	7,730,068	54.08
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	10	13,132,900	10	13,078,650	0	13,078,650	0	0	0	0	10	8,262,809	0	8,262,809	63.18
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	9	11,968,000	9	11,968,000	0	11,968,000	0	0	0	0	9	6,132,081	0	6,132,081	51.24
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	8	10,166,300	8	10,166,300	0	10,166,300	0	0	0	0	8	3,592,560	0	3,592,560	35.34
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	8	17,451,200	0	17,451,200	0	0	0	0	8	10,004,205	0	10,004,205	57.33
รวมทั้งสิ้น	214	436,135,400	208	394,023,767	184,562,314	209,461,453	1	10,000,000	10,000,000	0	194	138,909,198	8,715,704	130,193,494	35.25

หมายเหตุ

1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างเหมา+ดำเนินการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาวอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญา ที่ กจ.1/2560(สพด.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น
วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากเข้าซื้อกับแผนที่ดำเนินการแล้ว

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น งบลงทุน จำนวน 1 รายการ

1. โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [8301]
วงเงิน 1,493,400 บาท เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงแหล่งงบประมาณ และวิธีดำเนินงาน

โอนเปลี่ยนแปลง

1. เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ แบบลูกลอยและเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติแบบกระดก จำนวน 6 เครื่อง
2. โน้ตบุ๊ก (Notebook) สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

3. ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

1. ค่าบำรุงสมาชิกองค์การเขื่อนใหญ่นานาชาติ (ICOLD) วงเงิน 195,500 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

รายการงบประมาณ : เงินก้อนเลื่อนปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 41 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	30	110,305,415	109,780,355	96,192,105	13,588,250	87,630,355	74,042,105	13,588,250	79.82
ส่วนอุทกวิทยา	6	24,741,409	24,741,409	24,581,409	160,000	24,741,409	24,581,409	160,000	100.00
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	52,299,401	52,299,401	52,299,401	0	32,886,265	32,886,265	0	62.88
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	498,000	498,000	0	498,000	498,000	0	498,000	100.00
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	177,952	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	41	188,022,177	187,319,165	173,072,915	14,246,250	145,756,029	131,509,779	14,246,250	77.81

หมายเหตุ

1. ส่วนการใช้น้ำชลประทาน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ซ่อมแซมโรงสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อใช้ในการวิจัยและอาคารบ้านพัก สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
วงเงิน 177,952 บาท ยกเลิกรายการกันเลื่อนปี ซึ่งมีการปรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ดำเนินการสลายในระบบ PO ข้อผูกพันแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 133 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	942,300	0	942,300	942,300	0	942,300	100.00
รวมทั้งสิ้น	133	83,029,865	942,300	-	942,300	942,300	-	942,300	100.00

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

ลำดับที่	ชื่องาน / ประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 1 รายการ	10,000,000	10,000,000	0
	<u>ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ</u>	10,000,000	10,000,000	0
	(137) ปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8460]	10,000,000	10,000,000	0

หมายเหตุ :

1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างเหมา+ดำเนินการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรลุ่มน้ำน่านอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญา ที่ กจ.1/2560(สพด.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ


1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาสถาปัตยกรรม ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น
วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากเข้าซ้อนกับแผนที่ดำเนินการแล้ว

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น งบลงทุน จำนวน 1 รายการ

1. โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [8301]
วงเงิน 1,493,400 บาท เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงแหล่งงบลงทุน และวิธีดำเนินงาน

- โอนเปลี่ยนแปลง
1. เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ แบบลูกลอยและเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติแบบกระดก จำนวน 6 เครื่อง
 2. โน้ตบุ๊ก (Notebook) สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง
 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
 4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2564) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564



ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 64) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

