



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

๓ ๗๐๑๗/๒๗

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๕๓ ๖๙๒๘

รย. ๗๗๗/๖๓

ที่ กผง ๐๖ / ๕๐๑ / ๒๕๖๓

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

15 มิ.ย. ๖๓

เรื่อง การจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

16014.

๑๖๔๔๑๗

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓)

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่ รยบ. มอบหมายให้ กองแผนงาน จัดทำข้อมูลการจ้างแรงงานเป็นรายจังหวัด/โครงการ เพื่อนำข้อมูลการจ้างแรงงานชลประทานส่งให้กรมจัดหางานไปใช้ประกอบการจัดหางานในพื้นที่ นั้น

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปข้อมูลการดำเนินงานการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร รายละเอียดเป็นรายจังหวัด/สำนัก/กอง/โครงการ และรายชื่อผู้ประสานงาน พร้อมเบอร์ติดต่อ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ รยบ. เพื่อโปรดทราบ และจะได้ส่งให้กรมจัดหางานต่อไป

(นางสาววรารัตน์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน รยบ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

ทราบ พล.อ.สุชาติ ชื่นชูวงศ์

(นายสุชาติ ชื่นชูวงศ์)

รยบ.

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

- ทงทณ พล.อ.สุ. รยบ.ม

- เรียน ผอ.ผง., ผอ.ร.ทค

เพื่อโปรดทราบ.

(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)

ผส.บอ. ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓

Scan.

สรุปโครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมชลประทาน

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 (จากระบบติดตาม online)

กรมชลประทาน ดำเนินการตามนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรและสหกรณ์ ด้วยการดำเนินโครงการจ้างแรงงานในปีงบประมาณ 2563 สำหรับงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน้ำระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำและโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โดยดำเนินการจ้างแรงงานทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งกรมชลประทานมีแผนจ้างแรงงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4,497.59 ล้านบาท จ้างแรงงานทั้งสิ้น 88,838 คน ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานแล้ว จำนวน 72,306 คน คิดเป็นร้อยละ 81.39 วงเงินจ้างแรงงาน 1,586.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.27 โดยสำนักงานชลประทาน (สขป.) ที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ สขป.7 จำนวน 12,049 คน ค่าจ้าง 236.08 ล้านบาท สขป.5 จำนวน 6,812 คน ค่าจ้าง 142.53 ล้านบาท และ สขป.8 จำนวน 6,409 คน ค่าจ้าง 155.88 ล้านบาท และจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3,707 คน ค่าจ้าง 104.82 ล้านบาท จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3,212 คน ค่าจ้าง 64.67 ล้านบาท และจังหวัดยโสธร จำนวน 3,653 คน ค่าจ้าง 100.60 ล้านบาท จำแนกดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 มีแผนการจ้างแรงงานชลประทาน จำนวน 81,538 คน วงเงิน 4,247.59 ล้านบาท ดำเนินการจ้างแรงงานแล้ว 69,301 คน คิดเป็นร้อยละ 84.99 วงเงินจ้างแรงงานแล้ว 1,552.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.55 โดยสำนักงานชลประทาน (สขป.) ที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ สขป.7 จำนวน 10,764 คน ค่าจ้าง 222.12 ล้านบาท สขป.5 จำนวน 6,789 คน ค่าจ้าง 142.48 ล้านบาท และ สขป.8 จำนวน 6,409 คน ค่าจ้าง 155.88 ล้านบาท และจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3,315 คน ค่าจ้าง 95.20 ล้านบาท จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3,252 คน ค่าจ้าง 94.78 ล้านบาท และจังหวัดยโสธร จำนวน 3,056 คน ค่าจ้าง 132.91 ล้านบาท

2. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2563 ตามมาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง มีแผนการจ้างแรงงาน 7,300 คน วงเงิน 250 ล้านบาท ดำเนินการจ้างแรงงานแล้ว 3,005 คน คิดเป็นร้อยละ 41.17 วงเงินจ้างแรงงานแล้ว 34.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.60 โดยสำนักงานชลประทาน (สขป.) ที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ สขป.7 จำนวน 1,285 คน ค่าจ้าง 13.96 ล้านบาท สขป.1 จำนวน 392 คน ค่าจ้าง 9.62 ล้านบาท และ สขป.3 จำนวน 327 คน ค่าจ้าง 1.13 ล้านบาท และจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 504 คน ค่าจ้าง 2.92 ล้านบาท จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 401 คน ค่าจ้าง 5.82 ล้านบาท และจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 392 คน ค่าจ้าง 9.62 ล้านบาท

ภาพรวมการจ้างแรงงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (จ. พ.ร.บ.) และ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2563
ตามมาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง
จำนวนตามจังหวัด/สำนัก/กอง

สำนัก	รายการที่มีการจ้างแรงงาน		การจ้างแรงงานแบบตรง										ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน
	จำนวน รายการ	งบประมาณโครงการ ตาม พ.ร.บ. (บาท)	แผน (คน)	ผล (คน)				คงเหลือ จากแผน (คน)	แผน ค่าจ้าง (บาท)	ผล ค่าจ้าง(บาท)	ร้อยละ	รายได้ เฉลี่ย/คน (บาท)	
				เฉพาะ ลำดับที่ 2.1	ลำดับ อื่น ๆ นอกจาก 2.1	รวม	ร้อยละ						
รวม	5,558	31,988,219,500	88,838	22,592	49,714	72,306	81.39	16,532	4,497,594,648	1,586,471,732	35.27	21,941	
กระบี่	39	321,948,800	479	81	341	422	88.10	57	23,131,900	7,685,774	33.23	18,213	
สำนักงานชลประทานที่ 15	37	161,948,800	434	81	307	388	89.40	46	20,870,900	7,166,608	34.34	18,471	
โครงการชลประทานกระบี่	37	161,948,800	434	81	307	388	89.40	46	20,870,900	7,166,608	34.34	18,471	นายวิระ เทียงทอง 075-611952,081-7374128
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	2	160,000,000	45	-	34	34	75.56	11	2,261,000	519,166	22.96	15,270	
สำนักงานก่อสร้าง 15	2	160,000,000	45	-	34	34	75.56	11	2,261,000	519,166	22.96	15,270	นายก้องพงศ์ เขื่อนแก้ว 0-7738-0488-9,06-5782-9514
กาญจนบุรี	124	482,684,700	1,724	185	1,455	1,640	95.14	84	111,465,207	27,706,781	24.86	16,894	
สำนักงานชลประทานที่ 13	124	482,684,700	1,724	185	1,455	1,640	95.14	84	111,465,207	27,706,781	24.86	16,894	
โครงการก่อสร้าง 13	12	344,367,400	612	-	406	406	66.36	206	65,003,818	6,583,248	10.13	16,215	นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิมิต 0-3461-2879,08-4874-6243
โครงการชลประทานกาญจนบุรี	38	68,604,000	290	-	301	301	103.79	-	24,439,639	12,243,987	50.10	40,678	นายประจักษ์ สุชินทร์ 08-1802-0631
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน	13	10,768,000	354	130	-	130	36.72	224	4,815,300	2,141,903	44.48	16,476	นายชัยวาลย์ ชามอง 0-3469-1097,08-9933-3119
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง			-	-	48	48	-	48	-	999,810	-	20,829	นายทศกร ขุดนางกูร 0-3461-2871,08-6056-9669
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยคา	12	7,954,400	78	-	99	99	126.92	-	2,923,110	1,096,078	37.50	11,071	นายประจักษ์ สุชินทร์ 08-1802-0631
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม	8	3,101,800	74	-	20	20	27.03	54	1,582,700	143,899	9.09	7,195	นายพิทักษ์ ฐานนท์ 0-3451-0250, 08-1880-1593
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน	17	16,645,500	109	55	207	262	240.37	-	2,474,540	2,857,622	115.48	10,907	นายธวัช ชัยประสพ 0-3461-1915,08-9450-5353
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง	6	3,372,000	37	-	34	34	91.89	3	1,142,000	437,592	38.32	12,870	นายสมชาย เดียวเจริญกิจ 0-3555-3019,08-1833-8988
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.13	18	27,871,600	170	-	340	340	200.00	-	9,084,100	1,202,642	13.24	3,537	นายอำนาจ ชูวงษ์ 0-3461-2525,09-8379-4999
กาฬสินธุ์	82	560,226,000	2,404	639	632	1,271	52.86	1,133	86,017,308	22,943,875	26.67	18,052	
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	1	63,600	1	-	1	1	100.00	-	63,600	7,557	11.88	7,557	
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13	1	63,600	1	-	1	1	100.00	-	63,600	7,557	11.88	7,557	นายอรุษา เขียวอุดมเดช 0-4360-1072,08-1549-8378
สำนักงานชลประทานที่ 6	79	519,462,400	2,387	631	623	1,254	52.53	1,133	85,231,208	22,213,818	26.06	17,714	
โครงการก่อสร้าง 6	4	123,911,000	149	69	-	69	46.30	80	10,059,055	7,337,989	72.95	106,348	นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ 0-4322-1740,08-1173-3333
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	36	240,770,400	988	-	606	606	61.31	382	40,243,873	7,386,742	18.35	12,189	นายเกริกกรูญ สุกิจวินัย 0-4387-3177,09-5741-5283
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	38	144,008,000	1,220	532	17	549	45.00	671	33,608,280	6,169,087	18.36	11,237	นายสุชัย จำปาค 0-4384-0904,08-4874-6963
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.6	1	10,773,000	30	30	-	30	100.00	-	1,320,000	1,320,000	100.00	44,000	นายสมปอง ฉัตรมงคล 0-4332-8184,08-5000-9042
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	2	40,700,000	16	8	8	16	100.00	-	722,500	722,500	100.00	45,156	
สำนักงานก่อสร้าง 6	2	40,700,000	16	8	8	16	100.00	-	722,500	722,500	100.00	45,156	นายภัทรพล ณ หนองคาย 0-4322-7340,08-7857-7999
กำแพงเพชร	64	424,539,100	891	899	68	967	108.53	-	50,743,680	16,708,409	32.93	17,279	
สำนักงานชลประทานที่ 4	63	344,539,100	876	886	68	954	108.90	-	49,017,390	16,167,175	32.98	16,947	
โครงการก่อสร้าง 4	3	61,355,000	17	-	12	12	70.59	5	285,000	85,000	29.82	7,083	นายชาติ นรินทร์ 08-8768-8381
โครงการชลประทานกำแพงเพชร	25	210,086,100	438	686	-	686	156.62	-	31,237,876	11,468,692	36.71	16,718	นายอนันต์ โสภิตพัฒน์ 0-5572-2059,08-1888-5121
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยคต	1	565,000	20	20	-	20	100.00	-	308,000	269,494	87.50	13,475	นายสุทธิชัย ไกรสิทธิ์ 0-5571-1553,08-1887-6657
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยบัว	16	15,591,000	243	170	17	187	76.95	56	8,151,000	3,622,165	44.44	19,370	นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์ 0-5577-3634,09-3356-5394
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยยาง-หนองขวัญ	15	35,321,200	92	-	39	39	42.39	53	5,078,304	481,824	9.49	12,354	นายบรรจง วงศ์มา 0-5586-5358,08-2932-3516
งานรักษาบริเวณ สขป.4	2	7,370,000	10	10	-	10	100.00	-	400,000	240,000	60.00	24,000	นายนคร พริ้งเพ็ด 0-5571-0047,08-1009-3432
ส่วนวิศวกรรมบริหาร สขป.4	1	14,230,800	56	-	-	-	-	56	3,557,210	-	-	-	นายสิงหา พงษ์กิจการ 0-5571-0040, 09-1004-4850
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	1	80,000,000	15	13	-	13	86.67	2	1,726,289	541,233	31.35	41,633	

สำนัก	รายการที่มีการจ้างแรงงาน		การจ้างแรงงานเกษตรกร										รายได้เฉลี่ย/คน (บาท)	ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน
	จำนวนรายการ	งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ. (บาท)	แผน (คน)	ผล (คน)				คงเหลือจากแผน (คน)	แผน ค่าจ้าง (บาท)	ผล ค่าจ้าง(บาท)	ร้อยละ			
				เฉพาะลำดับที่ 2.1	ลำดับอื่น ๆ นอกจาก 2.1	รวม	ร้อยละ							
สำนักงานก่อสร้าง 4	1	80,000,000	15	13	-	13	86.67	2	1,726,289	541,233	31.35	41,633	นายพิชิตชัย สุขยงกร 0-5564-1414,08-1036-9315	
ขอนแก่น	77	1,020,817,800	1,680	916	246	1,162	69.18	518	62,868,245	21,379,749	34.01	18,399		
สำนักงานชลประทานที่ 6	74	750,817,800	1,590	861	211	1,072	67.44	518	57,230,245	15,741,749	27.51	14,684		
โครงการก่อสร้าง 6	4	201,915,400	52	52	-	52	100.00	-	3,327,979	3,327,979	100.00	64,000	นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ 0-4322-1740,08-1173-3333	
โครงการชลประทานขอนแก่น	38	337,459,900	772	242	193	435	56.38	337	26,853,749	2,993,621	11.15	6,882	นายสมบัติ มีลักษณะสน 0-4333-4087,08-6460-2933	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาภูมิน้ำชีตอนกลาง	5	63,020,000	204	125	16	141	69.12	63	11,086,923	3,261,282	29.42	23,130	นายอนันต์ศักดิ์ เนียมชื่น 0-4303-0498,08-4742-4488	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภูมิน้ำพรมเจียง	5	8,795,000	105	101	2	103	98.10	2	3,963,240	1,722,308	43.46	16,721	นายเรืองโชค ชัยศิริวงศ์ 0-4342-4288, 08-9712-3283	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	19	112,667,500	448	332	-	332	74.11	116	11,370,105	3,956,810	34.80	11,918	นายณัฐวรรณ ธิวัตรนิยากร 0-4347-3073,09-3131-6995	
ส่วนจัดสวนและบำรุงรักษา สป.6	3	26,960,000	9	9	-	9	100.00	-	628,249	479,749	76.36	53,305	นายสมปอง คำกระมล 0-4332-8184,08-5000-9042	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	3	270,000,000	90	55	35	90	100.00	-	5,638,000	5,638,000	100.00	62,644		
สำนักงานก่อสร้าง 6	3	270,000,000	90	55	35	90	100.00	-	5,638,000	5,638,000	100.00	62,644		
จันทบุรี	33	86,141,100	318	-	200	200	62.81	118	16,371,310	4,730,821	28.90	23,654	นายภัทรพล ณ.หนองคาย 0-4322-7340,08-7857-7999	
สำนักงานชลประทานที่ 9	33	86,141,100	318	-	200	200	62.81	118	16,371,310	4,730,821	28.90	23,654		
โครงการชลประทานจันทบุรี	33	86,141,100	318	-	200	200	62.81	118	16,371,310	4,730,821	28.90	23,654	นายธีรชาติ ขวัญธรรมรัตน์ 0-3960-9996	
ฉะเชิงเทรา	117	296,852,600	898	-	364	364	40.55	534	37,262,220	10,195,363	27.36	28,009		
สำนักเครื่องจักรกล	3	22,557,000	66	-	-	-	-	66	2,255,700	-	-	-	นายณรงค์ วงษ์ศิริ 0-3533-7213,08-1737-6960	
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5	3	22,557,000	66	-	-	-	-	66	2,255,700	-	-	-		
สำนักงานชลประทานที่ 9	114	274,295,600	831	-	364	364	43.79	467	35,006,520	10,195,363	29.12	28,009		
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา	41	40,860,000	224	-	205	205	91.52	19	8,067,460	2,879,370	35.69	14,046	นายณนท บัณฑิต 0-3858-7093,08-1823-3189	
โครงการชลประทานชลบุรี	5	6,720,000	17	-	18	18	105.88	1	664,000	651,491	98.12	36,194	นายทินกร สุทิน 0-3834-1041,08-1752-3349	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคอกลองสี่ดัด	41	163,778,600	335	-	-	-	-	335	15,981,060	3,825,839	23.94	-	นายสุชัย ทองสี 0-3808-6289,08-1483-3818	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง	27	62,937,000	255	-	141	141	111.69	114	10,294,000	2,838,662	55.98	20,132	นายธีรศักดิ์ เทพวรรณ 0-3809-3744,08-4874-6240	
ชลบุรี	40	557,773,400	716	-	212	212	29.60	504	63,319,129	8,536,905	13.48	40,268		
สำนักเครื่องจักรกล	1	53,706,300	58	-	-	-	-	58	1,972,377	-	-	-	นายณรงค์ วงษ์ศิริ 0-3533-7213,08-1737-6960	
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5	1	53,706,300	58	-	-	-	-	58	1,972,377	-	-	-		
สำนักงานชลประทานที่ 9	39	504,067,100	658	-	212	212	32.21	446	61,346,752	8,536,905	13.92	40,268		
โครงการก่อสร้าง 9	2	295,000,000	150	-	-	-	-	150	31,824,000	-	-	-	นายพนมทวน ภูมิธระ 0-3300-2191,08-1949-3620	
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา	3	1,167,000	17	-	10	10	58.82	7	326,180	125,447	38.46	12,545	นายณนท บัณฑิต 0-3858-7093,08-1823-3189	
โครงการชลประทานชลบุรี	25	194,900,100	364	-	193	193	53.01	171	23,154,160	8,353,357	36.08	43,282	นายทินกร สุทิน 0-3834-1041,08-1752-3349	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง	1	800,000	9	-	9	9	100.00	-	277,000	58,101	20.98	6,456	นายธีรศักดิ์ เทพวรรณ 0-3809-3744,08-4874-6240	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลธร	8	12,200,000	118	-	-	-	-	118	5,765,412	-	-	-	นายสุชัย นรสิงห์ 0-3819-8960,08-8794-8888	
ชัยนาท	100	250,631,800	447	147	551	698	156.15	251	13,369,275	6,062,918	45.35	8,686		
สำนักงานชลประทานที่ 10	43	85,104,000	120	18	190	208	173.33	88	4,770,225	2,916,397	61.14	14,021		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์	36	80,994,000	102	18	159	177	173.53	75	4,154,875	2,607,462	62.76	14,731	นายสมยศ แสงมณี 0-5649-1289,08-1707-1998	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช	7	4,110,000	18	-	31	31	172.22	13	615,350	308,935	50.20	9,966	นายสุรศักดิ์ ธีรธรรณินทร์ 0-3651-0298,0-3651-0298	
สำนักงานชลประทานที่ 12	57	165,527,800	327	129	361	490	149.85	163	8,599,050	3,146,521	36.59	6,421		
โครงการก่อสร้าง 12	1	15,000,000	4	4	31	35	875.00	31	100,000	491,199	491.20	14,034	นายวัชร ไกรชัย 0-5642-6527, 08-1639-2148	
โครงการชลประทานชัยนาท	5	37,700,000	28	-	-	-	-	28	1,462,280	-	-	-	นายทิพย์เทพ เหมะพิชัย 0-5646-0252,08-1906-5255	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัยนาท	2	1,675,000	10	13	18	31	310.00	21	234,270	431	0.18	14	นายธีรพงศ์ นิลวาทิตพัชร 0-3681-4780,08-4874-6172	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทำนบก	21	10,312,400	173	36	42	78	45.09	95	4,030,300	258,000	6.40	3,308	นายมาโนช ศุภมร 0-5648-9101,08-1851-3671	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรบือ	12	16,916,200	76	55	240	295	388.16	219	1,782,200	1,997,162	112.06	6,770	นายวิชัย พาทา 0-5640-5525,08-1876-6115	

สำนัก	รายการที่มีการจ้างงาน		การจ้างแรงงานนอกกรม										รายได้เฉลี่ย/คน (บาท)	ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน	
	จำนวนรายการ	งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ. (บาท)	แผน (คน)	ผล (คน)				คงเหลือจากแผน (คน)	แผน ค่าจ้าง (บาท)	ผล ค่าจ้าง(บาท)	ร้อยละ				
				เฉพาะลำดับที่ 2.1	ลำดับอื่น ๆ นอกจาก 2.1	รวม	ร้อยละ								
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลเทพ	16	83,924,200	36	21	30	51	141.67	-	15	990,000	399,729	40.38	7,838	นายอนุ โท๊ะมัย 0-5647-5508,08-9890-7662	
ขั้วคู	70	1,379,955,300	1,918	271	629	1,100	57.37	818	75,949,784	23,117,521	30.44	21,016			
สำนักงานชลประทานที่ 6	64	701,631,900	1,776	174	787	961	54.12	815	66,428,649	13,939,886	20.98	14,506			
โครงการก่อสร้าง 6	6	212,202,500	346	65	-	65	18.81	281	12,920,250	3,380,130	26.16	52,002	นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ 0-4322-1740,08-1173-3333		
โครงการชลประทานขั้วคู	23	263,646,000	519	-	519	519	100.00	-	29,374,938	5,620,531	19.13	10,830	นายพงศ์ศักดิ์ น.ศร 0-4481-2863,08-4874-6166		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาภูมิคุ้มกันตอนบน	26	113,053,400	427	-	268	268	62.76	159	10,064,300	3,678,444	36.55	13,726	นายสิทธิพงษ์ กระพอง 0-4405-6205,08-6321-9608		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภูมิคุ้มกันตอนล่าง	8	100,730,000	480	105	-	105	21.88	375	13,893,161	1,084,781	7.81	10,331	นายเรืองโชค ชัยดำรงกุล 0-4342-4288, 08-9712-3283		
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สป.6	1	12,000,000	4	4	-	4	100.00	-	176,000	176,000	100.00	44,000	นายสมปอง ลำกระมล 0-4332-8184,08-5000-9042		
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	6	678,323,400	142	97	42	139	97.89	3	9,521,135	9,177,635	96.39	66,026			
สำนักงานก่อสร้าง 6	6	678,323,400	142	97	42	139	97.89	3	9,521,135	9,177,635	96.39	66,026	นายพิรพต น.หนองคาย 0-4322-7340,08-7857-7999		
ขุนทร	38	905,879,600	528	253	556	809	153.28	-	281	21,725,825	21,655,131	99.67	26,768		
สำนักงานชลประทานที่ 14	38	905,879,600	528	253	556	809	153.28	-	281	21,725,825	21,655,131	99.67	26,768		
โครงการก่อสร้าง 14	3	406,923,000	25	-	556	556	2,224.00	-	531	443,974	8,558,151	1,927.62	15,392	นายชาญชัย บุญญาสุบ 0-7765-8784,08-1838-1180	
โครงการชลประทานขุนทร	35	498,956,600	503	253	-	253	50.32	250	21,281,851	13,096,980	61.54	51,767	นายศุภชัย วรณะ 0-7765-8283,08-1370-8232		
เชิงวาง	132	548,283,100	1,755	502	1,073	1,575	89.72	180	169,059,556	87,274,992	51.62	55,413			
สำนักงานชลประทานที่ 2	130	445,669,600	1,460	457	1,026	1,483	101.55	-	23	140,289,187	85,829,676	61.18	57,876		
โครงการชลประทานเชิงวาง	96	320,562,600	1,078	256	765	1,021	94.71	57	116,639,677	73,596,173	63.10	72,082	นายทวีชัย ไหว้ระฤก 0-5371-3679,08-1951-4723		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามังกร	34	125,107,000	382	201	261	462	120.83	-	80	23,649,510	12,233,503	51.73	26,479	นายนิรันดร์ ศกตโรภาส 0-5372-9631, 08-6826-8899	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	2	102,613,500	295	45	47	92	31.19	203	28,770,369	1,445,315	5.02	15,710			
สำนักงานก่อสร้าง 2	2	102,613,500	295	45	47	92	31.19	203	28,770,369	1,445,315	5.02	15,710	นายอนพัล สรรพระฤก 0-5433-7280,09-6696-1719		
เชิงใหม่	229	1,104,586,900	4,483	330	3,377	3,707	82.69	776	304,098,820	104,821,331	34.47	28,277			
สำนักงานชลประทานที่ 1	227	909,586,900	4,467	297	3,174	3,471	77.70	996	303,373,348	95,159,717	31.37	27,416			
โครงการก่อสร้าง 1	5	155,041,700	610	-	583	583	95.58	27	38,723,630	15,848,047	40.93	27,184	นายพิทยา อิ่มแอม 0-5332-5600,08-1883-0619		
โครงการชลประทานเชิงใหม่	62	253,338,500	1,237	-	1,010	1,010	81.65	227	87,732,437	26,536,995	30.25	26,274	นายจรินทร์ ภาววิญญู 0-5311-2204, 08-1783-5089		
โครงการชลประทานลำขุน	2	12,500,000	65	-	35	35	53.85	30	3,950,200	1,647,134	41.70	47,061	นายวุฒิชัย รักษาสุข 0-5300-6265,08-4874-6119		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามังกร	35	102,288,000	659	-	394	394	59.79	265	43,903,196	11,757,123	26.78	29,840	นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ 0-5386-5680, 08-1595-2827		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ตอง	67	186,312,000	1,051	-	760	760	72.31	291	62,071,976	18,890,379	30.43	24,856	นายศักดิ์ชัย คำบุญเรือน 0-5347-1659,09-3787-8919		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝด	38	92,124,700	451	94	369	463	102.66	-	12	44,632,500	16,127,227	36.13	34,832	นายเจสันเกียรติ อินทนก 0-5310-6476,08-1595-2040	
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	12	49,112,000	263	203	-	203	77.19	60	10,430,600	4,084,559	39.16	20,121	นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ 0-5338-9163,08-4874-6193		
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สป.1	2	42,000,000	30	-	20	20	66.67	10	6,545,000	234,631	3.58	11,732	นายอภิวัฒน์ สุวิไล 0-5324-5418,08-4847-6101		
ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 1	3	2,350,000	16	-	3	3	18.75	13	470,000	33,623	7.15	11,208	นายนิธิ ธรรมกาล 0-5326-2392,08-6397-5941		
ส่วนวิศวกรรมบริหาร สป.1	1	14,520,000	85	-	-	-	-	85	4,913,809	-	-	-	นายณัฐวุฒิ นาคกุล 0-5324-2480, 08-4874-6097		
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	-	-	-	-	203	203	-	-	203	-	9,065,823	-	44,659		
สำนักงานก่อสร้าง 1	-	-	-	-	203	203	-	-	203	-	9,065,823	-	44,659	นายจิตตพล รอดทอง 0-5346-5216,06-2605-1633	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	2	195,000,000	16	33	-	33	206.25	-	17	725,472	595,791	82.12	18,054		
สำนักงานก่อสร้าง 1	2	195,000,000	16	33	-	33	206.25	-	17	725,472	595,791	82.12	18,054	นายจิตตพล รอดทอง 0-5346-5216,06-2605-1633	
หริ่ง	84	163,913,000	888	-	679	679	76.46	209	56,003,802	26,501,714	47.32	-			
สำนักงานชลประทานที่ 16	83	162,548,000	878	-	679	679	77.33	199	54,803,802	26,501,714	48.36	-			
โครงการชลประทานหริ่ง	83	162,548,000	878	-	679	679	77.33	199	54,803,802	26,501,714	48.36	-	นายประเสริฐ วงศ์นารายณ์ 0-7550-1062 08-1607-9797		
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	1	1,365,000	10	-	-	-	-	10	1,200,000	-	-	-			
สำนักงานก่อสร้าง 16	1	1,365,000	10	-	-	-	-	10	1,200,000	-	-	-	นายสิริวัตร รัตนาวา 0-7439-0218, 08-1541-5809		

สำนัก	รายการที่มีการจ้างแรงงาน			การจ้างแรงงานภาครัฐ										รายได้ เฉลี่ย/คน (บาท)	ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน
	จำนวน รายการ	งบประมาณโครงการ ตาม พ.ร.บ. (บาท)	แผน (คน)	ผล (คน)				คงเหลือ จากแผน (คน)	แผน ค่าจ้าง (บาท)	ผล ค่าจ้าง(บาท)	ร้อยละ				
				เฉพาะ ลำดับที่ 2.1	ลำดับ อื่น ๆ นอกจาก 2.1	รวม	ร้อยละ								
รวม	20	207,056,000	382	-	213	213	55.76	169	33,625,974	8,521,563	25.34	40,007			
สำนักงานชลประทานที่ 9	20	207,056,000	382	-	213	213	55.76	169	33,625,974	8,521,563	25.34	40,007			
โครงการก่อสร้าง 9	1	30,000,000	60	-	-	-	-	60	6,838,000	-	-	-	นายชุมพลชนม์ ชุมชนะ 0-3300-2191,08-1949-3620		
โครงการชลประทานตราด	19	177,056,000	322	-	213	213	66.15	109	26,787,974	8,521,563	31.81	40,007	นายบุษนา กองทวี 0-3951-2800, 09-1867-1838		
ตาก	64	263,318,000	850	15	551	566	66.56	284	49,288,110	20,796,413	42.19	36,743			
สำนักงานชลประทานที่ 4	62	198,504,000	835	-	551	551	65.96	284	48,793,126	20,301,429	41.61	36,845			
โครงการก่อสร้าง 4	1	13,455,000	65	-	65	65	100.00	-	4,586,000	4,586,000	100.00	70,554	นายสชาติ นรินทร์ 08-8768-8381		
โครงการชลประทานตาก	60	105,049,000	650	-	486	486	74.73	164	37,269,800	15,715,429	42.17	32,336	นายบุญเลิศ บุญผาทอง 0-5589-3628, 08-1913-0417		
ส่วนวิศวกรรมบริหาร สป.4	1	80,000,000	120	-	-	-	-	120	6,937,326	-	-	-	นายสิงหา มงกิจการ 0-5571-0040, 09-1004-4850		
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	2	64,814,000	15	15	-	15	100.00	-	494,984	494,984	100.00	32,999			
สำนักงานก่อสร้าง 3	2	64,814,000	15	15	-	15	100.00	-	494,984	243,713	49.24	16,248	นายเสกโสม เกริมศรี 0-5680-3027, 08-1537-8024		
นครนายก	101	530,225,200	1,069	480	466	946	88.53	123	60,766,109	19,600,870	32.26	20,720			
สำนักงานชลประทานที่ 9	101	530,225,200	1,069	480	466	946	88.53	123	60,766,109	19,600,870	32.26	20,720			
โครงการชลประทานนครนายก	24	77,126,600	331	475	-	475	143.30	144	16,790,000	6,470,067	38.54	13,621	นายสันต์ พรหมพิสาร 0-3738-4184, 08-1768-3984		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่าน ปราการชล	30	174,101,400	478	-	257	257	53.74	221	25,710,689	5,861,247	22.80	22,806	นายเจษฎา บุญญา 0-3738-4334,08-1879-5657		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	47	278,997,200	259	5	209	214	82.66	45	18,265,420	7,269,555	39.80	33,970	นายสุชิน ชลสิทธิ์ทอง 0-3734-9484,08-1983-9460		
นครปฐม	102	131,814,700	1,094	194	536	730	66.73	364	31,144,700	10,716,230	34.41	14,680			
สำนักงานชลประทานที่ 13	102	131,814,700	1,094	194	536	730	66.73	364	31,144,700	10,716,230	34.41	14,680			
โครงการก่อสร้าง 13	2	65,000,000	95	-	94	94	98.95	1	9,077,900	1,592,855	17.55	16,945	นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต 0-3461-2879,08-4874-6243		
โครงการชลประทานนครปฐม	16	10,000,000	79	-	55	55	69.62	24	3,557,000	822,984	23.14	14,963	นายภูวดล คำทุม 0-3426-155708-6978-4643		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน	26	25,525,000	404	177	-	177	43.81	227	7,435,800	3,030,556	40.76	17,122	นายพิชิตชัย ขาวโอง 0-3469-1097, 08-9933-3119		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม	5	3,056,000	42	-	35	35	83.33	7	1,675,000	797,970	47.64	22,799	นายพีรภัทร สิงห์มณี 0-3221-1173,08-4874-6237		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม	25	15,508,900	259	-	214	214	82.63	45	5,602,000	2,589,453	46.22	12,100	นายพิทักษ์ ญานนท์ 0-3451-0250, 08-1880-1593		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน	21	8,991,000	179	-	108	108	60.34	71	3,405,400	1,434,167	42.11	13,279	นายบทผล มีวิเศษ 0-3430-0348,08-1895-0570		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน	5	2,423,000	9	17	18	35	388.89	26	176,000	372,074	211.41	10,631	นายธวัช ชัยประสา 0-3461-1915, 08-9450-5353		
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สป 13	2	1,310,800	27	-	12	12	44.44	15	215,600	76,171	35.33	6,348	นายอำนาจ ชูวงษ์ 0-3461-2525,09-8379-4999		
นครพนม	155	538,418,800	3,399	2,534	485	3,019	88.83	380	125,106,327	57,103,071	45.64	18,912			
สำนักงานชลประทานที่ 7	155	538,418,800	3,399	2,401	485	2,886	84.92	513	125,106,327	56,993,321	45.56	19,745			
โครงการก่อสร้าง 7	8	212,328,000	841	887	-	887	105.50	46	42,476,000	19,880,722	46.80	22,413	นายปริญญา ศักมณีย์ 0-4253-0943, 08-1409-3426		
โครงการชลประทานนครพนม	91	191,044,800	1,080	497	485	982	90.91	98	50,476,980	16,414,761	32.52	16,716	นายไพฑูรย์ สุทนต์ 0-4251-3350,08-9846-9084		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาคุ้มน้ำท่า	56	135,046,000	1,478	1,017	-	1,017	68.84	461	32,153,347	20,697,839	64.37	20,344	นายเกียรติศักดิ์ ศักดิ์ 0-4205-9266,08-1708-1230		
สำนักพัฒนามหาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	-	-	-	133	-	133	-	133	-	109,750	-	825			
สำนักงานก่อสร้าง 3	-	-	-	133	-	133	-	133	-	109,750	-	825	นายเสกโสม เกริมศรี 0-5680-3027, 08-1537-8024		
นครราชสีมา	199	829,361,800	2,603	349	2,294	2,643	101.55	40	128,188,732	71,082,893	55.45	26,895			
สำนักงานชลประทานที่ 6	5	3,100,000	45	-	35	35	77.78	10	734,150	543,742	74.06	15,535			
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาคุ้มน้ำ ตอนบน	5	3,100,000	45	-	35	35	77.78	10	734,150	543,742	74.06	15,535	นายสิทธิพงษ์ กระตอง 0-4405-6205,08-6321-9608		
สำนักงานชลประทานที่ 8	193	746,261,800	2,528	344	2,259	2,603	102.98	75	125,074,127	70,142,409	56.08	26,947			
โครงการก่อสร้าง 8	3	104,725,400	115	-	156	156	135.65	41	9,639,400	4,055,003	42.07	25,994	นายประภาส สมานทรัพย์ 0-4435-4145 ต่อ 22,08-2546-1546		

สำนัก	รายการที่มีการจ้างแรงงาน		การจ้างแรงงานเกษตรกร										รายได้เฉลี่ย/คน (บาท)	ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน
	จำนวนรายการ	งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ. (บาท)	แผน (คน)	ผล (คน)				คงเหลือจากแผน (คน)	แผน ค่าจ้าง (บาท)	ผล ค่าจ้าง(บาท)	ร้อยละ			
				เฉพาะลำดับที่ 2.1	ลำดับอื่น ๆ นอกจาก 2.1	รวม	ร้อยละ							
โครงการชลประทานนครราชสีมา	26	64,773,400	285	60	466	526	184.76	- 241	7,389,104	9,042,830	122.38	17,192	นายนิติคุณ เสงี่ยมศิริภรณ์ 0-4435-4255,08-4874-6151	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำมูลเก่า	39	140,379,000	487	21	489	510	104.72	- 23	16,697,154	12,818,699	76.77	25,135	นายคารม เตียระกูล 0-4447-1606,09-2261-5981	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำมูลกลาง	2	2,950,000	19	11	8	19	100.00	-	646,124	646,124	100.00	34,007	นายจักรี อึ้งเจริญ 0-4463-4896,08-1599-0613	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำมูลบน	27	20,209,500	223	-	180	180	80.72	43	7,929,400	3,297,768	41.59	18,321	นายศักดิ์ลา อุดมเดช 0-4475-6958,08-1877-7460	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำแซะ	25	68,796,500	408	26	140	166	40.69	242	15,645,760	3,657,213	23.38	22,031	นายณิศร ทองระงับ 08-4828-2650	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำสะตอง	20	133,617,000	378	45	360	405	107.14	- 27	17,545,865	12,686,611	72.31	31,325	นายบุญทนต์ ช่างสุก 0-4424-2086,08-1966-9050	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำพาลามาศ	27	55,363,000	265	-	289	289	109.06	- 24	12,355,220	4,455,251	36.06	15,416	นายเรืองศักดิ์ อัครศิลป์ 0-4444-7252,08-9282-6464	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำพระเพลิง	23	155,098,000	346	175	171	346	100.00	-	37,106,100	19,376,000	52.22	56,000	นายขวัญชัย อุดมเดช 0-4475-6381,08-1877-2551	
งานรักษาบริเวณ สขป.8	1	350,000	2	6	-	6	300.00	- 4	120,000	106,912	89.09	17,819	นางสาวณีย์ นิกขา 0-4435-4139,06-1926-6456	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	1	80,000,000	30	5	-	5	16.67	25	2,380,455	396,743	16.67	79,349		
สำนักงานก่อสร้าง 8	1	80,000,000	30	5	-	5	16.67	25	2,380,455	396,743	16.67	79,349	นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นธรรมณ์ 0-4455-8523,08-1844-2837	
นครศรีธรรมราช	126	512,170,500	806	458	743	1,201	148.99	- 395	27,275,357	22,888,490	83.92	19,058		
สำนักเครื่องจักรกล	2	13,855,000	41	-	-	-	-	41	1,385,500	-	-	-		
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7	2	13,855,000	41	-	-	-	-	41	1,385,500	-	-	-	นายกระชิต กาญจนภคกุล 0-7439-0056,08-1895-9802	
สำนักงานชลประทานที่ 15	119	144,457,600	645	458	597	1,055	163.48	- 410	19,858,857	21,326,319	107.39	20,215		
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช	62	63,626,300	345	-	466	466	135.27	- 121	15,491,525	6,289,384	40.60	13,497	นายวิชาญ แก้วประจุ 0-7576-3299,08-1893-2022	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช	17	18,867,300	206	292	-	292	141.86	- 86	238,007	10,356,912	4,351.52	35,469	นายวราวุธ คล่อง 0-7580-3820,08-9875-4367	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากห้วยดอนบน	12	13,670,000	27	-	27	27	100.00	-	666,527	691,244	103.71	-	นายธรรม โกลาญกุล 0-7549-3242,08-9874-1806	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากห้วยดอนล่าง	27	45,294,000	66	166	-	166	251.52	- 100	3,446,173	1,620,977	47.04	9,765	นายธีระเทพ เทพสุระ 0-7551-8045	
ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากห้วยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	3,000,000	2	-	104	104	5,200.00	- 102	16,625	2,367,803	14,242.08	22,767	นายกาญจน์ แสงรัตน์ 0-7541-6127,06-2605-1598	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	5	353,857,900	120	-	146	146	121.67	- 26	6,031,000	1,562,171	25.90	10,700		
สำนักงานก่อสร้าง 15	5	353,857,900	120	-	146	146	121.67	- 26	6,031,000	1,562,171	25.90	10,700	นายทองคำ ห่อแก้ว 0-7738-0488,06-5782-9514	
นครสวรรค์	48	322,114,800	669	86	179	265	39.61	404	20,174,307	4,745,466	23.52	17,907		
สำนักงานชลประทานที่ 10	23	79,677,300	60	24	129	153	255.00	- 93	1,542,113	2,932,687	190.17	19,168		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำพองแคว	11	6,607,300	41	-	31	31	75.61	10	1,377,368	979,929	71.15	31,611	นายมานะ วัฒนโชติ 0-5626-9224,08-1533-9001	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำพอง	12	73,070,000	19	24	98	122	642.11	- 103	164,745	1,952,758	1,185.32	16,006	นายสมยศ แสนมณี 0-5649-1289,08-1707-1998	
สำนักงานชลประทานที่ 12	5	4,050,000	72	27	7	34	47.22	38	974,924	846,267	86.80	24,890		
โครงการชลประทานอุทัยธานี	5	4,050,000	72	27	7	34	47.22	38	974,924	846,267	86.80	24,890	นายสุกร กาญจนโรจน์ 0-5698-2631,08-1802-0544	
สำนักงานชลประทานที่ 3	14	151,065,000	496	15	21	36	7.26	460	16,625,740	352,001	2.12	9,778		
โครงการก่อสร้าง 3	1	21,711,000	100	15	21	36	36.00	64	3,183,000	352,001	11.06	9,778	นายวิวัฒน์ นาคทรัพย์ 0-5533-3082,08-4620-4230	
โครงการชลประทานนครสวรรค์	13	129,354,000	396	-	-	-	-	396	13,442,740	-	-	-	นายสุกัญญา โมโนการ 0-5622-2209,08-4874-6179	
สำนักงานชลประทานที่ 4	4	4,700,000	21	-	22	22	104.76	- 1	1,031,531	289,560	28.07	13,162		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำวัง-หนองขวัญ	4	4,700,000	21	-	22	22	104.76	- 1	1,031,531	289,560	28.07	13,162	นายบรรจง วงศ์มา 0-5586-5358,08-2932-3516	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	2	82,622,500	20	20	-	20	100.00	-	-	324,951	-	16,248		
สำนักงานก่อสร้าง 3	2	82,622,500	20	20	-	20	100.00	-	-	324,951	-	16,248	นายเสกโธม เสริมศรี 0-5680-3027, 08-1537-8024	
นครราชสีมา	108	593,110,800	789	63	597	660	83.65	129	30,809,468	11,295,859	36.66	17,115		
สำนักงานชลประทานที่ 17	108	593,110,800	789	63	597	660	83.65	129	30,809,468	11,295,859	36.66	17,115		
โครงการก่อสร้าง 17	4	77,920,000	14	-	9	9	64.29	5	738,500	34,238	4.64	3,804	นายวิฑูรย์ ชื่นเพ็ชร 0-7353-1189,08-4874-2627	
โครงการชลประทานนครราชสีมา	25	187,409,300	236	-	242	242	102.54	- 6	9,534,240	4,864,521	51.02	20,101	นายอภิวัฒน์ ชะแสงงาม 0-7351-1531,08-1678-2030	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก	38	177,872,500	396	63	226	289	72.98	107	12,845,851	3,537,625	27.54	12,241	นายพาทย์ บุญเหล็ก 0-7353-0891,08-1896-4982	

สำนัก	รายการที่มีการจ้างแรงงาน		การจ้างแรงงานภาครัฐ										รายได้เฉลี่ย/คน (บาท)	ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน
	จำนวนรายการ	งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ. (บาท)	แผน (คน)	ผล (คน)				คงเหลือจากแผน (คน)	แผน ค่าจ้าง (บาท)	ผล ค่าจ้าง(บาท)	ร้อยละ			
				เฉพาะลำดับที่ 2.1	ลำดับอื่น ๆ นอกจาก 2.1	รวม	ร้อยละ							
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำบ้านนา	40	148,259,000	134	-	111	111	82.84	23	7,394,510	2,714,759	36.71	24,457	นายระบองสี หนอง	0-7354-2056,08-4874-6274
ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 17	1	1,650,000	9	-	9	9	100.00	-	296,367	144,717	48.83	16,080	0-7351-2120	
บ้าน	28	301,132,400	686	438	230	668	97.31	18	43,114,625	13,072,534	30.32	19,570		
สำนักงานชลประทานที่ 2	26	126,575,700	586	409	215	624	106.40	- 38	35,863,009	10,515,457	29.32	16,852		
โครงการก่อสร้าง 2	2	54,500,000	215	-	215	215	100.00	-	13,607,000	1,436,001	10.55	6,679	นายวิรัตน์ เสงขล	0-5365-6732,08-1881-5076
โครงการชลประทานบ้าน	20	69,045,700	321	335	-	335	104.21	- 14	20,731,009	7,650,827	36.91	22,838	นายนิพนธ์ พุทธิ	0-5471-6185,08-4674-6159
โครงการศูนย์ถ่ายทอดพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4	3,030,000	50	74	-	74	148.00	- 24	1,525,000	1,428,629	93.68	19,306	นางสมรรัตน์ ทนง	08-4525-9878
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	2	174,556,700	100	29	15	44	44.00	56	7,251,616	2,557,077	35.26	58,115		
สำนักงานก่อสร้าง 2	2	174,556,700	100	29	15	44	44.00	56	7,251,616	2,557,077	35.26	58,115	นายธนพล สงวนตระกูล	0-5433-7280,09-6696-1719
ปีงาฬ	15	101,472,400	416	28	243	271	65.16	145	30,381,904	4,842,370	15.94	17,869		
สำนักงานชลประทานที่ 5	15	101,472,400	416	23	243	266	63.96	150	30,381,904	4,807,875	15.82	18,075		
โครงการก่อสร้าง 5	2	70,000,000	270	-	151	151	55.93	119	29,161,000	4,150,713	17.18	27,488	นายวิชาญ ศิลปะระยาะ	0-4216-6149,08-1725-5868
โครงการชลประทานปีงาฬ	13	31,472,400	146	23	92	115	78.82	31	6,220,904	657,162	10.56	5,714	นายประชา เกษ	0-4249-0983,08-1999-1045
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่			-	5	-	5	-	5	-	34,494	-	6,899		
สำนักงานก่อสร้าง 3			-	5	-	5	-	5	-	34,494	-	6,899	นายเอกโสม เกร	0-5680-3027, 08-1537-8024
บุรีรัมย์	110	884,377,500	3,846	313	723	1,036	26.93	2,810	109,017,875	28,923,676	26.53	27,919		
สำนักงานชลประทานที่ 8	110	884,377,500	3,846	313	723	1,036	26.93	2,810	109,017,875	28,923,676	26.53	27,919		
โครงการก่อสร้าง 8	3	50,000,000	98	-	136	136	138.78	- 38	8,193,900	4,713,431	57.52	34,658	นายประภาส สมานทรัพย์	0-4435-4145 คอ 22,08-2546-1546
โครงการชลประทานบุรีรัมย์	60	704,744,500	1,726	95	250	345	19.98	1,381	69,091,739	5,203,340	7.53	15,082	นายเทพพงศ์ ไชย	0-4463-7205,08-1261-8658
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	7	9,877,000	99	24	66	90	90.91	9	5,271,008	5,176,416	98.21	57,516	นายจักรี ยี่	0-4463-4896,08-1599-0613
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสำนาจรอง	24	43,626,000	1,678	194	57	251	14.96	1,427	13,499,289	9,356,714	69.31	37,278	นายสมชาย อังศิริสวัสดิ์	0-4460-6336,08-1660-7269
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	16	76,130,000	245	-	214	214	87.35	31	12,961,940	4,473,775	34.51	20,905	นายเรืองศักดิ์ ธรรม	0-4444-7252,08-9282-4464
ประจวบคีรีขันธ์	92	352,437,300	972	32	1,039	1,071	110.19	- 99	61,894,458	31,720,832	51.25	29,618		
สำนักเครื่องจักรกล	7	3,711,000	32	-	18	18	56.25	14	971,000	326,575	33.63	18,143		
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6	7	3,711,000	32	-	18	18	56.25	14	971,000	326,575	33.63	18,143	นายสมชาย คง	0-2583-8404 08-1882-7055
สำนักงานชลประทานที่ 14	85	348,726,300	940	32	1,021	1,053	112.03	- 113	60,923,458	31,394,257	51.53	29,814		
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์	41	187,844,000	479	32	222	254	53.00	225	22,517,365	7,700,203	34.20	30,316	นายณัฐพล จุ	0-3251-0798 08-1924-0400
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าดงบุรี	44	160,882,300	461	-	701	701	152.15	- 240	38,406,093	18,429,972	47.99	26,291	นายพิเชล ฤ	0-3251-0130,08-1970-1253
ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สบ. 14			-	-	7	7	-	7	-	310,000	-	44,286		
ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14			-	-	88	88	-	88	-	4,842,528	-	55,029	นายเอกพล ชัย	0-3282-5646,08-1900-3966
ส่วนวิศวกรรม สบ.14			-	-	3	3	-	3	-	111,554	-	37,185	นายศักดิ์สิทธิ์ คุ	0-3282-5650,08-1199-4537
ปราจีนบุรี	52	112,446,000	297	88	367	455	153.20	- 158	20,959,286	13,394,142	63.91	29,438		
สำนักงานชลประทานที่ 9	52	112,446,000	297	88	367	455	153.20	- 158	20,959,286	13,394,142	63.91	29,438		
โครงการชลประทานปราจีนบุรี	39	44,256,000	189	69	283	352	186.24	- 163	5,994,687	10,043,077	167.53	28,531	นายปฏิภาณ เพ็	0-3720-0416,09-7239-6252
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำเขื่อนลพบุรี	12	61,929,000	98	19	79	98	100.00	-	10,514,599	3,121,065	29.68	31,848	นายวิเชียร เพ็	0-3762-5411,08-6331-9982
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางหลวง	1	6,261,000	10	-	5	5	50.00	5	4,450,000	230,000	5.17	46,000	นายบรรเจ็ด สิ	0-3721-1486,08-1872-3763
ปัตตานี	54	205,900,900	631	112	397	509	80.67	122	20,354,667	5,397,051	26.52	10,603		
สำนักงานชลประทานที่ 17	54	205,900,900	631	112	397	509	80.67	122	20,354,667	5,397,051	26.52	10,603		
โครงการก่อสร้าง 17	2	28,000,000	6	-	3	3	50.00	3	204,000	14,736	7.22	4,912	นายวิฑูรย์ จัน	0-7353-1189,08-4874-2627
โครงการชลประทานปัตตานี	23	90,954,800	209	66	27	93	44.50	116	5,290,627	1,257,557	23.77	13,522	นายชินวัฒน์ พ	0-7334-0535,08-1542-6501
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	29	86,946,100	416	46	367	413	99.28	3	14,860,040	4,124,758	27.76	9,987	นายสุพจน์ ปร	0-7343-9835,08-9729-7902
พระนครศรีอยุธยา	122	344,276,100	589	32	545	577	97.96	12	27,048,530	8,037,450	29.71	13,930		

สำนัก	รายการที่มีการจ้างแรงงาน			การจ้างแรงงานนอกโครงการ									รายได้ เฉลี่ย/คน (บาท)	ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน
	จำนวน รายการ	งบประมาณโครงการ ตาม พ.ร.บ. (บาท)	แผน (คน)	ผล (คน)				คงเหลือ จากแผน (คน)	แผน ค่าจ้าง (บาท)	ผล ค่าจ้าง(บาท)	ร้อยละ			
				เฉพาะ ตำแหน่งที่ 2.1	ตำแหน่ง อื่น ๆ นอกจาก 2.1	รวม	ร้อยละ							
สำนักงานชลประทานที่ 10	113	123,783,000	518	10	390	400	77.22	118	24,362,950	5,577,502	22.89	13,944		
โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา	15	9,639,000	82	-	82	82	100.00	-	1,866,600	1,199,080	64.24	14,623	นายอนุชา คันติกุล 0-3534-5044,09-6949-3545	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม	2	188,000	2	-	2	2	100.00	-	22,000	15,076	68.53	7,538	นายทินกร รัตนพิทักษ์ 0-3648-6361,08-4874-6133	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง	40	80,940,000	298	-	279	279	93.62	19	12,746,000	3,610,592	28.33	12,941	นายสุทิศ ฤทธิ์สำเร็จ 0-3527-1955,081-8766677	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล	30	11,067,000	59	-	-	-	-	59	7,670,400	-	-	-	นายศราวุฒิ ไวยะวิญญู 0-3579-5863	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้	13	13,139,000	47	2	2	4	8.51	43	1,065,700	21,560	2.02	5,390	นายอำพล ฤทธิ์มณี 0-3580-2700,08-1945-9236	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหาร	8	5,210,000	22	3	21	24	109.09	-	720,250	459,194	63.75	19,133	นายสุศักดิ์ รัตนธำนิภรณ์ 0-3651-0298,0-3651-0298	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาจระเข้ม	5	3,600,000	8	5	4	9	112.50	-	272,000	272,000	100.00	30,222	นายณรินทร์ นิมวิญญา 0-3626-1944,08-4628-2288	
สำนักงานชลประทานที่ 12	8	87,493,100	61	22	155	177	290.16	-	2,415,580	2,459,948	101.84	13,898		
โครงการก่อสร้าง 12	1	85,000,000	20	20	145	165	825.00	-	840,000	2,394,881	285.10	14,514	นายวิเศษ ไกรสิทธิ์ 0-5642-6527, 08-1639-2148	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำทิพย์	7	2,493,100	41	2	10	12	29.27	29	1,575,580	65,066	4.13	5,422	นายชานนท์ เสือพิทักษ์ 0-3539-1378,08-5821-2000	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	1	133,000,000	10	-	-	-	-	10	270,000	-	-	-		
สำนักงานก่อสร้าง 12	1	133,000,000	10	-	-	-	-	10	270,000	-	-	-	นายพรพจน์ เพชรบรรชาติ 0-3557-1066,08-1942-7643	
พะเยา	64	636,057,900	2,368	129	990	1,119	47.26	1,249	100,399,250	15,656,865	15.59	13,992		
สำนักงานชลประทานที่ 2	60	434,255,900	1,959	22	749	771	39.36	1,188	67,683,038	10,005,030	14.78	12,977		
โครงการก่อสร้าง 2	2	65,000,000	72	-	72	72	100.00	-	4,542,000	261,857	5.77	3,637	นายวิรัตน์ เชนจบ 0-5365-6732 08-1881-5076	
โครงการชลประทานพะเยา	54	333,967,900	1,748	-	592	592	33.87	1,156	52,674,874	8,007,410	15.20	13,526	นายปณิภัท งามเมือง 0-5488-0817,08-9710-4057	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำแม่ถาว	2	8,950,000	32	22	16	38	118.75	-	2,140,760	1,090,723	50.95	28,703	นายนิพนธ์ ศพรโรภาส 0-5372-9631, 08-6826-8899	
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สป 2	2	26,338,000	107	-	69	69	64.49	38	8,325,404	645,040	7.75	9,348	นายสมจิต อำนาจศาล 0-5421-8728,08-6859-6488	
สำนักพัฒนามแหล่งน้ำขนาดกลาง	4	201,802,000	409	107	241	348	85.09	61	32,716,212	5,651,835	17.28	16,241		
สำนักงานก่อสร้าง 2	4	201,802,000	409	107	241	348	85.09	61	32,716,212	5,651,835	17.28	16,241	นายสมพล สมทรงระกูล 0-5433-7280,09-6696-1719	
พังงา	11	7,555,800	61	-	97	97	159.02	-	1,618,000	2,330,507	144.04	24,026		
สำนักงานชลประทานที่ 15	11	7,555,800	61	-	97	97	159.02	-	1,618,000	2,330,507	144.04	24,026		
โครงการชลประทานพังงา	11	7,555,800	61	-	97	97	159.02	-	1,618,000	2,330,507	144.04	24,026	นายชัยวัฒน์ ต้นเจริญ 0-7646-0675,08-1737-4128	
พัทลุง	57	658,179,000	835	68	1,028	1,096	131.26	-	40,177,986	24,842,932	61.83	22,667		
สำนักงานชลประทานที่ 16	55	508,179,000	805	68	674	742	187	63	38,677,986	17,776,978	45.96	23,958		
โครงการชลประทานพัทลุง	41	492,609,000	613	-	558	558	91.03	55	32,138,486	13,396,394	41.68	24,008	นายไพฑูรย์ ทองงามเมือง 0-7461-1269,08-9870-7259	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวเขียด	14	15,570,000	192	68	116	184	95.83	8	6,539,500	4,380,584	66.99	23,808	นายพงษ์พร เกิดสินชัย 0-7482-9787,08-6697-7988	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	2	150,000,000	30	-	354	354	1,180.00	-	1,500,000	7,065,954	471.06	19,960		
สำนักงานก่อสร้าง 16	2	150,000,000	30	-	354	354	1,180.00	-	1,500,000	7,065,954	471.06	19,960	นายสิริพล รักษาบาท 0-7439-0218,08-1541-5809	
พิจิตร	64	430,121,900	1,638	94	188	282	17.22	1,356	48,658,090	372,560	0.77	1,321		
สำนักงานชลประทานที่ 3	63	360,121,900	1,623	79	188	267	16.45	1,356	48,414,377	128,847	0.27	483		
โครงการก่อสร้าง 3	2	214,042,900	629	79	188	267	42.42	362	21,404,290	128,847	0.60	483	นายนิวัฒน์ธนา เพ็ชรสุพรรณ 0-5533-3082,08-4620-4230	
โครงการชลประทานพิจิตร	10	63,553,000	75	-	-	-	-	75	2,435,737	-	-	-	นายอำนาจ อินทร์วงศ์แก้ว 0-5661-5948,08-1993-4112	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดมศรชัย	33	45,722,000	498	-	-	-	-	498	8,936,358	-	-	-	นายสุพิศพล เหมอินทร์ 0-5699-0780,09-2261-5983	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวบัว	15	28,076,000	379	-	-	-	-	379	13,274,632	-	-	-	นายปัญญา กัลปสุ 0-5666-9029,08-1888-8532	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาญทอง	3	8,728,000	41	-	-	-	-	41	2,363,360	-	-	-	นายสมพร หวัง ปานสุทธา 0-5533-3023,08-1886-6444	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	1	70,000,000	15	15	-	15	100.00	-	243,713	243,713	-	16,248		
สำนักงานก่อสร้าง 3	1	70,000,000	15	15	-	15	100.00	-	243,713	243,713	100.00	16,248	นายเอกโสม เกรียมศรี 0-5680-3027, 08-1537-8024	
พิษณุโลก	127	560,456,500	1,891	592	428	1,020	53.93	871	80,764,049	21,400,176	26.50	20,981		
สำนักงานชลประทานที่ 3	126	460,456,500	1,871	572	428	1,000	53.44	871	80,439,098	21,075,225	26.20	21,075		
โครงการก่อสร้าง 3	2	67,965,400	184	9	61	70	38.03	114	12,485,270	343,468	2.75	4,907	นายนิวัฒน์ธนา เพ็ชรสุพรรณ 0-5533-3082,08-4620-4230	

สำนัก	รายการที่มีการจ้างแรงงาน			การจ้างแรงงานภาครัฐ										รายได้เฉลี่ย/คน (บาท)	ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน
	จำนวนรายการ	งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ. (บาท)	แผน (คน)	ผล (คน)				คงเหลือจากแผน (คน)	แผน ค่าจ้าง (บาท)	ผล ค่าจ้าง(บาท)	ร้อยละ				
				เฉพาะลำดับที่ 2.1	ลำดับอื่น ๆ นอกจาก 2.1	รวม	ร้อยละ								
โครงการชลประทานพิษณุโลก	21	39,946,700	287	-	270	270	93.98	17	10,767,065	8,261,694	76.73	30,599	นายชำนาญ พุทธิพงษ์ 0-5525-8916,08-1532-6632		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน	27	84,412,400	215	-	-	-	-	215	9,609,240	-	-	-	นายวรวิทย์ เปี่ยมชัย 0-5590-6230,08-1603-3802		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนครสวรรค์	20	36,328,000	303	161	97	258	85.15	45	10,486,500	3,441,333	32.82	13,339	นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล 0-5536-5096,08-1605-4225		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาญชุมพล	28	34,192,800	252	-	-	-	-	252	10,257,280	-	-	-	นายสมาน หวัง ปานสุทธา 0-5533-3023,08-1886-6444		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมมบ้าน	3	45,027,500	132	60	-	60	45.31	72	4,502,750	997,524	22.15	16,625	นายโศภิตญา เกิดสกุล 0-5598-3589,08-9856-4976		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมมบ้าน	24	138,163,500	345	342	-	342	99.13	3	16,278,300	8,031,206	49.34	23,483	นายโศภิตญา เกิดสกุล 0-5598-3589,08-9856-4976		
ส่วนวิศวกรรมบริหาร สขป.3	1	14,420,200	152	-	-	-	-	152	6,052,693	-	-	-	นายฉัตรชัย ทองปอนด์ 0-5533-3004,08-9703-5848		
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	1	100,000,000	20	20	-	20	100.00	-	324,951	324,951	-	16,248			
สำนักงานก่อสร้าง 3	1	100,000,000	20	20	-	20	100.00	-	324,951	324,951	-	16,248	นายเอกโณ เกรียมศรี 0-5680-3027, 08-1537-8024		
เพชรบุรี	37	112,549,700	304	4	1,351	1,355	446.00	- 1,051	10,078,676	56,793,798	563.50	41,914			
สำนักงานชลประทานที่ 13	18	12,813,300	100	-	98	98	98.00	2	5,877,740	2,770,037	47.13	28,266			
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	15	11,750,000	82	-	82	82	100.00	-	5,679,100	2,583,674	45.49	31,508	นายคณิต ชินวงศ์ 0-3235-2585,08-4874-6218		
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.13	3	1,063,300	18	-	16	16	88.89	2	198,640	186,363	93.82	11,648	นายอำนาจ ชูวงศ์ 0-3461-2525,09-8379-4999		
สำนักงานชลประทานที่ 14	19	99,736,400	204	4	1,253	1,257	616.74	- 1,053	4,200,936	54,023,761	1,285.99	42,978			
โครงการก่อสร้าง 14	2	20,450,000	10	-	80	80	800.00	- 70	173,812	1,522,472	875.93	19,031	นายศุภวัฒน์ บุญญาบุญ 0-7765-8784,08-1838-1180		
โครงการชลประทานเพชรบุรี	7	9,873,700	32	4	514	518	1,614.00	- 486	1,034,732	15,222,052	1,471.11	29,386	นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ 0-3246-1308,08-0024-5995		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน	3	52,970,300	21	-	20	20	93.53	1	737,389	251,494	34.11	12,575	นายมีชัย ปฏิจุฑ		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี	7	16,442,400	140	-	556	556	396.19	- 416	2,255,004	32,172,832	1,426.73	57,865	นายสันต์ จงเจริญ 0-3278-4656,08-1445-4736		
ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สขป.14			-	-	4	4	-	- 4	-	140,000	-	35,000			
ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14			-	-	79	79	-	- 79	-	4,714,910	-	59,682	นายเอกพล ชื่นพงษ์ 0-3282-5646,08-1900-3966		
เพชรบูรณ์	28	397,418,900	583	450	238	688	118.03	- 105	77,223,261	22,142,118	28.67	32,183			
สำนักงานชลประทานที่ 10	22	46,197,100	103	100	128	228	221.62	- 125	7,748,261	4,805,154	62.02	21,075			
โครงการก่อสร้าง 10	1	4,720,100	14	-	-	-	-	14	472,010	-	-	-	นายสุวิทย์ ธูปศิลป์ 0-3648-6206,08-4874-6078		
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์	21	41,477,000	89	100	128	228	256.18	- 139	7,276,251	4,805,154	66.04	21,075	นายเชษฐา สืบงาม 0-5691-1155,09-8929-9922		
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	6	351,221,800	480	350	110	460	95.83	20	69,475,000	17,336,963	24.95	37,689			
สำนักงานก่อสร้าง 10	6	351,221,800	480	350	110	460	95.83	20	69,475,000	17,336,963	24.95	37,689	นายฤกษ์ ชูแสงศรี 0-5671-3438,08-4789-1842		
แพร่	109	298,446,900	1,681	-	1,735	1,735	103.21	- 54	91,930,249	28,579,682	31.09	16,472			
สำนักงานชลประทานที่ 4	109	298,446,900	1,681	-	1,735	1,735	103.21	- 54	91,930,249	28,579,682	31.09	16,472			
โครงการชลประทานแพร่	24	74,744,800	705	-	685	685	97.16	20	26,333,216	7,493,372	28.46	10,939	นายฤทธิพงษ์ หักขันธ์กุล 0-5453-0793,08-1951-0038		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	83	168,702,100	954	-	1,050	1,050	110.06	- 96	64,497,033	21,086,311	32.69	20,082	นายไพโรจน์ วงศ์สูง 0-5451-1356,08-1882-7307		
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.4	2	55,000,000	22	-	-	-	-	22	1,100,000	-	-	-	นายบุญธรรม ปานเปี่ยมโกษ 0-5571-0478,08-1932-164908-4874-6190		
มหาสารคาม	66	314,755,600	888	380	541	921	103.76	- 33	32,624,096	16,519,495	50.64	17,936			
สำนักงานชลประทานที่ 6	66	314,755,600	888	380	541	921	103.76	- 33	32,624,096	16,519,495	50.64	17,936			
โครงการก่อสร้าง 6	4	146,869,600	239	72	-	72	30.17	167	10,670,935	5,004,170	46.90	69,502	นายฉัตริน ประเสริฐสุวรรณ 0-4322-1740,08-1173-3333		
โครงการชลประทานมหาสารคาม	28	80,350,000	203	-	407	407	200.49	- 204	6,415,147	8,306,109	129.48	20,008	นายจิรศักดิ์ พิสุทธิสมบุรณ์ 0-4372-1576,08-4874-6180		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาภูมิทัศน์ตอนกลาง	3	32,600,000	110	63	19	82	74.55	28	6,366,313	2,500,693	39.28	30,496	นายอนันต์ศักดิ์ แสนชื่น 0-4303-0498,08-4742-4488		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาภูมิทัศน์เขื่อนใหญ่	17	12,986,000	115	115	115	230	200.00	- 115	5,118,276	6,423	0.13	28	นายสุรนาถ ชำนาญดี 0-4377-1345,08-9936-1655		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	13	26,950,000	217	130	-	130	59.91	87	3,877,425	526,100	13.57	4,047	นายสุรนาถ ธีระนิยิตยาบุค 0-4347-3073,09-3131-6995		
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.6	1	15,000,000	4	-	-	-	-	4	176,000	176,000	100.00	-	นายสมพงษ์ ลำกระมล 0-4332-8184,08-5000-9042		
มหาสารคาม	66	320,270,000	1,107	364	832	1,196	108.08	- 89	59,927,846	33,190,655	55.38	27,751			
สำนักงานชลประทานที่ 7	65	316,819,000	1,087	364	797	1,161	106.85	- 74	58,207,091	31,527,962	54.17	27,156			

สำนัก	รายการที่มีการจ้างแรงงาน		การจ้างแรงงานภาครัฐ										รายได้เฉลี่ย/คน (บาท)	ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน
	จำนวนรายการ	งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ. (บาท)	แผน (คน)	ผล (คน)				คงเหลือจากแผน (คน)	แผน ค่าจ้าง (บาท)	ผล ค่าจ้าง(บาท)	ร้อยละ			
				เฉพาะลำดับที่ 2.1	ลำดับอื่น ๆ นอกจาก 2.1	รวม	ร้อยละ							
โครงการก่อสร้าง 7	2	94,386,300	364	364	-	364	100.00	-	19,357,300	11,060,406	57.14	30,386	นายปริญญา คัทนาดย์ 0-4253-0943, 08-1409-3426	
โครงการชลประทานนาคพาร	63	222,432,700	723	-	797	797	110.29	- 74	38,849,791	20,467,556	52.68	25,681	นายพิศิษฐ์ พลลิ้นเยี่ยม 0-4261-1569,08-1856-6425	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	1	3,451,000	20	-	35	35	175.00	- 15	1,720,755	1,662,693	96.63	47,506		
สำนักงานก่อสร้าง 7	1	3,451,000	20	-	35	35	175.00	- 15	1,720,755	1,662,693	96.63	47,506	นายสาธิต สาธุภาค 0-4520-0474,08-5856-3116	
แม่ฮ่องสอน	22	145,050,000	655	-	558	558	85.19	97	36,335,724	10,703,090	29.46	19,181		
สำนักงานชลประทานที่ 1	22	145,050,000	655	-	558	558	85.19	97	36,335,724	10,703,090	29.46	19,181		
โครงการก่อสร้าง 1	1	24,000,000	96	-	68	68	70.83	28	7,793,905	800,773	10.27	11,776	นายพิทยา ชื่นหอม 0-5332-5600 ,08-1883-0619	
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	21	121,050,000	559	-	490	490	87.66	69	28,541,819	9,902,318	34.69	20,209	นายภูมิจิต ใจชื่น 0-5361-1402,08-9700-6001	
ยโสธร	97	647,969,600	2,292	1,125	1,931	3,056	133.31	- 764	140,587,167	45,737,328	32.53	14,966		
สำนักงานชลประทานที่ 7	96	582,969,600	2,092	1,125	1,675	2,800	133.82	- 708	121,087,167	36,844,571	30.43	13,159		
โครงการก่อสร้าง 7	3	81,000,000	346	1,125	-	1,125	325.14	- 779	18,401,100	11,081,296	60.22	9,850	นายปริญญา คัทนาดย์ 0-4253-0943, 08-1409-3426	
โครงการชลประทานยโสธร	57	296,969,600	1,409	-	1,453	1,453	103.13	- 44	88,126,867	21,244,409	24.11	14,621	นายวิฑิต นาคสุทธี 0-4571-1487,08-1579-8757	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาภูมิทัศน์ตอนล่างและเขื่อนคอนล่าง	36	205,000,000	337	-	222	222	65.78	115	14,559,200	4,518,866	31.04	20,355	นายภูมิจิต ปุณนิกิจ 0-4584-0640,0982219671,084-8746088	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	1	65,000,000	200	-	256	256	128.00	- 56	19,500,000	8,892,757	45.60	34,737		
สำนักงานก่อสร้าง 7	1	65,000,000	200	-	256	256	128.00	- 56	19,500,000	8,892,757	45.60	34,737	นายสาธิต สาธุภาค 0-4520-0474,08-5856-3116	
ยะลา	20	185,382,600	311	55	188	243	78.08	68	6,987,539	2,907,439	41.61	11,965		
สำนักงานชลประทานที่ 17	19	85,382,600	301	55	128	183	60.75	118	6,487,539	1,887,983	29.10	10,317		
โครงการก่อสร้าง 17	1	25,000,000	3	-	3	3	100.00	-	153,000	35,770	23.38	11,923	นายวิฑูรย์ จันทิษฐ์ 0-7353-1189,08-4874-2627	
โครงการชลประทานยะลา	16	53,382,600	250	55	77	132	52.76	118	5,140,239	1,299,130	25.27	9,842	นายสุทนต์ สุทธิ 0-7336-1138,08-1535-4292	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	2	7,000,000	48	-	48	48	100.00	-	1,194,300	553,083	46.31	11,523	นายสุทธชัย บริชา 0-7343-9835,08-9729-7902	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	1	100,000,000	10	-	60	60	600.00	- 50	500,000	1,019,456	203.89	16,991		
สำนักงานก่อสร้าง 16	1	100,000,000	10	-	60	60	600.00	- 50	500,000	1,019,456	203.89	16,991	นายสิริพล รักบาท 0-7439-0218, 08-1541-5809	
ร้อยเอ็ด	97	1,048,426,800	1,533	935	451	1,386	90.40	147	69,792,162	23,812,187	34.12	17,181		
สำนักงานชลประทานที่ 6	93	947,726,800	1,378	935	332	1,267	91.95	111	60,388,962	19,982,827	33.09	15,772		
โครงการก่อสร้าง 6	6	178,259,400	197	51	-	51	25.89	146	7,477,936	2,512,256	33.60	49,260	นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ 0-4322-1740,08-1173-3333	
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	52	513,917,900	636	469	165	634	99.62	2	26,461,760	9,153,820	34.59	14,438	นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ 0-4351-5985,08-1544-5142	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาภูมิทัศน์ตอนล่าง	25	155,646,000	401	307	59	366	91.27	35	17,850,533	8,312,972	46.57	22,713	นายอนันต์ศักดิ์ เน้นสิน 0-4303-0498,08-4742-4488	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาภูมิทัศน์ใหญ่	10	99,903,500	143	108	108	216	150.59	- 73	8,598,732	3,779	0.04	17	นายสุรพุด ขวัญชาติ 0-4377-1345,08-9936-1655	
สำนักงานชลประทานที่ 7	3	98,700,000	154	-	119	119	77.10	35	9,373,800	3,829,360	40.85	32,179		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาภูมิทัศน์ตอนล่างและเขื่อนคอนล่าง	3	98,700,000	154	-	119	119	77.10	35	9,373,800	3,829,360	40.85	32,179	นายภูมิจิต ปุณนิกิจ 0-4584-0640,0982219671,084-8746088	
สำนักงานชลประทานที่ 8	1	2,000,000	1	-	-	-	-	1	29,400	-	-	-		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานาคพาร	1	2,000,000	1	-	-	-	-	1	29,400	-	-	-	นายณรินทร์ ภาณุพันธ์ 0-4582-60330-4582-6034,09-3517-3955	
ระนอง	32	240,276,600	283	168	472	640	226.54	- 357	7,832,694	8,778,845	112.08	13,717		
สำนักงานชลประทานที่ 14	32	240,276,600	283	168	472	640	226.54	- 357	7,832,694	8,778,845	112.08	13,717		
โครงการก่อสร้าง 14	2	46,627,600	60	-	194	194	325.98	- 134	1,918,197	3,472,017	181.00	17,897	นายสาธิตน์ บุญญาบุชชี 0-7765-8784,08-1838-1180	
โครงการชลประทานระนอง	30	193,649,000	223	168	278	446	200.00	- 223	5,914,497	5,306,828	89.73	11,899	นายประสิทธิ์ ญูที 0-7788-0392,08-1986-2030	
ระยอง	46	618,048,800	748	19	180	199	26.60	549	90,826,599	2,806,028	3.09	14,101		
สำนักงานชลประทานที่ 9	46	618,048,800	748	19	180	199	26.60	549	90,826,599	2,806,028	3.09	14,101		

สำนัก	รายการที่มีการจ้างแรงงาน		การจ้างแรงงานภาคการ										รายได้เฉลี่ย/คน (บาท)	ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน
	จำนวนรายการ	งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ. (บาท)	แผน (คน)	ผล (คน)				คงเหลือจากแผน (คน)	แผน ค่าจ้าง (บาท)	ผล ค่าจ้าง(บาท)	ร้อยละ			
				เฉพาะลำดับที่ 2.1	ลำดับอื่น ๆ นอกจาก 2.1	รวม	ร้อยละ							
โครงการก่อสร้าง 9	4	328,737,300	280	-	-	-	-	280	51,702,000	-	-	#DIV/0!	นายชุมพาสัน ชุมสระ 0-3300-2191,08-1949-3620	
โครงการชลประทานระยอง	26	271,175,500	361	19	10	29	8.03	332	34,293,599	406,000	1.18	14,000	นายสุรชัย นานาผล 0-3861-2675,09-3153-5491	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์	16	18,136,000	107	-	170	170	158.88	63	4,831,000	2,400,028	49.68	14,118	นายศักดิ์ชัย เทพพิทักษ์ ณ อโยธยา 0-3801-5180,08-1661-9455	
ราชบุรี	129	273,948,500	1,425	127	920	1,047	73.46	378	74,253,793	20,755,820	27.95	19,824		
สำนักงานชลประทานที่ 13	129	273,948,500	1,425	127	920	1,047	73.46	378	74,253,793	20,755,820	27.95	19,824		
โครงการก่อสร้าง 13	4	143,500,000	280	-	230	230	82.14	50	35,383,700	3,371,688	9.53	14,660	นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสิทธิ์ 0-3461-2879,08-4874-6243	
โครงการชลประทานราชบุรี	35	35,850,700	388	-	165	165	42.49	223	8,892,013	4,875,959	54.84	29,551	นายสุชาติ กาญจนวิสัย 0-3232-5798,08-1457-3868	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน	3	2,600,000	60	32	-	32	53.33	28	1,016,300	494,638	48.67	15,457	นายชัชวาลย์ ขาวผ่อง 0-3469-1097,08-9933-3119	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคำบับันตวก	3	2,100,000	33	-	25	25	75.76	8	498,000	300,064	60.25	12,003	นายภิกษิต์ธัญชาติ เหมคำ 0-3225-4525,06-2151-5453	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพามะกา	25	40,792,000	212	-	306	306	144.34	94	13,952,545	6,392,500	45.82	20,891	นายประคาสัน สุธิพันธ์ 08-1802-0631	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม	9	23,339,000	52	-	43	43	82.69	9	2,240,000	734,229	32.78	17,075	นายพิริลลธิ์ สิงห์มณี 0-3221-1173,08-4874-6237	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม	4	1,349,000	39	-	40	40	102.56	1	740,000	432,888	58.50	10,822	นายพิทักษ์กัญญา นานนท์ 0-3451-0250, 08-1880-1593	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	18	11,402,000	96	-	82	82	85.42	14	6,832,200	2,200,835	32.21	26,839	นายคณิต ชินวงศ์ 0-3235-2585,08-4874-6218	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย	16	7,360,000	186	95	-	95	51.08	91	3,837,700	1,673,781	43.61	17,619	นายพันธุ์เทพ โภการกุล ณ นคร 0-3223-3313,08-4874-6234	
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.13	12	5,655,800	79	-	29	29	36.71	50	861,335	279,238	32.42	9,629	นายอำนาจ ชูวงษ์ 0-3461-2525,09-8379-4999	
สขบุรี	100	375,252,600	1,089	398	668	1,066	97.91	23	64,159,723	15,107,235	23.55	14,172		
สำนักเครื่องจักรกล	1	350,000	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-		
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5	1	350,000	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	นายณรงค์ วงศ์ศิริ 0-3533-7213,08-1737-6960	
สำนักงานชลประทานที่ 10	98	290,678,900	985	328	638	966	98.10	19	42,159,723	6,318,704	14.99	6,541		
โครงการก่อสร้าง 10	1	5,497,900	16	-	-	-	-	16	549,790	-	-	-	นายสุริย อนุศิลป์ 0-3648-6206,08-4874-6078	
โครงการชลประทานลพบุรี	19	90,213,000	220	10	10	20	9.11	200	12,738,021	237,490	1.86	11,875	นายประเสริฐ เก่งรุ่งเรืองกิจ 0-3648-6633,08-4874-6182 08-1802-0466	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	23	64,875,000	401	285	368	653	162.82	252	17,438,810	4,009,917	22.99	6,141	นายณัฏฐ์ ศรีภักดิ์ 0-3649-4291,08-1977-8688	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม	28	36,748,000	134	-	177	177	132.09	43	3,907,435	1,204,280	30.82	6,804	นายสินกร รัตนวิวัฒน์ 0-3648-6361,08-4874-6133	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแคบ	16	34,830,000	48	-	22	22	45.83	26	1,573,567	546,398	34.72	24,836	นายมานะ วัฒนโชติ 0-5626-9224,08-1533-9001	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช	9	54,915,000	162	31	59	90	55.58	72	5,712,100	207,007	3.62	2,300	นายสุศักดิ์ ธีระธนาพันธ์ 0-3651-0298,0-3651-0298	
ส่วนเครื่องจักรกล สขป 10	2	3,600,000	4	2	2	4	100.00	-	240,000	113,613	47.34	28,403	นายณัฏฐิเดช สุทธาภรณ์ 0-3648-6210,08-9844-1688	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กกลาง	1	84,223,700	100	70	30	100	100.00	-	22,000,000	8,788,531	39.95	87,885		
สำนักงานก่อสร้าง 10	1	84,223,700	100	70	30	100	100.00	-	22,000,000	8,788,531	39.95	87,885	นายณัฏฐณัน ชุมแสงศรี 0-5671-3438,08-4789-1842	
ลำปาง	131	836,732,500	2,899	442	1,592	2,034	70.17	865	176,930,718	55,983,526	31.64	27,524		
สำนักงานชลประทานที่ 2	125	401,699,500	2,271	389	1,456	1,845	81.26	426	123,684,405	45,476,243	36.77	24,648		
โครงการก่อสร้าง 2	2	49,663,000	232	-	232	232	100.00	-	14,726,200	5,124,472	34.80	22,088	นายวิรัตน์ เสนอบน 0-5365-6732 08-1881-5076	
โครงการชลประทานลำปาง	42	125,751,700	687	-	611	611	88.94	76	31,905,983	12,733,045	39.91	20,840	นายชัยประเสริฐ เสนอบน 0-5482-1073 0-5482-1074,08-1885-9520	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊าน-กว๊านพนา	29	113,370,400	777	195	404	599	77.08	178	37,390,496	15,502,082	41.46	25,880	นายสุศักดิ์ สุพรรณแดง 0-5482-5200	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะแม่วัง	47	84,340,600	462	184	107	291	62.92	171	31,909,450	9,259,279	29.02	31,819	นายรังสิต จันทน์พิบูลย์ 0-5482-4707,08-1952-7480	
งานศึกษาบริเวณ สขป.2	1	2,250,000	12	10	-	10	83.33	2	900,000	836,915	92.99	83,692		
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป 2	3	12,865,000	51	-	55	55	107.84	4	3,862,912	707,568	18.32	12,865	นายสมจิต อำนาจคา 0-5421-8728,08-6859-6488	

สำนัก	รายการที่มีการจ้างแรงงาน			การจ้างแรงงานภาครัฐ										รายได้เฉลี่ย/คน (บาท)	ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน
	จำนวนรายการ	งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ. (บาท)	แผน (คน)	ผล (คน)				คงเหลือจากแผน (คน)	แผน ค่าจ้าง (บาท)	ผล ค่าจ้าง(บาท)	ร้อยละ				
				เฉพาะลำดับที่ 2.1	ลำดับอื่น ๆ นอกจาก 2.1	รวม	ร้อยละ								
ส่วนวิศวกรรมบริหาร สขป.2	1	13,458,800	49	-	47	47	95.92	2	2,989,364	1,312,883	43.92	27,934	นายสุภชัย พิธีสุวรรณ 0-5422-8411,08-1288-4284		
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	6	435,033,000	628	53	136	189	30.10	439	53,246,313	10,507,282	19.73	55,594			
สำนักงานก่อสร้าง 2	6	435,033,000	628	53	136	189	30.10	439	53,246,313	10,507,282	19.73	55,594	นายอนาต สว่างระดูค 0-5433-7280,09-6696-1719		
ลำพูน	40	138,056,000	623	-	508	508	81.54	115	25,095,700	14,455,918	57.60	28,457			
สำนักงานชลประทานที่ 1	40	138,056,000	623	-	420	420	67.42	203	25,095,700	12,370,472	49.29	29,454			
โครงการก่อสร้าง 1	1	69,340,000	3	-	8	8	266.67	5	342,000	66,015	19.30	8,252	นายพิทยา ชื่นแอม 0-5332-5600 .08-1883-0619		
โครงการชลประทานลำพูน	25	53,573,000	508	-	297	297	58.46	211	20,061,400	8,915,475	44.44	30,018	นายวุฒิชัย รักหาญ 0-5300-6265,08-4874-6119		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วาง	14	15,143,000	112	-	115	115	102.68	3	4,692,300	3,388,982	72.22	29,469	นายเจนศักดิ์ นิธิ 0-5386-5680,08-1595-2827		
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	-	-	-	-	88	88	-	88	-	2,085,446	-	23,698			
สำนักงานก่อสร้าง 1	-	-	-	-	88	88	-	88	-	2,085,446	-	23,698	นายจิตรพล รอดทอง 0-5346-5216,06-2605-1633		
เลย	48	411,226,400	1,248	-	700	700	56.07	548	98,118,864	25,640,100	26.13	36,629			
สำนักงานชลประทานที่ 5	46	276,226,400	1,085	-	700	700	64.49	385	76,119,296	25,640,100	33.68	36,629			
โครงการก่อสร้าง 5	3	105,000,000	420	-	308	308	73.33	112	36,750,000	15,072,536	41.01	48,937	นายราชนัน ศิลประนะ 0-4216-6149,08-1725-5868		
โครงการชลประทานเลย	43	171,226,400	665	-	392	392	58.91	273	39,369,296	10,567,564	26.84	26,958	นายเจริญชัย รักอยู่ 0-4281-1111,08-5748-6765		
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	2	135,000,000	163	-	-	-	-	163	21,999,568	-	-	-			
สำนักงานก่อสร้าง 5	2	135,000,000	163	-	-	-	-	163	21,999,568	-	-	-	นายภคินทร์ รูปใส 08-4874-6244		
ศรีสะเกษ	83	593,886,600	1,223	308	1,338	1,646	134.60	423	85,306,014	30,359,812	35.59	18,445			
สำนักงานชลประทานที่ 8	81	473,886,600	1,183	258	1,338	1,596	134.93	413	82,132,074	27,185,872	33.10	17,034			
โครงการก่อสร้าง 8	3	69,800,000	169	-	134	134	79.36	35	13,643,000	4,816,980	35.31	35,948	นายประภาส สมานทรัพย์ 0-4435-4145 ต่อ 22,08-2546-1546		
โครงการชลประทานศรีสะเกษ	47	193,821,100	653	-	861	861	131.85	208	25,883,230	13,357,702	51.61	15,514	นายประทีป วัณดี (ภ.) 0-4561-2911,08-1390-3374		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลด่าง	15	45,026,500	128	-	217	217	169.53	89	28,335,944	2,071,633	7.31	9,547	นายภาณุวิทย์ ภาณุพิสุทธิ 0-4582-60330-4582-6034,09-3517-3955		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวินนา	16	145,239,000	233	258	126	384	164.81	151	14,269,900	6,939,558	48.63	18,072	นายชุมพล ศรีสว่าง 0-4596-9956,09-1345-2220		
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	2	120,000,000	40	50	-	50	125.00	10	3,173,940	3,173,940	100.00	63,479			
สำนักงานก่อสร้าง 8	2	120,000,000	40	50	-	50	125.00	10	3,173,940	3,173,940	100.00	63,479	นายพสุตย์ ชัยนามณ์ 0-4455-8523,08-1844-2837		
สกลนคร	165	496,755,400	2,576	212	2,717	2,929	113.71	353	135,621,684	58,778,659	43.34	20,071			
สำนักงานชลประทานที่ 5	148	413,805,400	2,375	136	2,480	2,616	110.17	241	113,652,695	53,959,329	47.48	20,627			
โครงการก่อสร้าง 5	5	128,797,000	500	-	432	432	86.40	68	43,774,000	13,762,297	31.44	31,857	นายราชนัน ศิลประนะ 0-4216-6149,08-1725-5868		
โครงการชลประทานสกลนคร	61	105,851,600	766	-	1,595	1,595	208.19	829	13,900,912	28,427,729	204.50	17,823	นายนิพนธ์ มังกรแก้ว 0-4274-7219 0-4274-7220,08-1877-1425		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	38	68,740,400	704	-	453	453	64.39	251	37,433,397	6,045,895	16.15	13,346	นายเกรียงไกร กุศลพิตร 0-4216-50580-4216-5037,08-1909-4911		
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	44	110,416,400	405	136	-	136	33.58	269	18,544,386	5,723,408	30.86	42,084	นายโรจน์วัฒน์ อินทร์รุ่ง 0-4274-7458,06-1420-1780		
สำนักงานชลประทานที่ 7	16	12,950,000	101	76	-	76	74.85	25	4,188,989	2,932,292	70.00	38,787			
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาภูมิน้ำท่า	16	12,950,000	101	76	-	76	74.85	25	4,188,989	2,932,292	70.00	38,787	นายเกียรติศักดิ์ ผ่อง 0-4205-9266,08-1708-1230		
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	1	70,000,000	100	-	-	-	-	100	17,780,000	-	-	-			
สำนักงานก่อสร้าง 5	1	70,000,000	100	-	-	-	-	100	17,780,000	-	-	-	นายภคินทร์ รูปใส 08-4874-6244		
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่			-	-	237	237	-	237	-	1,887,038	-	7,962			
สำนักงานก่อสร้าง 3			-	-	237	237	-	237	-	1,887,038	-	7,962	นายเอกโสม เสงี่ยมศรี 0-5680-3027, 08-1537-8024		
สงขลา	126	918,900,400	1,012	-	365	365	36.07	647	47,432,753	6,828,334	14.40	18,708			
สำนักเครื่องจักรกล	1	104,701,400	98	-	-	-	-	98	5,100,975	-	-	-			
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7	1	104,701,400	98	-	-	-	-	98	5,100,975	-	-	-	นายกระฉัตร ภาณุชุลนอด 0-7439-0056,08-1895-9802		
สำนักงานชลประทานที่ 16	121	475,349,000	869	-	103	103	11.85	766	40,081,778	2,762,210	6.89	26,818			
โครงการก่อสร้าง 16	2	74,555,000	38	-	-	-	-	38	1,866,579	-	-	-	นายพนันท์วิทย์ สายบัณฑิต 0-7439-0251,08-1766-5300		

สำนัก	รายการที่มีการจ้างแรงงาน		การจ้างแรงงานภาครัฐ										รายได้เฉลี่ย/คน (บาท)	ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน
	จำนวนรายการ	งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ. (บาท)	แผน (คน)	ผล (คน)				คงเหลือจากแผน (คน)	แผน ค่าจ้าง (บาท)	ผล ค่าจ้าง(บาท)	ร้อยละ			
				เฉพาะลำดับที่ 2.1	ลำดับอื่น ๆ นอกจาก 2.1	รวม	ร้อยละ							
โครงการชลประทานสงขลา	68	340,480,600	484	-	-	-	-	484	23,236,709	-	-	-	นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ 0-7439-0208 0-7439-0060,09-9497-9099	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์	46	41,144,500	231	-	-	-	-	231	6,517,100	-	-	-	นายสยาม อิ่มเจริญ 0-7458-8670-72,08-1542-7007,08-7289-7007	
งานรักษาบริเวณ สป.16	3	6,000,000	40	-	26	26	65.00	14	1,734,000	736,645	42.48	28,333	นายจตุรงค์ นิลพันธุ์ 0-7439-0062,08-1608-6995	
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สป.16	1	1,000,000	2	-	3	3	150.00	-	393,780	201,826	51.25	67,275	นายมานพ สัมทองใบ 0-7439-0209,09-3580-2654	
ส่วนวิศวกรรมบริหาร สป.16	1	12,168,900	74	-	74	74	100.00	-	6,333,610	1,823,738	28.79	24,645	นายอนุชา ยิ่งทรง 0-7439-0123,08-1939-9832	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กกลาง	4	338,850,000	45	-	262	262	582.22	-	2,250,000	4,066,125	180.72	15,520		
สำนักงานก่อสร้าง 16	4	338,850,000	45	-	262	262	582.22	-	2,250,000	4,066,125	180.72	15,520	นายสิริพล รัตนวาท 0-7439-0218, 08-1541-5809	
สรุป	17	26,163,600	228	-	-	-	-	228	8,604,118	-	-	-		
สำนักงานชลประทานที่ 16	17	26,163,600	228	-	-	-	-	228	8,604,118	-	-	-		
โครงการชลประทานสตูล	17	26,163,600	228	-	-	-	-	228	8,604,118	-	-	-	นายสยาม อิ่มเจริญ (ท.) 0-7477-0117,08-6697-7988	
สมุทรสงคราม	27	25,619,000	149	-	123	123	82.55	26	8,188,000	4,517,149	55.17	34,725		
สำนักงานชลประทานที่ 13	27	25,619,000	149	-	123	123	82.55	26	8,188,000	4,517,149	55.17	34,725		
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม	25	23,369,000	126	-	99	99	78.57	27	7,208,000	3,937,090	54.62	39,769	นายพิษณุ ภัคเกิด 0-3475-6646,08-1766-8360	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก	1	1,550,000	14	-	15	15	107.14	-	350,000	274,748	78.50	18,317	นายกิตติพงษ์ แซ่มคำ 0-3225-4525,06-2151-5453	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	1	700,000	9	-	9	9	100.00	-	630,000	305,311	48.46	33,923	นายคณิต ชินวงษ์ 0-3235-2585,08-4874-6218	
สมุทรสาคร	16	22,501,300	147	-	146	146	99.57	1	4,156,776	1,427,624	34.34	9,778		
สำนักงานชลประทานที่ 13	16	22,501,300	147	-	146	146	99.57	1	4,156,776	1,427,624	34.34	9,778		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก	14	17,006,300	117	-	106	106	90.88	11	3,523,976	1,074,489	30.49	10,137	นายกิตติพงษ์ แซ่มคำ 0-3225-4525,06-2151-5453	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม	2	5,495,000	30	-	40	40	133.33	-	632,800	353,135	55.81	8,828	นายพิทักษ์ สุวามนั 0-3451-0250, 08-1880-1593	
สระแก้ว	20	296,784,800	812	225	96	321	39.51	491	55,261,040	9,656,750	17.47	30,083		
สำนักงานชลประทานที่ 9	20	296,784,800	812	225	96	321	39.51	491	55,261,040	9,656,750	17.47	30,083		
โครงการก่อสร้าง 9	2	48,000,000	120	-	-	-	-	120	14,129,000	-	-	-	นายชุมพล ญะระ 0-3300-2191,08-1949-3620	
โครงการชลประทานสระแก้ว	18	248,784,800	692	225	96	321	46.36	371	41,132,040	9,656,750	23.48	30,083	นายรัฐภูมิ สร้อยประเสริฐ 0-3726-1667,08-1996-6081	
สระบุรี	64	78,574,600	495	294	222	516	104.16	-	21,400,652	9,668,811	45.18	18,738		
สำนักงานชลประทานที่ 10	64	78,574,600	495	294	222	516	104.16	-	21,400,652	9,668,811	45.18	18,738		
โครงการก่อสร้าง 10	1	18,833,600	55	-	-	-	-	55	1,883,360	-	-	-	นายสุวิทย์ ญาคิณ 0-3648-6206,08-4874-6078	
โครงการชลประทานสระบุรี	3	5,600,000	90	30	60	90	100.00	-	3,947,230	1,733,467	43.92	19,261	นายประจักษ์ สักคิณ 0-3622-1297,08-1533-9001	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	7	8,454,000	96	-	111	111	115.63	-	3,440,800	978,014	28.42	8,811	นายอริรักษ์ ศรีกุลวงษ์ 0-3649-4291,08-1977-8688	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองพระวิหารไผ่	25	21,575,000	121	217	-	217	179.34	-	8,767,820	4,431,425	50.54	20,421	นายเกรียงศักดิ์ จันทร์สุก 0-3621-2208,0-3621-2168,08-1881-1835	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม	7	1,867,000	23	-	16	16	69.57	7	423,542	134,005	31.64	8,375	นายพิณกร รัตนทิพย์ 0-3648-6361,08-4874-6133	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักไผ่	6	5,400,000	24	-	2	2	8.33	22	246,000	-	-	-	นายอัฒพล ฤทธิชัย 0-3580-2700,08-1945-9236	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเวียงวัง	15	16,845,000	86	47	33	80	93.02	6	2,691,900	2,391,900	88.86	29,899	นายวันวิมล นิมิวิญญา 0-3626-1944,08-4628-2288	
สิงห์บุรี	60	130,934,200	313	200	469	669	213.50	-	11,377,947	4,353,494	38.26	6,507		
สำนักงานชลประทานที่ 10	23	38,261,000	103	18	140	158	153.40	-	3,619,028	1,687,709	46.63	10,682		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแคบ	1	200,000	2	-	-	-	-	2	378	-	-	-	นายมานะ วิเศษไชย 0-5626-9224,08-1533-9001	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช	22	38,061,000	101	18	140	158	156.44	-	3,618,650	1,687,709	46.64	10,682	นายสุวิทย์ ธีระธำนิพนธ์ 0-3651-0298,0-3651-0298	
สำนักงานชลประทานที่ 12	37	92,673,200	210	182	329	511	242.94	-	7,758,919	2,665,785	34.36	5,217		
โครงการชลประทานสิงห์บุรี	7	17,689,200	53	18	91	109	204.34	-	2,439,998	1,275,004	52.25	11,697	นายทรงชัย เทือกอ่อน 0-3652-1511,092-261-5952 081-854-3677	

สำนัก	รายการที่มีการจ้างแรงงาน		การจ้างแรงงานภาครัฐ										รวมได้เฉลี่ย/คน (บาท)	ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน
	จำนวนรายการ	งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ. (บาท)	แผน (คน)	ผล (คน)				คงเหลือจากแผน (คน)	แผน ค่าจ้าง (บาท)	ผล ค่าจ้าง(บาท)	ร้อยละ			
				เฉพาะลำดับที่ 2.1	ลำดับอื่น ๆ นอกจาก 2.1	รวม	ร้อยละ							
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนลพบุรี	26	70,764,000	134	155	172	327	244.03	-	193	4,717,921	842,555	17.86	2,577	นายชินณพพงศ์ นิลวดีพิทักษ์ 0-3681-4780,08-4874-6172
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาสารคาม	4	4,220,000	23	9	66	75	326.09	-	52	601,000	548,227	91.22	7,310	นายวิชัย พาคา 0-5640-5525,08-1876-6115
สุโขทัย	62	553,969,800	520	174	451	625	120.19	-	105	46,297,710	15,350,426	33.16	24,561	
สำนักงานชลประทานที่ 3	3	3,300,000	13	13	-	13	100.00	-	-	389,500	319,284	81.97	24,560	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาน่าน	3	3,300,000	13	13	-	13	100.00	-	-	389,500	319,284	81.97	24,560	นายโสภณภูมิ นิลวดีพิทักษ์ 0-5598-3589,08-9856-4976
สำนักงานชลประทานที่ 4	57	370,669,800	462	130	447	577	124.89	-	115	41,558,210	13,900,344	33.45	24,091	
โครงการก่อสร้าง 4	1	17,000,000	8	-	8	8	100.00	-	-	320,000	320,000	100.00	40,000	นายสาธิต นรินทร์ 08-8768-8381
โครงการชลประทานสุโขทัย	15	180,272,500	294	-	409	409	139.12	-	115	33,778,150	11,300,360	33.45	27,629	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย	39	53,397,300	130	120	-	120	92.31	-	10	5,980,060	2,039,985	34.11	17,000	นายชัยโรจน์ พุฒมารวงศ์ 0-5561-1112,08-1605-3812
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สป.4	2	120,000,000	30	10	30	40	133.33	-	10	1,480,000	240,000	16.22	6,000	นายชัยโรจน์ พุฒมารวงศ์ 0-5561-1112,08-1605-3812
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	2	180,000,000	45	31	4	35	77.78	-	10	4,350,000	1,130,798	26.00	32,309	นายบุญธรรม ปานเปี่ยมไข 0-5571-0478,08-1932-164908-4874-6190
สำนักงานก่อสร้าง 4	2	180,000,000	45	31	4	35	77.78	-	10	4,350,000	1,130,798	26.00	32,309	นายชัยพงษ์ สุขขาร 0-5564-1414,08-1036-9315
สุพรรณบุรี	216	826,600,800	1,873	359	1,463	1,822	97.27	-	51	57,301,723	18,834,002	32.87	10,337	
สำนักงานชลประทานที่ 12	169	263,633,000	1,203	354	922	1,276	106.05	-	73	36,314,223	9,615,299	26.48	7,536	
โครงการก่อสร้าง 12	1	35,000,000	2	2	96	98	4,900.00	-	96	140,000	1,271,040	907.89	12,970	นายวิระส ไกรชัย 0-5642-6527, 08-1639-2148
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	21	104,538,400	87	22	18	40	45.98	-	47	6,046,400	308,326	5.10	7,708	นายยศตัญ น้อยแก้ว 0-3553-5720,08-1780-8979
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว	17	20,425,400	148	99	135	234	157.91	-	86	1,742,140	1,503,087	86.28	6,423	นายอุดมพร ผาสุก 0-3559-5161 0-3559-5120,08-1873-8736
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนลพบุรี	5	3,780,000	19	46	16	62	326.32	-	43	458,750	208,734	45.50	3,367	นายชินณพพงศ์ นิลวดีพิทักษ์ 0-3681-4780,08-4874-6172
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์	1	483,500	10	10	-	10	100.00	-	-	167,033	-	-	-	นายสุธรรม บ่อเกิด 0-3559-1200,08-1874-8061
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์	22	13,854,400	242	55	74	129	53.31	-	113	5,378,300	526,439	9.79	4,081	นายมานพ คุ้มทอง 0-5648-9101,08-1851-3671
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมดงรัก	2	1,780,000	10	6	30	36	360.00	-	26	219,000	258,104	117.86	7,170	นายวิชัย พาคา 0-5640-5525,08-1876-6115
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำไย	2	1,800,000	27	1	13	14	51.85	-	13	736,420	110,917	15.06	7,923	นายชานนท์ เสือพิทักษ์ 0-3539-1378,08-5821-2000
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	46	40,792,200	124	8	125	133	107.26	-	9	2,632,980	40,756	1.55	306	นายประสิทธิ์ จันทอง 08-1858-5671
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสมาญ	52	41,179,100	534	105	415	520	97.38	-	14	18,793,200	5,387,896	28.67	10,361	นายบุญฤทธิ์ จำปาริน 0-3546-4411,09-8919-6153
สำนักงานชลประทานที่ 13	42	70,167,800	620	-	541	541	87.26	-	79	19,642,500	9,109,126	46.37	16,838	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน	12	6,259,000	204	-	222	222	108.82	-	18	2,503,400	1,525,112	60.92	6,870	นายมงคล มีวิเศษ 0-3430-0348,08-1895-0570
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองห้วย	29	62,682,000	414	-	319	319	77.05	-	95	17,064,000	7,584,015	44.44	23,774	นายสมชาย เต็มเจริญกิจ 0-3555-3019,08-1833-8988
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สป.13	1	1,226,800	2	-	-	-	-	-	2	75,100	-	-	-	นายอำนาจ ชูวงษ์ 0-3461-2525,09-8379-4999
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	5	492,800,000	50	5	-	5	10.00	-	45	1,345,000	109,577	8.15	21,915	
สำนักงานก่อสร้าง 12	5	492,800,000	50	5	-	5	10.00	-	45	1,345,000	109,577	8.15	21,915	นายวราพงษ์ เพชรบรรชาติ 0-3557-1066,08-1942-7643
สุราษฎร์ธานี	27	129,263,100	177	55	45	100	56.51	-	77	10,391,882	2,137,408	20.57	21,374	
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	1	1,000,000	5	-	5	5	100.00	-	-	292,000	213,934	73.27	42,787	
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32	1	1,000,000	5	-	5	5	100.00	-	-	292,000	213,934	73.27	42,787	นายปิ่น ภูกลาง 0-7733-1191,09-9414-5549
สำนักงานชลประทานที่ 15	24	45,625,100	132	55	-	55	41.67	-	77	5,999,882	1,923,474	32.06	34,972	
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี	24	45,625,100	132	55	-	55	41.67	-	77	5,999,882	1,923,474	32.06	34,972	นายสมศักดิ์ ฉายสินต 0-7729-7716,08-1738-2953
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	2	82,638,000	40	-	40	40	100.00	-	-	4,100,000	-	-	-	
สำนักงานก่อสร้าง 10	2	82,638,000	40	-	40	40	100.00	-	-	4,100,000	-	-	-	นายถนอม ชุมแสงศรี 0-5671-3438,08-4789-1842
สุรินทร์	47	205,203,800	1,881	964	230	1,194	63.48	-	687	41,912,253	31,216,520	74.48	26,144	
สำนักงานชลประทานที่ 8	46	165,203,800	1,861	944	230	1,174	63.08	-	687	40,325,283	29,629,550	73.48	25,238	
โครงการก่อสร้าง 8	3	55,000,000	176	-	147	147	83.52	-	29	15,595,361	5,753,874	36.89	39,142	นายประภาส สมานทวีชัย 0-4435-4145 ต่อ 22,08-2546-1546

สำนัก	รายการที่มีการจ้างแรงงาน		การจ้างแรงงานแยกโครงการ										รายได้เฉลี่ย/คน (บาท)	ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน
	จำนวนรายการ	งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ. (บาท)	แผน (คน)	ผล (คน)				คงเหลือจากแผน (คน)	แผน ค่าจ้าง (บาท)	ผล ค่าจ้าง(บาท)	ร้อยละ			
				เฉพาะลำดับที่ 2.1	ลำดับอื่น ๆ นอกจาก 2.1	รวม	ร้อยละ							
โครงการชลประทานสุรินทร์	30	63,953,800	1,511	798	-	798	52.81	713	17,242,900	17,008,918	98.64	21,314	นายประทีป เวินดี 0-4414-2570,08-1390-3374	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	11	43,120,000	150	146	4	150	100.00	-	6,113,613	6,113,613	100.00	40,757	นายจักรี อึ้งเจริญ 0-4463-4896,08-1599-0613	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	2	3,130,000	24	-	79	79	329.17	55	1,373,409	753,146	54.84	9,533	นายถนอมสินทร์ ภาณุพันธุ์ 0-4582-60330-4582-6034,09-3517-3955	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	1	40,000,000	20	20	-	20	100.00	-	1,586,970	1,586,970	100.00	79,349		
สำนักงานก่อสร้าง 8	1	40,000,000	20	20	-	20	100.00	-	1,586,970	1,586,970	100.00	79,349	นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ 0-4455-8523,08-1844-2837	
หนองคาย	33	340,318,100	811	430	332	762	93.92	49	67,200,681	15,628,653	23.26	20,510		
สำนักงานชลประทานที่ 5	32	222,318,100	804	360	332	692	86.03	112	66,803,681	13,917,749	20.83	20,112		
โครงการก่อสร้าง 5	4	109,500,000	380	-	328	328	86.32	52	34,085,000	7,482,609	21.95	22,813	นายราชน ศิลปะระยะ 0-4216-6149,08-1725-5868	
โครงการชลประทานหนองคาย	14	71,668,100	234	225	-	225	96.02	9	16,540,446	3,726,258	22.53	16,561	นายเฉลิมชัย บัวโหมเพชร 0-4241-1196,08-1873-9596	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	14	41,150,000	190	135	4	139	73.16	51	16,178,234	2,708,881	16.74	19,488	นายเจริญชัย สันตบุษย 0-4243-1079,08-1976-9530	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	1	118,000,000	7	-	-	-	-	7	397,000	-	-	-		
สำนักงานก่อสร้าง 5	1	118,000,000	7	-	-	-	-	7	397,000	-	-	-		
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่			-	70	-	70	-	70	-	1,710,904	-	24,441	นายคณิศร รูปใส 08-4874-6244	
สำนักงานก่อสร้าง 3			-	70	-	70	-	70	-	1,710,904	-	24,441	นายเทกสิน ธรรมศิริ 0-5680-3027, 08-1537-8024	
หนองบัวลำภู	37	171,964,600	890	85	256	341	38.32	549	48,373,637	4,585,575	9.48	13,447		
สำนักงานชลประทานที่ 5	37	171,964,600	890	85	256	341	38.32	549	48,373,637	4,585,575	9.48	13,447		
โครงการก่อสร้าง 5	2	89,500,000	280	-	117	117	41.79	163	31,325,000	2,722,359	8.69	23,268	นายราชน ศิลปะระยะ 0-4216-6149,08-1725-5868	
โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	35	82,464,600	610	85	139	224	36.73	386	17,048,637	1,863,216	10.93	8,318	นายพิเชษฐ์ หวังสน 0-4231-5760,08-9960-4554	
อำนาจทอง	50	107,659,500	213	183	173	356	167.14	143	5,790,017	805,731	13.92	2,263		
สำนักงานชลประทานที่ 10	6	5,890,000	17	-	32	32	188.24	15	878,750	366,039	41.65	11,439		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล	1	500,000	1	-	-	-	-	1	117,000	94,730	80.97	-	นายศราวุฒ โทษะวิญญู 0-3579-5863	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช	5	5,390,000	16	-	32	32	200.00	16	761,750	271,309	35.62	8,478	นายสุรศักดิ์ วีระธนาสินทร์ 0-3651-0298,0-3651-0298	
สำนักงานชลประทานที่ 12	44	101,769,500	196	183	141	324	165.31	128	4,911,267	439,692	8.95	1,357		
โครงการชลประทานอำนาจทอง	6	46,984,000	20	-	20	20	100.00	-	336,000	166,123	49.44	8,306	นายสมชายอนันต์ พ่วงสุวรรณ 0-3561-2003,08-6769-3608	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนลพบุรี	33	50,385,500	120	157	101	258	215.00	138	3,122,064	235,844	7.55	914	นายเชิดชูพงศ์ นิลพิพัฒน์ 0-3681-4780,08-4874-6172	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝักไถ่	2	1,400,000	16	1	5	6	37.50	10	421,203	37,725	8.96	6,287	นายชานนท์ เสือพิทักษ์ 0-3539-1378,08-5821-2000	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนลพบุรี	3	3,000,000	40	25	15	40	100.00	-	1,032,000	-	-	-	นายวันเพ็ญ กลิ่นศรีสุข 0-3561-0572,08-9796-969508-8239-7777	
อำนาจเจริญ	50	525,888,200	1,942	1,013	683	1,696	87.31	246	99,063,960	29,804,407	30.09	17,573		
สำนักงานชลประทานที่ 7	50	525,888,200	1,942	1,013	683	1,696	87.31	246	99,063,960	29,804,407	30.09	17,573		
โครงการก่อสร้าง 7	8	257,194,000	980	942	-	942	96.14	38	46,665,940	14,278,414	30.60	15,158	นายวิญญู คำมอญ 0-4253-0943, 08-1409-3426	
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	42	268,694,200	963	71	683	754	78.33	209	52,398,020	15,525,993	29.63	20,592	นายพิทักษ์ เหล็กถัน 0-4545-1554,08-5024-1739	
อุดรธานี	110	645,650,100	2,789	-	2,197	2,197	78.77	592	147,618,454	39,619,305	26.84	18,033		
สำนักงานชลประทานที่ 5	109	565,650,100	2,781	-	2,197	2,197	78.99	584	147,152,982	39,619,305	26.92	18,033		
โครงการก่อสร้าง 5	3	104,997,000	400	-	375	375	93.75	25	36,300,000	11,047,531	30.43	29,460	นายราชน ศิลปะระยะ 0-4216-6149,08-1725-5868	
โครงการชลประทานอุดรธานี	44	275,524,200	1,321	-	1,118	1,118	84.65	203	66,841,560	12,526,932	18.74	11,205	นายอภิชาติ จันทมนต์ 0-4222-2873,08-1898-7272	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานายกวมภาวปี	26	107,188,200	631	-	377	377	59.79	254	21,980,750	6,359,957	28.93	16,870	นายพนม น้อยโพธิ์ 0-4221-9875, 08-1815-3175	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	31	63,163,200	364	-	248	248	68.15	116	17,394,672	7,521,817	43.24	30,330	นายวิชัย จาตุรงค์ 0-4224-5541,08-6458-8954 06-2605-1637	
งานรักษาบริเวณ สขป.5	3	1,525,000	14	-	10	10	71.43	4	756,000	162,651	21.51	16,265	นายอัฐิ โสภาก 0-4212-1139,08-4874-6142	
ส่วนวิศวกรรมบริหาร สขป.5	2	13,452,500	52	-	69	69	132.69	17	3,880,000	2,000,416	51.56	28,992	นายพลสิทธิ์ สิริธนชัย 0-4212-1155,08-1873-3149	

สำนัก	รายการที่มีการจ้างแรงงาน		การจ้างแรงงานภาครัฐ										รายได้เฉลี่ย/คน (บาท)	ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน
	จำนวนรายการ	งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ. (บาท)	แผน (คน)	ผล (คน)				คงเหลือจากแผน (คน)	แผน ค่าจ้าง (บาท)	ผล ค่าจ้าง(บาท)	ร้อยละ			
				เฉพาะลำดับที่ 2.1	ลำดับอื่น ๆ นอกจาก 2.1	รวม	ร้อยละ							
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	1	80,000,000	8	-	-	-	-	8	465,472	-	-	-		
สำนักงานก่อสร้าง 5	1	80,000,000	8	-	-	-	-	8	465,472	-	-	-	นายกิตติพร ฐปโรสง 08-4874-6244	
อุดรดิต์	39	628,576,800	840	280	488	768	91.38	72	41,354,957	16,410,270	39.68	21,368		
สำนักงานชลประทานที่ 3	34	177,171,700	629	280	488	768	122.01	139	35,487,757	16,410,270	46.24	21,368		
โครงการก่อสร้าง 3	5	100,000,000	500	157	113	270	54.00	230	31,165,200	4,072,032	13.07	15,082	นายนิวัฒน์ธนา เพ็ชรสุภูมิ 0-5533-3082,08-4620-4230	
โครงการชลประทานอุดรดิต์	26	40,307,700	79	110	-	110	138.45	31	2,418,557	1,481,839	61.27	13,471	นายปิยพักร สายเมฆ 0-5542-8019,08-1783-836908-4874-6105	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุ	1	1,000,000	30	-	375	375	1,250.00	345	1,000,000	10,537,115	1,053.71	28,099	นายณฐพล ชุ่มศรีศักดิ์ 08-9708-8785	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาน่าน	2	35,864,000	20	13	-	13	65.00	7	904,000	319,284	35.32	24,560	นายโศภิตกัญญา เกศกุล 0-5598-3589,08-9856-4976	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	5	451,405,100	211	-	-	-	-	211	5,867,200	-	-	-		
สำนักงานก่อสร้าง 12	5	451,405,100	211	-	-	-	-	211	5,867,200	-	-	-	นายพรพจน์ เพชรบรรชาติ 0-3557-1066,08-1942-7643	
อุทัยธานี	92	903,634,300	1,208	519	976	1,495	123.76	287	29,789,058	16,159,515	54.25	10,809		
สำนักงานชลประทานที่ 12	92	903,634,300	1,208	519	976	1,495	123.76	287	29,789,058	16,159,515	54.25	10,809		
โครงการก่อสร้าง 12	6	277,000,000	86	86	600	686	797.67	600	4,129,960	9,627,427	233.11	14,034	นายวิริยะ ไกรเดช 0-5642-6527, 08-1639-2148	
โครงการชลประทานอุทัยธานี	38	330,600,000	723	433	129	562	77.73	161	19,275,099	5,816,317	30.18	10,349	นายสุกร กาญจน์จิระเดช 0-5698-2631,08-1802-0544	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยเสลา	48	296,034,300	399	-	247	247	61.90	152	6,384,000	715,771	11.21	2,898	นายสงกรานต์ ชลครวิทอง 0-5651-0796,08-1972-7844	
อุบลราชธานี	201	1,365,585,800	6,030	2,496	1,157	3,653	60.59	2,377	282,117,618	100,604,062	35.66	27,540		
สำนักงานชลประทานที่ 7	197	1,151,320,800	5,473	2,431	880	3,311	60.50	2,162	221,026,118	74,147,509	33.55	22,394		
โครงการก่อสร้าง 7	7	164,000,000	609	609	-	609	100.00	-	32,207,934	16,744,537	51.99	27,495	นายปริญญา ศักมาตย์ 0-4253-0943, 08-1409-3426	
โครงการชลประทานอุบลราชธานี	94	737,465,300	3,606	1,822	48	1,870	51.86	1,736	139,760,802	29,735,568	21.28	15,901	นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ 045-841685,08-1856-6425	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพนน้อย	52	64,366,000	690	-	425	425	61.59	265	20,331,137	14,691,751	72.26	34,569	นายกิตติพงษ์ โรจน์วิรัตน์ 08-1871-2490	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเขตนานตอนล่าง	42	172,463,800	514	-	354	354	68.82	160	25,662,260	10,534,663	41.05	29,759	นายสุพิศร ปันมิกิจ 0-4584-0640,0982219671,084-8746088	
งานรักษาบริเวณ ทสป.7	1	720,000	7	-	7	7	100.00	-	404,677	412,068	101.83	58,867	นายมาลีรัตน์ เขื่อนทวาย 08-9485-2844	
ส่วนวิศวกรรมบริหาร ทสป.7	1	12,305,700	46	-	46	46	100.00	-	2,659,308	2,028,923	76.30	44,107	นายนิวัติ คำแน่น 045-245320-1,08-1877-1393	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	4	214,265,000	557	65	277	342	61.40	215	61,091,500	26,456,553	43.31	77,358		
สำนักงานก่อสร้าง 7	4	214,265,000	557	65	277	342	61.40	215	61,091,500	26,456,553	43.31	77,358	นายสาธิต สาธุภาค 0-4520-0474,08-5856-3116	