



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สปอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ ESMO(มด.)๐๔/๒๕๖/๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๔ เงินกู้ยืมปี ๒๕๖๓ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)
ปค.บอ.

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)
ผปบ.บอ.

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (พ.ร.บ.)

งบประมาณ (พ.ร.บ.) งบลงทุน

- จำนวน 212 รายการ
- ได้รับโอนจัตตสร 397,451,402 บาท
- (จำนวน 208 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 196,533,737 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 49.45

เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 4 ร้อยละ 100

เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

งบประมาณ เงินหมุนเวียน

- จำนวน 133 รายการ
- ได้รับโอนจัตตสร 76,156,175 บาท
- (จำนวน 132 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 76,156,175 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 100.00

เงินที่เกินเหลือปี 2563

งบประมาณ เงินที่เกินเหลือปี

- จำนวน 11 รายการ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 164,138,237 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 87.62
- ยกเลิก 1 รายการ คงเหลือ 10 รายการ
- (การปรับลดงบประมาณและโครงการแล้วเสร็จ)
- ได้งานได้ตามวัตถุประสงค์
- ค่าใช้จ่ายเกินงบแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 3
- จำนวน 37 รายการ
- ค่าใช้จ่ายเกินงบแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 4
- จำนวน 3 รายการ

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564

จำนวน 213 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 434,045,500 บาท

1. งบลงทุน จำนวน 212 รายการ (433,850,000 บาท)
2. งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท)

(ส่วนความปลอดภาษี)

ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2564 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	ยกเลิก (รายการ)	การซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)	อนุมัติ (สัญญา)	ทำสัญญา (สัญญา)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	212	2	1	1	209
ส่วนยุทธศาสตร์	1				1
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11				11
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	34	1	1		33
ส่วนอุทกวิทยา	32				32
ส่วนรักษาบำรุงรักษา	5				5
ส่วนความปลอดภัย	14				14
ส่วนการดำเนินงานชลประทาน	44				44
ส่วนงานที่โอนงบ	9				9
ส่วนงานที่โอนงบ	8				8
ส่วนงานที่โอนงบ	10	1			8
ส่วนงานที่โอนงบ	9				9
ส่วนงานที่โอนงบ	10				10
ส่วนงานที่โอนงบ	9				9
ส่วนงานที่โอนงบ	8				8
ส่วนงานที่โอนงบ	8				8
ส่วนงานที่โอนงบ	8				8

หมายเหตุ : ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ขอยกเลิก 1 รายการ

ส่วนงานที่โอนงบเหลือเงินอุดหนุน ขอยกเลิก 1 รายการ

ข้อมูลจากระบบ Cen-Project : ระบบติดตาม ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 386 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	76,156,175	0	76,156,175	76,156,175	0	76,156,175	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	10,442,000	10,431,462	2,490,000	7,941,462	6,084,928	747,000	5,337,928	58.33
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	64	262,574,215	238,847,205	205,106,555	33,740,650	126,180,652	101,853,823	24,326,829	52.83
ส่วนอุทกวิทยา	38	77,285,409	76,487,039	32,276,709	44,210,330	68,812,460	29,409,873	39,402,586	89.97
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	8,587,000	1,987,000	6,600,000	4,934,435	377,530	4,556,905	57.46
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	17	129,746,801	119,221,751	117,248,751	1,973,000	58,983,198	57,280,768	1,702,430	49.47
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	45	19,216,252	17,298,760	2,105,899	15,192,861	12,952,211	289,099	12,663,112	74.87
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	16,455,800	0	16,455,800	12,715,722	0	12,715,722	77.27
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	14,956,200	0	14,956,200	11,485,990	0	11,485,990	76.80
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	10	14,683,100	14,627,200	0	14,627,200	10,533,601	0	10,533,601	72.01
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	14,294,000	0	14,294,000	10,041,986	0	10,041,986	70.25
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	10	13,132,900	13,078,650	0	13,078,650	9,945,155	0	9,945,155	76.04
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	9	11,968,000	11,968,000	0	11,968,000	8,084,886	0	8,084,886	67.55
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	8	10,166,300	10,166,300	0	10,166,300	5,388,914	0	5,388,914	53.01
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	17,451,200	0	17,451,200	13,896,414	0	13,896,414	79.63
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000	631,422	0	631,422	70.16
รวมทั้งสิ้น	386	704,902,042	660,926,742	361,214,914	299,711,828	436,828,149	189,958,093	246,870,056	66.09

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

- งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564
- เงินกันเหลือปี 2563
- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2564		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	1	900,000	0	900,000	0	0	0	0	1	631,422	0	631,422	70.16
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	9,944,000	11	9,933,462	2,490,000	7,443,462	0	0	0	0	11	5,586,928	747,000	4,839,928	56.24
ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	34	152,268,800	33	129,066,850	108,914,450	20,152,400	1	10,000,000	10,000,000	0	31	38,550,297	27,811,718	10,738,579	29.87
ส่วนอุทกวิทยา	32	52,544,000	32	51,745,630	7,695,300	44,050,330	0	0	0	0	32	44,071,050	4,828,464	39,242,586	85.17
ส่วนปรับปรุงวังเจ้า	5	8,600,000	5	8,587,000	1,987,000	6,600,000	0	0	0	0	5	4,934,435	377,530	4,556,905	57.46
ส่วนความปลอดภัยอื่น	14	77,447,400	14	66,922,350	64,949,350	1,973,000	0	0	0	0	12	7,714,726	6,012,295	1,702,430	11.53
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44	19,038,300	44	17,298,760	2,105,899	15,192,861	0	0	0	0	43	12,952,211	289,099	12,663,112	74.87
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	9	16,455,800	0	16,455,800	0	0	0	0	9	12,715,722	0	12,715,722	77.27
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	8	14,956,200	0	14,956,200	0	0	0	0	8	11,485,990	0	11,485,990	76.80
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	10	14,683,100	7	14,627,200	0	14,627,200	0	0	0	0	6	10,533,601	0	10,533,601	72.01
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	9	14,294,000	0	14,294,000	0	0	0	0	9	10,041,986	0	10,041,986	70.25
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	10	13,132,900	10	13,078,650	0	13,078,650	0	0	0	0	10	9,945,155	0	9,945,155	76.04
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	9	11,968,000	9	11,968,000	0	11,968,000	0	0	0	0	9	8,084,886	0	8,084,886	67.55
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	8	10,166,300	8	10,166,300	0	10,166,300	0	0	0	0	8	5,388,914	0	5,388,914	53.01
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	8	17,451,200	0	17,451,200	0	0	0	0	8	13,896,414	0	13,896,414	79.63
รวมทั้งสิ้น	212	433,850,000	208	397,451,402	188,141,999	209,309,403	1	10,000,000	10,000,000	0	202	196,533,737	40,066,106	156,467,631	49.45

หมายเหตุ

1. ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างเหมาดำเนินการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บัณฑิตวิทยาลัยไม่รับสมัครรุ่นนี้ งานฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากรับสมัครรุ่นนี้ผ่านอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโปรแกรม ตามสัญญา ที่ กจ. 1/2560(ศพด.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ทำซ่อมแซมท่อน้ำส่งจากอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น
วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากทำสัญญากับแผนกเงินการแล้ว

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น-งบลงทุน จำนวน 1 รายการ

1. โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรกลุ่มน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [8301]
วงเงิน 1,493,400 บาท เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงแหล่งงบประมาณ และวิธีดำเนินงาน

โอนเปลี่ยนแปลง

1. เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ แบบถูกลอยและเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติแบบกระดก จำนวน 6 เครื่อง
2. โน้ตบุ๊ก (Notebook) สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
4. เครื่องพิมพ์แบบสีหกหมึกพร้อมติดตั้งลิ้งค์หมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

3. ส่วนความปลอดภัยอื่น

1. ค่าบำรุงสมปโภคค่าการซื้อในนามชาติ (COLD) วงเงิน 195,500 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

รายการงบประมาณ : เงินถิ่นเทือนปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 41 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)		เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	30	110,305,415	109,780,355	96,192,105	13,588,250	87,630,355	74,042,105	13,588,250	79.82
ส่วนอุทกวิทยา	6	24,741,409	24,741,409	24,581,409	160,000	24,741,409	24,581,409	160,000	100.00
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	52,299,401	52,299,401	52,299,401	0	51,268,473	51,268,473	0	98.03
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	498,000	498,000	0	498,000	498,000	0	498,000	100.00
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	177,952	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	41	188,022,177	187,319,165	173,072,915	14,246,250	164,138,237	149,891,987	14,246,250	87.62

หมายเหตุ

1. ส่วนการใช้น้ำชลประทาน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ช่อมเมฆมีโรงสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อใช้ในงานวิจัยและอาคารบ้านพัก สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
วงเงิน 177,952 บาท ยกเลิกรายการนี้เหลือปี ซึ่งมีการรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ดำเนินการสลายในระบบ PO ข้อมูลพ้นแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการหนี้และอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 133 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	อ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	อ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	อ้างเหมา	ทำเอง	
ค่าก่อสร้างทั่วไป	133	83,029,865	132	76,156,175	0	76,156,175	1	6,873,690	0	6,873,690	132	76,156,175	0	76,156,175	100.00
รวมทั้งสิ้น	133	83,029,865		76,156,175	-	76,156,175						76,156,175	-	76,156,175	100.00

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

ลำดับที่		ชื่องาน / ประมาณการ		งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		
		10,000,000	10,000,000	0		
		10,000,000	10,000,000	0		
1	(177) ปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8460]	10,000,000	10,000,000	0		

หมายเหตุ :

1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างเหมาดำเนินการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บริการจัดหาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรลุ่มน้ำบนอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญา ที่ กจ.1/2560(ศพด.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมออกเสียงเหนือดอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาสถาปัตยกรรม ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือดอนบน จังหวัดขอนแก่น
วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากชำรุดกับแผนที่ดำเนินการแล้ว


โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น งบลงทุน จำนวน 1 รายการ

1. โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือดอนบน จังหวัดขอนแก่น - [8301]
วงเงิน 1,493,400 บาท เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงแหล่งลงทุน และวิธีดำเนินงาน

โอนเปลี่ยนแปลง

1. เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ แบบบลูทูธและเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติแบบกระดก จำนวน 6 เครื่อง
2. โน้ตบุ๊ก (notebook) สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
4. เครื่องพิมพ์แบบสีพร้อมกระดาษพิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2564) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564



ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 64) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

