



ควมที่สุค

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/ ๒๒๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ๑๒๖๐๖/๔๖๑/๒๕๖๔

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) มีรายละเอียดการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๖,๙๗๐.๙๕๑๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๕,๖๐๓.๙๑๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๙ จำนวนทั้งสิ้น ๖๙๘ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๗๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๕ ยกเลิก ๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๓ เนื่องจากงบประมาณถูกปรับตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี ๒๕๖๓ มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๒,๔๙๗.๖๖๐๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๙๓.๘๒๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๖ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐ รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๑๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ และอยู่ระหว่างรอการโอนจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ๖๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อธช. และสำเนาเรียน รองอธิบดี เพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธรร)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

โดย ผอ.ส่วน., ผอ.กท., ทน. ๑-๕ มอ.

และ ผอ.ท.มอ.(ม.มอ., ผอ.มอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนันทนา เพ็งคำ)

ผวน.ผง. รักษาการแทน ผอ.ผง.

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔

(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงาน

งบกลาง ที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การเบิกจ่ายงบประมาณ

รวม 6 ครั้ง	6,970.9511 ล้านบาท
จำนวน	698 รายการ
เบิกจ่าย	5,603.9129 ล้านบาท
	คิดเป็นร้อยละ 80.39

สถานะการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ	671 รายการ	= 96.13%
ดำเนินการ	24 รายการ	= 3.44%
ยกเลิก	3 รายการ	= 0.43%

ยกเลิก : เนื่องจากงบประมาณถูกพักตาม พร.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 มาดำเนินการแล้ว และรายการนี้ที่คัดค้านการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่ชลประทาน	ปริมาณน้ำ
2,650 ไร่	124.51 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์	ครัวเรือนรับประโยชน์
523,753 ไร่	116,123 ครัวเรือน
ปริมาณวัสดุพืช	
8,0336 ล้านตัน	

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564

ผลการดำเนินงานมีรายละเอียด งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

มติ ครม.
17 มี.ค.

มติ ครม.
8 ก.ค.

มติ ครม.
13 ส.ค.

มติ ครม.
15 ก.ย.

มติ ครม.
15 ก.ย.
ครุภัณฑ์

กปร.
ปี 2563

266 รายการ

2,560.8638 ล้านบาท
เบิกจ่าย 2,329.3402 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 90.96

89.38 %
• แล้วเสร็จ
264 รายการ
• อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ

222 รายการ

393.9028 ล้านบาท
เบิกจ่าย 390.6331 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 99.17

100 %
• แล้วเสร็จ
222 รายการ

79 รายการ

719.5853 ล้านบาท
เบิกจ่าย 510.8373 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 70.99

91.95 %
• แล้วเสร็จ
73 รายการ
• อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ
• ยกเลิก 1 รายการ

45 รายการ

1,426.3528 ล้านบาท
เบิกจ่าย 1,043.1782 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 73.14

87.24 %
• แล้วเสร็จ
39 รายการ
• อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ
• ยกเลิก 1 รายการ

8 รายการ

284.8600 ล้านบาท
เบิกจ่าย 137.2485 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 48.18

62.20 %
• แล้วเสร็จ
5 รายการ
• อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 รายการ

78 รายการ

1585.3864 ล้านบาท
เบิกจ่าย 1,192.6757 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 75.23

78.96 %
• แล้วเสร็จ
68 รายการ
• อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 รายการ
• ยกเลิก 1 รายการ

ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่ชลประทาน	ปริมาณน้ำ
2,650 ไร่	124.51 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์	ครัวเรือนรับประโยชน์
523,753 ไร่	116,123 ครัวเรือน
ปริมาณวัสดุพืช	
8,0336 ล้านตัน	

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 15 ก.ค. 64)



ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564

งบกลาง ที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเบิกจ่ายงบประมาณ

รวม 3 ครั้ง	จำนวน	2,497.6601 ล้านบาท
เบิกจ่าย	จำนวน	120 รายการ
เบิกจ่าย	จำนวน	93.8215 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ		3.76

สถานะการดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินการ	10 รายการ	= 8.33%
จัดซื้อ-จัดจ้าง	2 รายการ	= 1.67%
ดำเนินการ	40 รายการ	= 33.33%

*อยู่ระหว่างรอการโอนจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ 68 รายการ

ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่ชลประทาน	ปริมาณน้ำ
900 ไร่	15.48 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์	ครัวเรือนรับประโยชน์
52,291 ไร่	13,213 ครัวเรือน

หมายเหตุ : มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 มิถุนายน 2564 และวันที่ 15 มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างรอการโอนจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ

กรมชลประทาน

ผลการดำเนินงานมีรายละเอียด งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

มติ ครม.
8 มิ.ย.
ครุภัณฑ์

24 รายการ

426.4720 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

- %

อยู่ระหว่างรอการโอนจัดสรร
งบประมาณจากสำนักงบประมาณ

เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
ในช่วงฤดูฝนปี 2564

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับ
รองรับการแก้ไขปัญหอุทกภัยและภัยแล้ง

มติ ครม.
15 มิ.ย.

44 รายการ

1,202.4190 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

- %

อยู่ระหว่างรอการโอนจัดสรร
งบประมาณจากสำนักงบประมาณ

พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่
ปริมาณน้ำ 15.48 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่
รับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564

กปร.
ปี 2564

52 รายการ

868.7691 ล้านบาท


เบิกจ่าย 93.8215 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 10.80

7.69 %

อยู่ระหว่างก่อสร้าง
40 รายการ
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ
ยังไม่ดำเนินการ 10 รายการ

ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหา
แหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และ
โครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(กปร.) ประจำปี 2564



(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 15 ก.ค. 64)

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบกลาง
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)										ผลประโยชน์ที่ได้รับ					หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวมรายการทั้งหมด	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก	พื้นที่ขอประทาน (ไร่)	พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณความจุ (กม.ลบ.ม.)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	กำลังแรงงาน (คน)	ปริมาณการกำจัดวัชพืช (ตัน)		
							ผลงานร้อยละ 1 - 40	ผลงานร้อยละ 41 - 80	ผลงานร้อยละ 81 - 99										
รวมทั้งสิ้น	9,468.612	5,697.7345	60.17		10	2	37	14	13	104	3	3,550	575,044	139.99	129,336	4,681	8,033.612		
1. ปีงบประมาณ 2563	6,970.9511	5,603.9129	80.39		-	-	4	7	13	24	3	2,650	523,753	124.51	116,123	4,681	8,033.612		
1.1 โครงการเร่งด่วนเพื่อลดพื้นที่ทับกันน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาระบบชลประทานในฤดูฝนปี 2562/63 (กันตัง) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563	2,560.8638	2,329.3402	90.96				1		1	2		1,300	378,145	64.82	79,624			โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีปีงบประมาณ 2564	
1.2 โครงการเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ปีงบประมาณ 2563	393.9028	390.6331	99.17															โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 คำนับการเมื่อวันที่ 222 รายการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564	
1.3 โครงการเร่งด่วนเพื่อลดพื้นที่ทับกันน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ปีงบประมาณ 2563	719.5853	510.8373	70.99					5		5	73	1	41,620	3.16	7,520			โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีปีงบประมาณ 2564	
1.4 โครงการเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในบึงตามโครงการกักเก็บน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	1,426.3528	1,043.1782	73.14				2		3	5	39	1	1,350	65,738	6.04	20,470		โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีปีงบประมาณ 2564	
1.5 โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	284.8600	137.2485	48.18						3	3	5							โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีปีงบประมาณ 2564	
1.6 โครงการซ่อมแซมระบบชลประทานในพื้นที่ (อปส.) ประจำปี 2563	1,585.3864	1,192.6757	75.23				1	2	6	9	68	1						คาดว่าจะแล้วเสร็จโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีปีงบประมาณ 2564	
2. ปีงบประมาณ 2564	2,497.6601	93.8215	3.76		10	2	33	7		40		900	51,291	15.48	13,213	-	-	อยู่ระหว่างรายการโอนจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ	
2.1 โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564	426.4720									0								อยู่ระหว่างรายการโอนจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ	
2.2 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันน้ำในฤดูฝนปี 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564	1,202.4190									0		900	51,291	15.48	13,213			อยู่ระหว่างรายการโอนจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ	
2.3 โครงการซ่อมแซมระบบชลประทานในพื้นที่ (อปส.) ประจำปี 2564	868.7691	93.8215	10.80		52	2	33	7		40									

หมายเหตุ :

- อยู่ระหว่างรอการใช้จ่ายงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ 2 โครงการ ได้แก่
 - โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการน้ำประปาหมู่บ้าน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564
 - โครงการสนับสนุนการบริการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพน้ำ ปี 2563/2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564
- ข้อมูลสรุปโครงการตามงบประมาณ ได้แก่
 - โครงการเพื่อลดพื้นที่ทับกันน้ำในฤดูฝนปี 2019 (COVID-19) สภ.กรมชลประทานมีมติให้โครงการนี้มีความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการตามมติของสภ.กรมชลประทาน
 - โครงการเพื่อลดพื้นที่ทับกันน้ำในฤดูฝนปี 2019 (COVID-19) สภ.กรมชลประทานมีมติให้โครงการนี้มีความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการตามมติของสภ.กรมชลประทาน
 - โครงการเพื่อลดพื้นที่ทับกันน้ำในฤดูฝนปี 2019 (COVID-19) สภ.กรมชลประทานมีมติให้โครงการนี้มีความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการตามมติของสภ.กรมชลประทาน
- ยกเลิก 3 รายการ ได้แก่
 - งานซ่อมแซมถนนสาย 105-200 กม.2-200-2-1300 สายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 0.3238 ล้านบาท เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2563 แล้ว
 - โครงการสนับสนุนการบริการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพน้ำ ปี 2563/2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564
 - โครงการเร่งด่วนเพื่อลดพื้นที่ทับกันน้ำในฤดูฝนปี 2563 ปีงบประมาณ 25.0000 ล้านบาท เนื่องจากโครงการนี้มีความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการตามมติของสภ.กรมชลประทาน

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง (ปี พ.ศ. 2563 - 2564) มีรายละเอียดการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 6,970.9511 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย 5,603.9129 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.39 จำนวนทั้งสิ้น 698 อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.44 ดำเนินการแล้วเสร็จ 671 รายการ คิดเป็นร้อยละ 96.14 ยกเลิก 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.43 เนื่องจากงบประมาณถูกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เหลือจ่ายปี 2563 มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2,497.6601 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย 93.8215 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.76 จำนวนทั้งสิ้น 120 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 12 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ 40 รายการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 และอยู่ระหว่างรอการโอนจัดสรร งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 68 รายการ คิดเป็นร้อยละ 56.67

มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

✚ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี 2563

1. โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม)

มติคณะรัฐมนตรี : 17 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในแผนงานตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทา ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 64.84 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 378,145 ไร่ ครีวเรือนรับประโยชน์ 79,624 ครีวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,560.8638 ล้านบาท จำนวน 266 รายการ และมีแผนการจ้างแรงงาน 7,300 คน งบประมาณ จำนวน 250.0000 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2,329.3402 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.96 โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 264 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ ได้แก่

1. แก้มลิงหนองนกกทา ระยะที่ 1 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ 4.7278 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.0381 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.81 ผลการดำเนินงานร้อยละ 7.00 เนื่องจาก ผู้รับจ้างเดิมไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา จึงทำให้ต้องมีการบอกเลิกสัญญา และมีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้ง ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างใหม่แล้วโดยส่งผลงานวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 แต่ผู้รับจ้างยังไม่นำเครื่องจักร-เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

2. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำแห้ง ตำบลนาบ้อย อำเภอนาบ้อย จังหวัดน่าน งบประมาณ 9.6156 ล้านบาท เบิกจ่าย 6.3004 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.52 ผลการดำเนินงานร้อยละ 90.00 เนื่องจากระยะที่ผ่านมา เป็นรอบเวรการส่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัจจุบันสามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือนสิงหาคม 2564

2. โครงการเพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสี่ยง การขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค

มติคณะรัฐมนตรี : 8 กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยง การขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และคณะทำงานภายใต้ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด

ผลสัมฤทธิ์ : ความจุเพิ่มขึ้น 50.4904 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 38,250 ไร่ คร่าวเรือนรับประโยชน์ 8,500 คร่าวเรือน และปริมาณการกำจัดวัชพืช 8,033,612 ตัน

ระยะเวลาดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 222 รายการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 393.9028 ล้านบาท จำนวน 222 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 390.6331 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.17 โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 222 รายการ รายละเอียดผลการดำเนินแบ่งตามโครงการ ดังนี้

1. โครงการระบบสูบน้ำคลองสะพาน - อ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 186.1678 ล้านบาท เบิกจ่าย 184.0693 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 98.87 ดำเนินการแล้วเสร็จ

2. โครงการแผนการดำเนินงานขุดลอกคู คลอง ในพื้นที่เขตหนองจอก จำนวน 6 รายการ งบประมาณ 9.2336 ล้านบาท เบิกจ่าย 9.1731 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.35 ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 รายการ

3. โครงการตามแผนงานกำจัดวัชพืช เพื่อเตรียมความพร้อมการเร่งระบายน้ำหลากในช่วงฤดูฝน จำนวน 215 รายการ งบประมาณ 198.5014 ล้านบาท เบิกจ่าย 197.3907 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.44 ดำเนินการแล้วเสร็จ 215 รายการ

3. โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

มติคณะรัฐมนตรี : 13 สิงหาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63 อันเนื่องมาจากสภาวะฝนทิ้งช่วง และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ลดความเสี่ยงจากน้ำหลาก ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 41,620 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 3.1572 ล้าน ลบ.ม. คร่าวเรือนรับประโยชน์ 7,390 คร่าวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 719.5853 ล้านบาท จำนวน 8 โครงการ 79 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 510.8373 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.99 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 73 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ และยกเลิก 1 รายการ รายละเอียดผลการดำเนินแบ่งตามโครงการ ดังนี้

1. โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 52.9970 ล้านบาท เบิกจ่าย 38.7264 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.07 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ
2. โครงการปรับปรุงคลองเปรมประชากร จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 63.2664 ล้านบาท เบิกจ่าย 63.2621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ
3. โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 137.0096 ล้านบาท เบิกจ่าย 101.2808 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.92 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ
4. โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย จำนวน 69 รายการ งบประมาณ 151.2844 ล้านบาท เบิกจ่าย 147.9307 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.78 ดำเนินการแล้วเสร็จ 67 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว
5. โครงการขุดบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะเป็น Deep Pool จุดที่ 4 งบประมาณ 128.2364 ล้านบาท เบิกจ่าย 59.9056 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.71 อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. โครงการจัดหาเรือกำจัดวัชพืช จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 24.5700 ล้านบาท เบิกจ่าย 23.3672 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.10 ดำเนินการแล้วเสร็จ
7. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเหียน พร้อมระบบระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำ งบประมาณ 66.1790 ล้านบาท เบิกจ่าย 31.9243 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.24 อยู่ระหว่างดำเนินการ
8. โครงการขุดลอกลำน้ำอิงตอนบนพร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ 96.0425 ล้านบาท เบิกจ่าย 44.4402 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.27 อยู่ระหว่างดำเนินการ

4. โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ ในฤดูฝนปี 2563

มติคณะรัฐมนตรี : 15 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 1,350 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 6.04 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 65,738 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 20,470 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,426.3528 ล้านบาท มีแผนดำเนินการ
จำนวน 3 โครงการ 45 รายการ

ผลการดำเนินงาน : เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,043.1782 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.14
โดยอยู่ดำเนินการแล้วเสร็จ 39 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจาก
งบประมาณถูกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำชลประทาน จำนวน 34 รายการ งบประมาณ
306.8528 ล้านบาท เบิกจ่าย 169.3182 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.18 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 29 รายการ
และอยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือชุดใช้งานชลประทาน จำนวน 6 ลำ 6 รายการ งบประมาณ 870.0000
ล้านบาท เบิกจ่าย 724.2500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.25 ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 รายการ และยกเลิก
1 รายการ เนื่องจากงบประมาณถูกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์รถชุดแบบโป๊ะเหล็ก จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 249.5000 ล้านบาท
เบิกจ่าย 149.6100 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.96 ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ
และดำเนินการแล้วเสร็จ 3 รายการ

5. โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย

มติคณะรัฐมนตรี : 15 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ตลอดจน
บริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้อง
หาเครื่องจักรกลทดแทนและให้เพียงพอ สามารถใช้ในการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ของกรม
ได้อย่างรวดเร็วขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลให้เพียงพอกับการปฏิบัติการกิจของกรม
รวมทั้งรองรับการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาอุทกภัยจึงต้องจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไข
และบรรเทาอุทกภัย

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำ รถปั้นจั่น และเรือชุด เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไข
และบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 284.8600 ล้านบาท จำนวน 3 โครงการ
ผลการดำเนินงาน : เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 137.2485 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.18 ลงนาม
ในสัญญา 3 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ 5 รายการ

6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2563

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ
ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

การจัดสรรงบประมาณ: ได้รับงบประมาณ 1,585.3864 ล้านบาท จำนวน 78 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 1,192.6757 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.23 ดำเนินการแล้วเสร็จ
68 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 9 รายการ ยกเลิก 1 รายการ คือ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบประมาณ 25.0000 ล้านบาท เนื่องจากราษฎรใน
พื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน

ทั้งนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมชลประทาน
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ เมื่อ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 3 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 4 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 5 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี 2564

1. โครงการเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

มติคณะรัฐมนตรี : 8 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูงเพื่อรองรับปัญหาในระยะสั้นหรือ
ระยะเร่งด่วนจำเป็นต้องมีเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการดำเนินการสูบน้ำป้องกัน บรรเทา แก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถป้องกันหรือลดความเสียหายความเดือดร้อนของเกษตรกร
และประชาชนได้ทันทั่วทั้งที่ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 426.4720 ล้านบาท จำนวน 24 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการโอนจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ

2. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564

มติคณะรัฐมนตรี : 15 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งและน้ำท่วม สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ด้านเกษตร ด้านการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้ และการจ้างแรงงานให้กับประชาชน และได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยในระดับชุมชน รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 900 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 15.48 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,202.4190 ล้านบาท จำนวน 44 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการโอนจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ

3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2564

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

การจัดสรรงบประมาณ: ได้รับงบประมาณ 868.7691 ล้านบาท จำนวน 52 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 93.8215 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.80 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 40 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ และยังไม่ดำเนินการ 10 รายการ

ทั้งนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2564 กรมชลประทาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มกราคม 2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 4 วันที่ 26 เมษายน 2564 และครั้งที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน 2564
