



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาแม่กวังอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทร ๐ ๕๓๘๖ ๕๙๒๙

ที่ สทป.๑.๑๑/๗๗๖ /๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการสอบเทียบอาคารชลประทานปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ เพิ่มเติม

เรียน ผอ.ภาคเหนือตอนบน

ตามบันทึก สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำนักอุทกวิทยา ที่ สบอ.๔๑๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งสรุปผลการสอบเทียบอาคารชลประทานปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ความละเอียดที่แจ้งมา นั้น

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวังอุดมธารา ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการสอบเทียบอาคารชลประทานปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ เพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการวางแผนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในกระบวนการ รวมทั้งการรายงานผลการวัดปริมาณน้ำและสอบเทียบอาคารชลประทานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายธีรพันธุ์ เต็ดชาต)

วศ.คบ.แม่กวังอุดมธารา รักษาการในตำแหน่ง

ผศบ.แม่กวังอุดมธารา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๑๖๗๓

ที่ ศนอ.๔๑๗/๒ (๒๕๖๒)

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งสรุปผลการสอบเทียบอาคารชลประทานปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

เรียน ผส.ชป. ๑ - ๑๗

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ณ สำนักงานชลประทานที่ ๑๐ จังหวัดลพบุรี ให้ส่งสรุปผลการสอบเทียบอาคารชลประทานปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ให้กับสำนักงานชลประทานที่ ๑ - ๑๗ นั้น

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ขอส่งสรุปผลการสอบเทียบอาคารชลประทานปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ โดยแบ่งเป็นสำนักงานชลประทาน เพื่อส่งให้กับสำนักงานชลประทานต่างๆ โดยหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังนี้

๑. สำนักงานชลประทานที่ ๑ - ๒ ติดต่อ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
๒. สำนักงานชลประทานที่ ๓ - ๔ ติดต่อ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
๓. สำนักงานชลประทานที่ ๕ - ๖ ติดต่อ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
๔. สำนักงานชลประทานที่ ๗ - ๘ ติดต่อ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
๕. สำนักงานชลประทานที่ ๙ ติดต่อ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก
๖. สำนักงานชลประทานที่ ๑๐ - ๑๒ ติดต่อ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง
๗. สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ - ๑๔ ติดต่อ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก
๘. สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ - ๑๗ ติดต่อ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายปกรณ์ สุตสุนทร)

ผชช.อท. ๒ รักษาการแทน ผส.บอ.

ตารางสรุปสอบเทียบอาคารชลประทานปี 2554-2558

1	2	3	4	5	6	7
ที่	หน่วยงาน	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหรือโครงการชลประทาน	อาคารชลประทาน	ผลจากการสอบเทียบ		
				สมการ	R ²	ระยะปีคานา (ชม.)
ปีงบประมาณ 2554						
1	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำแม่ฝัก-แม่จัด	ปตร. LMC เชื่อนแม่จัดสมบุรณ์ชล	$y = 0.0003x + 0.3647$	0.950	6-30
2	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำแม่ฝัก-แม่จัด	ปตร. RMC เชื่อนแม่จัดสมบุรณ์ชล	$y = 0.0009x + 0.3722$	0.9007	10-50
3	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำแม่ฝัก-แม่จัด	OUTLET เชื่อนแม่จัดสมบุรณ์ชล	$y = 0.0005x + 0.1334$	0.0739	90-150
4	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำแม่ฝัก-แม่จัด	ปตร. เข้าคลองสายใหญ่ ฝ่ายสินธุกิจปรีชา	$y = 0.3830x - 0.3855$	0.9078	100-200
5	สขป.1	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	ปตร. ปากคลองฝ่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน	$y = 0.0058x + 0.0122$	0.9996	15-60
6	สขป.1	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	ปตร. ปากคลองฝ่งขวา ฝ่ายน้ำยม	$y = 0.0255x + 0.2264$	0.7303	20-120
7	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำแม่กวัง	ปตร. ปากคลอง ผาแตก	$y = 1.0238x^{-1.3493}$	0.8734	20-80
8	สขป.1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	ปตร. ท่อส่งน้ำ (Outlet) อ่างเก็บน้ำแม่ปอน	$y = 0.4778x^{0.8174}$	0.7693	6-30
9	สขป.1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	ปตร. ท่อส่งน้ำ (Outlet) อ่างเก็บน้ำแม่โกน	$y = -0.0007x + 0.1874$	0.9693	12-30
10	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำแม่แตง	ปตร. ปากคลองซอย 7L-RMC	$y = 1.2643x^{-2.6327}$	0.9454	20-100
11	สขป.1	โครงการชลประทานลำพูน	ปตร. ปากคลองส่งน้ำฝ่งซ้าย ฝ่ายชลประทานฝ่งฝัก	$y = 0.0136x + 0.2848$	0.9308	5-65
ปีงบประมาณ 2555						
1	สขป.1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	ประตูระบายน้ำ กม. 0+000 ฝ่ายแม่สาว	$y = -0.349x + 0.943$	0.904	10-50
2	สขป.1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	ประตูระบายน้ำ กม. 0+000 ฝ่ายเหมืองใหม่	$y = 0.0120x + 0.0773$	0.9141	35-95
3	สขป.1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	ท่อส่งน้ำ (Outlet) กม. 0+000 อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ	$y = -0.0001x + 0.4786$	0.057	4-20
4	สขป.1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	ประตูระบายน้ำ กม. 0+000 ฝ่ายเชียงดาว	$y = 0.036x + 0.643$	0.262	15-75
5	สขป.1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	ท่อส่งน้ำ (Outlet) กม. 0+000 อ่างท่าอ้อมเงาว	$y = 0.0002x + 0.0650$	0.1742	10-50
6	สขป.1	โครงการชลประทานลำพูน	ปตร. ฝ่ายชลประทานฝ่งฝัก	$y = 0.1891x^{0.7842}$	0.9729	
7	สขป.1	โครงการชลประทานลำพูน	ปตร. ฝ่ายหนองสลัก	$y = 0.0307x^{2.1109}$	0.7652	
8	สขป.1	โครงการชลประทานลำพูน	ปตร. ปากคลอง กม.0+000 ฝ่ายหนองสลัก	$y = 0.6106x^{-1.064}$	0.9982	
9	สขป.1	โครงการชลประทานลำพูน	ปตร. ปากคลอง กม.0+000 ฝ่ายวังตอง	$y = 0.0027x + 0.1377$	0.1516	20-80

ตารางสรุปสอบเทียบอาคารชลประทานปี 2554-2558

1	2	3	4	5	6	7
ที่	หน่วยงาน	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหรือโครงการชลประทาน	อาคารชลประทาน	ผลจากการสอบเทียบ		
				สมการ	R ²	ระยะปีใดบาน (ชม.)
10	สขป.1	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	ทรบ.ปากคลองฝัังซ้าย กม. 0+000 ฝ่ายแม่สะเรียง	$y = -0.0190x + 0.2032$	0.894	20-80
11	สขป.1	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	ทรบ.ปากคลองฝัังขวา กม. 0+000 ฝ่ายแม่สะเรียง	$y = 0.5320x^{-1.4257}$	0.8744	5-20
12	สขป.1	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	ฝ่าย Ogee Crest ฝ่ายแม่สะเรียง	$y = 0.065x^{2.858}$	0.917	
13	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัต	ปตร.เข้าคลองสายใหม่ กม.0.35+900	$y = -0.153x + 0.599$	0.917	30-180
14	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัต	ทรบ.ปากคลองซอย 9 ขวา	$y = 0.0158x + 0.4341$	0.6864	20-80
15	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัต	ทรบ.ปากคลองซอย 12 ขวา	$y = 0.9786x^{-1.8553}$	0.998	10-50
16	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัต	ทรบ.ปากคลองซอย 15 ขวา	$y = 0.0101x + 0.0444$	0.9286	20-80
17	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัต	ประตูระบายน้ำ กม. 0+000	$y = -0.090x + 0.485$	0.954	30-120
18	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัต	อาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.18+814	$y = 0.8776x^{-0.9708}$	0.9424	15-60
19	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัต	คลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.49+460	ใช้ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ - ปริมาณน้ำ		
20	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัต	อาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.60+560	$y = 0.0598x + 0.1250$	0.9742	20-80
21	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัต	ปตร.ปากคลองซอย 23 Lkm. 0+0.75	$y = 1.0549x^{-0.4670}$	0.977	15-30
22	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัต	ปตร.ปากคลอง1L - RMC กม. 0+497	$y = -0.0042x + 0.2826$	0.9007	10-50
23	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัต	ปตร.ปากคลอง4L - RMC กม. 4+300	$y = -0.642x + 1.496$	0.868	10-40
24	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัต	ปตร.ปากคลอง7L - RMC กม. 8+900	$y = -0.072x + 0.375$	0.661	8-32
25	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัต	ปตร.ปากคลอง10L - RMC กม.13+711	$y = -0.031x + 0.145$	0.963	17-38
ปีงบประมาณ 2556						
1	สขป.1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	ฝายเชียงดาว	ใช้ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ - ปริมาณน้ำ		
2	สขป.1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	ท่อส่งน้ำ (outlet) อ่างเก็บน้ำแม่เขื่อน	$y = 0.0009x + 0.2298$	0.9499	10-50
3	สขป.1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	ท่อส่งน้ำ (outlet) อ่างเก็บน้ำแม่หลวงหลวง	$y = -0.0007x + 0.3784$	0.6287	8-40
4	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัต	ทรบ.ปากคลอง 16 ขวา กม. 34+868	$y = 0.0191x + 0.1020$	0.9716	20-90
5	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัต	ทรบ.ปากคลองซอย 1 ขวา	$y = -0.0101x + 0.2955$	0.4306	20-100

ตารางสรุปสอบเทียบอาคารชลประทานปี 2554-2558

1	2	3	4	5	6	7
ที่	หน่วยงาน	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหรือโครงการชลประทาน	อาคารชลประทาน	ผลจากการสอบเทียบ		
				สมการ	R ²	ระยะเปิดบาน (ชม.)
6	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จืด	ทรบ.ปากคลองซอย 2 ขวา	$y = -0.0202x + 0.4484$	0.6197	10-50
7	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จืด	ทรบ.ปากคลองซอย 3 ขวา	$y = 1.0214x^{-0.5931}$	0.9697	40-100
8	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก	อาคารอัตรน้ำกลางคลองสายใหญ่ กม.48+170	$y = 0.1814x + 0.3621$	0.9921	30-120
9	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก	อาคารอัตรน้ำกลางคลองสายใหญ่ กม.67+110	$y = 0.1880x + 0.7017$	0.9441	25-100
10	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก	อาคารอัตรน้ำกลางคลองสายใหญ่ กม.53+200	$y = 0.1521x + 1.1313$	0.7608	25-100
11	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก	ทรบ.ปากคลองซอย 1L-23L	$y = -0.0017x + 0.3571$	0.0086	50-140
12	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก	อาคารอัตรน้ำ กม.4+310 RMC.	$y = -0.499x + 2.705$	0.949	8-32
13	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก	อาคารอัตรน้ำ กม.15+474 RMC.	$y = 0.0032x + 4.5489$	0.0015	8-32
14	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก	ทรบ.ปากคลองซอย 1R-5L-RMC.	$y = -0.0894x + 2.0041$	0.9566	15-43
15	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก	ทรบ.ปากคลองซอย 7L-RMC.	$y = 0.0413x + 0.0849$	0.9695	8-32
16	สขป.1	โครงการชลประทานลำพูน	ปตร.ปากคลองเหมืองตั้ง	$y = 0.0151x + 1.0505$	0.9294	10-60
17	สขป.1	โครงการชลประทานลำพูน	ปตร.ปากคลองฝายมหาโชค	อาคารอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน		
18	สขป.1	โครงการชลประทานลำพูน	ท่อส่งน้ำ (Outlet) แมธิ	$y = 0.0001x + 0.7757$	0.0672	5-25
19	สขป.1	โครงการชลประทานลำพูน	ท่อส่งน้ำ (Outlet) แมธิบ	$y = 0.0045x + 0.2214$	0.9592	10-60
20	สขป.1	โครงการชลประทานลำพูน	ท่อส่งน้ำ (Outlet) แมसान	$y = 0.0007x + 0.4230$	0.7999	10-60
ปีงบประมาณ 2557						
1	สขป.1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	outlet อ่างเก็บน้ำบ้านแม่ตะไคร้	$y = 0.0023x + 0.17467$	0.9731	6-30
2	สขป.1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	outlet อ่างเก็บน้ำแม่ออกหลวง	$y = 0.0052x + 1.4033$	0.9804	2-8
3	สขป.1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	outlet อ่างเก็บน้ำห้วยเตือ	$y = -0.0031x + 0.6917$	0.9354	10-50
4	สขป.1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	outlet อ่างเก็บน้ำแม่สะลบหลวง	อาคารอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานเปลี่ยนอาคารที่จะทำการสอบเทียบ		
5	สขป.1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	outlet อ่างเก็บน้ำสันหนอง	$y = 0.027x + 0.6414$	0.8937	6-24
6	สขป.1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	outlet อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ	$y = 0.0019x + 0.3682$	0.3708	5-20

ตารางสรุปสอบเทียบอาคารชลประทานปี 2554-2558

1	2	3	4	5	6	7
ที่	หน่วยงาน	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพื่อโครงการชลประทาน	อาคารชลประทาน	ผลจากการสอบเทียบ		ระยะปีคบบน (ชม.)
				สมการ	R ²	
7	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนชัยภูมิ	outlet อ่างเก็บน้ำห้วยอึก	อาคารอยู่ในสภาพไม่พร้อมจึงขอเปลี่ยนอาคารที่จะทำการสอบเทียบ		
8	สชป.1	โครงการชลประทานลำพูน	River Outlet อ่างเก็บน้ำแม่เมย	$y=0.0009X+0.5490$	0.0249	12-60
9	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่แตง	11L-Head Regulator	$y=-0.0414X+0.2429$	0.9973	10-40
10	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่แตง	2L-Head Regulator	อาคารอยู่ในสภาพไม่พร้อมจึงขอเปลี่ยนอาคารที่จะทำการสอบเทียบ		
11	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่แตง	4L-Head Regulator	$y=0.0188X+0.0805$	0.9488	10-60
12	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่แตง	5L-Head Regulator	อาคารอยู่ในสภาพไม่พร้อมจึงขอเปลี่ยนอาคารที่จะทำการสอบเทียบ		
13	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่แตง	6L-Head Regulator	$y=-0.0276X+0.4440$	0.9151	15-60
14	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่แตง	8L-Head Regulator	$y=-0.0053X+0.3620$	0.2963	20-80
15	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่แตง	9L-Head Regulator	$y=-0.0383X+0.2893$	0.9744	20-60
16	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่แตง	11L-Head Regulator	$y=0.019X+0.1844$	0.068	16-35
17	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่แตง	12L-Head Regulator	$y=-0.0031X+0.0965$	0.0679	20-60
18	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่แตง	13L-Head Regulator	$y=0.0246X+0.2413$	0.9505	10-60
19	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่แตง	14L-Head Regulator	$y=0.0290X+0.1169$	0.9457	20-80
20	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่แตง	15L-Head Regulator	อาคารอยู่ในสภาพไม่พร้อมจึงขอเปลี่ยนอาคารที่จะทำการสอบเทียบ		
21	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่แตง	16L-Head Regulator	$y=0.0039X+0.1353$	0.167	20-80
22	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่แตง	17L-Head Regulator	$y=0.0026X+0.0814$	0.5047	15-60
23	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่แตง	19L-Head Regulator	$y=0.0463X+0.1097$	0.9881	20-60
24	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่แตง	20L-Head Regulator	$y=0.0232X+0.2107$	0.9828	20-80
25	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่แตง	21L-Head Regulator	$y=-0.0228X+0.3220$	0.5892	20-100
26	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่แตง	22L-Head Regulator	$y=0.01336X+0.3118$	0.9809	20-100
27	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่แตง	คลองซอย 1L-23L	$y = -0.0017x + 0.3571$	0.0086	5-140
28	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่แตง	ปตร. ปากคลอง 2L-RMC	$y=0.0017X+0.2866$	0.0839	10-40

ตารางสรุปสอบเทียบอาคารสหประหานครปี 2554-2558

1	2	3	4	5	6	7
ที่	หน่วยงาน	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหรือโครงการชลประทาน	อาคารชลประทาน	สมการ	R ²	ระยะปีคาน (ชม.)
29	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก้ว	ปตร.ปากคลอง 2L-RMC	$y = -0.0005X + 0.2761$	0.0081	6-30
30	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก้ว	ปตร.ปากคลอง 2L-RMC	อาคารอยู่ในสภาพไม่พร้อมจึงขอเปลี่ยนอาคารที่จะทำการสอบเทียบ		
31	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก้ว	อาคารอัตโนมัติ กม.10+760	อาคารอยู่ในสภาพไม่พร้อมจึงขอเปลี่ยนอาคารที่จะทำการสอบเทียบ		
32	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก้ว	อาคารอัตโนมัติที่ 1 กม.5+700	$y = 0.0138X + 0.2864$	0.6176	20-100
33	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก้ว	ปตร.ปากคลอง : 3R-LMC	$y = -0.0144X + 0.3519$	0.08978	5-25
34	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก้ว	ปตร.ปากคลอง : 4R-LMC	$y = 0.0149X + 0.4056$	0.9697	10-40
35	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก้ว	ปตร.ปากคลอง : 2L-4R-LMC	$y = -0.0091X + 0.5297$	0.9638	6-30
36	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก้ว	ปตร.ปากคลอง : 5R-LMC	$y = -0.0330X + 0.6591$	0.7859	6-30
37	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก้ว	ปตร.ปากคลอง : 7R-LMC	$y = -0.0044X + 0.2562$	0.9633	6-30
38	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก้ว	ปตร.ปากคลอง : 11R-LMC	$y = 0.0142X + 0.5307$	0.9979	6-30
39	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก้ว	ปตร.ปากคลอง : 14R-LMC	$y = -0.0044X + 0.4523$	0.7837	10-50
40	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก้ว	ปตร.ปากคลอง : 16R-LMC	$y = -0.0096X + 0.5438$	0.9496	10-50
41	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก้ว	ปตร.ปากคลอง : 18R-LMC	$y = 0.0309X + 0.0284$	0.9992	15-75
42	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก้ว-แม่จัต	ทรบ.ปากคลองซอย 4 ขวา	$y = -0.0015X + 0.2622$	0.0405	10-60
43	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก้ว-แม่จัต	ทรบ.ปากคลองซอย 5 ขวา	$y = 0.0154X + 0.2553$	0.9796	20-80
44	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก้ว-แม่จัต	ทรบ.ปากคลองซอย 6 ขวา	$y = 0.0022X + 0.2621$	0.0701	10-60
45	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก้ว-แม่จัต	ทรบ.ปากคลองซอย 7 ขวา	$y = 0.0094X + 0.1320$	0.8632	10-40
46	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก้ว-แม่จัต	ทรบ.ปากคลองซอย 8 ขวา	$y = -0.0940X + 0.4146$	0.9277	15-80
47	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก้ว-แม่จัต	ทรบ.ปากคลองซอย 10 ขวา	$y = 0.0166X + 0.0199$	0.9851	20-80
48	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก้ว-แม่จัต	ทรบ.ปากคลองซอย 11 ขวา	$y = 0.0175X + 0.0984$	0.9662	10-50
49	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก้ว-แม่จัต	ทรบ.ปากคลองซอย 13 ขวา	$y = 0.0140X + 0.0465$	0.9929	20-100
50	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก้ว-แม่จัต	ทรบ.ปากคลองซอย 14 ขวา	$y = 0.0051X + 0.2706$	0.1539	10-60

ตารางสรุปสอบเทียบอาคารชลประทานปี 2554-2558

1	2	3	4	5	6	7
ที่	หน่วยงาน	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหรือโครงการชลประทาน	อาคารที่ทำการสอบเทียบทดแทนอาคารที่ไม่พร้อม ในปี 2557 จำนวน 7 แห่ง	ผลการสอบเทียบ		
				สมการ	R ²	ระยะปีคานา (ชม.)
1	สชป.1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	อาคารท่อระบายน้ำ(ฝาย)ท่าศาลา	y = 0.0279x + 0.0448	0.9725	40-200
2	สชป.1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	อาคารท่อระบายน้ำ(ฝาย)ท่าวังตาล	y = 0.0474x + 0.1280	0.9998	30-150
3	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่แตง	อาคารอัดน้ำกกลางคลอง 23L กม.4+940	y = -0.0067x + 0.6624	0.2045	10-30
4	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่แตง	อาคารอัดน้ำกกลางคลอง 23L กม.5+940	y = 0.0280x + 0.1567	0.9968	10-25
5	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่แตง	อาคารอัดน้ำกกลางคลอง 23L กม.6+906	y = 0.0321x + 0.0922	0.9787	20-80
6	สชป.1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	ประตูคลองส่งน้ำ(ฝาย)ดอนเงิน	y = 0.0152x + 0.0447	0.9779	10-40
7	สชป.1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	ประตู (Outlet) กม.0+000 ประตูเหนือบวกครก	y = 0.0260x + 0.0611	0.9975	20-100
ปีงบประมาณ 2558						
1	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่แก้ว	ประตู ปากคลอง 2R-LMC	y = -0.0056x + 0.4327	0.9206	10-40
2	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่แก้ว	ประตู ปากคลอง 8R-LMC	y = -0.1402x + 0.6724	0.8083	10-40
3	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่ยม	ทรบ.ปากคลองซอย 28R-LMC	y = -0.422x + 0.876	0.956	20-80
4	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่ยม	ทรบ.ปากคลองซอย 31 ขวา	y = -0.335x + 1.162	0.781	15-60
5	สชป.1	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน	ประตู.ปากคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย	y = 0.0058x + 0.0122	0.9996	15-60
6	สชป.1	โครงการฝายน้ำยวม	ประตู.ปากคลองส่งน้ำฝั่งขวา	y = 0.30243x + 0.2319	0.7586	20-150
7	สชป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารักษาแม่แก้ว	ประตู ปากคลองผาแตก	y = 1.0238x ^{-1.3493}	0.8734	20-80
8	สชป.1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	ประตู.ท่อส่งน้ำ outlet อ่างเก็บน้ำแม่ม่อน	y = 0.4778x ^{0.8176}	0.7693	6-30
9	สชป.1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	ประตู.ท่อส่งน้ำ outlet อ่างเก็บน้ำแม่โก้น	y = -0.0007x + 0.1874	0.9693	12-30
10	สชป.1	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	ฝายแม่สะเรียง ทรบ. ปากคลองฝั่งขวา	y = 0.5320x ^{-1.4257}	0.8744	5-20
11	สชป.1	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	ฝายแม่สะเรียง ทรบ. ปากคลองฝั่งซ้าย	y = -0.0190x + 0.2032	0.894	20-80
12	สชป.1	โครงการชลประทานลำพูน	ประตู. น้ำปากคลองฝายหนองสลัก	y = 0.6106x ^{-1.0638}	0.9982	20-80
13	สชป.1	โครงการชลประทานลำพูน	ประตู. น้ำปากคลองฝายวังตอง	y = 0.0091x + 0.1497	0.883	10-70

ตารางสรุปสอบเทียบอาคารชลประทานปี 2554-2558

1	2	3	4	5	6	7
ที่	หน่วยงาน	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหรือโครงการชลประทาน	อาคารชลประทาน	สมการ	R ²	ระยะปีคาน (ชม.)
14	สขป.1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	ท่อส่งน้ำ (Outlet) อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว	$y = 0.0005x + 0.0638$	0.7715	5-40
15	สขป.1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	ท่อส่งน้ำ (Outlet) อ่างเก็บน้ำแม่ซื่อน	$y = 0.0009x + 0.2298$	0.9499	10-50
16	สขป.1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	ท่อส่งน้ำ (Outlet) อ่างเก็บน้ำแม่ปูละหลวง	$y = -0.006x + 0.3517$	0.9029	8-45
17	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แตง	CHECK 2L	$y = 1.0437x^{-1.0699}$	0.9259	15-45
18	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แตง	คลองซอย 3L	$y = -0.0250x + 0.5657$	0.9576	15-45
19	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แตง	CHECK กม.7	$y = -0.0197x + 0.8919$	0.995	15-30
20	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แตง	CHECK กม.8+660	$y = 1.0038x^{-1.2325}$	0.9989	10-45
21	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แตง	คลองซอย 18L	$y = 0.0066x + 0.3332$	0.924	10-40
22	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แตง	รางรินเหมืองน้ำ	$y = 1.0001x^{-0.6436}$	0.9897	10-40
23	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แตง	คลองซอย 10L	$y = -0.0484x + 0.5374$	0.9493	15-45
24	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แตง	ปตร.ปากคลองซอย 7L	$y = 0.9568x^{-2.0954}$	0.9995	15-80
25	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แตง	CHECK 12L	$y = 1.0026x^{-0.7769}$	0.9963	20-50
26	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แตง	ทรบ.ปากคลองสวนหลวง ร.9	$y = -0.0130x + 0.2036$	0.9919	10-40
27	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แตง	อาคารอัดน้ำกลางคลอง	$y = 0.9990x^{-1.1246}$	0.9999	19-60
28	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แตง	ปตร.แมคลองซอยพิเศษ FTO.NO.3	$y = 0.0025x + 0.2927$	0.8605	10-40
29	สขป.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แตง	อาคารอัดน้ำกลางคลอง	$y = 1.0056x^{-0.9760}$	0.9999	20-80