เลขที่เอกสารในระบบ E กผง 06/394/2562

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รับที่ 2998
วันที่ 8 ส.ค. 62

บันทึกข้อความ

ด่วนที่สุด

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กผง ๐๖/๙๔๓/๒๕๖๒ **วันที่** ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด (ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม สำเนาเรียน อธช. และรองอธิบดี

ตามที่ กองแผนงานจัดทำสรุปแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และสรุปปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เพื่อใช้ในการติดตาม กำกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด โดยกรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ จำนวน ๕๘,๐๐๑.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๔,๕๓๒.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๔ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ (เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๗๖.๖๖) ร้อยละ ๑๗.๑๒ และต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่สำนัก/กอง ปรับแผน (ร้อยละ ๗๗.๙๐) ร้อยละ ๑๘.๓๖ และมีรายการงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๑,๙๔๙ รายการ จากจำนวนรายการทั้งสิ้น ๗,๗๓๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๑ นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการที่ อธช. ลงนาม ตามบันทึกด่วนที่สุด ที่ กผง๐๖/๓๙๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และบันทึกด่วนที่สุด ที่ กผง ๐๖/๗๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ดำเนินการ ดังนี้

✓๑. เร่งรัดการดำเนินการในการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณถูกพับไป โดยเฉพาะสำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒๒ สำนัก ได้แก่ กพก. สชป. ๖ สชป. ๒ สชป. ๑๐ สชป. ๑๕ สชป. ๓ สชป. ๑๖ สชป. ๑๓ สชป. ๔ สอส. สชป. ๑๒ สบอ. สพญ. สชป. ๙ สชป. ๑๑ สชป. ๘ สชป. ๑๗ สชป. ๑๔ สจด. สบก. สลก. และ สวพ.

๒. ขอให้ตรวจสอบผลการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการแล้วเสร็จหรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ให้เร่งรัดโอนงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวกลับส่วนกลาง เพื่อไปดำเนินการโครงการ/รายการที่มีความจำเป็น เร่งด่วน และเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายต่อไป และขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓. บันทึกผลความก้าวหน้าในระบบติดตาม online ให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน หากรายการงานใดมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้ระบุในระบบติดตาม online ให้ชัดเจน

๔. ขอให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

เรียน ชท, พท.
เพื่อโปรดทราบและแจ้งในศูนย์ฯ ทราบ.

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)
ผอ.ผง.

(นางรดา รุจิณรงค์)
ผสภ.ทส. รักษาการในตำแหน่ง ฝบท.ทส.

รายละเอียด 21 หน้า

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ จำนวน ๕๘,๐๐๑.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๔,๕๓๒.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๔ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ (เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๗๖.๖๖) ร้อยละ ๑๗.๑๒ และต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่สำนัก/กอง ปรับแผน (ร้อยละ ๗๗.๙๐) ร้อยละ ๑๘.๓๖ จำแนกดังนี้

๑. จำแนกตามสำนัก/กอง

๑.๑ สำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่าย**สูงกว่า**เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๖ สำนัก ได้แก่ สมด. สสธ. สคก. สชป. ๑ สชป. ๗ และ สชป. ๕

๑.๒ สำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่าย**ต่ำกว่า**เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒๒ สำนัก ได้แก่ กพก. สชป. ๖ สชป. ๒ สชป. ๑๐ สชป. ๑๕ สชป. ๓ สชป. ๑๖ สชป. ๑๓ สชป. ๔ สอส. สชป. ๑๒ สบอ. สพญ. สชป. ๙ สชป. ๑๑ สชป. ๘ สชป. ๑๗ สชป. ๑๔ สจด. สบก. สลก. และ สวพ.

๒. จำแนกตามประเภทการดำเนินงาน

๒.๑ งานดำเนินการเอง งบประมาณ ๒๕,๒๘๘.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๐,๒๓๘.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๓ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๓.๓๗

๒.๒ งานจ้างเหมาทั้งโครงการ งบประมาณ ๑๘,๓๖๖.๖๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗,๖๒๙.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๔ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๓๕.๑๒

๒.๓ งานจ้างเหมาบางส่วน งบประมาณ ๑๔,๓๔๖.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖,๖๖๔.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๕ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๓๐.๒๑

๓. รายการงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๑,๙๔๙ รายการ จากจำนวนรายการทั้งสิ้น ๗,๗๓๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๑ จำแนกได้ดังนี้

๓.๑ งานปรับปรุง ร้อยละ ๒๑.๗๘

๓.๒ งานยางพารา ร้อยละ ๒๑.๑๑

๓.๓ งานก่อสร้าง เช่น ฝาย สถานีสูบน้ำ ระบบระบายน้ำ และแก้มลิง เป็นต้น ร้อยละ ๒๐.๐๑

๓.๔ งานโอนเปลี่ยนแปลง ร้อยละ ๑๘.๐๗

๓.๕ งานขุดลอกลำน้ำ ร้อยละ ๔.๖๘

๓.๖ อื่นๆ เช่น งานโครงการศึกษา สำรวจออกแบบ เป็นต้น ร้อยละ ๑๔.๓๕

๔. ปัญหาอุปสรรค

จากการตรวจสอบ พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนดดังกล่าว สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องได้ระบุปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในระบบติดตาม Online จำนวน ๔๑๙ รายการ ดังนี้

๔.๑ แก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา/แก้ไขประมาณการ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป/มีการเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ในที่ดิน/ เพื่อลดผลกระทบกับราษฎรในพื้นที่ เป็นต้น ร้อยละ ๑๑.๒๒

๔.๒ ผู้รับจ้างไม่นำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ร้อยละ ๑๐.๙๘

๔.๓ ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างล่าช้า อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ราษฎรไม่ยินยอมรับค่าที่ดิน ต้องออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตเข้าศึกษาจากกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ กระทบต่อการเข้าศึกษาในแต่ละช่วงฤดู เป็นต้น ร้อยละ ๙.๗๘

๔.๔ ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง/มีผู้รับจ้างยื่นเอกสารประกวดราคารายเดียวหรือไม่มีผู้รับจ้างมายื่นเอกสารประกวดราคา ร้อยละ ๒.๘๖

๔.๕ ฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน ร้อยละ ๒.๖๓

๔.๖ อื่นๆ เช่น เกษตรกรร้องขอให้ส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรก่อน งานจ้างเหมามีเงื่อนไขและระยะเวลาการเบิกจ่ายตามสัญญาไม่สามารถเร่งแผนเบิกจ่ายได้ เป็นงานประเภทใหม่ที่ยังไม่เคยดำเนินการทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา จึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานและไม่ได้ระบุปัญหาที่ชัดเจน เป็นต้น ร้อยละ ๖๒.๕๓

****

สรุปการผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (รายการที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 76.66)

หน่วยงาน	[illegible]	[illegible]	ยังไม่ดำเนินการ: จำนวนรายการ	ยังไม่ดำเนินการ: งบประมาณ (ล้านบาท)	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญาผูกพัน (รายการ): อนุมัติแผน	รับประกาศ TOR	จัดซื้อ-จัดจ้าง	วันเปิดซอง	อนุมัติรับราคา	ทำสัญญาผูกพัน	รวม	งบประมาณรายการที่ลงนามแล้ว	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย
	1,949	29,023.58	87	975.28	57	5	8	68	76	1,648	1,862	25,587.44	21,089.04	8,841.70
สำนักงานชลประทานที่ 1	72	409.00			6			1	6	59	72	295.60	213.27	122.83
สำนักงานชลประทานที่ 2	67	691.53	2	25.30	6		1	9	12	37	65	372.59	319.53	244.75
สำนักงานชลประทานที่ 3	41	445.24	3	2.05				1		37	38	442.39	326.73	102.22
สำนักงานชลประทานที่ 4	66	796.51	17	64.15	1			1		47	49	727.60	501.44	234.60
สำนักงานชลประทานที่ 5	97	562.02	1	0.03	1			2		93	96	549.54	394.72	94.83
สำนักงานชลประทานที่ 6	85	1,229.88							2	83	85	1,214.30	841.60	367.40
สำนักงานชลประทานที่ 7	107	838.73	1	0.00			2	2	6	96	106	715.63	469.19	215.01
สำนักงานชลประทานที่ 8	188	2,242.92	9	17.04	6	2	2	3	6	160	179	1,948.44	1,434.72	506.79
สำนักงานชลประทานที่ 9	94	1,910.85	2	3.64	2		2	3		85	92	1,846.34	1,488.83	584.94
สำนักงานชลประทานที่ 10	103	958.34	2	100.45	2		1	3		95	101	807.71	633.71	291.02
สำนักงานชลประทานที่ 11	106	1,390.57	1	0.80	2	2		1	1	99	105	1,312.42	1,136.31	510.59
สำนักงานชลประทานที่ 12	92	854.47						1	2	89	92	848.14	749.27	212.28
สำนักงานชลประทานที่ 13	105	636.69						6		99	105	625.96	494.04	212.14
สำนักงานชลประทานที่ 14	96	1,616.46	1	19.67				2		93	95	1,583.48	1,372.73	384.57
สำนักงานชลประทานที่ 15	72	626.04						1	1	70	72	542.26	383.78	123.98
สำนักงานชลประทานที่ 16	54	946.50	1	7.00						53	53	939.50	881.20	402.04
สำนักงานชลประทานที่ 17	89	818.98	7	31.76	2			2	2	76	82	757.85	733.78	189.54
สำนักบริหารโครงการ	23	498.55	10	296.85		1		1		11	13	185.70	185.70	99.62
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	81	182.54	6	31.04	27			8	25	15	75	76.08	74.08	49.93
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	94	4,228.81						7	2	85	94	4,136.20	3,871.75	1,955.92
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	129	6,610.40	16	217.78	2			8	5	98	113	5,322.57	4,329.41	1,805.30
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	4	60.02								4	4	60.02	63.76	34.06
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7	8.79							1	6	7	5.79	0.00	0.00
สำนักเครื่องจักรกล	40	127.28						4		36	40	108.29	107.08	65.19
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	9	10.16						1		8	9	9.36	9.36	3.03
สำนักงานเลขานุการกรม	7	11.37	5	8.73				1		1	2	1.94	1.94	1.15
สำนักวิจัยและพัฒนา	5	10.21							5		5	0.00	0.00	0.00
สำนักกฎหมายและที่ดิน	13	151.74	ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง							13	13	151.74	71.12	28.47
อื่นๆ	3	149.00	3	149.00								0.00	0.00	0.00

หน่วยงาน	[illegible]	[illegible]	ยังไม่ดำเนินการ: จำนวนรายการ	ยังไม่ดำเนินการ: งบประมาณ (ล้านบาท)	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญาผูกพัน (รายการ): อนุมัติแผน	รับประกาศ TOR	จัดซื้อ-จัดจ้าง	รับเปิดซอง	อนุมัติรับราคา	ทำสัญญาผูกพัน	รวมรายการ	งบประมาณรายการที่ลงนามแล้ว	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย
	1,022	9,090.20	42	618.20	36	0	3	45	30	866	980	7,584.99	6,781.68	3,941.29
สำนักงานชลประทานที่ 1	51	243.13		0.00	1				4	46	51	163.65	118.62	83.25
สำนักงานชลประทานที่ 2	31	236.72	1	9.00	5			1	5	19	30	120.61	114.47	118.69
สำนักงานชลประทานที่ 3	24	79.16	3	2.05				1		20	21	76.31	78.52	36.75
สำนักงานชลประทานที่ 4	31	311.01		0.00						31	31	311.01	221.99	116.40
สำนักงานชลประทานที่ 5	43	151.66	1	0.03	1					41	42	151.52	130.56	68.48
สำนักงานชลประทานที่ 6	43	398.96		0.00						43	43	398.96	362.89	198.22
สำนักงานชลประทานที่ 7	34	206.74	1	0.00						33	33	206.74	181.82	111.08
สำนักงานชลประทานที่ 8	68	314.27	9	17.04	1		1	2	5	50	59	189.04	166.84	109.07
สำนักงานชลประทานที่ 9	49	718.27	2	3.64				2		43	47	670.06	603.97	257.83
สำนักงานชลประทานที่ 10	63	246.60	1	0.45	1			2		59	62	244.36	227.33	108.00
สำนักงานชลประทานที่ 11	73	461.48	1	0.80	2			1		69	72	458.89	431.38	235.94
สำนักงานชลประทานที่ 12	45	70.49		0.00				1	1	43	45	68.36	57.25	33.88
สำนักงานชลประทานที่ 13	84	290.19		0.00				6		78	84	279.46	257.08	113.55
สำนักงานชลประทานที่ 14	34	342.64	1	19.67				1		32	33	318.78	281.96	117.35
สำนักงานชลประทานที่ 15	45	71.54		0.00						45	45	71.54	67.35	43.42
สำนักงานชลประทานที่ 16	21	39.50		0.00						21	21	39.50	37.49	24.77
สำนักงานชลประทานที่ 17	16	24.56		0.00				2	1	13	16	22.30	21.25	14.60
สำนักบริหารโครงการ	4	242.50	4	242.50								0.00	0.00	36.05
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	45	73.81	3	16.29	23			8	4	7	42	32.60	32.60	42.75
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	68	2,702.81		0.00				7	1	60	68	2,660.20	2,468.82	1,516.79
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	77	1,429.58	14	206.73	2			6	4	51	63	796.73	698.47	435.59
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	1	30.00		0.00						1	1	30.00	33.77	22.11
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5	5.30		0.00						5	5	5.30	0.00	0.00
สำนักเครื่องจักรกล	40	127.28		0.00				4		36	40	108.29	107.08	65.19
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	8	9.86		0.00				1		7	8	9.06	9.06	3.03
สำนักงานเลขานุการกรม				0.00								0.00	0.00	0.00
สำนักวิจัยและพัฒนา	5	10.21		0.00					5		5	0.00	0.00	0.00
สำนักกฎหมายและที่ดิน	13	151.74	ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง							13	13	151.74	71.12	28.47
อื่นๆ	1	100.00	1	100.00								0.00	0.00	0.00

หน่วยงาน	[illegible]	[illegible]	ยังไม่ดำเนินการ: จำนวนรายการ	ยังไม่ดำเนินการ: งบประมาณ (ล้านบาท)	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญาผูกพัน (รายการ): อนุมัติแผน	รับประกาศ TOR	จัดซื้อ-จัดจ้าง	รับเปิดซอง	อนุมัติรับราคา	ทำสัญญาผูกพัน	รวมรายการ	งบประมาณรายการที่ลงนามแล้ว	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย
	547	11,401.13	43	332.11	19	1	4	17	32	431	504	10,017.41	8,155.93	2,352.71
สำนักงานชลประทานที่ 1	17	61.37			5			1	2	9	17	27.45	35.72	1.05
สำนักงานชลประทานที่ 2	11	63.24					1	4	1	5	11	36.75	33.77	0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3	13	283.08								13	13	283.08	185.07	22.82
สำนักงานชลประทานที่ 4	27	197.35	17	64.15	1			1		8	10	128.44	58.64	6.97
สำนักงานชลประทานที่ 5	47	302.43						2		45	47	290.09	185.37	1.79
สำนักงานชลประทานที่ 6	3	5.00								3	3	5.00	3.44	1.00
สำนักงานชลประทานที่ 7	31	193.21					2	2	3	24	31	123.11	39.66	10.84
สำนักงานชลประทานที่ 8	20	106.54			4					16	20	71.57	55.41	0.95
สำนักงานชลประทานที่ 9	29	592.62			2			1		26	29	576.32	344.97	44.97
สำนักงานชลประทานที่ 10	36	707.73	1	100.00	1		1	1		32	35	559.35	402.38	181.37
สำนักงานชลประทานที่ 11	9	94.60								9	9	94.60	86.12	13.46
สำนักงานชลประทานที่ 12	40	593.18							1	39	40	588.98	512.61	75.29
สำนักงานชลประทานที่ 13	6	59.70								6	6	59.70	34.98	18.76
สำนักงานชลประทานที่ 14	46	619.08						1		45	46	610.17	532.06	25.74
สำนักงานชลประทานที่ 15	3	3.00								3	3	3.00	2.88	0.71
สำนักงานชลประทานที่ 16	25	699.69	1	7.00						24	24	692.69	654.14	256.15
สำนักงานชลประทานที่ 17	57	555.07	7	31.76	2				1	47	50	496.21	440.69	69.35
สำนักบริหารโครงการ	19	256.05	6	54.35		1		1		11	13	185.70	185.70	63.56
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	36	108.73	3	14.75	4				21	8	33	43.49	41.49	7.19
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	25	1,456.00							1	24	25	1,406.00	1,334.43	389.76
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	35	4,360.20	2	11.05				2	1	30	33	3,705.22	2,956.44	1,149.99
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	3	30.02								3	3	30.02	29.99	11.95
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2	3.49							1	1	2	0.49	0.00	0.00
สำนักเครื่องจักรกล		-										0.00	0.00	0.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง		-										0.00	0.00	0.00
สำนักงานเลขานุการกรม	5	0.76	4	0.06				1			1	0.00	0.00	0.00
สำนักวิจัยและพัฒนา		-										0.00	0.00	0.00
สำนักกฎหมายและที่ดิน		-										0.00	0.00	0.00
อื่นๆ	2	49.00	2	49.00								0.00	0.00	0.00

หน่วยงาน	[illegible]	[illegible]	ยังไม่ดำเนินการ: จำนวนรายการ	ยังไม่ดำเนินการ: งบประมาณ (ล้านบาท)	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญาผูกพัน (รายการ): อนุมัติแผน	รับประกาศ TOR	จัดซื้อ-จัดจ้าง	รับเปิดซอง	อนุมัติรับราคา	ทำสัญญาผูกพัน	รวมรายการ	งบประมาณรายการที่ลงนามแล้ว	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย
	380	8,532.26	2	24.96	2	4	1	6	14	351	378	7,985.04	6,171.42	2,546.78
สำนักงานชลประทานที่ 1	4	104.50								4	4	104.50	78.94	38.53
สำนักงานชลประทานที่ 2	25	391.57	1	16.30	1			4	6	13	24	215.23	171.29	126.06
สำนักงานชลประทานที่ 3	4	83.00								4	4	83.00	63.14	42.65
สำนักงานชลประทานที่ 4	8	288.15								8	8	288.15	220.81	111.22
สำนักงานชลประทานที่ 5	7	107.93								7	7	107.93	78.79	24.56
สำนักงานชลประทานที่ 6	39	825.92							2	37	39	810.34	475.28	168.17
สำนักงานชลประทานที่ 7	42	438.79							3	39	42	385.79	247.71	93.10
สำนักงานชลประทานที่ 8	100	1,822.11			1	2	1	1	1	94	100	1,687.83	1,212.47	396.77
สำนักงานชลประทานที่ 9	16	599.97								16	16	599.97	539.88	282.14
สำนักงานชลประทานที่ 10	4	4.00								4	4	4.00	4.00	1.65
สำนักงานชลประทานที่ 11	24	834.50				2			1	21	24	758.93	618.81	261.16
สำนักงานชลประทานที่ 12	7	190.80								7	7	190.80	179.41	103.11
สำนักงานชลประทานที่ 13	15	286.80								15	15	286.80	201.98	79.81
สำนักงานชลประทานที่ 14	16	654.53								16	16	654.53	558.71	241.48
สำนักงานชลประทานที่ 15	24	551.50						1	1	22	24	467.72	313.55	79.36
สำนักงานชลประทานที่ 16	8	207.32								8	8	207.32	189.57	121.12
สำนักงานชลประทานที่ 17	16	239.34								16	16	239.34	271.84	105.58
สำนักบริหารโครงการ														
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา														
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	1	70.00								1	1	70.00	68.51	49.37
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	17	820.62								17	17	820.62	674.50	219.72
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม														
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร														
สำนักเครื่องจักรกล														
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	1	0.30								1	1	0.30	0.30	0.00
สำนักงานเลขานุการกรม	2	10.61	1	8.67						1	1	1.94	1.94	1.15
สำนักวิจัยและพัฒนา														
สำนักกฎหมายและที่ดิน														
อื่นๆ														

หมายเหตุ : สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ไม่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า ร้อยละ 76.66

ข้อมูล จากระบบ Online ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงาน จ้างเหมาทั้งโครงการ

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบทั้งโครงการ	งบปีปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 73 รายการ			3,870,252,000.00	1,051,611,300.00	163,366,542.00	7,786,395.00	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.23) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161659]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	625,100.00	625,100.00			0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.26) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำเพชรบุรี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161662]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	559,300.00	559,300.00			0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.27) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161663]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,776,600.00	1,776,600.00			0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.28) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำตาปี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161664]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	921,200.00	921,200.00			0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.30) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปัตตานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161666]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,677,900.00	1,677,900.00			0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.31) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161667]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,316,000.00	1,316,000.00			0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	(1.6.11) การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ กรุงเทพมหานคร - [163097]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,500,000.00	1,500,000.00	1,467,900.00	219,000.00	14.92
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.168.2921) ซ่อมแซมเสาระดับน้ำสถานีอุทกวิทยาชลประทาน .ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ - [166257]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	648,000.00	648,000.00	648,000.00	453,008.00	69.91
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 8	(2) อาคารสำนักงาน กรมชลประทาน สามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161722]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	250,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(2.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 3.904 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) - [163064]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,495,145,600.00	299,029,200.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(3.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (จ้างเหมา) - [163066]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,698,155,400.00	339,631,100.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(3.1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163048]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,272,700.00	5,272,700.00	5,272,700.00	2,783,247.00	52.79
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) - [172899]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,000,000.00	3,000,000.00			0
สำนักงานเลขานุการกรม	สำนักงานเลขานุการกรม	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประมวลผลระดับสูง จำนวน 2 เครื่อง (รายการเพิ่มเติม3) - [174879]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	700,000.00	700,000.00	700,000.00		0.00